



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ปรับปรุงภูมิทัศน์คลองบางบำหรุ (บางกอกน้อย) แบบบูรณาการด้วยการมีส่วนร่วม

รหัสโครงการ... : 50190000-3576

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางกอกน้อย / ฝ่ายปกครอง / ฝ่ายปกครอง

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวสุมาลย์ พงศ์พิมพ์พิพัฒน์ 5657

ผู้ประสานงาน สยป : นายทวีศักดิ์ กาชาว โทร.1517

1.3 หลักการและเหตุผล

คลองบางบำหรุ เป็นคลองระบายน้ำหลักโดยสำนักการระบายน้ำเป็นผู้รับผิดชอบ ที่ไหลมาจากอำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี เข้าสู่พื้นที่เขตบางพลัด ลอดผ่านถนนบรมราชชนนี ลงสู่คลองบางกอกน้อย โดยมีประตูปรับน้ำปลายคลอง มีความกว้าง ๘ ? ๑๒ เมตร ความยาว ๘๕๐ เมตร ซึ่งการอาศัยอยู่ของประชาชนมีทั้งคนในพื้นที่ดั้งเดิมและคนต่างถิ่นที่เข้ามาพร้อมกับความเจริญทางเศรษฐกิจ มีทั้งห้างสรรพสินค้า สถานประกอบการ อาคารชุด หอพัก เกิดขึ้นบนถนนบรมราชชนนีมากมาย ประกอบกับพื้นที่บริเวณริมคลองมีสภาพเป็นเขื่อนมีทางเดิน ค.ส.ล. ประชาชนจึงสามารถใช้เส้นทางเดินผ่านตัดไปยังซอยรัฐสุนิหวงศ์ ๔๕ และสามารถใช้เป็นเส้นทางเดินได้ตลอดแนวคลอง ประกอบกับบ้านเรือนประชาชนริมคลองบางบำหรุไม่ได้มีการจัดตั้งเป็นชุมชนจึงทำให้ไม่มีผู้นำในการพัฒนาสิ่งแวดล้อม หรือมีแกนนำในการประสานการดำเนินงานต่างๆ ทั้งจากภาครัฐ และภาคเอกชนในพื้นที่ จึงทำให้คลองบางบำหรุประสบกับปัญหาน้ำเน่าเสีย การทิ้งขยะลงคลอง และมีวัชพืชริมคลองจำนวนมาก ส่งผลให้มีทัศนียภาพ ไม่สวยงามและเกิดความไม่ปลอดภัยต่อประชาชน จึงมีแนวคิดที่จะปรับปรุงพื้นที่สภาพลำคลองให้มีสภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีอย่างยั่งยืน โดยส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมในกระบวนการคิด ตัดสินใจ และร่วมกันปฏิบัติ ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการ

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- ๒.๑ เพื่อเป็นการปรับปรุงและฟื้นฟูแหล่งน้ำธรรมชาติให้มีคุณภาพน้ำที่ดีขึ้น
- ๒.๒ เพื่อพัฒนาสิ่งแวดล้อมโดยรอบแหล่งน้ำธรรมชาติให้มีความสะอาด สวยงาม ปลอดภัยและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชนในพื้นที่
- ๒.๓ เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการรักษาสภาพสิ่งแวดล้อมธรรมชาติร่วมกัน

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- ๓.๑ ปรับปรุงคุณภาพน้ำในคลองบางบำหรุให้เป็นคลองที่มีความสะอาด และปลอดภัย
- ๓.๒ พัฒนาสภาพพื้นที่ริมคลองบางบำหรุที่อยู่ในพื้นที่เขตบางกอกน้อย (จากถนนบรมราชชนนี ถึงคลองบางกอกน้อย ระยะความยาว ๘๕๐ เมตร) โดยการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้มีความสะอาด สวยงาม ปลอดภัยและน่าอยู่อาศัย
- ๓.๓ ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่โดยรอบคลองมีความรู้สึกรักและหวงแหนในการดูแลรักษาคลองและพื้นที่สาธารณะริมคลองร่วมกัน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด่านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๑.๔ - ปลอดภัยพิบัติ

เป้าหมายที่ : ๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ

ตัวชี้วัด... : มิติที่3 3.2 โครงการให้บริการที่ดีที่สุดประจำปีงบประมาณ 2563

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 29/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การพิจารณาตัวชี้วัดโครงการฯจากคณะกรรมการพิจารณาโครงการให้บริการที่ดีที่สุด เพื่อขอเสนออนุมัติโครงการต่อไป		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 30/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การจัดประชุมมอบหมายการดำเนินงานโครงการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 7.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 30/12/2562 : ดำเนินการจัดทำคำสั่งมอบหมายงาน และดำเนินการจัดเก็บขยะในคลองบางบำหรุในเดือนธันวาคม		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 3/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การติดตามผลการดำเนินงานเป็นรายเดือน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 29/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การดำเนินการให้ความรู้ความเข้าใจในการคัดแยกขยะ และการจัดการน้ำเสียตามแผน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 30/3/2563 : ได้ดำเนินการจัดเก็บตรวจสอบคุณภาพน้ำ และจัดกิจกรรมทำความสะอาด จัดเก็บวัชพืชคลองบางบำหรุเป็นประจำทุก 15 วัน รวมถึงมอบหมายให้เจ้าหน้าที่เทศกิจเข้าดำเนินการตรวจตราความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเป็นประจำ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 30/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การดำเนินการตามกิจกรรมพัฒนาคุณภาพน้ำในคลองบางบำหรุ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย



รายงานครั้งที่ 8





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

	:: 31/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อพัฒนาพื้นที่ โดยได้ปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่ว่างริมคลองบางบำหรุให้เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างพลังงานแสงอาทิตย์		
รายงานครั้งที่9	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 30/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพน้ำ และดำเนินการจัดเก็บน้ำครั้งสุดท้าย		
รายงานครั้งที่10	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 31/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การสรุปผลการดำเนินการและถอดบทเรียนจากการดำเนินการ		
รายงานครั้งที่11	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 31/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การดำเนินการพัฒนาทำความสะอาดคลองตามแผน และสรุปผลความพึงพอใจ		
รายงานครั้งที่12	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 30/09/2563 : ดำเนินการถอดบทเรียนและสรุปรายงานผลการดำเนินโครงการให้ผู้บริหารทราบ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

