



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียว

รหัสโครงการ... : 50190000-3629

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 450,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 450,000 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางกอกน้อย / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายศราวุธ ศรีสรรค์ โทร. 024330763

ผู้ประสานงาน สยป : คุณทวีศักดิ์ กาขาว 1517

1.3 หลักการและเหตุผล

ด้วยกรุงเทพมหานคร มีนโยบายพัฒนาให้เป็นมหานครสีเขียว สะดวกสบาย ส่งเสริมให้เป็นเมืองที่มีสภาพแวดล้อมที่ดี รวมถึงเพิ่มพื้นที่สีเขียวต่อคนให้ได้ตามอัตราค่าเฉลี่ยของพื้นที่สีเขียวต่อประชากรในเมือง 9 ตารางเมตร/คน สำนักงานเขตบางกอกน้อย จึงได้จัดทำโครงการค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียว เพื่อพัฒนาพื้นที่สีเขียวในพื้นที่ ให้มีความร่มรื่นสวยงาม

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวในพื้นที่เขตบางกอกน้อย ให้มีความร่มรื่นสวยงาม ตามนโยบายผู้บริหารกรุงเทพมหานคร
2. เพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตของคนเมืองให้ดีขึ้น เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ ช่วยลดปัญหา ด้านสิ่งแวดล้อมของกรุงเทพมหานคร และสร้างทัศนียภาพในพื้นที่เขตบางกอกน้อยให้น่าอยู่

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียวตามโครงการ โดยการปลูกไม้ประดับ จำนวน 1,320 ตารางเมตร ปลูกไม้ประดับทดแทน จำนวน 450 ตารางเมตร บริเวณถนนพรานนก-พุทธมณฑลสาย 4 และวางบล็อกปูพื้นบริเวณโคนต้นไม้ยืนต้น จำนวน 32 ตารางเมตร บริเวณถนนอิสรภาพ ถนนพรานนก และถนนจรัญสนิทวงศ์

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๒ - มหานครสีเขียว สะดวกสบาย : Bangkok as a Green and Convenient City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๒.๒ - มีพื้นที่สาธารณะ พื้นที่สีเขียวกระจายทั่วทุกพื้นที่

เป้าหมายที่ : ๒.๒.๑ กรุงเทพมหานครเป็นมหานครที่ร่มรื่นด้วยพรรณไม้ มีพื้นที่สีเขียวเพื่อการพักผ่อนเพียงพอ

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 พื้นที่สีเขียวเพิ่มขึ้น

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 27/10/2563 :เขียนโครงการและขออนุมัติโครงการเรียบร้อยแล้วอยู่ระหว่าง ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและกำหนดราคากลางและรอการอนุมัติเงินประจำงวด		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: อยู่ระหว่างขอเห็นชอบจัดซื้อต้นไม้และวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 6 รายการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 12/31/2020 : อยู่ระหว่างรายงานขอความเห็นชอบจัดซื้อต้นไม้และวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 6 รายการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 30/01/2564 : การจัดซื้อต้นไม้และวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 6 รายการ ดำเนินการส่งของดำเนินการตรวจรับและดำเนินการเบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างการดำเนินการปลูก		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 450,000 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 27/02/2564 : การจัดซื้อต้นไม้และวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 6 รายการ ดำเนินการส่งของดำเนินการตรวจรับและดำเนินการเบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างการดำเนินการปลูกสถานที่ดำเนินการ ดังนี้ 1. ปลูกไม้ประดับ จำนวน 1,320 ตารางเมตร บริเวณถนนพรานนก-พุทธมณฑลสาย 4 2. ปลูกไม้ประดับทดแทน จำนวน 450 ตารางเมตร บริเวณถนนพรานนก-พุทธมณฑลสาย 4 3. วางบล็อกปูพื้นบริเวณโคนต้นไม้ยืนต้น จำนวน 32 ตารางเมตร บริเวณถนนอิสรภาพ ถนนพรานนกและถนนจรัญสนิทวงศ์		
	ซึ่งขณะนี้ดำเนินการปลูกไปแล้ว 90 % เหลืออีก 10 % คาดว่าจะดำเนินการปลูกให้แล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม 2564		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 30/03/2564 : ดำเนินการปลูกเรียบร้อยแล้ว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

