



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง และปรับปรุงภูมิทัศน์ที่อยู่ในความรับผิดชอบตลอดแนวคลองให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานหรือสภาพที่ดีขึ้น

รหัสโครงการ... : 50190000-3638

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางกอกน้อย / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายวิฑูรย์ มีสกุล 0 2424 3798

ผู้ประสานงาน สยป : นายทวีศักดิ์ กาขาว 1517

1.3 หลักการและเหตุผล

ด้วยกรุงเทพมหานครโดยสำนักการระบายน้ำ ได้ให้ความสำคัญเกี่ยวกับการพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์ริมคลองในพื้นที่กรุงเทพมหานครจำนวนทั้งสิ้น 20 คลอง จึงได้กำหนดให้มีตัวชี้วัดระดับความสำเร็จของคลองในพื้นที่กรุงเทพมหานครได้รับการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สอดคล้องกับเอกลักษณ์ของแต่ละพื้นที่ ซึ่งในพื้นที่เขตบางกอกน้อยมีคลองที่ต้องดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์จำนวน 1 คลอง ได้แก่ คลองบางกอกน้อย

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างในพื้นที่ริมคลองบางกอกน้อย ให้ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
2. เพื่อปรับปรุงโครงสร้างบริเวณพื้นที่ริมคลองให้เป็นสถานที่พักผ่อน จุดชมวิวทิวทัศน์และจุดเช็คอิน Check in
3. เพื่อให้ประชาชน ดูแลรักษาแหล่งน้ำไม่ให้เกิดขยะและของเสียลงคลอง
4. เพื่อให้เกิดภูมิทัศน์สวยงาม โดยซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้างที่อยู่ในความรับผิดชอบตลอดแนวคลองให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานหรือสภาพที่ดีขึ้น

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

1. พื้นที่เป้าหมายริมคลองบางกอกน้อยได้รับการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง
2. พื้นที่เป้าหมายริมคลองบางกอกน้อยมีจุดชมวิว หรือภูมิทัศน์ที่สวยงาม
3. ขยะในคลองบางกอกน้อยน้อยลง และไม่เน่าเสีย

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๒ - มหานครสีเขียว สะดวกสบาย : Bangkok as a Green and Convenient City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๒.๑ - ภูมิทัศน์สวยงาม

เป้าหมายที่ : ๒.๑.๑ กรุงเทพมหานครจัดระเบียบเมือง ปรับปรุงทัศนียภาพของเมืองให้แลดูสะอาด ไม่มีสายไฟฟ้า

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 ระดับความสำเร็จของคลองในพื้นที่กรุงเทพมหานครได้รับการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สอดคล้องกับเอกลักษณ์ของแต่ละพื้นที่

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 26/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...สำรวจบริเวณที่จะดำเนินการปรับปรุง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 30/11/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเสนอแผนเพื่อดำเนินการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 31/12/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเสนอแผนเพื่อดำเนินการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 29/01/2564 :		
	สรุปจากการสำรวจโครงการ		
	1. จุดเช็คอิน/จุดชมวิวิทิวทัศน์/สถานที่พักผ่อนริมคลอง		
	- บริเวณที่ว่างใต้สะพานข้ามคลองซึกพระ ถนนพรานนก-พุทธมณฑลสาย 4		
	2. รณรงค์/ประชาสัมพันธ์		
	จำนวน 9 ชุมชน		
	- ชุมชนจรัญ 31 รวมใจ		
	- ชุมชนซอยประชารวมใจ		
	- ชุมชนวัดรวกสุทธาราม		
	- ชุมชนหัวถนน (วัดแก้ว)		
	- ชุมชนคลองกลาง		
	- ชุมชนบุปผาสวรรค์		
	- ชุมชนตรอกไผ่ - วัดบางเสาธง		
	- ชุมชนวัดมะลิ 1		
	- ชุมชนปลายซอยจรัญสนิทวงศ์ 29 (ฝั่งซ้าย)		
	3. จุดที่ต้องการให้ สจส. ติดตั้งกล้อง CCTV/กรรมสิทธิ์ของพื้นที่		
	- บริเวณที่ว่างใต้สะพานข้ามคลองซึกพระถนนพรานนก-พุทธมณฑลสาย 4 (จุดเช็คอิน)		



- บริเวณใต้สะพานวัดแก้ว
- บริเวณใต้สะพานเอราวัณ
- 4. จุดติดตั้งป้ายประดับต่าง ๆ เช่น ป้ายบอกชื่อแหล่งน้ำ ประวัติแหล่งน้ำ บ่งบอกถึงความเป็นอัตลักษณ์ของพื้นที่ ฯลฯ
- จุดติดตั้งป้ายบอกชื่อคลอง 15 จุด

5. อื่นๆ

- ตลอดแนวคลองชักพระ มีท่อประปา และฐานรองรับท่อประปาชำรุด หัก พัง ไม่ได้ใช้งาน
- ต้องประสานการประสานครหลวงเพื่อดำเนินการแก้ไข

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5

:: 25/02/2564 :

สรุปจากการสำรวจโครงการ

1. จุดเข็คอิน/จุดชมวิวิทิวทัศน์/สถานที่พักผ่อนริมคลอง

- บริเวณที่ว่างใต้สะพานข้ามคลองชักพระ ถนนพรานนก-พุทธมณฑลสาย 4

2. รณรงค์/ประชาสัมพันธ์

จำนวน 9 ชุมชน

- ชุมชนจรัญ 31 รวมใจ
- ชุมชนซอยประชารวมใจ
- ชุมชนวัดรวกสุทธาราม
- ชุมชนหัวถนน (วัดแก้ว)
- ชุมชนคลองกลาง
- ชุมชนบุปผาสวรรค์
- ชุมชนตรอกไผ่ - วัดบางเสาธง

- ชุมชนวัดมะลิ 1

- ชุมชนปลายซอยจรัญสนิทวงศ์ 29 (ฝั่งซ้าย)

3. จุดที่ต้องการให้ สจส. ติดตั้งกล้อง CCTV/กรรมสิทธิ์ของพื้นที่

- บริเวณที่ว่างใต้สะพานข้ามคลองชักพระถนนพรานนก-พุทธมณฑลสาย 4 (จุดเข็คอิน)

- บริเวณใต้สะพานวัดแก้ว

- บริเวณใต้สะพานเอราวัณ

4. จุดติดตั้งป้ายประดับต่าง ๆ เช่น ป้ายบอกชื่อแหล่งน้ำ ประวัติแหล่งน้ำ บ่งบอกถึงความเป็นอัตลักษณ์ของพื้นที่ ฯลฯ

- จุดติดตั้งป้ายบอกชื่อคลอง 15 จุด

5. อื่นๆ

- ตลอดแนวคลองชักพระ มีท่อประปา และฐานรองรับท่อประปาชำรุด หัก พัง ไม่ได้ใช้งาน
- ต้องประสานการประสานครหลวงเพื่อดำเนินการแก้ไข

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6

:: 31/03/2564 :

สรุปจากการสำรวจโครงการ

1. จุดเข็คอิน/จุดชมวิวิทิวทัศน์/สถานที่พักผ่อนริมคลอง

- บริเวณที่ว่างใต้สะพานข้ามคลองชักพระ ถนนพรานนก-พุทธมณฑลสาย 4

2. รณรงค์/ประชาสัมพันธ์

จำนวน 9 ชุมชน

- ชุมชนจรัญ 31 รวมใจ
- ชุมชนซอยประชารวมใจ
- ชุมชนวัดรวกสุทธาราม
- ชุมชนหัวถนน (วัดแก้ว)
- ชุมชนคลองกลาง
- ชุมชนบุปผาสวรรค์
- ชุมชนตรอกไผ่ - วัดบางเสาธง

- ชุมชนวัดมะลิ 1

- ชุมชนปลายซอยจรัญสนิทวงศ์ 29 (ฝั่งซ้าย)

3. จุดที่ต้องการให้ สจส. ติดตั้งกล้อง CCTV/กรรมสิทธิ์ของพื้นที่

- บริเวณที่ว่างใต้สะพานข้ามคลองซึกพระถนนพรานนก-พุทธมณฑลสาย 4 (จุดเข็ควิน)
- บริเวณใต้สะพานวัดแก้ว
- บริเวณใต้สะพานเอราวัณ
- 4. จุดติดตั้งป้ายประดับต่าง ๆ เช่น ป้ายบอกชื่อแหล่งน้ำ ประวัติแหล่งน้ำ บ่งบอกถึงความเป็นอัตลักษณ์ของพื้นที่ ฯลฯ
- จุดติดตั้งป้ายบอกชื่อคลอง 15 จุด

5. อื่นๆ

- ตลอดแนวคลองซึกพระ มีท่อประปา และฐานรองรับท่อประปาชำรุด หัก พัง ไม่ได้ใช้งาน
- ต้องประสานการประสานครหลวงเพื่อดำเนินการแก้ไข

25/02/2564 :

สรุปจากการสำรวจโครงการ

1. จุดเข็ควิน/จุดชมวิวิทิวทัศน์/สถานที่พักผ่อนริมคลอง

- บริเวณที่ว่างใต้สะพานข้ามคลองซึกพระ ถนนพรานนก-พุทธมณฑลสาย 4 อยู่ระหว่างปรับพื้นที่

2. รณรงค์/ประชาสัมพันธ์

จำนวน 9 ชุมชน

- ชุมชนจรัญ 31 รวมใจ
- ชุมชนซอยประชารวมใจ
- ชุมชนวัดรวกสุทธาราม
- ชุมชนหัวถนน (วัดแก้ว)
- ชุมชนคลองกลาง
- ชุมชนบุปผาสวรรค์
- ชุมชนตรอกไม้ - วัดบางเสาธง
- ชุมชนวัดมะลิ 1

- ชุมชนปลายซอยจรัญสนิทวงศ์ 29 (ฝั่งซ้าย)

3. จุดที่ต้องการให้ สจส. ติดตั้งกล้อง CCTV/กรรมสิทธิ์ของพื้นที่

- บริเวณที่ว่างใต้สะพานข้ามคลองซึกพระถนนพรานนก-พุทธมณฑลสาย 4 (จุดเข็ควิน)
- บริเวณใต้สะพานวัดแก้ว
- บริเวณใต้สะพานเอราวัณ

4. จุดติดตั้งป้ายประดับต่าง ๆ เช่น ป้ายบอกชื่อแหล่งน้ำ ประวัติแหล่งน้ำ บ่งบอกถึงความเป็นอัตลักษณ์ของพื้นที่ ฯลฯ

- จุดติดตั้งป้ายบอกชื่อคลอง 15 จุด

5. อื่นๆ

- ตลอดแนวคลองซึกพระ มีท่อประปา และฐานรองรับท่อประปาชำรุด หัก พัง ไม่ได้ใช้งาน

ต้องประสานการประสานครหลวงเพื่อดำเนินการแก้ไข

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7

:: 30/04/2564 :

สรุปจากการสำรวจโครงการ

1. จุดเข็ควิน/จุดชมวิวิทิวทัศน์/สถานที่พักผ่อนริมคลอง

- อยู่ระหว่างปรับพื้นที่

2. รณรงค์/ประชาสัมพันธ์

จำนวน 9 ชุมชน

- รณรงค์ประชาสัมพันธ์แล้ว

3. จุดติดตั้งป้ายบอกชื่อคลองจำนวน 15 จุด

- ประสานสำนักการจราจรและขนส่งเพื่อติดตั้งป้ายบอกชื่อคลองแล้ว

4. อื่นๆ

4.1 ซ่อมแซมสะพานทางเดิน ค.ส.ล. ข้างวัดป่าเชิงเลน

- อยู่ระหว่างดำเนินการซ่อมแซมพื้นสะพานทางเดิน



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

<p>รายงานครั้งที่8</p>	<p>4.2 เก็บขยะบริเวณใต้สะพานวัดแก้ว และปรับปรุงภูมิทัศน์ - เก็บขยะ ทาสี ปรับปรุงภูมิทัศน์ ใต้สะพานวัดแก้วแล้ว พร้อมทั้งทาสีราวสะพาน</p> <p>4.3 ปรับปรุงสะพานวัดข้างเหล็ก - ทำความสะอาด ทาสี สะพานวัดข้างเหล็กแล้ว</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท</p> <p>:: 28/05/2564 :</p> <p>1. จุดเช็คอิน/จุดชมวิวิวทิวทัศน์/สถานที่พักผ่อนริมคลอง - อยู่ระหว่างปรับพื้นที่ ดำเนินการแล้วคิดเป็นร้อยละ 50</p> <p>2. รณรงค์/ประชาสัมพันธ์ จำนวน 9 ชุมชน - รณรงค์ประชาสัมพันธ์แล้ว</p> <p>3. จุดติดตั้งป้ายบอกชื่อคลองจำนวน 15 จุด - ประสานสำนักการจราจรและขนส่งเพื่อติดตั้งป้ายบอกชื่อคลองแล้ว ซึ่งสำนักสำนักการจราจรและขนส่งอยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำป้าย</p> <p>4. อื่นๆ</p> <p>4.1 ซ่อมแซมสะพานทางเดิน ค.ส.ล. ข้างวัดป่าเชิงเลน - ซ่อมแซมเสร็จสิ้นแล้ว</p> <p>4.2 เก็บขยะบริเวณใต้สะพานวัดแก้ว และปรับปรุงภูมิทัศน์ - เก็บขยะ ทาสี ปรับปรุงภูมิทัศน์ ใต้สะพานวัดแก้วแล้ว พร้อมทั้งทาสีราวสะพาน</p> <p>4.3 ปรับปรุงสะพานวัดข้างเหล็ก - ทำความสะอาด ทาสี สะพานวัดข้างเหล็กแล้ว</p>	<p>: เป็นไปตามแผน</p>	<p>: เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
<p>รายงานครั้งที่9</p>	<p>:: 30/06/2564 :</p> <p>1. จุดเช็คอิน/จุดชมวิวิวทิวทัศน์/สถานที่พักผ่อนริมคลอง - อยู่ระหว่างปรับพื้นที่ ดำเนินการแล้วคิดเป็นร้อยละ 60</p> <p>2. รณรงค์/ประชาสัมพันธ์ จำนวน 9 ชุมชน - รณรงค์ประชาสัมพันธ์แล้ว</p> <p>3. จุดติดตั้งป้ายบอกชื่อคลองจำนวน 15 จุด - อยู่ระหว่างติดตั้งป้ายบอกชื่อคลอง</p> <p>4. อื่นๆ</p> <p>4.1 ซ่อมแซมสะพานทางเดิน ค.ส.ล. ข้างวัดป่าเชิงเลน - ซ่อมแซมเสร็จสิ้นแล้ว</p> <p>4.2 เก็บขยะบริเวณใต้สะพานวัดแก้ว และปรับปรุงภูมิทัศน์ - เก็บขยะ ทาสี ปรับปรุงภูมิทัศน์ ใต้สะพานวัดแก้วแล้ว พร้อมทั้งทาสีราวสะพาน</p> <p>4.3 ปรับปรุงสะพานวัดข้างเหล็ก - ทำความสะอาด ทาสี สะพานวัดข้างเหล็กแล้ว</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท</p>	<p>: เป็นไปตามแผน</p>	<p>: เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
<p>รายงานครั้งที่10</p>	<p>:: 30/07/2564 :</p> <p>1. จุดเช็คอิน/จุดชมวิวิวทิวทัศน์/สถานที่พักผ่อนริมคลอง - อยู่ระหว่างปรับพื้นที่ ดำเนินการแล้วคิดเป็นร้อยละ 80</p> <p>2. รณรงค์/ประชาสัมพันธ์ จำนวน 9 ชุมชน - รณรงค์ประชาสัมพันธ์แล้ว</p>	<p>: เป็นไปตามแผน</p>	<p>: เป็นไปตามเป้าหมาย</p>





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

3. จุดติดตั้งป้ายบอกชื่อคลองจำนวน 15 จุด

- อยู่ระหว่างติดตั้งป้ายบอกชื่อคลอง

4. อื่นๆ

4.1 ซ่อมแซมสะพานทางเดิน ค.ส.ล. ข้างวัดป่าเชิงเลน

- ซ่อมแซมเสร็จสิ้นแล้ว

4.2 เก็บขยะบริเวณใต้สะพานวัดแก้ว และปรับปรุงภูมิทัศน์

- เก็บขยะ ทาสี ปรับปรุงภูมิทัศน์ ใต้สะพานวัดแก้วแล้ว พร้อมทั้งทาสีราวสะพาน

4.3 ปรับปรุงสะพานวัดข้างเหล็ก

- ทำความสะอาด ทาสี สะพานวัดข้างเหล็กแล้ว

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11 :: 31/08/2564 :

1. จุดเข็ควิน/จุดชมวิวิทิวทัศน์/สถานที่พักผ่อนริมคลอง

- อยู่ระหว่างปรับพื้นที่ ดำเนินการแล้วคิดเป็นร้อยละ 95

2. รณรงค์/ประชาสัมพันธ์

จำนวน 9 ชุมชน

- รณรงค์ประชาสัมพันธ์แล้ว

3. จุดติดตั้งป้ายบอกชื่อคลองจำนวน 15 จุด

- อยู่ระหว่างติดตั้งป้ายบอกชื่อคลอง (ติดตั้งแล้ว 2 จุด)

4. อื่นๆ

4.1 ซ่อมแซมสะพานทางเดิน ค.ส.ล. ข้างวัดป่าเชิงเลน

- ซ่อมแซมเสร็จสิ้นแล้ว

4.2 เก็บขยะบริเวณใต้สะพานวัดแก้ว และปรับปรุงภูมิทัศน์

- เก็บขยะ ทาสี ปรับปรุงภูมิทัศน์ ใต้สะพานวัดแก้วแล้ว พร้อมทั้งทาสีราวสะพาน

4.3 ปรับปรุงสะพานวัดข้างเหล็ก

- ทำความสะอาด ทาสี สะพานวัดข้างเหล็กแล้ว

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่12 :: 30/09/2564 :

๑. พัฒนาพื้นที่ริมคลองให้เป็นสถานที่พักผ่อน จุดชมวิวิทิวทัศน์ สร้างจุดเข็ควิน Check in ติดตั้งป้ายอำนวยความสะดวกแก่ผู้มาเยือน

และป้ายระดับตักแต่งต่าง ๆ ให้มีความสวยงามและเป็นอัตลักษณ์ของพื้นที่ อย่างน้อยเขตละ 1 จุดต่อคลอง

ค่าเป้าหมาย สร้างจุดชมวิวิทิวทัศน์/จุดเข็ควิน Check in จำนวน 1 จุด สถานที่พักผ่อน จำนวน 1 จุด

ติดตั้งป้ายอำนวยความสะดวก/ป้ายระดับตักแต่งต่าง ๆ

ผลการดำเนินงาน ดำเนินการสร้างจุดชมวิวิทิวทัศน์/จุดเข็ควิน Check in/สถานที่พักผ่อน จำนวน 1 จุด บริเวณที่ว่างใต้สะพานข้ามคลองซึกพระ

ถนนพรานนก-พุทธมณฑลสาย 4 พร้อมป้ายระดับตักแต่ง เสร็จสิ้นแล้ว

ติดตั้งป้ายอำนวยความสะดวก

ค่าเป้าหมาย ติดตั้งป้ายแสดงชื่อคลองย่อยจำนวน 14 ป้าย

ผลการดำเนินงาน ได้รับความอนุเคราะห์จากสำนักการจราจรและขนส่ง จัดทำป้ายชื่อคลอง จำนวน 14 ป้าย

และอยู่ระหว่างดำเนินการติดตั้งป้ายบอกชื่อคลองย่อย

๒. บริหารจัดการขยะริมคลอง รณรงค์ให้ประชาชนดูแลรักษาแหล่งน้ำไม่ทิ้งขยะและของเสียลงคลองผ่านช่องทางการประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ เช่น

การเดินรณรงค์ ติดป้ายประชาสัมพันธ์ การกระจายเสียง ฯลฯ และให้ความรู้แก่ประชาชน เรื่อง การคัดแยกขยะ

การจัดทำถังหรือบ่อตกไขมันสำหรับบ้านเรือน

ค่าเป้าหมาย จำนวน 2 ช่องทาง ได้แก่ การเดินรณรงค์ ติดป้ายประชาสัมพันธ์ และให้ความรู้แก่ประชาชน จำนวน 2 ครั้ง/ปี

สถานที่บริเวณชุมชนในพื้นที่

ผลการดำเนินงาน ดำเนินการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ ?ห้ามทิ้งขยะลงในคลอง? และเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์

บริเวณชุมชนปลายซอยเจริญสนิทวงศ์ ๒๙ (ฝั่งซ้าย) เพื่อให้คนในชุมชนช่วยดูแลรักษาแหล่งน้ำ

และจัดกิจกรรมอนุรักษ์คูคลองภายในชุมชนตรอกไผ่ ? วัดบางเสาชง โดยร่วมกันพัฒนาแหล่งน้ำ กำจัดวัชพืชในคูคลอง

3. ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ประชาชนในพื้นที่ ภาคเอกชน เข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุงภูมิทัศน์คลอง เช่น ทำน้ำของตนเอง

สะพานทางเดินข้ามคลองที่เชื่อมระหว่างบ้านกับชุมชน กำแพงบ้านริมคลอง ฯลฯ





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

คำเป้าหมาย มีการประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปรับปรุงภูมิทัศน์ริมคลอง

ผลการดำเนินงาน ลงเรือประชาสัมพันธ์ และเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ประชาชนร่วมกันปรับปรุงภูมิทัศน์ทำน้ำของตนเอง และให้ตระหนักถึงการปล่อยน้ำเสียลงคลอง การไม่รูก่้าทางเดินริมคลอง ตลอดจนชุมชนริมคลองซึกพระ และชุมชนคลองกลาง

4. สำรวจ ตรวจสอบและซ่อมแซมสะพานข้ามคลองในความรับผิดชอบให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานหรือสภาพที่ดีขึ้น

คำเป้าหมาย 5 สะพาน ประกอบด้วย 1. สะพานข้ามคลองซึกพระ ถนนเลียบทางรถไฟสายใต้ 2. สะพานวัดช่างเหล็ก 3. สะพานเอราวัณ 4.

สะพานวัดแก้ว 5. สะพานข้ามคลองซึกพระ ถนนพราณนิก - พุททมมทลสาย 4

ผลการดำเนินงาน ดำเนินการซ่อมแซม ทาสี ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานทั้ง 5 จุด เสร็จสิ้นแล้ว

5. สำรวจและประสานการไฟฟ้านครหลวงเพื่อติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างให้พร้อมใช้งาน

คำเป้าหมาย

ผลการดำเนินงาน ประสานการไฟฟ้านครหลวงแล้ว

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %๘๖ประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

