



## \*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\*

### 1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

#### 1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียว (สำนักงานเขตบางกอกน้อย)

รหัสโครงการ... : 50190000-6858

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2565

เริ่มต้นโครงการ : 2021-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 434,750 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2022-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

#### 1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางกอกน้อย / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ โทร.5675

ผู้ประสานงาน สยป : นายทวีศักดิ์ กาขาว สยป. โทร.1545

#### 1.3 หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครมีนโยบายพัฒนาให้เป็นมหานครสีเขียว สะดวกสบาย ส่งเสริมให้เป็นเมืองที่มีสภาพแวดล้อมที่ดี และมีทัศนียภาพของเมืองที่น่าอยู่ รวมถึงเพิ่มพื้นที่สีเขียวต่อคนให้ได้ตามอัตราค่าเฉลี่ยของพื้นที่สีเขียวต่อประชากรในเมือง 9 ตารางเมตร/คน ตามค่าเฉลี่ยขององค์การอนามัยโลก (WHO) เพื่อเป็นการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของคนเมืองให้ดีขึ้น ช่วยลดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม เช่น มลพิษทางอากาศ มลพิษทางเสียง ช่วยลดอุณหภูมิ และสร้างทัศนียภาพที่สวยงามให้กับเมือง พร้อมทั้งพัฒนาพื้นที่สีเขียวให้เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ ร่มรื่นด้วยพรรณไม้ต่าง ๆ รักษาสิ่งแวดล้อมของเมืองให้เป็นธรรมชาติมากยิ่งขึ้น เพื่อบูรณาการและพัฒนาพื้นที่สีเขียวรองรับการขยายตัวของเมือง ทั้งในสิ่งปลูกสร้างอาคารต่าง ๆ การก่อสร้างขยายเส้นทางคมนาคม เป็นการสร้างสภาพแวดล้อมของเมืองให้ดีขึ้นเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีความน่าอยู่ ร่มรื่นสวยงามให้เป็นมหานครสีเขียวอย่างยั่งยืน

สำนักงานเขตบางกอกน้อย โดยฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ ได้จัดทำโครงการค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียว เพื่อพัฒนาพื้นที่สีเขียวในพื้นที่ ให้มีความร่มรื่นสวยงาม

#### 1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

2.1 เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวในพื้นที่เขตบางกอกน้อย ให้มีความร่มรื่นสวยงาม ตามนโยบายของผู้บริหารกรุงเทพมหานคร

2.2 เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของคนเมืองให้ดีขึ้น เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ ช่วยลดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมของกรุงเทพมหานคร และสร้างทัศนียภาพในพื้นที่เขตบางกอกน้อยให้น่าอยู่

#### 1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียว ตามโครงการค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ปลูกต้นไม้ประดับภายในสำนักงานเขตบางกอกน้อย ขนาดพื้นที่ 49 ตารางเมตร ปลูกต้นไม้ประดับบริเวณที่จอดรถฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ ถนนพราวณก ? พุทธรณทลสาย4 ขนาดพื้นที่ 127 ตารางเมตร ปลูกไม้ยืนต้นและไม่ประดับทดแทนต้นเดิม ในถนนสายหลักและสายรอง จำนวน 75 ต้น

#### 1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ประเด็นยุทธศา ย่อย : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละความสำเร็จของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

### 2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและค่าใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 18/11/2564 : จัดทำโครงการและเสนออนุมัติโครงการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 31/12/2564 : ดำเนินการในเดือนเมษายน 2565

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 29/01/2565 : อยู่ระหว่างขอเงินประจำงวด คาดว่าจะดำเนินการปลูกประมาณเดือนเมษายน 2565

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 27/02/2565 : อยู่ระหว่างขอเงินประจำงวด คาดว่าจะดำเนินการปลูกประมาณเดือนเมษายน 2565

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 31/03/2565 : อยู่ระหว่างขอเงินประจำงวด คาดว่าจะดำเนินการปลูกประมาณเดือนเมษายน 2565

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 29/04/2565 : ดำเนินการจัดซื้อต้นไม้และวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 15 รายการ เป็นเงิน 434,750 บาท ดำเนินการลงนามในใบสั่งซื้อเรียบร้อยแล้ว

อยู่ระหว่างดำเนินการส่งของ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 29/05/2565 : ดำเนินการจัดซื้อต้นไม้และวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 15 รายการ เป็นเงิน 434,750 บาท ดำเนินการส่งของเรียบร้อยแล้ว

อยู่ระหว่างดำเนินการปลูกต้นไม้

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 434,750 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 26/06/2565 : ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณเรียบร้อยแล้ว

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย





## \*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\*

### 1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

#### 1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียว (สำนักงานเขตบางกอกน้อย)

รหัสโครงการ... : 50190000-6858

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2565

เริ่มต้นโครงการ : 2021-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 434,750 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2022-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

#### 1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางกอกน้อย / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ โทร.5675

ผู้ประสานงาน สยป : นายทวีศักดิ์ กาขาว สยป. โทร.1545

#### 1.3 หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครมีนโยบายพัฒนาให้เป็นมหานครสีเขียว สะดวกสบาย ส่งเสริมให้เป็นเมืองที่มีสภาพแวดล้อมที่ดี และมีทัศนียภาพของเมืองที่น่าอยู่ รวมถึงเพิ่มพื้นที่สีเขียวต่อคนให้ได้ตามอัตราค่าเฉลี่ยของพื้นที่สีเขียวต่อประชากรในเมือง 9 ตารางเมตร/คน ตามค่าเฉลี่ยขององค์การอนามัยโลก (WHO) เพื่อเป็นการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตของคนเมืองให้ดีขึ้น ช่วยลดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม เช่น มลพิษทางอากาศ มลพิษทางเสียง ช่วยลดอุณหภูมิ และสร้างทัศนียภาพที่สวยงามให้กับเมือง พร้อมทั้งพัฒนาพื้นที่สีเขียวให้เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ รมรื่นด้วยพรรณไม้ต่าง ๆ รักษาสิ่งแวดล้อมของเมืองให้เป็นธรรมชาติมากยิ่งขึ้น เพื่อบูรณาการและพัฒนาพื้นที่สีเขียวรองรับการขยายตัวของเมือง ทั้งในสิ่งปลูกสร้างอาคารต่าง ๆ การก่อสร้างขยายเส้นทางคมนาคม เป็นการสร้างสภาพแวดล้อมของเมืองให้ดีขึ้นเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีความน่าอยู่ รมรื่นสวยงามให้เป็นมหานครสีเขียวอย่างยั่งยืน

สำนักงานเขตบางกอกน้อย โดยฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ ได้จัดทำโครงการค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียว เพื่อพัฒนาพื้นที่สีเขียวในพื้นที่ ให้มีความร่มรื่นสวยงาม

#### 1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

2.1 เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวในพื้นที่เขตบางกอกน้อย ให้มีความร่มรื่นสวยงาม ตามนโยบายของผู้บริหารกรุงเทพมหานคร

2.2 เพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตของคนเมืองให้ดีขึ้น เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ ช่วยลดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมของกรุงเทพมหานคร และสร้างทัศนียภาพในพื้นที่เขตบางกอกน้อยให้น่าอยู่

#### 1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียว ตามโครงการค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ปลูกต้นไม้ประดับภายในสำนักงานเขตบางกอกน้อย ขนาดพื้นที่ 49 ตารางเมตร ปลูกต้นไม้ประดับบริเวณที่จอดรถฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ ถนนพราวนก ? พุทธรณทลสาย4 ขนาดพื้นที่ 127 ตารางเมตร ปลูกไม้ยืนต้นและไม่ประดับทดแทนต้นเดิม ในถนนสายหลักและสายรอง จำนวน 75 ต้น

#### 1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ประเด็นยุทธศา ย่อย : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละความสำเร็จของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

### 2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 18/11/2564 : จัดทำโครงการและเสนออนุมัติโครงการ			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 31/12/2564 : ดำเนินการในเดือนเมษายน 2565			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 29/01/2565 : อยู่ระหว่างขอเงินประจำงวด คาดว่าจะดำเนินการปลูกประมาณเดือนเมษายน 2565			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 27/02/2565 : อยู่ระหว่างขอเงินประจำงวด คาดว่าจะดำเนินการปลูกประมาณเดือนเมษายน 2565			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 31/03/2565 : อยู่ระหว่างขอเงินประจำงวด คาดว่าจะดำเนินการปลูกประมาณเดือนเมษายน 2565			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 29/04/2565 : ดำเนินการจัดซื้อต้นไม้และวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 15 รายการ เป็นเงิน 434,750 บาท ดำเนินการลงนามในใบสั่งซื้อเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการส่งของ			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 29/05/2565 : ดำเนินการจัดซื้อต้นไม้และวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 15 รายการ เป็นเงิน 434,750 บาท ดำเนินการส่งของเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการปลูกต้นไม้			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 434,750 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 26/06/2565 : ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณเรียบร้อยแล้ว			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย





## \*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\*

### 1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

#### 1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียว (สำนักงานเขตบางกอกน้อย)

รหัสโครงการ... : 50190000-6858

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2565

เริ่มต้นโครงการ : 2021-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 434,750 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2022-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

#### 1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางกอกน้อย / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ โทร.5675

ผู้ประสานงาน สยป : นายทวีศักดิ์ กาขาว สยป. โทร.1545

#### 1.3 หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครมีนโยบายพัฒนาให้เป็นมหานครสีเขียว สะดวกสบาย ส่งเสริมให้เป็นเมืองที่มีสภาพแวดล้อมที่ดี และมีทัศนียภาพของเมืองที่น่าอยู่ รวมถึงเพิ่มพื้นที่สีเขียวต่อคนให้ได้ตามอัตราค่าเฉลี่ยของพื้นที่สีเขียวต่อประชากรในเมือง 9 ตารางเมตร/คน ตามค่าเฉลี่ยขององค์การอนามัยโลก (WHO) เพื่อเป็นการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตของคนเมืองให้ดีขึ้น ช่วยลดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม เช่น มลพิษทางอากาศ มลพิษทางเสียง ช่วยลดอุณหภูมิ และสร้างทัศนียภาพที่สวยงามให้กับเมือง พร้อมทั้งพัฒนาพื้นที่สีเขียวให้เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ รมรื่นด้วยพรรณไม้ต่าง ๆ รักษาสิ่งแวดล้อมของเมืองให้เป็นธรรมชาติมากยิ่งขึ้น เพื่ออนุรักษ์และพัฒนาพื้นที่สีเขียวรองรับการขยายตัวของเมือง ทั้งในสิ่งปลูกสร้างอาคารต่าง ๆ การก่อสร้างขยายเส้นทางคมนาคม เป็นการสร้างสภาพแวดล้อมของเมืองให้ดีขึ้นเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีความน่าอยู่ รมรื่นสวยงามให้เป็นมหานครสีเขียวอย่างยั่งยืน

สำนักงานเขตบางกอกน้อย โดยฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ ได้จัดทำโครงการค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียว เพื่อพัฒนาพื้นที่สีเขียวในพื้นที่ ให้มีความร่มรื่นสวยงาม

#### 1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

2.1 เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวในพื้นที่เขตบางกอกน้อย ให้มีความร่มรื่นสวยงาม ตามนโยบายของผู้บริหารกรุงเทพมหานคร

2.2 เพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตของคนเมืองให้ดีขึ้น เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ ช่วยลดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมของกรุงเทพมหานคร และสร้างทัศนียภาพในพื้นที่เขตบางกอกน้อยให้น่าอยู่

#### 1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียว ตามโครงการค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ปลูกต้นไม้ประดับภายในสำนักงานเขตบางกอกน้อย ขนาดพื้นที่ 49 ตารางเมตร ปลูกต้นไม้ประดับบริเวณที่จอดรถฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ ถนนพราหมณ์ ? พุทธรณชลสาย4 ขนาดพื้นที่ 127 ตารางเมตร ปลูกไม้ยืนต้นและไม่ประดับทดแทนต้นเดิม ในถนนสายหลักและสายรอง จำนวน 75 ต้น

#### 1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ประเด็นยุทธฯ ย่อย : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละความสำเร็จของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

### 2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 18/11/2564 : จัดทำโครงการและเสนออนุมัติโครงการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 31/12/2564 : ดำเนินการในเดือนเมษายน 2565		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 29/01/2565 : อยู่ระหว่างขอเงินประจำงวด คาดว่าจะดำเนินการปลูกประมาณเดือนเมษายน 2565		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 27/02/2565 : อยู่ระหว่างขอเงินประจำงวด คาดว่าจะดำเนินการปลูกประมาณเดือนเมษายน 2565		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 31/03/2565 : อยู่ระหว่างขอเงินประจำงวด คาดว่าจะดำเนินการปลูกประมาณเดือนเมษายน 2565		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 29/04/2565 : ดำเนินการจัดซื้อต้นไม้และวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 15 รายการ เป็นเงิน 434,750 บาท ดำเนินการลงนามในใบสั่งซื้อเรียบร้อยแล้ว		
	อยู่ระหว่างดำเนินการส่งของ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 29/05/2565 : ดำเนินการจัดซื้อต้นไม้และวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 15 รายการ เป็นเงิน 434,750 บาท ดำเนินการส่งของเรียบร้อยแล้ว		
	อยู่ระหว่างดำเนินการปลูกต้นไม้		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 434,750 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 26/06/2565 : ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณเรียบร้อยแล้ว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย





## \*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\*

### 1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

#### 1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียว (สำนักงานเขตบางกอกน้อย)

รหัสโครงการ... : 50190000-6858

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2565

เริ่มต้นโครงการ : 2021-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 434,750 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2022-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

#### 1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางกอกน้อย / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ โทร.5675

ผู้ประสานงาน สยป : นายทวีศักดิ์ กาขาว สยป. โทร.1545

#### 1.3 หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครมีนโยบายพัฒนาให้เป็นมหานครสีเขียว สะดวกสบาย ส่งเสริมให้เป็นเมืองที่มีสภาพแวดล้อมที่ดี และมีทัศนียภาพของเมืองที่น่าอยู่ รวมถึงเพิ่มพื้นที่สีเขียวต่อคนให้ได้ตามอัตราค่าเฉลี่ยของพื้นที่สีเขียวต่อประชากรในเมือง 9 ตารางเมตร/คน ตามค่าเฉลี่ยขององค์การอนามัยโลก (WHO) เพื่อเป็นการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตของคนเมืองให้ดีขึ้น ช่วยลดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม เช่น มลพิษทางอากาศ มลพิษทางเสียง ช่วยลดอุณหภูมิ และสร้างทัศนียภาพที่สวยงามให้กับเมือง พร้อมทั้งพัฒนาพื้นที่สีเขียวให้เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ ร่มรื่นด้วยพรรณไม้ต่าง ๆ รักษาสิ่งแวดล้อมของเมืองให้เป็นธรรมชาติมากยิ่งขึ้น เพื่อบูรณาการและพัฒนาพื้นที่สีเขียวรองรับการขยายตัวของเมือง ทั้งในสิ่งปลูกสร้างอาคารต่าง ๆ การก่อสร้างขยายเส้นทางคมนาคม เป็นการสร้างสภาพแวดล้อมของเมืองให้ดีขึ้นเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีความน่าอยู่ ร่มรื่นสวยงามให้เป็นมหานครสีเขียวอย่างยั่งยืน

สำนักงานเขตบางกอกน้อย โดยฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ ได้จัดทำโครงการค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียว เพื่อพัฒนาพื้นที่สีเขียวในพื้นที่ ให้มีความร่มรื่นสวยงาม

#### 1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

2.1 เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวในพื้นที่เขตบางกอกน้อย ให้มีความร่มรื่นสวยงาม ตามนโยบายของผู้บริหารกรุงเทพมหานคร

2.2 เพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตของคนเมืองให้ดีขึ้น เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ ช่วยลดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมของกรุงเทพมหานคร และสร้างทัศนียภาพในพื้นที่เขตบางกอกน้อยให้น่าอยู่

#### 1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียว ตามโครงการค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ปลูกต้นไม้ประดับภายในสำนักงานเขตบางกอกน้อย ขนาดพื้นที่ 49 ตารางเมตร ปลูกต้นไม้ประดับบริเวณที่จอดรถฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ ถนนพราหมณ์ ? พุทธรณทลสาย4 ขนาดพื้นที่ 127 ตารางเมตร ปลูกไม้ยืนต้นและไม่ประดับทดแทนต้นเดิม ในถนนสายหลักและสายรอง จำนวน 75 ต้น

#### 1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ประเด็นยุทธศา ย่อย : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละความสำเร็จของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

### 2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 18/11/2564 : จัดทำโครงการและเสนออนุมัติโครงการ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 31/12/2564 : ดำเนินการในเดือนเมษายน 2565 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 29/01/2565 : อยู่ระหว่างขอเงินประจำงวด คาดว่าจะดำเนินการปลูกประมาณเดือนเมษายน 2565 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 27/02/2565 : อยู่ระหว่างขอเงินประจำงวด คาดว่าจะดำเนินการปลูกประมาณเดือนเมษายน 2565 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 31/03/2565 : อยู่ระหว่างขอเงินประจำงวด คาดว่าจะดำเนินการปลูกประมาณเดือนเมษายน 2565 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 29/04/2565 : ดำเนินการจัดซื้อต้นไม้และวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 15 รายการ เป็นเงิน 434,750 บาท ดำเนินการลงนามในใบสั่งซื้อเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการส่งของ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 29/05/2565 : ดำเนินการจัดซื้อต้นไม้และวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 15 รายการ เป็นเงิน 434,750 บาท ดำเนินการส่งของเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการปลูกต้นไม้ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 434,750 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 26/06/2565 : ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณเรียบร้อยแล้ว :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .....

.....

