



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมเปิดทางน้ำไหลที่สาธารณะ(ไม่ใช้งบประมาณ)

รหัสโครงการ... : 50200000-3434

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตตลิ่งชัน / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายศักดิ์รินทร์ ฤทธิ์บรรจง โทร 5463

ผู้ประสานงาน สยป : คุณพรชมล สุนทรวีเศษ/1517

**1.3 หลักการและเหตุผล**

- 1 ลดจุดน้ำท่วมที่เคยท่วมเล็กน้อยให้เป็นจุดไม่มีน้ำท่วม โดยการเสริมยกระดับผิวจราจรและสร้างท่อระบายน้ำ
- 2 ลดพื้นที่และความลึกของน้ำท่วม
- 3 ลดระยะเวลาการระบายน้ำโดยการประสานสำนักระบายน้ำเร่งสูบน้ำลดระดับน้ำในคลองหลักเพื่อเพิ่มพื้นที่ดินน้ำ

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

- 1 เพื่อให้การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาน้ำท่วมเป็นไปด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
- 2 เพื่อมุ่งลดจุดน้ำท่วมและลดระดับความลึกของน้ำท่วมรวมทั้งลดระยะเวลาที่น้ำท่วมอันเกิดจากน้ำฝนให้เหลือน้อยที่สุดตามสภาพและกำลังอุปกรณ์ที่มีอยู่
- 3 เพื่อรักษาสภาพ คู คลอง ดำรงให้ผลประโยชน์ในด้านการระบายน้ำและรับน้ำจากบ้านเรือนประชาชน

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

จำนวน 30 แห่ง

1  คลองบางน้อย(ตลิ่งชัน)  4 - 20  6000

2  คลองบางพรหม  6 - 35  5760

3  คลองบ้านไทร(ตลิ่งชัน)  5 - 25  3000

4  คลองลัดกัลยา  6 - 10  1110

5  คลองลัดตานิล  3 - 6  900

6  คลองลัดมะยม  8 - 18  1200

7  คลองสวนแดน 1  5 - 7  1600

8  คลองสวนแดน 2  3 - 5  385

9  คลองพระลွ้ย  3 - 6  1,880

10  ลำกระโดง 1 (แขวงบางเขือกหนึ่ง)  3 - 4  440

11  ลำกระโดง 2 (แขวงบางเขือกหนึ่ง)  3 - 4  350

12  ลำกระโดง 3 (แขวงบางเขือกหนึ่ง)  3 - 4  465

13  ลำกระโดง 4 (แขวงบางเขือกหนึ่ง)  3 - 4  230

14  ลำกระโดง 5 (แขวงบางเขือกหนึ่ง)  3 - 4  450

15  ลำกระโดง 6 (แขวงบางเขือกหนึ่ง)  2 - 4  100

16  ลำกระโดง 7 (แขวงบางเขือกหนึ่ง)  3 - 5  690

17  ลำกระโดง 8 (แขวงบางเขือกหนึ่ง)  3 - 4  275

18  ลำกระโดง 9 (แขวงบางเขือกหนึ่ง)  4 - 5  525

19  ลำกระโดง 10 (แขวงบางเขือกหนึ่ง)  4 - 6  505

20  ลำกระโดง 11 (แขวงบางเขือกหนึ่ง)  3 - 4  275

21  ลำกระโดง 12 (แขวงบางเขือกหนึ่ง)  4 - 5  690

22  ลำกระโดง 13 (แขวงบางเขือกหนึ่ง)  3 - 6  935

23  ลำกระโดง 14 (แขวงบางเขือกหนึ่ง)  3 - 6  525

24  ลำกระโดง 15 (แขวงบางเขือกหนึ่ง)  4 - 5  250

25  ลำกระโดง 16 (แขวงบางเขือกหนึ่ง)  4 - 5  325

26  ลำกระโดง 17 (แขวงบางเขือกหนึ่ง)  4 - 5  620

27  ลำกระโดง 18 (แขวงบางเขือกหนึ่ง)  4 - 5  350

28  ลำกระโดง 19 (แขวงบางเขือกหนึ่ง)  4 - 6  520

29  ลำกระโดง 20 (แขวงบางเขือกหนึ่ง)  4 - 6  160

30  ลำกระโดง 21 (แขวงบางเขือกหนึ่ง)  3 - 5  350

รวมทั้งสิ้น 30865

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**



ประเด็นยุทธศาสตร์





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City  
 ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : มิติที่ ๑.๔ - ปลอดภัยพิบัติ  
 เป้าหมายที่ : เป้าหมายที่ ๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ  
 ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 4. ร้อยละของจำนวนคลองที่ถูกฟื้นฟู ปรับปรุง และคืนสภาพเพื่อเป็นแก้มลิงธรรมชาติและมีระบบระบายน้ำที่ดีขึ้น

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่ 1 :: 7/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผน  
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย  
 รายงานครั้งที่ 2 :: 8/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการแล้วเสร็จ 6 คลอง , 1.คลองบางน้อย 2.คลองบางพรม 3.คลองบ้านไทร 4.คลองลัดกัลยา  
 5.คลองลัดตานิล 6.คลองลัดมะยม  
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย  
 รายงานครั้งที่ 3 :: 13/12/2562 : ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 23 รายการ  
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย  
 รายงานครั้งที่ 4 :: 3/1/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2562  
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)  
 ตำแหน่ง .....

