



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ปรับปรุงถนนซีกพระ

รหัสโครงการ... : 50200000-3446

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 6,265,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 4,840,000 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตตลิ่งชัน / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายวิสูตร ยวงมณี โทร 024241588 โทร.5465

ผู้ประสานงาน สยป : คุณพรชมล สุนทรวิเศษ/1517

1.3 หลักการและเหตุผล

ขอยังกล่าวปัจจุบันถนนมีสภาพชำรุดเป็นแนวยาว ท่อระบายน้ำจึงมีสภาพชำรุดทรุดตัว รถวิ่งเสียดัง มีการร้องเรียนจำนวนมาก

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

ขอยังกล่าวปัจจุบันถนนมีสภาพชำรุดเป็นแนวยาว ท่อระบายน้ำจึงมีสภาพชำรุดทรุดตัว รถวิ่งเสียดัง มีการร้องเรียนจำนวนมาก

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- 1 สร้างขอบบ่อพักท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. พร้อมฝาเรียบ ตามแบบ มท.03/41 จำนวน 162 บ่อ
2. สร้างผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา เหลือ 0.05 ม. ตามแบบ มท.-04 พร้อม Tack Coat เนื้อที่ประมาณ 7,748 ตร.ม.
- 3 สร้างไหล่ทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา 0.05 ม. ตามแบบ มท.-04 พร้อม Tack Coat เนื้อที่ประมาณ 2,680 ตร.ม.
- 4 งานติดตั้งแผ่นเหล็กกันชน(การ์ดเรล) 18 ม.
- 5 งานติดตั้งราวเหล็กสะพาน 1 จุด

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๑.๕ - สิ่งก่อสร้างปลอดภัย

เป้าหมายที่ : ๑.๕.๑ กรุงเทพมหานครมีความปลอดภัยต่อการใช้งานอาคารสาธารณะ ปลอดภัยจากอุบัติเหตุจาก สิ่งปลูกสร้าง

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของความสำเร็จในการปรับปรุง/ขยายถนน ตรอก ซอยในพื้นที่เขตตลิ่งชัน

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 7/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขอความเห็นชอบแผนดำเนินการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 8/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดจ้าง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 13/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขออนุมัติจัดจ้าง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 3/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการทำหนังสือขออนุมัติ รายงานข้อบกพร่องต่อ ผู้ว่าฯ กทม.		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 3/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รอแก้ไขผู้ว่าฯรับทราบอนุมัติตามที่รายงานแก้ไข		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 6/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ทำหนังสือเรียนปลัดกรุงเทพมหานคร เพื่อแก้ไขวันที่ดำเนินการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 4,840,000 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 8/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ทำหนังสือเรียนปลัดกรุงเทพมหานคร เพื่อแก้ไขวันที่ดำเนินการ และประสานผู้รับจ้างรับทราบการแนวทาง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 19/5/2563 : ขอชะลอโครงการ เนื่องจาก...บริษัท พกษา เรียลเอสเตท จำกัด(มหาชน)		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 41.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 8/6/2563 : ขอชะลอโครงการ เนื่องจาก...กรุงเทพมหานครขอส่งเงินคืน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 41.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 14/7/2563 : ขอชะลอโครงการ เนื่องจาก...คืนเงินงบประมาณ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 41.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 24/8/2563 : ยกเลิกโครงการ เนื่องจาก...ไม่ได้รับเงินประจำงวด และผู้รับจ้างไม่ยื่นราคาต่อ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 41.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 9/9/2563 : ยกเลิกโครงการ เนื่องจาก...กรุงเทพมหานครขอให้คืนเงินงบประมาณ ในช่วงโควิด 19 และสำนักงานเขตตลิ่งชันได้อนุมัติยกเลิกประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์		
	เนื่องจากไม่ได้รับอนุมัติเงินประจำงวดและผู้ชนะเสนอไม่ขอขยายยื่นราคาออกไปอีก และจะของบประมาณในปี 2564 และได้ของบแปรญัตติประจำปี 2564 แต่ไม่ได้รับอนุมัติ และได้ขอเงินเหลือปีแบบไม่มีหนี้ประจำปี 2563 แต่ไม่ได้รับอนุมัติ		





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 41.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

