



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียว

รหัสโครงการ... : 50200000-3470

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 2,100,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตตลิ่งชัน / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางพิสชา วรอาจ โทร. 5474

ผู้ประสานงาน สยป : คุณพรชมล สุนทรวิเศษ/1517

1.3 หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครกรุงเทพมหานครมีพื้นที่สีเขียวและสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ เฉลี่ยในปี 2561 จำนวน 6.58 ตร.ม. ต่อประชากร 1 คน ซึ่งเมื่อเทียบกับเป้าหมายตามมาตรฐานที่กรุงเทพมหานคร ตั้งเป้าหมายไว้ในปี 2575 ที่จำนวน 9 ตร.ม. ต่อประชากร 1 คน ซึ่งจำเป็นต้องหาเพิ่มพื้นที่สีเขียวเพิ่มขึ้น โดยกำหนดเป็นยุทธศาสตร์ในแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี ที่ทุกหน่วยงานต้องดำเนินการ

สำนักงานเขตตลิ่งชัน เป็นพื้นที่รอบนอกของกรุงเทพมหานคร เดิมพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่เกษตรกรรม ต่อมาเมื่อมีการขยายตัวของเมือง มีถนนสายหลักเกิดใหม่ ตัดผ่านพื้นที่เขตหลายสาย และมีการปรับปรุงก่อสร้างพร้อมขยายขนาดของถนนสายรองอีก ทำให้พื้นที่สีเขียวเดิมลดลง พื้นที่เกษตรกรรมเดิมแปรสภาพเป็นที่อยู่อาศัย สถานประกอบการประเภทร้านค้า ร้านอาหาร ฯลฯ ตามการขยายตัวของเมือง และอัตราเพิ่มขึ้นของประชากรที่เข้ามาอาศัยในพื้นที่เขตตลิ่งชันที่สูงขึ้น ซึ่งในอนาคตจะทำให้พื้นที่สีเขียวลดน้อยลง

พื้นที่เพื่อการพักผ่อนหย่อนใจสำหรับให้ประชาชนลดน้อยลง และไม่ปฏิบัติตามเป้าหมาย ตามมาตรฐานที่กรุงเทพมหานครกำหนดไว้ สำนักงานเขตตลิ่งชันได้ตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องดังกล่าว จึงได้ดำเนินการเพิ่มพื้นที่สีเขียวโดยการจัดหาพื้นที่สีเขียวเพิ่มขึ้น

ในขณะเดียวกันจำเป็นต้องรักษาสภาพสวนสาธารณะ สวนหย่อม และพื้นที่สีเขียวตามสภาพที่ต่างที่มีอยู่เดิม ให้คงสภาพที่สวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย และเพียงพอต่อความต้องการใช้ประโยชน์ของประชาชน จึงได้จัดทำโครงการค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียว อย่างต่อเนื่องทุกปี เพื่อมุ่งหวังให้เขตตลิ่งชันเป็นเมืองสีเขียวของกรุงเทพมหานคร สนองตอบการเป็นมหานครสีเขียว ตามยุทธศาสตร์การพัฒนากกรุงเทพมหานคร ได้อย่างยั่งยืนต่อไป

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ให้คงสภาพที่สวยงามและเป็นระเบียบเรียบร้อย
2. เพื่อให้พื้นที่ที่ปรับปรุงภูมิทัศน์ ประชาชนทั่วไปสามารถให้เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจได้จริง

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ดำเนินการปรับปรุง บำรุงรักษา และเพิ่มพื้นที่สีเขียวในพื้นที่เขตตลิ่งชัน ดังนี้

1. ปรับปรุงพื้นที่ได้สะพานข้ามคลองบางขุนศรี ในขนาดพื้นที่ 4,560 ตร.ม.
2. ปรับภูมิทัศน์ถนนฉิมพลี (ถนนบรมราชชนนี ถึงถนนทางรถไฟสายใต้) ระยะทาง 1,350 เมตร
3. ปลุกขอมต้นเสลา และต้นเฟื่องฟ้าแทนต้นที่ตาย บริเวณถนนพรานนก ? พุทธรณผล
4. ปรับปรุงภูมิทัศน์ ถนนบรมราชชนนี เกาะกลาง/ทางเท้า ขาเข้า ? ขาออก ที่ซำรดุทรุดโทรม พื้นที่รวม 2,524 ตร.ม.
5. ปรับปรุงภูมิทัศน์ ถนนพุทธรณผลสาย 1 ช่วงข้ามถนนบรมราชชนนี ทั้งสองฝั่ง พื้นที่รวม 3,575 ตร.ม.

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๒ - มหานครสีเขียว สะดวกสบาย : Bangkok as a Green and Convenient City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : มิติที่ ๒.๒ - มีพื้นที่สาธารณะ พื้นที่สีเขียวกระจายทั่วทุกพื้นที่

เป้าหมายที่ : เป้าหมายที่ ๒.๒.๑ กรุงเทพมหานครเป็นมหานครที่ร่มรื่นด้วยพรรณไม้ มีพื้นที่สีเขียวเพื่อการพักผ่อนเพียงพอ

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 7. พื้นที่สีเขียวที่เพิ่มขึ้น

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่ 1	:: 27/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...สำรวจพื้นที่ จัดทำรูปแบบการปลูกต้นไม้ ประมาณราคาของต้นไม้ วัสดุอุปกรณ์ที่จะใช้ตามโครงการ เพื่อจัดทำโครงการฯ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 2	:: 26/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ออกแบบ และทำหนังสือถึงสำนักงานโยธาเพื่อขอใช้พื้นที่		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 3	:: 18/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รอหนังสือยืนยันพื้นที่ และหนังสืออนุญาตจากสำนักงานโยธา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 4	:: 23/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...สภาพพื้นที่ที่จะดำเนินการตามเป้าหมายเดิมมีการเปลี่ยนแปลง ทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้ อยู่ระหว่างการสำรวจพื้นที่ใหม่ที่มีความเหมาะสม		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 5	:: 24/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ปรับรูปแบบรายการที่จะดำเนินการตามโครงการ แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะงาน		



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

- รายงานครั้งที่ 6 :: 23/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขอความเห็นชอบคุณลักษณะเฉพาะจัดซื้อต้นไม้และวัสดุอุปกรณ์ในการปลูกตามโครงการฯ แล้ว
อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำราคากลาง
: เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่ 7 :: 23/4/2563 : ขอชะลอโครงการ เนื่องจาก...สำนักงานงบประมาณ กรุงเทพมหานคร มีหนังสือที่ กท 1905/00269
แจ้งให้สำนักงานเขตถือปฏิบัติตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กท 1902/00555 ลงวันที่ 23 มี.ค. 63 เรื่อง
แนวทางการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 จากผลกระทบกับรายได้ของกรุงเทพมหานคร
โดยให้ชะลอการดำเนินการงบประมาณหมวดรายจ่ายอื่นที่ยังไม่ก่อหนี้ผูกพันไว้ก่อน
: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่ 8 :: 29/05/2563 : สำนักงานงบประมาณ กรุงเทพมหานคร มีหนังสือที่ กท 1905/00269 แจ้งให้สำนักงานเขตถือปฏิบัติตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กท
1902/00555 ลงวันที่ 23 มี.ค. 63 เรื่อง แนวทางการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 จากผลกระทบกับรายได้ของกรุงเทพมหานคร
โดยให้ชะลอการดำเนินการงบประมาณหมวดรายจ่ายอื่นที่ยังไม่ก่อหนี้ผูกพันไว้ก่อน
: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่ 9 :: 29/06/2563 : สำนักงานงบประมาณ กรุงเทพมหานคร มีหนังสือที่ กท 1905/00269 แจ้งให้สำนักงานเขตถือปฏิบัติตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กท
1902/00555 ลงวันที่ 23 มี.ค. 63 เรื่อง แนวทางการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 จากผลกระทบกับรายได้ของกรุงเทพมหานคร
โดยให้ชะลอการดำเนินการงบประมาณหมวดรายจ่ายอื่นที่ยังไม่ก่อหนี้ผูกพันไว้ก่อน
: ไม่เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่ 10 :: 23/07/2563 : สำนักงานงบประมาณ กรุงเทพมหานคร มีหนังสือที่ กท 1905/00269 แจ้งให้สำนักงานเขตถือปฏิบัติตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กท
1902/00555 ลงวันที่ 23 มี.ค. 63 เรื่อง แนวทางการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 จากผลกระทบกับรายได้ของกรุงเทพมหานคร
โดยให้ชะลอการดำเนินการงบประมาณหมวดรายจ่ายอื่นที่ยังไม่ก่อหนี้ผูกพันไว้ก่อน
: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่ 11 :: 24/08/2563 : ไม่สามารถดำเนินการตามโครงการดังกล่าวได้ทันในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เนื่องจากปฏิบัติตามหนังสือสำนักงานงบประมาณกรุงเทพมหานคร ด่วนที่สุด ที่ กท 1902/00555 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2563 เรื่อง
แนวทางการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 จากผลกระทบกับรายได้ของกรุงเทพมหานคร เพื่อรักษาวินัยทางการเงินและงบประมาณ
: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

