



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการปรับปรุงถนนอินทราวาส

รหัสโครงการ... : 50200000-3551

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 9,685,640 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 9,685,640 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตตลิ่งชัน / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางจินตนา ชาวุฒศรี โทร 5463

ผู้ประสานงาน สยป : นางจินตนา ฯ

**1.3 หลักการและเหตุผล**

ถนนอินทราวาสเป็นเส้นทางลัดเชื่อมระหว่าง

ถนนราชพฤกษ์กับถนนพุทธมณฑลสาย 1

มีสถานที่ราชการ โรงเรียน วัด ศูนย์บริการสาธารณสุขมีอาคารตั้งอยู่เป็นจำนวนมาก ประชาชนส่วนใหญ่

ใช้เส้นทางนี้เพื่อสัญจรเป็นจำนวนมาก ปัจจุบัน

ถนนมีระดับต่ำ มีท่อระบายน้ำขนาดเล็ก และชำรุด

บางช่วงไม่มีท่อระบายน้ำเวลาฝนตกน้ำจะระบายไม่ได้ทำให้น้ำท่วมขังสูงประมาณ 0.40 ม. รถเล็กไม่สามารถสัญจรได้ ประกอบกับถนนพุทธมณฑลสาย 1

ไม่มีท่อระบายน้ำ เวลาฝนตกน้ำจากถนนพุทธมณฑลสาย 1 ซึ่งมีระดับสูงกว่าไหลลงสู่ถนนอินทราวาส ทำให้เพิ่มปริมาณน้ำให้ท่วมขังมากขึ้น

ประชาชนได้รับ

ความเดือดร้อนและได้ร้องเรียนต่อสำนักงานเขตฯ

เป็นจำนวนมาก จึงจำเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขโดยด่วน

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

ถนนอินทราวาสเป็นเส้นทางลัดเชื่อมระหว่างถนนราชพฤกษ์กับถนนพุทธมณฑลสาย 1 มีสถานที่ราชการ โรงเรียน วัด

ศูนย์บริการสาธารณสุขมีอาคารตั้งอยู่เป็นจำนวนมาก ประชาชนส่วนใหญ่ใช้เส้นทางนี้เพื่อสัญจรเป็นจำนวนมาก ปัจจุบันถนนมีระดับต่ำ

มีท่อระบายน้ำขนาดเล็ก และชำรุด

บางช่วงไม่มีท่อระบายน้ำเวลาฝนตกน้ำจะระบายไม่ได้ทำให้น้ำท่วมขังสูงประมาณ 0.40 ม. รถเล็กไม่สามารถสัญจรได้ ประกอบกับถนนพุทธมณฑลสาย 1

ไม่มีท่อระบายน้ำ เวลาฝนตกน้ำจากถนนพุทธมณฑลสาย 1 ซึ่งมีระดับสูงกว่าไหลลงสู่ถนนอินทราวาส ทำให้เพิ่มปริมาณน้ำให้ท่วมขังมากขึ้น

ประชาชนได้รับ

ความเดือดร้อนและได้ร้องเรียนต่อสำนักงานเขตฯ

เป็นจำนวนมาก จึงจำเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขโดยด่วน

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

โครงการต่อเนื่อง

**1.6 สันนิษฐานแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๗.๔ - การคลังและงบประมาณ

เป้าหมายที่ : ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ

ตัวชี้วัด... : มิติที่5 ความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 22/10/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว ดำเนินการแล้วเสร็จ ส่งมอบงานเมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2563		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 06/05/2564 : ดำเนินการแล้วเสร็จตามสัญญา ส่งมอบวันที่ 3 พฤษภาคม 2564		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	::		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 0.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 9,685,640 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 05/07/2564 : แล้วเสร็จตามสัญญา มีการขยายอายุสัญญา ทำเรื่องเบิกจ่าย		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

ตำแหน่ง .....

.....

