



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการเฝ้าระวังและติดตามคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติ สวช. สระอาด ด้วยศาสตร์พระราชาน้ำ

รหัสโครงการ... : 50210000-3401

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตภาษีเจริญ / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายธวัชชัย ศรีแสง โทร 6643

ผู้ประสานงาน สยป : น.ส.ปาริฉัตร เตชะธีรปัญญา โทร 1511

1.3 หลักการและเหตุผล

จากการดำเนินการสำรวจคลองในพื้นที่เขตภาษีเจริญด้วยการลงพื้นที่และจัดเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุงคลองภาษีเจริญ พบว่าคลองภาษีเจริญเป็นคลองสำคัญในการระบายน้ำ เป็นเส้นทางคมนาคมทางน้ำที่สำคัญ และเป็นคลองประวัติศาสตร์ที่ขุดขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 4 เพื่อขนส่งสินค้า มีความยาวทั้งหมด 28 กิโลเมตร อยู่ในพื้นที่เขตภาษีเจริญ 5 กิโลเมตร ปัจจุบันประสบปัญหาภูมิทัศน์ริมคลองภาษีเจริญเสื่อมโทรม มีการรุกรานพื้นที่บริเวณคลองภาษีเจริญ และปัญหาขยะบริเวณคลองภาษีเจริญ

สำนักงานเขตภาษีเจริญ จึงจัดโครงการเฝ้าระวังและติดตามคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติ สวช. สระอาด ด้วยศาสตร์พระราชาน้ำ โดยน้อมนำศาสตร์พระราชาน้ำ ?รู้ รัก สามัคคี? มาเป็นหลักในการดำเนินโครงการ โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จะดำเนินการในพื้นที่นาร่อง 1.4 กิโลเมตร เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวข้างต้น โดยมุ่งหวังให้คลองภาษีเจริญเชื่อมต่อกับแหล่งท่องเที่ยวคลองบางหลวง เป็นคลองปลอดขยะและปลอดการรุกราน เพิ่มความเป็นระเบียบเรียบร้อยริมคลองภาษีเจริญ

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้คลองภาษีเจริญ เป็นคลองที่สะอาดและปราศจากการรุกราน
2. เพื่อส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวริมคลองภาษีเจริญ พื้นที่ศิลปวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์คลองภาษีเจริญเชื่อมโยงสู่คลองบางหลวง
3. เพื่อสร้างภูมิทัศน์ริมคลองภาษีเจริญให้สวยงามด้วยการสร้างกำแพงเรื่องราวชาวภาษีเจริญ

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

1. คลองภาษีเจริญเป็นคลองที่สะอาดและปราศจากการรุกราน
2. ส่งเสริมการท่องเที่ยวริมคลองภาษีเจริญเชื่อมโยงคลองบางหลวง พื้นที่ศิลปวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์คลองภาษีเจริญ
3. คลองภาษีเจริญสวยงามด้วยกำแพงเรื่องราวชาวภาษีเจริญ

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
 ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
 เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
 ตัวชี้วัด... : มิติที่ 3 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการให้บริการที่ดีที่สุด (Best Service)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

| | | | |
|-----------------|---|----------------|---------------------|
| รายงานครั้งที่1 | :: 25/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน | | |
| | 1.ขออนุมัติดำเนินโครงการ | | |
| | 2.สร้างเครือข่ายโครงการฯ | | |
| | 3.แต่งตั้งคณะทำงานและภาคีเครือข่าย เพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน พร้อมมอบหมายภารกิจ | | |
| | 4.ประชุมคณะทำงานและเครือข่ายโครงการฯ | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่2 | :: 20/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน | | |
| | 1.จัดทำเอกสารประชาสัมพันธ์โครงการฯ | | |
| | 2.ประสานเครือข่ายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเข้าดำเนินการในพื้นที่ | | |
| | 3.ประสานหน่วยงานภายนอก เพื่อขอรับการสนับสนุน | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่3 | :: 23/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน.. | | |
| | 1.ประชาสัมพันธ์โครงการเฝ้าระวังและติดตามคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติ สวช. สระอาด ด้วยศาสตร์พระราชาน้ำผ่านสื่อต่างๆ ให้ประชาชนรับทราบ จำนวน 1 ครั้ง | | |
| | 2.ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้และส่งเสริมการคัดแยกขยะบริเวณริมคลองภาษีเจริญ จำนวน 1 ครั้ง | | |
| | 3.ติดตั้งจุดคัดแยกขยะในชุมชน จำนวน 1 ครั้ง | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่4 | :: 21/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... | | |
| | 1.ร่วมกับบริษัทกรุงเทพนคร จำกัด จัดระเบียบจุดจอดเรือบริเวณริมคลองภาษีเจริญ เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย | | |



| | |
|-----------------|---|
| รายงานครั้งที่5 | <p>2.จัดประชุมหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินกิจกรรม"เพิ่มพื้นที่สีเขียว 1,000 ต้น 1,000 ชื่อ"เพื่อให้ประชาชนที่อยู่ริมคลองภาษีเจริญร่วมกันปลูกต้นไม้เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ริมคลองให้สวยงาม</p> <p>3.ร่วมกับสำนักการระบายน้ำเพิ่มรอบการจัดเก็บขยะในคลองภาษีเจริญเดือนละ 1 ครั้ง</p> <p>4.ประชุมร่วมกับศิลปินอิสระ ศิลปินในพื้นที่ คณะครูศิลปะ เพื่อออกแบบภาพวาดบนกำแพงในกิจกรรม"กำแพงเรื่องราวชาวภาษีเจริญ"</p> <p>5.รายงานผลการดำเนินงานประจำเดือนมกราคม 2563 ให้ผู้อำนวยการเขตฯ ทราบ</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 24/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...</p> |
| รายงานครั้งที่6 | <p>1.ร่วมกับสำนักการระบายน้ำเพิ่มรอบการจัดเก็บขยะในคลองภาษีเจริญเดือนละ 1 ครั้ง</p> <p>2.คณะครูศิลปะร่วมกันวาดภาพบนกำแพงในกิจกรรม"กำแพงเรื่องราวชาวภาษีเจริญ"</p> <p>3.รายงานผลการดำเนินงานประจำเดือนกุมภาพันธ์2563 ให้ผู้อำนวยการเขตฯ ทราบ</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 23/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ปลูกต้นไม้ปรับปรุงภูมิทัศน์ริมคลอง เพิ่มพื้นที่สีเขียว 1000 ต้น 1000 ชื่อ</p> <p>1.สำนักงานเขตภาษีเจริญร่วมกับชุมชนในพื้นที่ร่วมกันคัดแยกขยะและทิ้งขยะตามจุดคัดแยกขยะที่สำนักงานเขตฯ ติดตั้งไว้ให้ จำนวน 1 ครั้ง</p> <p>2.ประชาสัมพันธ์กิจกรรมคลองภาษีเจริญปลอดการรื้อกล้า และวางมาตรการบังคับทางกฎหมายอย่างเข้มงวด จำนวน 1 ครั้ง</p> <p>3.สำนักงานเขตภาษีเจริญร่วมกับสถานีตำรวจนครบาลภาษีเจริญ ดำเนินการบังคับใช้กฎหมายกับผู้รื้อกล้าในคลองภาษีเจริญ จำนวน 1 ครั้ง</p> <p>4.สำนักงานเขตภาษีเจริญร่วมกับบริษัท กรุงเทพมหานคร จำกัด ดำเนินการจัดระเบียบจุดจอดเรือของบริษัทฯ จำนวน 2 ครั้ง</p> <p>5.ประชาสัมพันธ์กิจกรรม "เพิ่มพื้นที่สีเขียว 1,000 ต้น 1,000 ชื่อ จำนวน 1 ครั้ง</p> <p>6.สำนักงานเขตภาษีเจริญร่วมกับเดอะเพรสซิเดนทึ คอนโดมิเนียมและชุมชนในพื้นที่ ร่วมกันปลูกต้นไม้ปรับปรุงภูมิทัศน์ริมคลองให้สวยงาม จำนวน 1 ครั้ง</p> <p>7.สำนักงานเขตภาษีเจริญร่วมกับชุมชนในพื้นที่ดำเนินการจัดตั้งกลุ่มเล่นเฝ้ายางที่ขยะบริเวณคลองภาษีเจริญ จำนวน 1 ครั้ง</p> <p>8. สำนักงานเขตภาษีเจริญร่วมกับสำนักการระบายน้ำ ดำเนินการเพิ่มรอบการจัดเก็บขยะในคลองภาษีเจริญประจำเดือน มีนาคม 63 จำนวน 1 ครั้ง</p> <p>9.สำนักงานเขตภาษีเจริญร่วมกับสถานีตำรวจนครบาลภาษีเจริญ ดำเนินการเพิ่มมาตรการทิ้งจับปรับ จำนวน 1 ครั้ง</p> <p>10.สำนักงานเขตภาษีเจริญร่วมกับคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สภาวัฒนธรรม ศิลปินในพื้นที่ ครูศิลปะ ร่วมกันออกแบบเพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ด้วยการสร้างกำแพงเรื่องราวชาวภาษีเจริญ</p> <p>11.สำนักงานเขตภาษีเจริญร่วมกับคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สภาวัฒนธรรม ศิลปินในพื้นที่ ครูศิลปะ นักเรียนร่วมกันวาดภาพ"กำแพงเรื่องราวชาวภาษีเจริญ" ให้เป็นจุด Check in และร่วมกันปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณท่าเรือบางหว้าให้เป็นจุด Check in</p> <p>12.ดำเนินการตัดแต่งต้นไม้และเพิ่มพื้นที่สีเขียวริมคลองภาษีเจริญและบริเวณท่าเรือ (ข้อมูล ณ วันที่ 24 มีนาคม 2563)</p> <p>13.เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 สำนักงานเขตภาษีเจริญจึงเลื่อนการประชุมเครือข่ายครั้งที่ 2 ออกไปก่อนจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย</p> <p>14.รายงานผลการดำเนินโครงการฯ ประจำเดือนเมษายน 2563 ให้ผู้อำนวยการเขตฯ ทราบจำนวน 1 ครั้ง</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 20/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ผลการดำเนินงานประจำเดือนเมษายน 2563 (ข้อมูล ณ วันที่ 20 เมษายน 2563)</p> <p>1.สำนักงานเขตภาษีเจริญดำเนินการเพิ่มรอบการจัดเก็บขยะในคลองภาษีเจริญประจำเดือนเมษายน 2563 จำนวน 1 ครั้ง (เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2563)</p> <p>2.สำนักงานเขตภาษีเจริญลงนามในเงื่อนไขประกอบการอนุญาตกระทำการใดๆ ในเขตทางของกรมทางหลวงชนบท (เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2563)</p> <p>3.ศิลปินในพื้นที่เขตภาษีเจริญ ร่วมกันวาดภาพในกิจกรรม"กำแพงเรื่องราว ชาวภาษีเจริญ" บริเวณท่าเรือบางหว้าและฝั่งตรงข้าม โดยดำเนินการเสร็จสิ้น เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2563</p> <p>4.สำนักงานเขตภาษีเจริญลงพื้นที่ตรวจสอบพร้อมหารือกับตัวแทนภาคเอกชน ที่ดำเนินการปรับปรุงทัศนียภาพถนนราชพฤกษ์ฝั่งขาเข้าตัดถนนเทอดไท ตรงข้ามท่าเรือบางหว้า ริมคลองภาษีเจริญ เพื่อให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์เป็นจุดพักผ่อนหย่อนใจ และถ่ายรูปเช็คอิน (เมื่อวันที่ 15 เมษายน 2563)</p> <p>5.ดำเนินการทาสีราวสะพานทางเดินริมคลองภาษีเจริญ เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2563และติดตั้งซ่อมแซมเสาปูนราวกันตกจำนวน 19 แห่ง เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2563</p> <p>6.รายงานผลการดำเนินโครงการฯ ประจำเดือนเมษายน 2563 ให้ผู้อำนวยการเขตภาษีเจริญทราบจำนวน 1 ครั้ง</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 21/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...</p> |
| รายงานครั้งที่8 | <p>1.ดำเนินการเพิ่มรอบการจัดเก็บขยะในคลองภาษีเจริญ ประจำเดือนพ.ค. 2563 เมื่อวันที่ 19 พ.ค. 2563</p> <p>2.ประชาสัมพันธ์กิจกรรมที่เกี่ยวกับคลองภาษีเจริญสู่คลองบางหลวงขมิถุชุมชนริมคลอง ทางเพจ facebook เกี่ยวกับคลองคลองภาษีเจริญ เมื่อวันที่ 21 พ.ค. 2563</p> <p>3.อยู่ระหว่างรายงานผลการดำเนินงานโครงการเกี่ยวกับคลองคลองภาษีเจริญ สวย สะอาดด้วยศาสตร์พระราชา ประจำเดือนพ.ค. 2563</p> |



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

- ให้ผู้อำนวยการเขตภาษีเจริญทราบ
- รายงานครั้งที่9 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
 :: 19/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...
 -ดำเนินการเพิ่มรอบการจัดเก็บขยะในคลองภาษีเจริญ ประจำเดือนมิ.ย. 2563 เมื่อวันที่ 19 มิ.ย. 2563
 -อยู่ระหว่างการรายงานผลการดำเนินโครงการฯ ประจำเดือนมิถุนายน 2563 ให้ผู้อำนวยการเขตภาษีเจริญทราบ
 -เนื่องจากกรุงเทพมหานครได้มีประกาศ เรื่อง การควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2563 ขอความร่วมมือหน่วยงานภาครัฐจัดการกิจกรรมรวมคนหรือกิจกรรมที่จะทำให้มีคนมารวมกันเป็นจำนวนมาก ซึ่งมีความเสี่ยงสูงต่อการแพร่ระบาด เช่น การประชุม สัมมนา อบรม ฯลฯ สำนักงานเขตภาษีเจริญ จึงงดการประชุมคณะทำงานและภาคีเครือข่ายโครงการฯ ครั้งที่ 2 และส่งรายงานการประชุมคณะทำงานและภาคีเครือข่ายโครงการฯ ครั้งที่ 1 ตลอดจนผลการดำเนินงาน ณ เดือนมิถุนายน 2563 ให้เครือข่ายโครงการฯ ทราบ พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะ เพื่อประโยชน์ในการดำเนินโครงการฯ อย่างต่อเนื่อง
- รายงานครั้งที่10 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
 :: 22/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...
 -ดำเนินการเพิ่มรอบการจัดเก็บขยะในคลองภาษีเจริญ ประจำเดือนก.ค. 2563 เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2563
 -จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยดำเนินการประชาสัมพันธ์การเดินทางไปยังคลองภาษีเจริญและแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ ชมวิถีชุมชนริมคลอง
- ทางเพจface book เที่ยวท่องล่องคลองภาษีเจริญ เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2563
 -อยู่ระหว่างการรายงานผลการดำเนินโครงการฯ ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 ให้ผู้อำนวยการเขตภาษีเจริญทราบ
- รายงานครั้งที่11 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
 :: 21/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...
 1.ดำเนินการจัดประชุมคณะทำงานและเครือข่ายโครงการฯ ในวันที่ 27 สิงหาคม 2563
 2.ดำเนินการเพิ่มรอบการจัดเก็บขยะในคลองภาษีเจริญ ประจำเดือนสิงหาคม 2563 เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2563
 3.อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำคู่มือถอดบทเรียนกระบวนการทำงานการสร้างกิจกรรม เพื่อเป็นองค์ความรู้สำหรับใช้เป็นแบบอย่างในการดำเนินโครงการอื่นๆ
- รายงานครั้งที่12 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
 :: 21/09/2563 : -ดำเนินการเพิ่มรอบการจัดเก็บขยะในคลองภาษีเจริญประจำเดือนกันยายน 2563 จำนวน 1 ครั้ง
 -รายงานผลการดำเนินโครงการฯ ประจำเดือนกันยายน 2563 ให้ผู้อำนวยการเขตภาษีเจริญทราบจำนวน 1 ครั้ง
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการเที่ยวท่องล่องคลองภาษีเจริญ สวย สะอาด ด้วยศาสตร์พระราชา

รหัสโครงการ... : 50210000-3401

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตภาษีเจริญ / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายธวัชชัย ศรีแสง โทร 6643

ผู้ประสานงาน สยป : น.ส.ปาริฉัตร เตชะธีรปัญญา โทร 1511

1.3 หลักการและเหตุผล

จากการดำเนินการสำรวจคลองในพื้นที่เขตภาษีเจริญด้วยการลงพื้นที่และจัดเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุงคลองภาษีเจริญ พบว่าคลองภาษีเจริญเป็นคลองสำคัญในการระบายน้ำ เป็นเส้นทางคมนาคมทางน้ำที่สำคัญ และเป็นคลองประวัติศาสตร์ที่ขุดขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 4 เพื่อขนส่งสินค้า มีความยาวทั้งหมด 28 กิโลเมตร อยู่ในพื้นที่เขตภาษีเจริญ 5 กิโลเมตร ปัจจุบันประสบปัญหาภูมิทัศน์ริมคลองภาษีเจริญเสื่อมโทรม มีการรุกรานพื้นที่บริเวณคลองภาษีเจริญ และปัญหาขยะบริเวณคลองภาษีเจริญ

สำนักงานเขตภาษีเจริญ จึงจัดโครงการเที่ยวท่องล่องคลองภาษีเจริญ สวย สะอาด ด้วยศาสตร์พระราชา โดยน้อมนำศาสตร์พระราชารัฐรักสามัคคี? มาเป็นหลักในการดำเนินโครงการ โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จะดำเนินการในพื้นที่นาร่อง 1.4 กิโลเมตร เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวข้างต้น โดยมุ่งหวังให้คลองภาษีเจริญเชื่อมต่อกับแหล่งท่องเที่ยวคลองบางหลวง เป็นคลองปลอดภัยและปลอดภัยการรุกราน เพิ่มความเป็นระเบียบเรียบร้อยริมคลองภาษีเจริญ

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้คลองภาษีเจริญ เป็นคลองที่สะอาดและปราศจากการรุกราน□□
2. เพื่อส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวริมคลองภาษีเจริญ พื้นที่ศิลปวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์คลองภาษีเจริญเชื่อมโยงสู่คลองบางหลวง
3. เพื่อสร้างภูมิทัศน์ริมคลองภาษีเจริญให้สวยงามด้วยการสร้างกำแพงเรื่องราวชาวภาษีเจริญ





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

1. คลองภาษีเจริญเป็นคลองที่สะอาดและปราศจากการรุกราน
2. ส่งเสริมการท่องเที่ยวริมคลองภาษีเจริญเชื่อมโยงคลองบางหลวง พื้นที่ศิลปวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์คลองภาษีเจริญ
3. คลองภาษีเจริญสวยงามด้วยกำแพงเรื่องราวชาวภาษีเจริญ

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน ****
 ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน ****
 เป้าหมายที่ : **** การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน ****
 ตัวชี้วัด... : มิติที่3 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการให้บริการที่ดีที่สุด (Best Service)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

| | | | |
|-----------------|---|----------------|---------------------|
| รายงานครั้งที่1 | :: 25/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน | | |
| | 1.ขออนุมัติดำเนินโครงการ | | |
| | 2.สร้างเครือข่ายโครงการฯ | | |
| | 3.แต่งตั้งคณะทำงานและภาคีเครือข่าย เพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน พร้อมมอบหมายภารกิจ | | |
| | 4.ประชุมคณะทำงานและเครือข่ายโครงการฯ | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่2 | :: 20/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน | | |
| | 1.จัดทำเอกสารประชาสัมพันธ์โครงการฯ | | |
| | 2.ประสานเครือข่ายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเข้าดำเนินการในพื้นที่ | | |
| | 3.ประสานหน่วยงานภายนอก เพื่อขอรับการสนับสนุน | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่3 | :: 23/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... | | |
| | 1.ประชาสัมพันธ์โครงการที่ยิวท่องคลองคลองภาษีเจริญสวย สะอาด ด้วยศาสตร์พระราชาสู่ผ่านสื่อต่างๆ ให้ประชาชนรับทราบ จำนวน 1 ครั้ง | | |
| | 2.ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้และส่งเสริมการคัดแยกขยะบริเวณริมคลองภาษีเจริญ จำนวน 1 ครั้ง | | |
| | 3.ติดตั้งจุดคัดแยกขยะในชุมชน จำนวน 1 ครั้ง | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่4 | :: 21/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... | | |
| | 1.ร่วมกับบริษัทกรุงเทพธนาคม จำกัด จัดระเบียบจุดจอดเรือบริเวณริมคลองภาษีเจริญ เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย | | |
| | 2.จัดประชุมหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินกิจกรรม"เพิ่มพื้นที่สีเขียว 1,000 ต้น 1,000 ชื่อ"เพื่อให้ประชาชนที่อยู่ริมคลองภาษีเจริญร่วมกันปลูกต้นไม้เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ริมคลองให้สวยงาม | | |
| | 3.ร่วมกับสำนักการระบายน้ำเพิ่มรอบการจัดเก็บขยะในคลองภาษีเจริญเดือนละ 1 ครั้ง | | |
| | 4.ประชุมร่วมกับศิลปินอิสระ ศิลปินในพื้นที่ คณะครูศิลปะ เพื่อออกแบบภาพวาดบนกำแพงในกิจกรรม"กำแพงเรื่องราวชาวภาษีเจริญ" | | |
| | 5.รายงานผลการดำเนินงานประจำเดือนมกราคม 2563 ให้ผู้อำนวยการเขตฯ ทราบ | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่5 | :: 24/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... | | |
| | 1.ร่วมกับสำนักการระบายน้ำเพิ่มรอบการจัดเก็บขยะในคลองภาษีเจริญเดือนละ 1 ครั้ง | | |
| | 2.คณะครูศิลปะร่วมกันวาดภาพบนกำแพงในกิจกรรม"กำแพงเรื่องราวชาวภาษีเจริญ" | | |
| | 3.รายงานผลการดำเนินงานประจำเดือนกุมภาพันธ์2563 ให้ผู้อำนวยการเขตฯ ทราบ | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่6 | :: 23/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ปลูกต้นไม้ปรับปรุงภูมิทัศน์ริมคลอง เพิ่มพื้นที่สีเขียว 1000 ต้น 1000 ชื่อ | | |
| | 1.สำนักงานเขตภาษีเจริญร่วมกับชุมชนในพื้นที่ร่วมกันคัดแยกขยะและทิ้งขยะตามจุดคัดแยกขยะที่สำนักงานเขตฯ ติดตั้งไว้ให้ จำนวน 1 ครั้ง | | |
| | 2.ประชาสัมพันธ์กิจกรรมคลองภาษีเจริญปลอดการรุกราน และวางมาตรการบังคับทางกฎหมายอย่างเข้มงวด จำนวน 1 ครั้ง | | |
| | 3.สำนักงานเขตภาษีเจริญร่วมกับสถานีตำรวจนครบาลภาษีเจริญ ดำเนินการบังคับใช้กฎหมายกับผู้รุกรานในคลองภาษีเจริญ จำนวน 1 ครั้ง | | |
| | 4.สำนักงานเขตภาษีเจริญร่วมกับบริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด ดำเนินการจัดระเบียบจุดจอดเรือของบริษัทฯ จำนวน 2 ครั้ง | | |
| | 5.ประชาสัมพันธ์กิจกรรม "เพิ่มพื้นที่สีเขียว 1,000 ต้น 1,000 ชื่อ จำนวน 1 ครั้ง | | |
| | 6.สำนักงานเขตภาษีเจริญร่วมกับเดอะเพรสซิเดนท คอร์ปอเรชั่นและชุมชนในพื้นที่ ร่วมกันปลูกต้นไม้ปรับปรุงภูมิทัศน์ริมคลองให้สวยงาม จำนวน 1 ครั้ง | | |
| | 7.สำนักงานเขตภาษีเจริญร่วมกับชุมชนในพื้นที่ดำเนินการจัดตั้งกลุ่มไลน์เฝ้าระวังการทิ้งขยะบริเวณคลองภาษีเจริญ จำนวน 1 ครั้ง | | |
| | 8. สำนักงานเขตภาษีเจริญร่วมกับสำนักการระบายน้ำ ดำเนินการเพิ่มรอบการจัดเก็บขยะในคลองภาษีเจริญประจำเดือน มีนาคม 63 จำนวน 1 ครั้ง | | |
| | 9.สำนักงานเขตภาษีเจริญร่วมกับสถานีตำรวจนครบาลภาษีเจริญ ดำเนินการเพิ่มมาตรการที่จับปรับ จำนวน 1 ครั้ง | | |





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

10.สำนักงานเขตภาษีเจริญร่วมกับคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาวัณธรรม ศิลปินในพื้นที่ ครูศิลปะ ร่วมกันออกแบบเพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์
ด้วยการสร้างกำแพงเรื่องราวชาวภาษีเจริญ

11.สำนักงานเขตภาษีเจริญร่วมกับคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาวัณธรรม ศิลปินในพื้นที่ ครูศิลปะ
นักเรียนร่วมกันวาดภาพ"กำแพงเรื่องราวชาวภาษีเจริญ" ให้เป็นจุด Check in และร่วมกันปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณท่าเรือบางหว้าให้เป็นจุด
Check in

12.ดำเนินการตัดแต่งต้นไม้และเพิ่มพื้นที่สีเขียวริมคลองภาษีเจริญและบริเวณท่าเรือ (ข้อมูล ณ วันที่ 24 มีนาคม 2563)

13.เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 สำนักงานเขตภาษีเจริญจึงเลื่อนการประชุมเครือข่ายครั้งที่ 2
ออกไปก่อนจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย

14.รายงานผลการดำเนินโครงการฯ ประจำเดือนเมษายน 2563 ให้ผู้อำนวยการเขตฯ ทราบจำนวน 1 ครั้ง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

:: 20/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ผลการดำเนินงานประจำเดือนเมษายน 2563 (ข้อมูล ณ วันที่ 20 เมษายน 2563)

1.สำนักงานเขตภาษีเจริญดำเนินการเพิ่มรอบการจัดเก็บขยะในคลองภาษีเจริญประจำเดือนเมษายน 2563 จำนวน 1 ครั้ง (เมื่อวันที่ 10 เมษายน
2563)

2.สำนักงานเขตภาษีเจริญลงนามในเงื่อนไขประกอบกรการอนุญาตระทำการใดๆ ในเขตทางของกรมทางหลวงชนบท (เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2563)

3.ศิลปินในพื้นที่เขตภาษีเจริญ ร่วมกันวาดภาพในกิจกรรม"กำแพงเรื่องราว ชาวภาษีเจริญ" บริเวณท่าเรือบางหว้าและฝั่งตรงข้าม
โดยดำเนินการเสร็จสิ้น เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2563

4.สำนักงานเขตภาษีเจริญลงพื้นที่ตรวจสอบพร้อมหารือกับตัวแทนภาคเอกชน

ที่ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ได้สะพานถนนราชพฤกษ์ฝั่งขาเข้าตัดถนนเทอดไท ตรงข้ามท่าเรือบางหว้า ริมคลองภาษีเจริญ
เพื่อให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์เป็นจุดพักผ่อนหย่อนใจ และถ่ายรูปเช็คอิน (เมื่อวันที่ 15 เมษายน 2563)

5.ดำเนินการทาสีราวสะพานทางเดินริมคลองภาษีเจริญ เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2563และติดตั้งซ่อมแซมเสาปูนราวกันตกจำนวน 19 แห่ง เมื่อวันที่
28 เมษายน 2563

6.รายงานผลการดำเนินโครงการฯ ประจำเดือนเมษายน 2563 ให้ผู้อำนวยการเขตภาษีเจริญทราบจำนวน 1 ครั้ง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

:: 21/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

1.ดำเนินการเพิ่มรอบการจัดเก็บขยะในคลองภาษีเจริญ ประจำเดือนพ.ค. 2563 เมื่อวันที่ 19 พ.ค. 2563

2.ประชาสัมพันธ์กิจกรรมเที่ยวท่องล่องคลองภาษีเจริญสู่คลองบางหลวงชมวิถีชุมชนริมคลอง ทางเพจ facebook เที่ยวท่องล่องคลองภาษีเจริญ
เมื่อวันที่ 21 พ.ค. 2563

3.อยู่ระหว่างรายงานผลการดำเนินงานโครงการเที่ยวท่องล่องคลองภาษีเจริญ สวย สะอาดด้วยศาสตร์พระราชา ประจำเดือนพ.ค. 2563
ให้ผู้อำนวยการเขตภาษีเจริญทราบ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

:: 19/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

-ดำเนินการเพิ่มรอบการจัดเก็บขยะในคลองภาษีเจริญ ประจำเดือนมิ.ย. 2563 เมื่อวันที่ 19 มิ.ย. 2563

-อยู่ระหว่างการรายงานผลการดำเนินโครงการฯ ประจำเดือนมิถุนายน 2563 ให้ผู้อำนวยการเขตภาษีเจริญทราบ

-เนื่องจากกรุงเทพมหานครได้มีประกาศ เรื่อง การควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ลงวันที่ 23 มีนาคม
2563 ขอความร่วมมือหน่วยงานภาครัฐจัดการกิจกรรมรวมคนหรือกิจกรรมที่จะทำให้มีคนมารวมกันเป็นจำนวนมาก

ซึ่งมีความเสี่ยงสูงต่อการแพร่ระบาด เช่น การประชุม สัมมนา อบรม ฯลฯ สำนักงานเขตภาษีเจริญ

จึงงดการประชุมคณะทำงานและภาคีเครือข่ายโครงการฯ ครั้งที่ 2 และส่งรายงานการประชุมคณะทำงานและภาคีเครือข่ายโครงการฯ ครั้งที่ 1
ตลอดจนผลการดำเนินงาน ณ เดือนมิถุนายน 2563 ให้เครือข่ายโครงการฯ ทราบ พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะ เพื่อประโยชน์ในการดำเนินโครงการฯ
อย่างต่อเนื่อง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

:: 22/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

-ดำเนินการเพิ่มรอบการจัดเก็บขยะในคลองภาษีเจริญ ประจำเดือนก.ค. 2563 เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2563

-จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยดำเนินการประชาสัมพันธ์การเดินทางไปยังคลองภาษีเจริญและแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ ชมวิถีชุมชนริมคลอง

ทางเพจface book เที่ยวท่องล่องคลองภาษีเจริญ เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2563

-อยู่ระหว่างการรายงานผลการดำเนินโครงการฯ ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 ให้ผู้อำนวยการเขตภาษีเจริญทราบ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

:: 21/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

1.ดำเนินการจัดประชุมคณะทำงานและเครือข่ายโครงการฯ ในวันที่ 27 สิงหาคม 2563

2.ดำเนินการเพิ่มรอบการจัดเก็บขยะในคลองภาษีเจริญ ประจำเดือนสิงหาคม 2563 เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2563

3.อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำคู่มือถอดบทเรียนกระบวนการทำงานการสร้างกิจกรรม





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

เพื่อเป็นองค์ความรู้สำหรับใช้เป็นแบบอย่างในการดำเนินโครงการอื่นๆ

| | | | | | |
|------------------|---------------------------------|---|--|----------------|---------------------|
| รายงานครั้งที่12 | :: 21/09/2563 :: | -ดำเนินการเพิ่มรอบการจัดเก็บขยะในคลองภาษีเจริญประจำเดือนกันยายน 2563 จำนวน 1 ครั้ง | | | |
| | | -รายงานผลการดำเนินโครงการฯ ประจำเดือนกันยายน 2563 ให้ผู้อำนวยการเขตภาษีเจริญทราบจำนวน 1 ครั้ง | | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 | :: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท | | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 | :: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท | | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการที่ยวท่อลงคลองภาษีเจริญ สวย สะอาด ด้วยศาสตร์พระราชา

รหัสโครงการ... : 50210000-3401

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตภาษีเจริญ / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายรัชชัย ศรีแสง โทร 6643

ผู้ประสานงาน สยป : น.ส.ปาริฉัตร เตชะธีรปัญญา โทร 1511

1.3 หลักการและเหตุผล

จากการดำเนินการสำรวจคลองในพื้นที่เขตภาษีเจริญด้วยการลงพื้นที่และจัดเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุงคลองภาษีเจริญ พบว่าคลองภาษีเจริญเป็นคลองสำคัญในการระบายน้ำ เป็นเส้นทางคมนาคมทางน้ำที่สำคัญ และเป็นคลองประวัติศาสตร์ที่ขุดขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 4 เพื่อขนส่งสินค้า มีความยาวทั้งหมด 28 กิโลเมตร อยู่ในพื้นที่เขตภาษีเจริญ 5 กิโลเมตร ปัจจุบันประสบปัญหาภูมิทัศน์ริมคลองภาษีเจริญเสื่อมโทรม มีการรุกรานพื้นที่บริเวณคลองภาษีเจริญ และปัญหาขยะบริเวณคลองภาษีเจริญ

สำนักงานเขตภาษีเจริญ จึงจัดโครงการที่ยวท่อลงคลองภาษีเจริญ สวย สะอาด ด้วยศาสตร์พระราชา โดยน้อมนำศาสตร์พระราชา ?รู้ รัก สามัคคี? มาเป็นหลักในการดำเนินโครงการ โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จะดำเนินการในพื้นที่นาร่อง 1.4 กิโลเมตร เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวข้างต้น โดยมุ่งหวังให้คลองภาษีเจริญเชื่อมต่อกับแหล่งท่องเที่ยวคลองบางหลวง เป็นคลองปลอดภัยและปลอดภัยการรุกราน เพิ่มความเป็นระเบียบเรียบร้อยริมคลองภาษีเจริญ

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้คลองภาษีเจริญ เป็นคลองที่สะอาดและปราศจากการรุกราน
2. เพื่อส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวริมคลองภาษีเจริญ พื้นฟูศิลปวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์คลองภาษีเจริญเชื่อมโยงสู่คลองบางหลวง
3. เพื่อสร้างภูมิทัศน์ริมคลองภาษีเจริญให้สวยงามด้วยการสร้างกำแพงเรื่องราวชาวภาษีเจริญ

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

1. คลองภาษีเจริญเป็นคลองที่สะอาดและปราศจากการรุกราน
2. ส่งเสริมการท่องเที่ยวริมคลองภาษีเจริญเชื่อมโยงคลองบางหลวง พื้นฟูศิลปวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์คลองภาษีเจริญ
3. คลองภาษีเจริญสวยงามด้วยกำแพงเรื่องราวชาวภาษีเจริญ

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
 ประเด็นยุทธฯ ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
 เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
 ตัวชี้วัด... : มิติที่3 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการให้บริการที่ดีที่สุด (Best Service)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

| | | | | | |
|-----------------|----------------------------------|---|--|----------------|---------------------|
| รายงานครั้งที่1 | :: 25/10/2562 :: | อยู่ระหว่างขั้นตอน | | | |
| | | 1.ขออนุมัติดำเนินโครงการ | | | |
| | | 2.สร้างเครือข่ายโครงการฯ | | | |
| | | 3.แต่งตั้งคณะทำงานและภาคีเครือข่าย เพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน พร้อมมอบหมายภารกิจ | | | |
| | | 4.ประชุมคณะทำงานและเครือข่ายโครงการฯ | | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % | :: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท | | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่2 | :: 20/11/2562 :: | อยู่ระหว่างขั้นตอน | | | |
| | | 1.จัดทำเอกสารประชาสัมพันธ์โครงการฯ | | | |
| | | 2.ประสานเครือข่ายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเข้าดำเนินการในพื้นที่ | | | |
| | | 3.ประสานหน่วยงานภายนอก เพื่อขอรับการสนับสนุน | | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % | :: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท | | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่3 | :: 23/12/2562 :: | อยู่ระหว่างขั้นตอน.. | | | |
| | | 1.ประชาสัมพันธ์โครงการที่ยวท่อลงคลองภาษีเจริญสวย สะอาด ด้วยศาสตร์พระราชาผ่านสื่อต่างๆ ให้ประชาชนรับทราบ จำนวน 1 ครั้ง | | | |





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

| | |
|-----------------|--|
| รายงานครั้งที่4 | <p>2.ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้และส่งเสริมการคัดแยกขยะบริเวณริมคลองภาษีเจริญ จำนวน 1 ครั้ง</p> <p>3.ติดตั้งจุดคัดแยกขยะในชุมชน จำนวน 1 ครั้ง</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 21/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...</p> |
| รายงานครั้งที่5 | <p>1.ร่วมกับบริษัทกรุงเทพมหานคร จำกัด จัดระเบียบจุดจอดเรือบริเวณริมคลองภาษีเจริญ เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย</p> <p>2.จัดประชุมหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินกิจกรรม"เพิ่มพื้นที่สีเขียว 1,000 ต้น 1,000 ชื่อ"เพื่อให้ประชาชนที่อยู่ริมคลองภาษีเจริญร่วมกันปลูกต้นไม้เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ริมคลองให้สวยงาม</p> <p>3.ร่วมกับสำนักการระบายน้ำเพิ่มรอบการจัดเก็บขยะในคลองภาษีเจริญเดือนละ 1 ครั้ง</p> <p>4.ประชุมร่วมกับศิลปินอิสระ ศิลปินในพื้นที่ คณะครูศิลปะ เพื่อออกแบบภาพวาดบนกำแพงในกิจกรรม"กำแพงเรื่องราวชาวภาษีเจริญ"</p> <p>5.รายงานผลการดำเนินงานประจำเดือนมกราคม 2563 ให้ผู้อำนวยการเขตฯ ทราบ</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 24/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...</p> |
| รายงานครั้งที่6 | <p>1.ร่วมกับสำนักการระบายน้ำเพิ่มรอบการจัดเก็บขยะในคลองภาษีเจริญเดือนละ 1 ครั้ง</p> <p>2.คณะครูศิลปะร่วมกันวาดภาพบนกำแพงในกิจกรรม"กำแพงเรื่องราวชาวภาษีเจริญ"</p> <p>3.รายงานผลการดำเนินงานประจำเดือนกุมภาพันธ์2563 ให้ผู้อำนวยการเขตฯ ทราบ</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 23/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ปลูกต้นไม้ปรับปรุงภูมิทัศน์ริมคลอง เพิ่มพื้นที่สีเขียว 1000 ต้น 1000 ชื่อ</p> |
| รายงานครั้งที่7 | <p>1.สำนักงานเขตภาษีเจริญร่วมกับชุมชนในพื้นที่ร่วมกันคัดแยกขยะและทิ้งขยะตามจุดคัดแยกขยะที่สำนักงานเขตฯ ติดตั้งไว้ให้ จำนวน 1 ครั้ง</p> <p>2.ประชาสัมพันธ์กิจกรรมคลองภาษีเจริญปลอดการรุกร้า และวางมาตรการบังคับทางกฎหมายอย่างเข้มงวด จำนวน 1 ครั้ง</p> <p>3.สำนักงานเขตภาษีเจริญร่วมกับสถานีตำรวจนครบาลภาษีเจริญ ดำเนินการบังคับใช้กฎหมายกับผู้รุกร้าในคลองภาษีเจริญ จำนวน 1 ครั้ง</p> <p>4.สำนักงานเขตภาษีเจริญร่วมกับบริษัท กรุงเทพมหานคร จำกัด ดำเนินการจัดระเบียบจุดจอดเรือของบริษัทฯ จำนวน 2 ครั้ง</p> <p>5.ประชาสัมพันธ์กิจกรรม "เพิ่มพื้นที่สีเขียว 1,000 ต้น 1,000 ชื่อ" จำนวน 1 ครั้ง</p> <p>6.สำนักงานเขตภาษีเจริญร่วมกับเดอะเพรสซิเดนท คอร์ปอริเมียมและชุมชนในพื้นที่ ร่วมกันปลูกต้นไม้ปรับปรุงภูมิทัศน์ริมคลองให้สวยงาม จำนวน 1 ครั้ง</p> <p>7.สำนักงานเขตภาษีเจริญร่วมกับชุมชนในพื้นที่ดำเนินการจัดตั้งกลุ่มไลน์เผ่าระวังการทิ้งขยะบริเวณคลองภาษีเจริญ จำนวน 1 ครั้ง</p> <p>8. สำนักงานเขตภาษีเจริญร่วมกับสำนักการระบายน้ำ ดำเนินการเพิ่มรอบการจัดเก็บขยะในคลองภาษีเจริญประจำเดือน มีนาคม 63 จำนวน 1 ครั้ง</p> <p>9.สำนักงานเขตภาษีเจริญร่วมกับสถานีตำรวจนครบาลภาษีเจริญ ดำเนินการเพิ่มมาตรการทิ้งจับปรับ จำนวน 1 ครั้ง</p> <p>10.สำนักงานเขตภาษีเจริญร่วมกับคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สภาวัฒนธรรม ศิลปินในพื้นที่ ครูศิลปะ ร่วมกันออกแบบเพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ด้วยการสร้างกำแพงเรื่องราวชาวภาษีเจริญ</p> <p>11.สำนักงานเขตภาษีเจริญร่วมกับคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สภาวัฒนธรรม ศิลปินในพื้นที่ ครูศิลปะ นักเรียนร่วมกันวาดภาพ"กำแพงเรื่องราวชาวภาษีเจริญ" ให้เป็นจุด Check in และร่วมกันปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณท่าเรือบางหว้าให้เป็นจุด Check in</p> <p>12.ดำเนินการตัดแต่งต้นไม้และเพิ่มพื้นที่สีเขียวริมคลองภาษีเจริญและบริเวณท่าเรือ (ข้อมูล ณ วันที่ 24 มีนาคม 2563)</p> <p>13.เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 สำนักงานเขตภาษีเจริญจึงเลื่อนการประชุมเครือข่ายครั้งที่ 2 ออกไปก่อนจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย</p> <p>14.รายงานผลการดำเนินโครงการฯ ประจำเดือนเมษายน 2563 ให้ผู้อำนวยการเขตฯ ทราบจำนวน 1 ครั้ง</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 20/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ผลการดำเนินงานประจำเดือนเมษายน 2563 (ข้อมูล ณ วันที่ 20 เมษายน 2563)</p> |
| รายงานครั้งที่8 | <p>1.สำนักงานเขตภาษีเจริญดำเนินการเพิ่มรอบการจัดเก็บขยะในคลองภาษีเจริญประจำเดือนเมษายน 2563 จำนวน 1 ครั้ง (เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2563)</p> <p>2.สำนักงานเขตภาษีเจริญลงนามในเงื่อนไขประกอบกรการอนุญาตระทำการใดๆ ในเขตทางของกรมทางหลวงชนบท (เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2563)</p> <p>3.ศิลปินในพื้นที่เขตภาษีเจริญ ร่วมกันวาดภาพในกิจกรรม"กำแพงเรื่องราว ชาวภาษีเจริญ" บริเวณท่าเรือบางหว้าและฝั่งตรงข้าม โดยดำเนินการเสร็จสิ้น เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2563</p> <p>4.สำนักงานเขตภาษีเจริญลงพื้นที่ตรวจสอบพร้อมหารือกับตัวแทนภาคเอกชน ที่ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ได้สะพานถนนราชพฤกษ์ฝั่งขาเข้าตัดถนนเทอดไท ตรงข้ามท่าเรือบางหว้า ริมคลองภาษีเจริญ เพื่อให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์เป็นจุดพักผ่อนหย่อนใจ และถ่ายรูปเช็คอิน (เมื่อวันที่ 15 เมษายน 2563)</p> <p>5.ดำเนินการทาสีราวสะพานทางเดินริมคลองภาษีเจริญ เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2563และติดตั้งซ่อมแซมเสาปูนราวกันตกจำนวน 19 แห่ง เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2563</p> <p>6.รายงานผลการดำเนินโครงการฯ ประจำเดือนเมษายน 2563 ให้ผู้อำนวยการเขตภาษีเจริญทราบจำนวน 1 ครั้ง</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> |





รายงานครั้งที่ 8





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

| | |
|------------------|---|
| รายงานครั้งที่9 | <p>:: 21/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...</p> <p>1.ดำเนินการเพิ่มรอบการจัดเก็บขยะในคลองภาษีเจริญ ประจำเดือนพ.ค. 2563 เมื่อวันที่ 19 พ.ค. 2563</p> <p>2.ประชาสัมพันธ์กิจกรรมเที่ยวท่องล่องคลองภาษีเจริญสู่คลองบางหลวงชมวิถีชุมชนริมคลอง ทางเพจ facebook เที่ยวท่องล่องคลองภาษีเจริญ เมื่อวันที่ 21 พ.ค. 2563</p> <p>3.อยู่ระหว่างรายงานผลการดำเนินงานโครงการเที่ยวท่องล่องคลองภาษีเจริญ สวย สะอาดด้วยศาสตร์พระราชา ประจำเดือนพ.ค. 2563 ให้ผู้อำนวยการเขตภาษีเจริญทราบ</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> |
| รายงานครั้งที่10 | <p>:: 19/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...</p> <p>-ดำเนินการเพิ่มรอบการจัดเก็บขยะในคลองภาษีเจริญ ประจำเดือนมิ.ย. 2563 เมื่อวันที่ 19 มิ.ย. 2563</p> <p>-อยู่ระหว่างการรายงานผลการดำเนินโครงการฯ ประจำเดือนมิถุนายน 2563 ให้ผู้อำนวยการเขตภาษีเจริญทราบ</p> <p>-เนื่องจากกรุงเทพมหานครได้มีประกาศ เรื่อง การควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2563 ขอความร่วมมือหน่วยงานภาครัฐจัดการกิจกรรมรวมคนหรือกิจกรรมที่จะทำให้มีคนมารวมกันเป็นจำนวนมาก ซึ่งมีความเสี่ยงสูงต่อการแพร่ระบาด เช่น การประชุม สัมมนา อบรม ฯลฯ สำนักงานเขตภาษีเจริญ จึงงดการประชุมคณะทำงานและภาคีเครือข่ายโครงการฯ ครั้งที่ 2 และส่งรายงานการประชุมคณะทำงานและภาคีเครือข่ายโครงการฯ ครั้งที่ 1 ตลอดจนผลการดำเนินงาน ณ เดือนมิถุนายน 2563 ให้เครือข่ายโครงการฯ ทราบ พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะ เพื่อประโยชน์ในการดำเนินโครงการฯ อย่างต่อเนื่อง</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> |
| รายงานครั้งที่11 | <p>:: 22/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...</p> <p>-ดำเนินการเพิ่มรอบการจัดเก็บขยะในคลองภาษีเจริญ ประจำเดือนก.ค. 2563 เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2563</p> <p>-จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยดำเนินการประชาสัมพันธ์การเดินทางไปยังคลองภาษีเจริญและแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ ชมวิถีชุมชนริมคลอง ทางเพจface book เที่ยวท่องล่องคลองภาษีเจริญ เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2563</p> <p>-อยู่ระหว่างการรายงานผลการดำเนินโครงการฯ ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 ให้ผู้อำนวยการเขตภาษีเจริญทราบ</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> |
| รายงานครั้งที่12 | <p>:: 21/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...</p> <p>1.ดำเนินการจัดประชุมคณะทำงานและเครือข่ายโครงการฯ ในวันที่ 27 สิงหาคม 2563</p> <p>2.ดำเนินการเพิ่มรอบการจัดเก็บขยะในคลองภาษีเจริญ ประจำเดือนสิงหาคม 2563 เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2563</p> <p>3.อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำคู่มือถอดบทเรียนกระบวนการทำงานการสร้างกิจกรรม เพื่อเป็นองค์ความรู้สำหรับใช้เป็นแบบอย่างในการดำเนินโครงการอื่นๆ</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> |
| รายงานครั้งที่12 | <p>:: 21/09/2563 : -ดำเนินการเพิ่มรอบการจัดเก็บขยะในคลองภาษีเจริญประจำเดือนกันยายน 2563 จำนวน 1 ครั้ง</p> <p>-รายงานผลการดำเนินโครงการฯ ประจำเดือนกันยายน 2563 ให้ผู้อำนวยการเขตภาษีเจริญทราบจำนวน 1 ครั้ง</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> |

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

| | |
|-----------------------|--|
| ชื่อโครงการ/กิจกรรม : | โครงการเที่ยวท่องล่องคลองภาษีเจริญ สวย สะอาด ด้วยศาสตร์พระราชา |
| รหัสโครงการ... | : 50210000-3401 |
| เริ่มต้นโครงการ : | 2019-10-01 00:00:00 |
| สิ้นสุดโครงการ : | 2020-09-29 00:00:00 |
| | ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563 |
| | งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท |
| | งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท |

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

| | |
|-------------------------|---|
| หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : | สำนักงานเขตภาษีเจริญ / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา |
| ชื่อผู้รับผิดชอบ... | : นายรัชชัย ศรีแสง โทร 6643 |
| | ผู้ประสานงาน สยป : น.ส.ปาริฉัตร เตชะธีรปัญญา โทร 1511 |

1.3 หลักการและเหตุผล

จากการดำเนินการสำรวจคลองในพื้นที่เขตภาษีเจริญด้วยการลงพื้นที่และจัดเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุงคลองภาษีเจริญ พบว่าคลองภาษีเจริญเป็นคลองสำคัญในการระบายน้ำ เป็นเส้นทางคมนาคมทางน้ำที่สำคัญ และเป็นคลองประวัติศาสตร์ที่ขุดขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 4 เพื่อขนส่งสินค้า มีความยาวทั้งหมด 28 กิโลเมตร อยู่ในพื้นที่เขตภาษีเจริญ 5 กิโลเมตร ปัจจุบันประสบปัญหาภูมิทัศน์ริมคลองภาษีเจริญเสื่อมโทรม มีการรุกรานพื้นที่บริเวณคลองภาษีเจริญ และปัญหาขยะบริเวณคลองภาษีเจริญ

สำนักงานเขตภาษีเจริญ จึงจัดโครงการเที่ยวท่องล่องคลองภาษีเจริญ สวย สะอาด ด้วยศาสตร์พระราชา โดยน้อมนำศาสตร์พระราชา ?รู้ รัก สามัคคี? มาเป็นหลักในการดำเนินโครงการ โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จะดำเนินการในพื้นที่นาร่อง 1.4 กิโลเมตร เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวข้างต้น โดยมุ่งหวังให้คลองภาษีเจริญเชื่อมต่อกับแหล่งท่องเที่ยวคลองบางหลวง เป็นคลองปลอดภัยและปลอดภัยการรุกราน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

เพิ่มความเป็นระเบียบเรียบร้อยริมคลองภาษีเจริญ

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้คลองภาษีเจริญ เป็นคลองที่สะอาดและปราศจากการรุกราน
2. เพื่อส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวริมคลองภาษีเจริญ พื้นฟูศิลปวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์คลองภาษีเจริญเชื่อมโยงสู่คลองบางหลวง
3. เพื่อสร้างภูมิทัศน์ริมคลองภาษีเจริญให้สวยงามด้วยการสร้างกำแพงเรื่องราวชาวภาษีเจริญ

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

1. คลองภาษีเจริญเป็นคลองที่สะอาดและปราศจากการรุกราน
2. ส่งเสริมการท่องเที่ยวริมคลองภาษีเจริญเชื่อมโยงคลองบางหลวง พื้นฟูศิลปวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์คลองภาษีเจริญ
3. คลองภาษีเจริญสวยงามด้วยกำแพงเรื่องราวชาวภาษีเจริญ

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่3 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการให้บริการที่ดีที่สุด (Best Service)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

| | | | |
|-----------------|---|----------------|---------------------|
| รายงานครั้งที่1 | :: 25/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน | | |
| | 1.ขออนุมัติดำเนินโครงการ | | |
| | 2.สร้างเครือข่ายโครงการฯ | | |
| | 3.แต่งตั้งคณะทำงานและภาคีเครือข่าย เพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน พร้อมมอบหมายภารกิจ | | |
| | 4.ประชุมคณะทำงานและเครือข่ายโครงการฯ | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่2 | :: 20/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน | | |
| | 1.จัดทำเอกสารประชาสัมพันธ์โครงการฯ | | |
| | 2.ประสานเครือข่ายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเข้าดำเนินการในพื้นที่ | | |
| | 3.ประสานหน่วยงานภายนอก เพื่อขอรับการสนับสนุน | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่3 | :: 23/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน.. | | |
| | 1.ประชาสัมพันธ์โครงการที่เกี่ยวข้องคลองภาษีเจริญสวย สะอาด ด้วยศาสตร์พระราชามาผ่านสื่อต่างๆ ให้ประชาชนรับทราบ จำนวน 1 ครั้ง | | |
| | 2.ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้และส่งเสริมการคัดแยกขยะบริเวณริมคลองภาษีเจริญ จำนวน 1 ครั้ง | | |
| | 3.ติดตั้งจุดคัดแยกขยะในชุมชน จำนวน 1 ครั้ง | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่4 | :: 21/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... | | |
| | 1.ร่วมกับบริษัทกรุงเทพธนาคม จำกัด จัดระเบียบจุดจอดเรือบริเวณริมคลองภาษีเจริญ เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย | | |
| | 2.จัดประชุมหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินกิจกรรม"เพิ่มพื้นที่สีเขียว 1,000 ต้น 1,000 ชื่อ"เพื่อให้ประชาชนที่อยู่ริมคลองภาษีเจริญร่วมกันปลูกต้นไม้เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ริมคลองให้สวยงาม | | |
| | 3.ร่วมกับสำนักการระบายน้ำเพิ่มรอบการจัดเก็บขยะในคลองภาษีเจริญเดือนละ 1 ครั้ง | | |
| | 4.ประชุมร่วมกับศิลปินอิสระ ศิลปินในพื้นที่ คณะครูศิลปะ เพื่อออกแบบภาพวาดบนกำแพงในกิจกรรม"กำแพงเรื่องราวชาวภาษีเจริญ" | | |
| | 5.รายงานผลการดำเนินงานประจำเดือนมกราคม 2563 ให้ผู้อำนวยการเขตฯ ทราบ | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่5 | :: 24/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... | | |
| | 1.ร่วมกับสำนักการระบายน้ำเพิ่มรอบการจัดเก็บขยะในคลองภาษีเจริญเดือนละ 1 ครั้ง | | |
| | 2.คณะครูศิลปะร่วมกันวาดภาพบนกำแพงในกิจกรรม"กำแพงเรื่องราวชาวภาษีเจริญ" | | |
| | 3.รายงานผลการดำเนินงานประจำเดือนกุมภาพันธ์2563 ให้ผู้อำนวยการเขตฯ ทราบ | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่6 | :: 23/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ปลูกต้นไม้ปรับปรุงภูมิทัศน์ริมคลอง เพิ่มพื้นที่สีเขียว 1000 ต้น 1000 ชื่อ | | |
| | 1.สำนักงานเขตภาษีเจริญร่วมกับชุมชนในพื้นที่ร่วมกันคัดแยกขยะและทิ้งขยะตามจุดคัดแยกขยะที่สำนักงานเขตฯ ติดตั้งไว้ให้ จำนวน 1 ครั้ง | | |
| | 2.ประชาสัมพันธ์กิจกรรมคลองภาษีเจริญปลอดการรุกราน และวางมาตรการบังคับทางกฎหมายอย่างเข้มงวด จำนวน 1 ครั้ง | | |
| | 3.สำนักงานเขตภาษีเจริญร่วมกับสถานีตำรวจนครบาลภาษีเจริญ ดำเนินการบังคับใช้กฎหมายกับผู้รุกรานในคลองภาษีเจริญ จำนวน 1 ครั้ง | | |
| | 4.สำนักงานเขตภาษีเจริญร่วมกับบริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด ดำเนินการจัดระเบียบจุดจอดเรือของบริษัทฯ จำนวน 2 ครั้ง | | |
| | 5.ประชาสัมพันธ์กิจกรรม "เพิ่มพื้นที่สีเขียว 1,000 ต้น 1,000 ชื่อ" จำนวน 1 ครั้ง | | |
| | 6.สำนักงานเขตภาษีเจริญร่วมกับเดอะเพรสซิเดนท์ คอนโดมิเนียมและชุมชนในพื้นที่ ร่วมกันปลูกต้นไม้ปรับปรุงภูมิทัศน์ริมคลองให้สวยงาม | | |





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

จำนวน 1 ครั้ง

7.สำนักงานเขตภาษีเจริญร่วมกับชุมชนในพื้นที่ดำเนินการจัดตั้งกลุ่มไลน์เผ่าระวังการทิ้งขยะบริเวณคลองภาษีเจริญ จำนวน 1 ครั้ง

8. สำนักงานเขตภาษีเจริญร่วมกับสำนักการระบายน้ำ ดำเนินการเพิ่มรอบการจัดเก็บขยะในคลองภาษีเจริญประจำเดือน มีนาคม 63 จำนวน 1 ครั้ง

9.สำนักงานเขตภาษีเจริญร่วมกับสถานีตำรวจนครบาลภาษีเจริญ ดำเนินการเพิ่มมาตรการทิ้งจับปรับ จำนวน 1 ครั้ง

10.สำนักงานเขตภาษีเจริญร่วมกับคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สภาวัฒนธรรม ศิลปินในพื้นที่ ครูศิลปะ ร่วมกันออกแบบเพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ด้วยการสร้างกำแพงเรื่องราวชาวภาษีเจริญ

11.สำนักงานเขตภาษีเจริญร่วมกับคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สภาวัฒนธรรม ศิลปินในพื้นที่ ครูศิลปะ

นักเรียนร่วมกันวาดภาพ"กำแพงเรื่องราวชาวภาษีเจริญ" ให้เป็นจุด Check in และร่วมกันปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณท่าเรือบางหว้าให้เป็นจุด Check in

12.ดำเนินการตัดแต่งต้นไม้และเพิ่มพื้นที่สีเขียวริมคลองภาษีเจริญและบริเวณท่าเรือ (ข้อมูล ณ วันที่ 24 มีนาคม 2563)

13.เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 สำนักงานเขตภาษีเจริญจึงเลื่อนการประชุมเครือข่ายครั้งที่ 2

ออกไปก่อนจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย

14.รายงานผลการดำเนินโครงการฯ ประจำเดือนเมษายน 2563 ให้ผู้อำนวยการเขตฯ ทราบจำนวน 1 ครั้ง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 20/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ผลการดำเนินงานประจำเดือนเมษายน 2563 (ข้อมูล ณ วันที่ 20 เมษายน 2563)

1.สำนักงานเขตภาษีเจริญดำเนินการเพิ่มรอบการจัดเก็บขยะในคลองภาษีเจริญประจำเดือนเมษายน 2563 จำนวน 1 ครั้ง (เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2563)

2.สำนักงานเขตภาษีเจริญลงนามในเงื่อนไขประกอบกรอนุญาตกระทำกรใดๆ ในเขตทางของกรมทางหลวงชนบท (เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2563)

3.ศิลปินในพื้นที่เขตภาษีเจริญ ร่วมกันวาดภาพในกิจกรรม"กำแพงเรื่องราว ชาวภาษีเจริญ" บริเวณท่าเรือบางหว้าและฝั่งตรงข้าม

โดยดำเนินการเสร็จสิ้น เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2563

4.สำนักงานเขตภาษีเจริญลงพื้นที่ตรวจสอบพร้อมหารือกับตัวแทนภาคเอกชน

ที่ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ได้สะพานถนนราชพฤกษ์ฝั่งขาเข้าตัดถนนเทอดไท ตรงข้ามท่าเรือบางหว้า ริมคลองภาษีเจริญ

เพื่อให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์เป็นจุดพักผ่อนหย่อนใจ และถ่ายรูปเช็คอิน (เมื่อวันที่ 15 เมษายน 2563)

5.ดำเนินการทาสีราวสะพานทางเดินริมคลองภาษีเจริญ เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2563และติดตั้งซ่อมแซมเสาปูนราวกันตกจำนวน 19 แห่ง เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2563

6.รายงานผลการดำเนินโครงการฯ ประจำเดือนเมษายน 2563 ให้ผู้อำนวยการเขตภาษีเจริญทราบจำนวน 1 ครั้ง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 21/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

1.ดำเนินการเพิ่มรอบการจัดเก็บขยะในคลองภาษีเจริญ ประจำเดือนพ.ค. 2563 เมื่อวันที่ 19 พ.ค. 2563

2.ประชาสัมพันธ์กิจกรรมเที่ยวท่องล่องคลองภาษีเจริญสู่คลองบางหลวงชมวิถีชุมชนริมคลอง ทางเพจ facebook เที่ยวท่องล่องคลองภาษีเจริญ เมื่อวันที่ 21 พ.ค. 2563

3.อยู่ระหว่างรายงานผลการดำเนินงานโครงการเที่ยวท่องล่องคลองภาษีเจริญ สวย สะอาดด้วยศาสตร์พระราชา ประจำเดือนพ.ค. 2563

ให้ผู้อำนวยการเขตภาษีเจริญทราบ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 19/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

-ดำเนินการเพิ่มรอบการจัดเก็บขยะในคลองภาษีเจริญ ประจำเดือนมิ.ย. 2563 เมื่อวันที่ 19 มิ.ย. 2563

-อยู่ระหว่างการรายงานผลการดำเนินโครงการฯ ประจำเดือนมิถุนายน 2563 ให้ผู้อำนวยการเขตภาษีเจริญทราบ

-เนื่องจากกรุงเทพมหานครได้มีประกาศ เรื่อง การควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ลงวันที่ 23 มีนาคม

2563 ขอความร่วมมือหน่วยงานภาครัฐจัดการจัดกิจกรรมรวมคนหรือกิจกรรมที่จะทำให้มีคนมารวมกันเป็นจำนวนมาก

ซึ่งมีความเสี่ยงสูงต่อการแพร่ระบาด เช่น การประชุม สัมมนา อบรม ฯลฯ สำนักงานเขตภาษีเจริญ

จึงงดการประชุมคณะทำงานและภาคีเครือข่ายโครงการฯ ครั้งที่ 2 และส่งรายงานการประชุมคณะทำงานและภาคีเครือข่ายโครงการฯ ครั้งที่ 1

ตลอดจนผลการดำเนินงาน ณ เดือนมิถุนายน 2563 ให้เครือข่ายโครงการฯ ทราบ พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะ เพื่อประโยชน์ในการดำเนินโครงการฯ อย่างต่อเนื่อง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 22/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

-ดำเนินการเพิ่มรอบการจัดเก็บขยะในคลองภาษีเจริญ ประจำเดือนก.ค. 2563 เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2563

-จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยดำเนินการประชาสัมพันธ์การเดินทางไปยังคลองภาษีเจริญและแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ ชมวิถีชุมชนริมคลอง

ทางเพจface book เที่ยวท่องล่องคลองภาษีเจริญ เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2563

-อยู่ระหว่างการรายงานผลการดำเนินโครงการฯ ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 ให้ผู้อำนวยการเขตภาษีเจริญทราบ





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่ 11 :: 21/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... : เป็นไปตามเป้าหมาย

1.ดำเนินการจัดประชุมคณะทำงานและเครือข่ายโครงการฯ ในวันที่ 27 สิงหาคม 2563

2.ดำเนินการเพิ่มรอบการจัดเก็บขยะในคลองภาษีเจริญ ประจำเดือนสิงหาคม 2563 เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2563

3.อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำคู่มือถอดบทเรียนกระบวนการทำงานการสร้างกิจกรรม เพื่อเป็นองค์ความรู้สำหรับใช้เป็นแบบอย่างในการดำเนินโครงการอื่นๆ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 12 :: 21/09/2563 : -ดำเนินการเพิ่มรอบการจัดเก็บขยะในคลองภาษีเจริญประจำเดือนกันยายน 2563 จำนวน 1 ครั้ง

-รายงานผลการดำเนินโครงการฯ ประจำเดือนกันยายน 2563 ให้ผู้อำนวยการเขตภาษีเจริญทราบจำนวน 1 ครั้ง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

