



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ปรับปรุง และเพิ่มพื้นที่สีเขียว

รหัสโครงการ... : 50210000-3447

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 500,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 500,000 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตภาษีเจริญ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : น.ส.เพ็ญศิริ ตรีศักดิ์ โทร 6624

ผู้ประสานงาน สยป : นายวรวิทย์ เทียงธรรม

**1.3 หลักการและเหตุผล**

กรุงเทพมหานครเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ สังคม และการปกครองของประเทศ ซึ่งมีความเจริญเติบโตของเมืองอย่างรวดเร็ว ในขณะเดียวกันพื้นที่สีเขียวมีจำนวนลดลง รวมถึงภูมิทัศน์ของเมืองและสวนสาธารณะยังขาดความเป็นระเบียบและสวยงาม ซึ่งจำเป็นต้องได้รับการดูแลและปรับปรุงพัฒนาพื้นที่สีเขียวอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งเป็นการสนองนโยบายผู้บริหารกรุงเทพมหานคร เรื่องการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเขตกรุงเทพมหานครให้มากขึ้น และเป็นการลดโลกร้อนได้อีกทางหนึ่ง ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ สำนักงานเขตภาษีเจริญ จึงจัดทำโครงการค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียวขึ้น

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

1. เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเขตภาษีเจริญ และปรับปรุงภูมิทัศน์เมืองให้เรียบร้อยและสวยงาม
2. เพื่อลดมลพิษทางอากาศและลดภาวะโลกร้อน
3. เพื่อสนองนโยบายผู้บริหารกรุงเทพมหานคร

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

1. ปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนพุทธมณฑลสาย 1
2. ปรับปรุงภูมิทัศน์ริมคลองภาษีเจริญ
3. ปรับปรุงภูมิทัศน์ซอยเพชรเกษม 54

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด่านที่ ๒ -มหานครสีเขียว สะดวกสบาย : Bangkok as a Green and Convenient City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๒.๒ - มีพื้นที่สาธารณะ พื้นที่สีเขียวกระจายทั่วทุกพื้นที่

เป้าหมายที่ : ๒.๒.๑ กรุงเทพมหานครเป็นมหานครที่ร่มรื่นด้วยพรรณไม้ มีพื้นที่สีเขียวเพื่อการพักผ่อนเพียงพอ

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 พื้นที่สีเขียวที่เพิ่มขึ้น

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและค่าใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 22/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนนำเสนอโครงการเพื่อขออนุมัติและขอจัดสรรงบประมาณ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 6.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 24/11/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการหารูปแบบ แผนผัง เพื่อจัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติและขอจัดสรรงบประมาณ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 13.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 25/12/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการขออนุมัติโครงการและขออนุมัติเงินประจำงวด		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 27/01/2564 : ดำเนินการจัดซื้อวัสดุโครงการเรียบร้อยแล้ว , ดำเนินการ1. ปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนพุทธมณฑลสาย 1 และปรับปรุงภูมิทัศน์ซอยเพชรเกษม 54		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 500,000 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 23/02/2564 : ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณถนนพุทธมณฑลสาย 1 และภูมิทัศน์บริเวณซอยเพชรเกษม 54		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 25/03/2564 : อยู่ระหว่างบำรุงรักษาภูมิทัศน์บริเวณถนนพุทธมณฑลสาย 1 และบริเวณซอยเพชรเกษม 54		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 23/04/2564 : อยู่ระหว่างบำรุงรักษาภูมิทัศน์บริเวณถนนพุทธมณฑลสาย 1 และบริเวณซอยเพชรเกษม 54 ให้สวยงาม		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 25/05/2564 : บำรุงรักษาภูมิทัศน์บริเวณถนนพุทธมณฑลสาย 1 และบริเวณซอยเพชรเกษม 54		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 25/06/2564 : บำรุงรักษาภูมิทัศน์บริเวณถนนพุทธมณฑลสาย 1 และบริเวณซอยเพชรเกษม 54 ให้สวยงาม		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 27/07/2564 : บำรุงรักษาต้นไม้และไม้ดอก ไม่ประดับ และดูแลภูมิทัศน์บริเวณถนนพุทธมณฑลสาย 1 และบริเวณซอยเพชรเกษม 54		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 27/08/2564 : บำรุงรักษาต้นไม้และไม้ดอก ไม่ประดับ ดูแลภูมิทัศน์บริเวณถนนพุทธมณฑลสาย 1 และบริเวณซอยเพชรเกษม 54		





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 %





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: เป็นไปตามแผน





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

รายงานครั้งที่ 12 :: 25/09/2564 : บำรุงรักษาต้นไม้และไม้ดอก ไม้ประดับ ดูแลภูมิทัศน์บริเวณถนนพุทธมณฑลสาย 1 และบริเวณซอยเพชรเกษม 54 : เป็นไปตามเป้าหมาย  
อย่างต่อเนื่อง  
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)  
ตำแหน่ง .....

