



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : เตรียมความพร้อมและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่เขตหนองแขม

รหัสโครงการ... : 50220000-3379

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 985,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 358,892 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตหนองแขม / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายวรพงษ์ อินทรชัย โทร.7315

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวรณณี ปทุมชัย โทร.1511

1.3 หลักการและเหตุผล

เนื่องจากพื้นที่เขตหนองแขมได้ประสบอุทกภัยในปีที่ผ่านมา ทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนเป็นจำนวนมาก

เพื่อบรรเทาแก้ไขปัญหาน้ำท่วมที่จะเกิดขึ้นในฤดูฝน

สำนักงานเขตหนองแขมจึงได้จัดทำแผนเพื่อเตรียมความพร้อมและแก้ไขปัญหาพื้นที่น้ำท่วมในพื้นที่เขตหนองแขม

โดยมีภารกิจเตรียมการ ดังนี้

1. การขุดลอกคู-คลอง และเปิดทางน้ำไหล จำนวน 15 รายการ
2. การทำความสะอาด/ลอกท่อระบายน้ำ จำนวน 78 รายการ

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่เขตหนองแขมให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
2. เพื่อสนับสนุนแผนหลักของสำนักการระบายน้ำในการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม
3. เพื่อมุ่งลดจุดน้ำท่วมรวมทั้งระยะเวลาในพื้นที่เขตหนองแขมให้น้อยที่สุด

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ดำเนินการตามแผนเตรียมความพร้อมและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมพื้นที่เขตหนองแขม ประจำปี พ.ศ. 2563

1. การขุดลอกคู-คลอง และเปิดทางน้ำไหล จำนวน 15 รายการ
2. การทำความสะอาด/ลอกท่อระบายน้ำ จำนวน 78 รายการ

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๑.๔ - ปลอดภัยพิบัติ

เป้าหมายที่ : ๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละความสำเร็จในการเตรียมการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 31/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตามแผน โดยแผนกำหนดทำความสะอาดคลอง จำนวน 15 รายการ (ใช้แรงงาน 14 รายการ จ้างเหมา 1 รายการ)รายการจ้างหม้ออยู่ระหว่างทำราคากลาง - แผนทำความสะอาดท่อระบายน้ำ จำนวน 78 รายการ (ใช้แรงงาน 70 รายการ จ้างเหมา 8 รายการ)

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 30/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 ดำเนินการตามแผนโดย

- แผนกำหนดทำความสะอาดคลอง จำนวน 15 รายการ (ทำได้ 6 รายการ
- แผนทำความสะอาดท่อระบายน้ำ จำนวน 78 รายการ (ใช้แรงงาน 70 รายการ ทำได้ 25 รายการ) (จ้างเหมา 8 รายการ อยู่ระหว่างประกาศขายแบบ)

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 27/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประจำเดือน ธันวาคม 2562 ดำเนินการตามแผนโดย

- แผนกำหนดทำความสะอาดคลอง จำนวน 15 รายการ (ทำได้เพิ่ม 1 รายการ รวมเป็น 7 รายการ)
- แผนทำความสะอาดท่อระบายน้ำ จำนวน 78 รายการ (ใช้แรงงาน 70 รายการ เพิ่มทำได้ 6 รายการ รวมเป็น 31 รายการ) (จ้างเหมา 8 รายการ อยู่ระหว่างตรวจร่างสัญญา)

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 29/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประจำเดือน มกราคม 2563 ดำเนินการตามแผนโดย

- แผนกำหนดทำความสะอาดคลอง จำนวน 15 รายการ (ทำได้เพิ่ม 3 รายการ จากเดิม 7 รายการ รวมเป็น 10 รายการ)
- แผนทำความสะอาดท่อระบายน้ำ จำนวน 78 รายการ (ใช้แรงงาน 70 รายการ ทำได้รวม 45 รายการ) (จ้างเหมา 8 รายการ อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา สัญญาลงวันที่ 17ม.ค.63 ระยะเวลา 45 วัน)

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 28/2/2563 : ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 ดำเนินการตามแผนโดย

- แผนกำหนดทำความสะอาดคลอง จำนวน 15 รายการ (ดำเนินการเอง 14 รายการ ครบแล้ว และจ้างเหมา 1 รายการ สัญญาลงวันที่ 17 ม.ค.63





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

สิ้นสุดสัญญา 16 มี.ค.63 ระยะทาง 2,915 ม. ทำได้ 400 ม. คิดเป็น 35%)

- แผนทำความสะอาดท่อระบายน้ำ จำนวน 78 รายการ (ใช้แรงงาน 70 รายการ ดำเนินการครบแล้ว) (จ้างเหมา 8 รายการ ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว)

รายงานครั้งที่6	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 31/3/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 358,892 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
 ตำแหน่ง

