



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : พลิกฟื้นคืนคลองราชบุรีเจริญสุขสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

รหัสโครงการ... : 50220000-3428

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 2,331,400 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 1,109,395 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตหนองแขม / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวปรียากร คำศรีจันทร์

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวรณณี ปทุมชัย โทร1511

1.3 หลักการและเหตุผล

?คลองราชบุรีเจริญสุข? เป็นคลองที่เชื่อมต่อระหว่างคลองทวีวัฒนากับคลองมหาสาร

ความลึกตามมาตรฐานของสำนักการระบายน้ำ คือ ระดับตลิ่งต่องลิ่งลึก 3.00 เมตร ปัจจุบันวัดได้ความลึกเฉลี่ย 2.50 เมตร

ริมคลองราชบุรีเจริญสุขมีชุมชนทั้งสองฝั่งริมคลอง จำนวน 4 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนชายคลอง

มีบ้านเรือน 47 หลังคาเรือน จำนวนประชากร 247 คน, ชุมชนวัดวงษ์ลาภาราม บ้านเรือน 108 หลังคาเรือน จำนวนประชากร 845 คน, ชุมชนรักเจริญ

มีบ้านเรือน 121 หลังคาเรือน จำนวนประชากร 615 คน, ชุมชนริมคลองราชบุรีเจริญสุข มีบ้านเรือน 153 หลังคาเรือน จำนวนประชากร 666 คน

และมีสถานประกอบการ จำนวน 7 แห่ง ปัญหาที่เกิดจากสภาพชุมชนริมคลองปลูกสร้างบ้านพักอาศัยรุกล้ำทางสาธารณะ การทิ้งขยะลงคลอง

ปัญหาคลองลำรางต้นเขิน ความไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยทัศนียภาพไม่สวยงาม

สำนักงานเขตหนองแขม ได้ตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาดังกล่าว จึงได้จัดทำโครงการ พลิกฟื้นคืนคลองราชบุรีเจริญสุขสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

โดยการสร้างเครือข่ายบูรณาการความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน สถานศึกษา และประชาชนที่พักอาศัยริมคลองราชบุรีเจริญสุข

ร่วมกันพัฒนาปรับปรุง

ภูมิทัศน์ริมคลองราชบุรีเจริญสุขให้มีความเป็นระเบียบ สะอาด สวยงาม สร้างจิตสำนึกรักท้องถิ่น และช่วยกันรักษาพัฒนาให้ยั่งยืนต่อไป

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำคลองราชบุรีเจริญสุข

2.เพื่อแก้ไขปัญหาสิ่งก่อสร้างรุกล้ำในพื้นที่สาธารณะบริเวณคลองราชบุรีเจริญสุข

3.เพื่อปรับภูมิทัศน์บริเวณตลอดแนวริมคลองราชบุรีเจริญสุขให้ประชาชนสามารถใช้เป็นสถานที่พักผ่อนหรือทำกิจกรรมสันทนาการได้

4.เพื่อสร้างจิตสำนึกท้องถิ่นของประชาชนที่พักอาศัยริมคลองราชบุรีเจริญสุข สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน

สถานศึกษา และภาคประชาชนในพื้นที่ให้มีส่วนร่วมในการดูแลรักษาคลองราชบุรีเจริญสุขให้สะอาด สวยงามอย่างยั่งยืน

5.เพื่อส่งเสริมอัตลักษณ์ของเขตหนองแขมในการรักษาและอนุรักษ์พันธุ์ชองต้นพุทธรักษา โดยความร่วมมือของชนในชุมชน

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

1.คลองราชบุรีเจริญสุข จากคลองมหาสารถึงคลองทวีวัฒนาได้รับการขุดลอกเพื่อแก้ไขปัญหาการต้นเขิน ให้ได้ความลึกที่สำนักการระบายน้ำกำหนด

2.ไม่มีสิ่งปลูกสร้างรุกล้ำคลองราชบุรีเจริญสุขตลอดทั้ง 2 ฝั่งคลอง

3.ภูมิทัศน์บริเวณตลอดคลองราชบุรีเจริญสุขจะมีสภาพสวยงาม เป็นระเบียบมากขึ้น

และประชาชนจะสามารถใช้พื้นที่เป็นจุดพักผ่อนหรือทำสันทนาการร่วมกันได้

4.สร้างจิตสำนึกท้องถิ่นให้ประชาชนที่อยู่อาศัยในพื้นที่ได้ร่วมกันรักษาสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้นภายหลังการปรับปรุงให้คงอยู่อย่างยั่งยืน

5. การเก็บรักษาพันธุ์ชองต้นพุทธรักษาให้คงไว้ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความเป็นอัตลักษณ์ของเขตหนองแขม

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธฯ ย่อย : มิติที่ ๑.๖ - ปลอดภัยคนเมือง อาหารปลอดภัย

เป้าหมายที่ : เป้าหมายที่ ๑.๖.๑ คนกรุงเทพฯ มีสุขภาพทางกายและจิต มีพฤติกรรมสุขภาพที่ดี ไม่มีภาวะเจ็บป่วยจาก โร

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 3 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการการให้บริการที่ดีที่สุด(Best Service)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและค่าใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่ 1 :: 31/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เสนอขออนุมัติโครงการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 2 :: 30/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 ดำเนินการตามแผนของโครงการ

โดยมีการจัดประชุมคณะทำงานและผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกิจกรรมโครงการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 3 :: 27/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประจำเดือน ธันวาคม 2562 ดำเนินการตามโครงการโดยประชาสัมพันธ์กิจกรรมโครงการ,

ติดประกาศป้ายณรงค์, จัดกิจกรรมต่าง ๆ ตามโครงการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 4 :: 30/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ตามตัวชี้วัดของโครงการ

1. ความลึกของคลองราชบุรีเจริญสุขอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่สำนักการระบายน้ำกำหนด เป้าหมาย 0.50 เมตร



รทก.ของสำนักการระบายน้ำกำหนด ปัจจุบันดำเนินการตามสัญญา (สัญญาลงวันที่ 15 มกราคม 2563) ระยะเวลา 60 วัน

- ร้อยละความสำเร็จของการจัดการรูก้ำพื้นที่สาธารณะตลอดแนวคลองราษฎร์เจริญสุขตามโครงการ เป้าหมายร้อยละ 100 ปัจจุบันดำเนินการแล้ว
- การปรับปรุงพื้นที่ว่างริมคลองราษฎร์เจริญสุขให้เป็นจุด Landmark เป้าหมาย จำนวน 2 จุด ปัจจุบันดำเนินการปรับพื้นที่เพื่อดำเนินการจุด Landmark จุดแรกบริเวณเพชรเกษม 110 และเพชรเกษม 108
- ค่าปริมาณออกซิเจนละลายในน้ำ (DO) และค่าปริมาณออกซิเจนที่ถูกใช้โดยจุลินทรีย์ในกระบวนการย่อยสลายสารอินทรีย์ที่อยู่ในน้ำ (BOD) เทียบกับก่อนดำเนินโครงการ เป้าหมาย ดีขึ้น ปัจจุบันมีการส่งการวัดค่าน้ำให้สำนักการระบายน้ำตรวจสอบก่อนดำเนินการแล้ว
- ร้อยละความสำเร็จในการปลูกและขยายพันธุ์ต้นพุทธรักษา เป้าหมาย ไม่น้อยกว่า 20 สายพันธุ์ ปัจจุบันมีการเตรียมเพื่อรอการปลูกหลังจากปรับพื้นที่เสร็จ
- ไม่มีขยะ วัชพืช และสิ่งกีดขวางทางน้ำ เป้าหมาย ร้อยละ 100 ปัจจุบันมีการจัดเจ้าหน้าที่จัดเก็บวัชพืชน้ำอาทิตย์ละ 1 ครั้งและ ฝ่ายเทศกิจการใช้กฎหมายบังคับเกี่ยวกับการทิ้งขยะลงคลอง โดยมีการออกตรวจอาทิตย์ละ 1 วัน
- กิจกรรมที่เกิดจากการออกแบบและการมีส่วนร่วมในการดำเนินการพัฒนาคลองราษฎร์เจริญสุข เป้าหมายไม่น้อยกว่า 10 กิจกรรม/ปี ปัจจุบันดำเนินการไปแล้ว 3 กิจกรรม
- มีคู่มือการถอดบทเรียนกระบวนการทำงาน การสร้างกิจกรรม เพื่อเป็นองค์ความรู้สำหรับใช้เป็นแบบอย่างในการดำเนินโครงการในพื้นที่อื่น ๆ รวมถึงหน่วยงานอื่นศึกษาเรียนรู้ เป้าหมาย จำนวน 1 ฉบับ ปัจจุบันอยู่ระหว่างเก็บรวบรวมข้อมูล

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 1,109,395 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 5 :: 28/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ตามตัวชี้วัดของโครงการ

- ความลึกของคลองราษฎร์เจริญสุขอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่สำนักการระบายน้ำกำหนด เป้าหมาย 0.50 เมตร

รทก.ของสำนักการระบายน้ำกำหนด ปัจจุบันดำเนินการตามสัญญา (สัญญาลงวันที่ 15 มกราคม 2563) ระยะเวลา 60 วัน ระยะขุดลอก 1,915 เมตร ดำเนินการแล้วประมาณ 400 เมตร คิดเป็นร้อยละ 35%

- ร้อยละความสำเร็จของการจัดการรูก้ำพื้นที่สาธารณะตลอดแนวคลองราษฎร์เจริญสุขตามโครงการ เป้าหมายร้อยละ 100 ปัจจุบันดำเนินการแล้ว
- การปรับปรุงพื้นที่ว่างริมคลองราษฎร์เจริญสุขให้เป็นจุด Landmark เป้าหมาย จำนวน 2 จุด ปัจจุบันดำเนินการปรับพื้นที่เพื่อดำเนินการจุด Landmark จุดแรกบริเวณเพชรเกษม 110 และเพชรเกษม 108
- ค่าปริมาณออกซิเจนละลายในน้ำ (DO) และค่าปริมาณออกซิเจนที่ถูกใช้โดยจุลินทรีย์ในกระบวนการย่อยสลายสารอินทรีย์ที่อยู่ในน้ำ (BOD) เทียบกับก่อนดำเนินโครงการ เป้าหมาย ดีขึ้น ปัจจุบันมีการส่งการวัดค่าน้ำให้สำนักการระบายน้ำตรวจสอบก่อนดำเนินการแล้ว
- ร้อยละความสำเร็จในการปลูกและขยายพันธุ์ต้นพุทธรักษา เป้าหมาย ไม่น้อยกว่า 20 สายพันธุ์ ปัจจุบันมีการเตรียมเพื่อรอการปลูกหลังจากปรับพื้นที่เสร็จ
- ไม่มีขยะ วัชพืช และสิ่งกีดขวางทางน้ำ เป้าหมาย ร้อยละ 100 ปัจจุบันมีการจัดเจ้าหน้าที่จัดเก็บวัชพืชน้ำอาทิตย์ละ 1 ครั้งและ ฝ่ายเทศกิจการใช้กฎหมายบังคับเกี่ยวกับการทิ้งขยะลงคลอง โดยมีการออกตรวจอาทิตย์ละ 1 วัน
- กิจกรรมที่เกิดจากการออกแบบและการมีส่วนร่วมในการดำเนินการพัฒนาคลองราษฎร์เจริญสุข เป้าหมายไม่น้อยกว่า 10 กิจกรรม/ปี ปัจจุบันดำเนินการไปแล้ว 7 กิจกรรม (1. ติดป้ายประชาสัมพันธ์, สน.ร่วมกับเขต ประชาสัมพันธ์รักษาความสะอาดคลอง 2. ให้ความรู้เกี่ยวกับการคัดแยกขยะ การผลิตน้ำหมัก พร้อมสนับสนุนเมล็ดพันธุ์สำหรับปลูกพืชผักสวนครัว, 3. ประสานเจ้าของสิ่งปลูกสร้างรูก้ำให้ดำเนินการรื้อถอน, 4. แก้ไขปัญหาสิ่งกีดขวางทางลำน้ำ, 5.ปรับภูมิทัศน์ริมคลอง โดยทาสีราวกันตก ซ่อมแซมสะพาน ทำความสะอาดคลอง, 6. ให้ความรู้เกี่ยวกับการปลูกพืชผักสวนครัว, 7. ตรวจวัดค่าน้ำ)
- มีคู่มือการถอดบทเรียนกระบวนการทำงาน การสร้างกิจกรรม เพื่อเป็นองค์ความรู้สำหรับใช้เป็นแบบอย่างในการดำเนินโครงการในพื้นที่อื่น ๆ รวมถึงหน่วยงานอื่นศึกษาเรียนรู้ เป้าหมาย จำนวน 1 ฉบับ ปัจจุบันอยู่ระหว่างเก็บรวบรวมข้อมูล

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 6 :: 31/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ตามตัวชี้วัดของโครงการ

- ความลึกของคลองราษฎร์เจริญสุขอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่สำนักการระบายน้ำกำหนด เป้าหมาย 0.50 เมตร

รทก.ของสำนักการระบายน้ำกำหนด ปัจจุบันดำเนินการตามสัญญา (สัญญาลงวันที่ 15 มกราคม 2563) ระยะเวลา 60 วัน ระยะขุดลอก 1,915 เมตร ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว

- ร้อยละความสำเร็จของการจัดการรูก้ำพื้นที่สาธารณะตลอดแนวคลองราษฎร์เจริญสุขตามโครงการ เป้าหมายร้อยละ 100 ปัจจุบันดำเนินการแล้ว
- การปรับปรุงพื้นที่ว่างริมคลองราษฎร์เจริญสุขให้เป็นจุด Landmark เป้าหมาย จำนวน 2 จุด ปัจจุบันดำเนินการปรับพื้นที่เพื่อดำเนินการจุด Landmark จุดแรกบริเวณเพชรเกษม 110 และเพชรเกษม 108
- ค่าปริมาณออกซิเจนละลายในน้ำ (DO) และค่าปริมาณออกซิเจนที่ถูกใช้โดยจุลินทรีย์ในกระบวนการย่อยสลายสารอินทรีย์ที่อยู่ในน้ำ (BOD) เทียบกับก่อนดำเนินโครงการ เป้าหมาย ดีขึ้น ปัจจุบันมีการส่งการวัดค่าน้ำให้สำนักการระบายน้ำตรวจสอบก่อนดำเนินการแล้ว
- ร้อยละความสำเร็จในการปลูกและขยายพันธุ์ต้นพุทธรักษา เป้าหมาย ไม่น้อยกว่า 20 สายพันธุ์ ปัจจุบันมีการเตรียมเพื่อรอการปลูกหลังจากปรับพื้นที่เสร็จ
- ไม่มีขยะ วัชพืช และสิ่งกีดขวางทางน้ำ เป้าหมาย ร้อยละ 100 ปัจจุบันมีการจัดเจ้าหน้าที่จัดเก็บวัชพืชน้ำอาทิตย์ละ 1 ครั้งและ

ฝ่ายเทคนิคการใช้กฎหมายบังคับเกี่ยวกับการทิ้งขยะลงคลอง โดยมีการออกตรวจอาทิตย์ละ 1 วัน

7. กิจกรรมที่เกิดจากการออกแบบและการมีส่วนร่วมในการดำเนินการพัฒนาคลองราษฎร์เจริญสุข เป้าหมายไม่น้อยกว่า 10 กิจกรรม/ปี ปัจจุบันดำเนินการไป แล้ว 7 กิจกรรม (1. ติดป้ายประชาสัมพันธ์, สน.ร่วมกับเขต ประชาสัมพันธ์รักษาความสะอาดคลอง 2.

ให้ความรู้เกี่ยวกับการคัดแยกขยะ การผลิตน้ำหมัก พร้อมสนับสนุนเมล็ดพันธุ์สำหรับปลูกพืชผักสวนครัว, 3.

ประสานเจ้าของสิ่งปลูกสร้างรुक้าให้ดำเนินการรื้อถอน, 4. แก้ไขปัญหาสิ่งกีดขวางทางลำน้ำ, 5.ปรับภูมิทัศน์ริมคลอง โดยทาสีราวกันตก ซ่อมแซมสะพาน ทำความสะอาดคลอง, 6. ให้ความรู้เกี่ยวกับการปลูกพืชผักสวนครัว, 7. ตรวจวัดค่าน้ำ)

8. มีคู่มือการถอดบทเรียนกระบวนการทำงาน การสร้างกิจกรรม เพื่อเป็นองค์ความรู้สำหรับใช้เป็นแบบอย่างในการดำเนินโครงการในพื้นที่อื่น ๆ รวมถึงหน่วยงานอื่นศึกษาเรียนรู้ เป้าหมาย จำนวน 1 ฉบับ ปัจจุบันอยู่ระหว่างเก็บรวบรวมข้อมูล

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 7 :: 30/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

31/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ตามตัวชี้วัดของโครงการ

1. ความลึกของคลองราษฎร์เจริญสุขอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่สำนักการระบายน้ำกำหนด เป้าหมาย 0.50 เมตร รทก.ของสำนักการระบายน้ำกำหนด

ปัจจุบันดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว

2. ร้อยละความสำเร็จของการจัดการรูก้าพื้นที่สาธารณะตลอดแนวคลองราษฎร์เจริญสุขตามโครงการ เป้าหมายร้อยละ 100 ปัจจุบันดำเนินการแล้ว

3. การปรับปรุงพื้นที่ว่างริมคลองราษฎร์เจริญสุขให้เป็นจุด Landmark เป้าหมาย จำนวน 2 จุด ปัจจุบันดำเนินการปรับพื้นที่เพื่อดำเนินการจุด Landmark จุดแรกบริเวณเพชรเกษม 110 และเพชรเกษม 108

4. ค่าปริมาณออกซิเจนละลายในน้ำ (DO) และค่าปริมาณออกซิเจนที่ถูกใช้โดยจุลินทรีย์ในกระบวนการย่อยสลายสารอินทรีย์ที่อยู่ในน้ำ (BOD) เทียบกับก่อนดำเนินโครงการ เป้าหมาย ดีขึ้น ปัจจุบันมีการส่งการวัดค่าน้ำให้สำนักการระบายน้ำตรวจสอบแล้วจำนวน 2 ครั้ง จากทั้งหมด 3 ครั้งเหลือเดือน กรกฎาคม 2563

5. ร้อยละความสำเร็จในการปลูกและขยายพันธุ์ต้นพุทธรักษา เป้าหมาย ไม่น้อยกว่า 20 สายพันธุ์

ปัจจุบันมีการเตรียมเพื่อรอการปลูกหลังจากปรับพื้นที่เสร็จ

6. ไม่มีขยะ วัชพืช และสิ่งกีดขวางทางน้ำ เป้าหมาย ร้อยละ 100 ปัจจุบันมีการจัดเจ้าหน้าที่จัดเก็บวัชพืชน้ำอาทิตย์ละ 1 ครั้งและ

ฝ่ายเทคนิคการใช้กฎหมายบังคับเกี่ยวกับการทิ้งขยะลงคลอง โดยมีการออกตรวจอาทิตย์ละ 1 วัน

7. กิจกรรมที่เกิดจากการออกแบบและการมีส่วนร่วมในการดำเนินการพัฒนาคลองราษฎร์เจริญสุข เป้าหมายไม่น้อยกว่า 10 กิจกรรม/ปี ปัจจุบันดำเนินการไป แล้ว 7 กิจกรรม (1. ติดป้ายประชาสัมพันธ์, สน.ร่วมกับเขต ประชาสัมพันธ์รักษาความสะอาดคลอง 2.

ให้ความรู้เกี่ยวกับการคัดแยกขยะ การผลิตน้ำหมัก พร้อมสนับสนุนเมล็ดพันธุ์สำหรับปลูกพืชผักสวนครัว, 3.

ประสานเจ้าของสิ่งปลูกสร้างรูก้าให้ดำเนินการรื้อถอน, 4. แก้ไขปัญหาสิ่งกีดขวางทางลำน้ำ, 5.ปรับภูมิทัศน์ริมคลอง โดยทาสีราวกันตก ซ่อมแซมสะพาน ทำความสะอาดคลอง, 6. ให้ความรู้เกี่ยวกับการปลูกพืชผักสวนครัว, 7. ตรวจวัดค่าน้ำ)

เหลืออีก 3 กิจกรรม คือ 1.ปลูกต้นพุทธรักษา 2.ส่งเสริมปลูกพืชผักสวนครัว 3. ติดตั้งกังหันน้ำ

8. มีคู่มือการถอดบทเรียนกระบวนการทำงาน การสร้างกิจกรรม เพื่อเป็นองค์ความรู้สำหรับใช้เป็นแบบอย่างในการดำเนินโครงการในพื้นที่อื่น ๆ รวมถึงหน่วยงานอื่นศึกษาเรียนรู้ เป้าหมาย จำนวน 1 ฉบับ ปัจจุบันอยู่ระหว่างเก็บรวบรวมข้อมูล

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 8 :: 29/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ตามตัวชี้วัดของโครงการ

1. ความลึกของคลองราษฎร์เจริญสุขอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่สำนักการระบายน้ำกำหนด เป้าหมาย 0.50 เมตร

รทก.ของสำนักการระบายน้ำกำหนด ปัจจุบันดำเนินการตามสัญญา (สัญญาลงวันที่ 15 มกราคม 2563) ระยะเวลา 60 วัน ระยะเวลา 1,915 เมตร ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว

2. ร้อยละความสำเร็จของการจัดการรูก้าพื้นที่สาธารณะตลอดแนวคลองราษฎร์เจริญสุขตามโครงการ เป้าหมายร้อยละ 100 ปัจจุบันดำเนินการแล้ว

3. การปรับปรุงพื้นที่ว่างริมคลองราษฎร์เจริญสุขให้เป็นจุด Landmark เป้าหมาย จำนวน 2 จุด ปัจจุบันดำเนินการปรับพื้นที่เพื่อดำเนินการจุด Landmark จุดแรกบริเวณเพชรเกษม 110 และเพชรเกษม 108

4. ค่าปริมาณออกซิเจนละลายในน้ำ (DO) และค่าปริมาณออกซิเจนที่ถูกใช้โดยจุลินทรีย์ในกระบวนการย่อยสลายสารอินทรีย์ที่อยู่ในน้ำ (BOD) เทียบกับก่อนดำเนินโครงการ เป้าหมาย ดีขึ้น ปัจจุบันมีการส่งการวัดค่าน้ำให้สำนักการระบายน้ำตรวจสอบก่อนดำเนินการแล้ว

5. ร้อยละความสำเร็จในการปลูกและขยายพันธุ์ต้นพุทธรักษา เป้าหมาย ไม่น้อยกว่า 20 สายพันธุ์

ปัจจุบันมีการเตรียมเพื่อรอการปลูกหลังจากปรับพื้นที่เสร็จ

6. ไม่มีขยะ วัชพืช และสิ่งกีดขวางทางน้ำ เป้าหมาย ร้อยละ 100 ปัจจุบันมีการจัดเจ้าหน้าที่จัดเก็บวัชพืชน้ำอาทิตย์ละ 1 ครั้งและ

ฝ่ายเทคนิคการใช้กฎหมายบังคับเกี่ยวกับการทิ้งขยะลงคลอง โดยมีการออกตรวจอาทิตย์ละ 1 วัน

7. กิจกรรมที่เกิดจากการออกแบบและการมีส่วนร่วมในการดำเนินการพัฒนาคลองราษฎร์เจริญสุข เป้าหมายไม่น้อยกว่า 10 กิจกรรม/ปี ปัจจุบันดำเนินการไป แล้ว 7 กิจกรรม (1. ติดป้ายประชาสัมพันธ์, สน.ร่วมกับเขต ประชาสัมพันธ์รักษาความสะอาดคลอง 2.

ให้ความรู้เกี่ยวกับการคัดแยกขยะ การผลิตน้ำหมัก พร้อมสนับสนุนเมล็ดพันธุ์สำหรับปลูกพืชผักสวนครัว, 3.

ประธานเจ้าของสิ่งปลูกสร้างรुक้าให้ดำเนินการรื้อถอน, 4. แก้ไขปัญหาสิ่งกีดขวางทางลำน้ำ, 5. ปรับภูมิทัศน์ริมคลอง โดยทาสีราวกันตก
ซ่อมแซมสะพาน ทำความสะอาดคลอง, 6. ให้ความรู้เกี่ยวกับการปลูกพืชผักสวนครัว, 7. ตรวจวัดค่าน้ำ)
8. มีคู่มือการถอดบทเรียนกระบวนการทำงาน การสร้างกิจกรรม เพื่อเป็นองค์ความรู้สำหรับใช้เป็นแบบอย่างในการดำเนินโครงการในพื้นที่อื่น ๆ
รวมถึงหน่วยงานอื่นศึกษาเรียนรู้ เป้าหมาย จำนวน 1 ฉบับ ปัจจุบันอยู่ระหว่างเก็บรวบรวมข้อมูล / 30/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...
31/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ตามตัวชี้วัดของโครงการ

1. ความลึกของคลองราษฎร์เจริญสุขอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่สำนักการระบายน้ำกำหนด เป้าหมาย 0.50 เมตร
รทก.ของสำนักการระบายน้ำกำหนด

(ปัจจุบันดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว)

2. ร้อยละความสำเร็จของการจัดการรुक้าพื้นที่สาธารณะตลอดแนวคลองราษฎร์เจริญสุขตามโครงการ เป้าหมายร้อยละ 100
(ปัจจุบันดำเนินการแล้ว)

3. การปรับปรุงพื้นที่ว่างริมคลองราษฎร์เจริญสุขให้เป็นจุด Landmark เป้าหมาย จำนวน 2 จุด

ปัจจุบันดำเนินการปรับพื้นที่เพื่อวางเครื่องกำลังกาย และปลูกต้นพุทธรักษา

4. ค่าปริมาณออกซิเจนละลายในน้ำ (DO) และค่าปริมาณออกซิเจนที่ถูกใช้โดยจุลินทรีย์ในกระบวนการย่อยสลายสารอินทรีย์ที่อยู่ในน้ำ (BOD)
เทียบกับก่อนดำเนินโครงการ เป้าหมาย ดีขึ้น ปัจจุบันมีการส่งการวัดค่าน้ำให้สำนักการระบายน้ำตรวจสอบแล้วจำนวน 2 ครั้ง จากทั้งหมด 3
ครั้งเหลือเดือน กรกฎาคม 2563

5. ร้อยละความสำเร็จในการปลูกและขยายพันธุ์ต้นพุทธรักษา เป้าหมาย ไม่น้อยกว่า 20 สายพันธุ์

ปัจจุบันมีการเตรียมเพื่อรอการปลูกหลังจากปรับพื้นที่เสร็จ

6. ไม่มีขยะ วัชพืช และสิ่งกีดขวางทางน้ำ เป้าหมาย ร้อยละ 100 ปัจจุบันมีการจัดเจ้าหน้าที่จัดเก็บวัชพืชน้ำอาทิตย์ละ 1 ครั้งและ
ฝ่ายเทศกิจการใช้กฎหมายบังคับเกี่ยวกับการทิ้งขยะลงคลอง โดยมีการออกตรวจอาทิตย์ละ 1 วัน

7. กิจกรรมที่เกิดจากการออกแบบและการมีส่วนร่วมในการดำเนินการพัฒนาคลองราษฎร์เจริญสุข เป้าหมายไม่น้อยกว่า 10 กิจกรรม/ปี -
มีการจัดกิจกรรมแล้ว 8 กิจกรรม (1. ติดป้ายประชาสัมพันธ์, สน.ร่วมกับเขต ประชาสัมพันธ์รักษาความสะอาดคลอง 2.

ให้ความรู้เกี่ยวกับการคัดแยกขยะ การผลิตน้ำหมัก พร้อมสนับสนุนเมล็ดพันธุ์สำหรับปลูกพืชผักสวนครัว, 3.

ประธานเจ้าของสิ่งปลูกสร้างรुक้าให้ดำเนินการรื้อถอน, 4. แก้ไขปัญหาสิ่งกีดขวางทางลำน้ำ, 5. ปรับภูมิทัศน์ริมคลอง โดยทาสีราวกันตก
ซ่อมแซมสะพาน ทำความสะอาดคลอง, 6. ให้ความรู้เกี่ยวกับการปลูกพืชผักสวนครัว, 7. ตรวจวัดค่าน้ำ,

8. มอบพันธุ์ผักสวนครัวเพื่อส่งเสริมการปลูกพืชพันธุ์ผักตามศาสตร์พระราชา)

เหลืออีก 2 กิจกรรม คือ 1. ปลูกต้นพุทธรักษา 2. ติดตั้งกังหันน้ำ

8. มีคู่มือการถอดบทเรียนกระบวนการทำงาน การสร้างกิจกรรม เพื่อเป็นองค์ความรู้สำหรับใช้เป็นแบบอย่างในการดำเนินโครงการในพื้นที่อื่น ๆ
รวมถึงหน่วยงานอื่นศึกษาเรียนรู้ เป้าหมาย จำนวน 1 ฉบับ ปัจจุบันอยู่ระหว่างเก็บรวบรวมข้อมูล

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 9 :: 30/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ตามตัวชี้วัดของโครงการ

1. ความลึกของคลองราษฎร์เจริญสุขอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่สำนักการระบายน้ำกำหนด เป้าหมาย 0.50 เมตร

รทก.ของสำนักการระบายน้ำกำหนด ปัจจุบันดำเนินการตามสัญญา (สัญญาลงวันที่ 15 มกราคม 2563) ระยะเวลา 60 วัน ระยะเวลา 1,915
เมตร ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว

2. ร้อยละความสำเร็จของการจัดการรुक้าพื้นที่สาธารณะตลอดแนวคลองราษฎร์เจริญสุขตามโครงการ เป้าหมายร้อยละ 100
ปัจจุบันดำเนินการแล้ว

3. การปรับปรุงพื้นที่ว่างริมคลองราษฎร์เจริญสุขให้เป็นจุด Landmark เป้าหมาย จำนวน 2 จุด ปัจจุบันดำเนินการปรับพื้นที่เพื่อดำเนินการจุด
Landmark จุดแรกบริเวณเพชรเกษม 110 และเพชรเกษม 108

4. ค่าปริมาณออกซิเจนละลายในน้ำ (DO) และค่าปริมาณออกซิเจนที่ถูกใช้โดยจุลินทรีย์ในกระบวนการย่อยสลายสารอินทรีย์ที่อยู่ในน้ำ (BOD)
เทียบกับก่อนดำเนินโครงการ เป้าหมาย ดีขึ้น ปัจจุบันมีการส่งการวัดค่าน้ำให้สำนักการระบายน้ำตรวจสอบก่อนดำเนินการแล้ว จำนวน 2 ครั้ง
จาก 3 ครั้ง

5. ร้อยละความสำเร็จในการปลูกและขยายพันธุ์ต้นพุทธรักษา เป้าหมาย ไม่น้อยกว่า 20 สายพันธุ์

ปัจจุบันมีการเตรียมเพื่อรอการปลูกหลังจากปรับพื้นที่เสร็จ

6. ไม่มีขยะ วัชพืช และสิ่งกีดขวางทางน้ำ เป้าหมาย ร้อยละ 100 ปัจจุบันมีการจัดเจ้าหน้าที่จัดเก็บวัชพืชน้ำอาทิตย์ละ 1 ครั้งและ
ฝ่ายเทศกิจการใช้กฎหมายบังคับเกี่ยวกับการทิ้งขยะลงคลอง โดยมีการออกตรวจอาทิตย์ละ 1 วัน

7. กิจกรรมที่เกิดจากการออกแบบและการมีส่วนร่วมในการดำเนินการพัฒนาคลอง เป้าหมายไม่น้อยกว่า 10 กิจกรรมต่อไป

ปัจจุบันมีการจัดกิจกรรมแล้ว 8 กิจกรรม (1. ติดป้ายประชาสัมพันธ์, สน.ร่วมกับเขต ประชาสัมพันธ์รักษาความสะอาดคลอง 2.

ให้ความรู้เกี่ยวกับการคัดแยกขยะ การผลิตน้ำหมัก พร้อมสนับสนุนเมล็ดพันธุ์สำหรับปลูกพืชผักสวนครัว, 3.

ประธานเจ้าของสิ่งปลูกสร้างรुक้าให้ดำเนินการรื้อถอน, 4. แก้ไขปัญหาสิ่งกีดขวางทางลำน้ำ, 5. ปรับภูมิทัศน์ริมคลอง โดยทาสีราวกันตก
ซ่อมแซมสะพาน ทำความสะอาดคลอง, 6. ให้ความรู้เกี่ยวกับการปลูกพืชผักสวนครัว, 7. ตรวจวัดค่าน้ำ,

8. มอบพันธุ์ผักสวนครัวเพื่อส่งเสริมการปลูกพืชพันธุ์ผักตามศาสตร์พระราชา)

8. มีคู่มือการถอดบทเรียนกระบวนการทำงาน การสร้างกิจกรรม เพื่อเป็นองค์ความรู้สำหรับใช้เป็นแบบอย่างในการดำเนินโครงการในพื้นที่อื่น ๆ



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

<p>รายงานครั้งที่ 10</p>	<p>รวมถึงหน่วยงานอื่นศึกษาเรียนรู้ เป้าหมาย จำนวน 1 ฉบับ ปัจจุบันอยู่ระหว่างเก็บรวบรวมข้อมูล :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท</p>	<p>: เป็นไปตามแผน</p>	<p>: เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
<p>รายงานครั้งที่ 11</p>	<p>31/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ตามตัวชี้วัดของโครงการ</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ความลึกของคลองราษฎร์เจริญสุขอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่สำนักการระบายน้ำกำหนด เป้าหมาย 0.50 เมตร รทก.ของสำนักการระบายน้ำกำหนด ปัจจุบันดำเนินการตามสัญญา (สัญญาลงวันที่ 15 มกราคม 2563) ระยะเวลา 60 วัน ระยะขุดลอก 1,915 เมตร ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว 2. ร้อยละความสำเร็จของการจัดการรुक้ำพื้นที่สาธารณะตลอดแนวคลองราษฎร์เจริญสุขตามโครงการ เป้าหมายร้อยละ 100 ปัจจุบันดำเนินการแล้ว 3. การปรับปรุงพื้นที่ว่างริมคลองราษฎร์เจริญสุขให้เป็นจุด Landmark เป้าหมาย จำนวน 2 จุด ปัจจุบันดำเนินการปรับพื้นที่เพื่อดำเนินการจุด Landmark จุดแรกบริเวณเพชรเกษม 110 และเพชรเกษม 108 4. ค่าปริมาณออกซิเจนละลายในน้ำ (DO) และค่าปริมาณออกซิเจนที่ถูกใช้โดยจุลินทรีย์ในกระบวนการย่อยสลายสารอินทรีย์ที่อยู่ในน้ำ (BOD) เทียบกับก่อนดำเนินโครงการ เป้าหมาย ดีขึ้น ปัจจุบันมีการส่งการวัดค่าน้ำให้สำนักการระบายน้ำตรวจสอบก่อนดำเนินการแล้ว จำนวน 2 ครั้ง จาก 3 ครั้ง 5. ร้อยละความสำเร็จในการปลูกและขยายพันธุ์ต้นพุทธรักษา เป้าหมาย ไม่น้อยกว่า 20 สายพันธุ์ ปัจจุบันมีการเตรียมเพื่อรอการปลูกหลังจากปรับพื้นที่เสร็จ 6. ไม่มีขยะ วัชพืช และสิ่งกีดขวางทางน้ำ เป้าหมาย ร้อยละ 100 ปัจจุบันมีการจัดเจ้าหน้าที่จัดเก็บวัชพืชน้ำอาทิตย์ละ 1 ครั้ง และฝ่ายเทศกิจการใช้กฎหมายบังคับเกี่ยวกับการทิ้งขยะลงคูคลอง โดยมีการออกตรวจอาทิตย์ละ 1 วัน 7. กิจกรรมที่เกิดจากการออกแบบและการมีส่วนร่วมในการดำเนินการพัฒนาคลอง เป้าหมายไม่น้อยกว่า 10 กิจกรรมต่อปี ปัจจุบันมีการจัดกิจกรรมแล้ว 9 กิจกรรม (1. ติดป้ายประชาสัมพันธ์, สน.ร่วมกับเขต ประชาสัมพันธ์รักษาความสะอาดคลอง 2. ให้ความรู้เกี่ยวกับการคัดแยกขยะ การผลิตน้ำหมัก พร้อมสนับสนุนเมล็ดพันธุ์สำหรับปลูกพืชผักสวนครัว, 3. ประสานเจ้าของสิ่งปลูกสร้างรูก้ำให้ดำเนินการรื้อถอน, 4. แก้ไขปัญหาสิ่งกีดขวางทางลำน้ำ, 5.ปรับภูมิทัศน์ริมคลอง โดยทาสีราวกันตก ข้อมแซมสะพาน ทำความสะอาดคลอง, 6. ให้ความรู้เกี่ยวกับการปลูกพืชผักสวนครัว, 7. ตรวจวัดค่าน้ำ, 8.มอบพันธุ์ผักสวนครัวเพื่อส่งเสริมการปลูกพืชพันธุ์ผักตามศาสตร์พระราชา, 9.ปลูกต้นพุทธรักษา) 8. มีคู่มือการถอดบทเรียนกระบวนการทำงาน การสร้างกิจกรรม เพื่อเป็นองค์ความรู้สำหรับใช้เป็นแบบอย่างในการดำเนินโครงการในพื้นที่อื่น ๆ <p>รวมถึงหน่วยงานอื่นศึกษาเรียนรู้ เป้าหมาย จำนวน 1 ฉบับ ปัจจุบันอยู่ระหว่างเก็บรวบรวมข้อมูล :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท</p>	<p>: เป็นไปตามแผน</p>	<p>: เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
<p>รายงานครั้งที่ 12</p>	<p>31/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ตามตัวชี้วัดของโครงการ</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ความลึกของคลองราษฎร์เจริญสุขอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่สำนักการระบายน้ำกำหนด เป้าหมาย 0.50 เมตร รทก.ของสำนักการระบายน้ำกำหนด ปัจจุบันดำเนินการตามสัญญา (สัญญาลงวันที่ 15 มกราคม 2563) ระยะเวลา 60 วัน ระยะขุดลอก 1,915 เมตร ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว 2. ร้อยละความสำเร็จของการจัดการรुक้ำพื้นที่สาธารณะตลอดแนวคลองราษฎร์เจริญสุขตามโครงการ เป้าหมายร้อยละ 100 ปัจจุบันดำเนินการแล้ว 3. การปรับปรุงพื้นที่ว่างริมคลองราษฎร์เจริญสุขให้เป็นจุด Landmark เป้าหมาย จำนวน 2 จุด ปัจจุบันดำเนินการปรับพื้นที่เพื่อดำเนินการจุด Landmark จุดแรกบริเวณเพชรเกษม 110 และเพชรเกษม 108 4. ค่าปริมาณออกซิเจนละลายในน้ำ (DO) และค่าปริมาณออกซิเจนที่ถูกใช้โดยจุลินทรีย์ในกระบวนการย่อยสลายสารอินทรีย์ที่อยู่ในน้ำ (BOD) เทียบกับก่อนดำเนินโครงการ เป้าหมาย ดีขึ้น ปัจจุบันมีการส่งการวัดค่าน้ำให้สำนักการระบายน้ำตรวจสอบก่อนดำเนินการแล้ว ครบทั้ง 3 ครั้ง 5. ร้อยละความสำเร็จในการปลูกและขยายพันธุ์ต้นพุทธรักษา เป้าหมาย ไม่น้อยกว่า 20 สายพันธุ์ ปัจจุบันมีการเตรียมเพื่อรอการปลูกหลังจากปรับพื้นที่เสร็จ 6. ไม่มีขยะ วัชพืช และสิ่งกีดขวางทางน้ำ เป้าหมาย ร้อยละ 100 ปัจจุบันมีการจัดเจ้าหน้าที่จัดเก็บวัชพืชน้ำอาทิตย์ละ 1 ครั้ง และฝ่ายเทศกิจการใช้กฎหมายบังคับเกี่ยวกับการทิ้งขยะลงคูคลอง โดยมีการออกตรวจอาทิตย์ละ 1 วัน 7. กิจกรรมที่เกิดจากการออกแบบและการมีส่วนร่วมในการดำเนินการพัฒนาคลอง เป้าหมายไม่น้อยกว่า 10 กิจกรรมต่อปี ปัจจุบันมีการจัดกิจกรรมแล้ว 9 กิจกรรม (1. ติดป้ายประชาสัมพันธ์, สน.ร่วมกับเขต ประชาสัมพันธ์รักษาความสะอาดคลอง 2. ให้ความรู้เกี่ยวกับการคัดแยกขยะ การผลิตน้ำหมัก พร้อมสนับสนุนเมล็ดพันธุ์สำหรับปลูกพืชผักสวนครัว, 3. ประสานเจ้าของสิ่งปลูกสร้างรูก้ำให้ดำเนินการรื้อถอน, 4. แก้ไขปัญหาสิ่งกีดขวางทางลำน้ำ, 5.ปรับภูมิทัศน์ริมคลอง โดยทาสีราวกันตก ข้อมแซมสะพาน ทำความสะอาดคลอง, 6. ให้ความรู้เกี่ยวกับการปลูกพืชผักสวนครัว, 7. ตรวจวัดค่าน้ำ, 8.มอบพันธุ์ผักสวนครัวเพื่อส่งเสริมการปลูกพืชพันธุ์ผักตามศาสตร์พระราชา, 9.ปลูกต้นพุทธรักษา) 8. มีคู่มือการถอดบทเรียนกระบวนการทำงาน การสร้างกิจกรรม เพื่อเป็นองค์ความรู้สำหรับใช้เป็นแบบอย่างในการดำเนินโครงการในพื้นที่อื่น ๆ <p>รวมถึงหน่วยงานอื่นศึกษาเรียนรู้ เป้าหมาย จำนวน 1 ฉบับ ปัจจุบันอยู่ระหว่างเก็บรวบรวมข้อมูล :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท</p>	<p>: เป็นไปตามแผน</p>	<p>: เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
<p>รายงานครั้งที่ 12</p>	<p>29/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท</p>	<p>: เป็นไปตามแผน</p>	<p>: เป็นไปตามเป้าหมาย</p>





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

