



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์คลองในพื้นที่เขตหนองแขม

รหัสโครงการ... : 50220000-3477

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตหนองแขม / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวปรียากร คำศรีจันทร์

ผู้ประสานงาน สยป : นางณัฐสุดา รัชตวรโยทัย โทร 1544

1.3 หลักการและเหตุผล

จัดทำ

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

-

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

-

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๒ - มหานครสีเขียว สะดวกสบาย : Bangkok as a Green and Convenient City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๒.๑ - ภูมิทัศน์สวยงาม

เป้าหมายที่ : ๒.๑.๑ กรุงเทพมหานครจัดระเบียบเมือง ปรับปรุงทัศนียภาพของเมืองให้แลดูสะอาด ไม่มีสายไฟฟ้า

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ระดับความสำเร็จของคลองในพื้นที่กรุงเทพมหานครได้รับการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สอดคล้องกับเอกลักษณ์ของแต่ละพื้นที่

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 30/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...วางแผนและสำรวจ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 1.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 27/11/2563 : จัดทำคำสั่งคณะทำงาน และกำหนดแผนกิจกรรมการดำเนินโครงการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 28/12/2563 : ดำเนินการทากิจกรรมตามแผนของโครงการที่วางไว้ เช่น ประชาสัมพันธ์โครงการโดยการเดินรณรงค์, ทาสีราวกันตก

ซ่อมแซมสะพานทางเดิน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 29/01/2564 : ดำเนินการตามแผน โดย

1.จัดส่งโครงการให้ สน. วันที่ 15 ธค.63 (ไลน์)

2. ดำเนินการพัฒนาทำความสะอาดคลองภาษี

2.1 ทาสีราวกันตก ระยะทางทั้งหมดประมาณ 2,600 ดำเนินการได้ 2,600 ม. (คิดเป็น 100%)

2.2 ซ่อมแซมราวกันตก ซ่อมแซมสะพานและปรับปรุงสะพาน ระยะทางทั้งหมดประมาณ 4,200 เมตร ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว (คิดเป็น 100%)

2.3 ดำเนินการสำรวจสะพานที่ต้องดำเนินการปรับปรุงที่อยู่ในความรับผิดชอบของเขต 3 แห่ง ดำเนินการทาสีแล้ว 2 แห่ง

(บริเวณหน้าวัดหนองแขม,

บริเวณชุมชนเอี่ยมวุฒิ

2.4 ดำเนินการสำรวจราวกันตกที่ชำรุดเกิดความเสียหายระยะทางประมาณ 200 เมตร (อยู่ระหว่างดำเนินการซ่อมแซม)

3. ปรับปรุงพื้นที่เป็นจุดพักผ่อนเข็ควิน (สำรวจพื้นที่เห็นควรปรับปรุงบริเวณ สน.หนองแขมเก่า)

4. ประสานการไฟฟ้านครหลวงเพื่อซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างให้พร้อมใช้งานและเหมาะสมในเวลากลางคืน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 26/02/2564 : ดำเนินการตามแผน โดย

1.จัดส่งโครงการให้ สน. วันที่ 15 ธค.63 (ไลน์)

2. ดำเนินการพัฒนาทำความสะอาดคลองภาษี

2.1 ทาสีราวกันตก ระยะทางทั้งหมดประมาณ 2,600 ดำเนินการได้ 2,600 ม. (คิดเป็น 100%)

2.2 ซ่อมแซมราวกันตก ซ่อมแซมสะพานและปรับปรุงสะพาน ระยะทางทั้งหมดประมาณ 4,200 เมตร ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว (คิดเป็น 100%)

2.3 ดำเนินการสำรวจสะพานที่ต้องดำเนินการปรับปรุงที่อยู่ในความรับผิดชอบของเขต 3 แห่ง ดำเนินการทาสีแล้ว 3 แห่ง

(บริเวณหน้าวัดหนองแขม,

บริเวณชุมชนเอี่ยมวุฒิ

2.4 ดำเนินการสำรวจราวกันตกที่ชำรุดเกิดความเสียหายระยะทางประมาณ 200 เมตร (อยู่ระหว่างดำเนินการซ่อมแซม)

รายงานครั้งที่6	3. ปรับปรุงพื้นที่เป็นจุดพักผ่อนเชิควิน (สำรวจพื้นที่เห็นควรปรับปรุงบริเวณ สน.หนองแขมเก่า) 4. ประสานการไฟฟ้านครหลวงเพื่อซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างให้พร้อมใช้งานและเหมาะสมในเวลากลางคืน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 30/03/2564 : ดำเนินการตามแผน โดย 1.จัดส่งโครงการให้ สน. วันที่ 15 ธค.63 (ไลน์) 2. ดำเนินการพัฒนาทำความสะอาดคลองภาษี 2.1 ทาสีราวกันตก ระยะทางทั้งหมดประมาณ 2,600 ดำเนินการได้ 2,600 ม. (คิดเป็น 100%) 2.2 ซ่อมแซมราวกันตก ซ่อมแซมสะพานและปรับปรุงสะพาน ระยะทางทั้งหมดประมาณ 4,200 เมตร ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว (คิดเป็น 100%) 2.3 ดำเนินการสำรวจสะพานที่ต้องดำเนินการปรับปรุงที่อยู่ในความรับผิดชอบของเขต 3 แห่ง ดำเนินการทาสีแล้ว 3 แห่ง (บริเวณหน้าวัดหนองแขม, บริเวณชุมชนเอี่ยมวุฒิ 2.4 ดำเนินการสำรวจราวกันตกที่ชำรุดเกิดความเสียหายระยะทางประมาณ 200 เมตร (อยู่ระหว่างดำเนินการซ่อมแซม) 3. ปรับปรุงพื้นที่เป็นจุดพักผ่อนเชิควิน (รอการประสานจากสำนักสิ่งแวดล้อม) 4. ประสานการไฟฟ้านครหลวงเพื่อซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างให้พร้อมใช้งานและเหมาะสมในเวลากลางคืน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 03/05/2564 : กำหนดตัวชี้วัด 3 ตัวชี้วัด 6 กิจกรรม คือ 1. ปรับปรุงซ่อมแซมทางเดินริมคลองระยะทางประมาณ 5,760 ม. และซ่อมแซมทางสีราวกันตก ระยะทางประมาณ 2,600 ม. (ดำเนินการแล้ว) 2. รมรงคให้ประชาชนดูแลรักษาแหล่งน้ำไม่ทิ้งขยะและของเสียลงคลอง จำนวน 4 ครั้ง (ดำเนินการแล้ว 2 ครั้ง อีก 2 ครั้งติดปัญหาโควิด 19) 3. ปรับปรุงภูมิทัศน์และพัฒนาสถานที่พักผ่อน จุดชมวิวทิวทัศน์ริมคลอง สร้างจุดเชิควิน (Chick in) จำนวน 1 จุด (อยู่ระหว่างเตรียมงาน โดยกำหนดจุดไว้ที่ สน.หนองแขมเก่า) กิจกรรม 6 กิจกรรม คือ 1. ประชาสัมพันธ์กิจกรรมโครงการ (ดำเนินการแล้ว) 2. ให้ความรู้เรื่องการคัดแยกขยะ/บ่อดักไขมันกับประชาชนริมคลอง (ยังไม่ได้ดำเนินการติดโควิด 19) 3. ดำเนินการตรวจสอบและซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้าง (ราวกันตก/สะพานข้ามคลอง) ตลอดแนวคลองให้พร้อมใช้งานหรือมีสภาพที่ดีขึ้น (ดำเนินการแล้ว) 4. สำนักงานเขตร่วมกับประชาชนปรับปรุงภูมิทัศน์ทำน้ำสะพานทางเดินในชุมชนให้พร้อมใช้งานหรือมีสภาพที่ดีขึ้น (ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนที่มีทำน้ำใหญ่แลทำน้ำสะพานทางเดินให้มีสภาพพร้อมใช้งาน) 5. สำนักงานเขตร่วมกับประชาชน/ชุมชน/โรงเรียนในพื้นที่พัฒนาสถานที่พักผ่อนจุดชมวิวทิวทัศน์ริมคลองสร้างจุดเชิควิน (Chick in) อย่างน้อย 1จุด (อยู่ระหว่างเตรียมงาน โดยกำหนดจุดไว้ที่ สน.หนองแขมเก่า) 6. สำรวจไฟฟ้าส่องสว่างริมคลองเพื่อติดตั้งหรือซ่อมแซม รวมถึงกล้อง CCTV บริเวณท่าเทียบเรือและจุดที่เหมาะสม (ทำหนังสือถึงการไฟฟ้าเพื่อขอให้ดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าที่ชำรุด) :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 31/05/2564 : กำหนดตัวชี้วัด 3 ตัวชี้วัด 6 กิจกรรม คือ 1. ปรับปรุงซ่อมแซมทางเดินริมคลองระยะทางประมาณ 5,760 ม. และซ่อมแซมทางสีราวกันตก ระยะทางประมาณ 2,600 ม. (ดำเนินการแล้ว) 2. รมรงคให้ประชาชนดูแลรักษาแหล่งน้ำไม่ทิ้งขยะและของเสียลงคลอง จำนวน 4 ครั้ง (ดำเนินการแล้ว 2 ครั้ง อีก 2 ครั้งติดปัญหาโควิด 19) 3. ปรับปรุงภูมิทัศน์และพัฒนาสถานที่พักผ่อน จุดชมวิวทิวทัศน์ริมคลอง สร้างจุดเชิควิน (Chick in) จำนวน 1 จุด (ทำหนังสือถึง สน.หนองแขม เพื่อเข้าพื้นที่ดำเนินการสร้างจุดเชิควิน (Chickin) บริเวณ สน.หนองแขม (เก่า) กิจกรรม 6 กิจกรรม คือ 1. ประชาสัมพันธ์กิจกรรมโครงการ (ดำเนินการแล้ว) 2. ให้ความรู้เรื่องการคัดแยกขยะ/บ่อดักไขมันกับประชาชนริมคลอง (ยังไม่ได้ดำเนินการติดโควิด 19) 3. ดำเนินการตรวจสอบและซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้าง (ราวกันตก/สะพานข้ามคลอง) ตลอดแนวคลองให้พร้อมใช้งานหรือมีสภาพที่ดีขึ้น (ดำเนินการแล้ว) 4. สำนักงานเขตร่วมกับประชาชนปรับปรุงภูมิทัศน์ทำน้ำสะพานทางเดินในชุมชนให้พร้อมใช้งานหรือมีสภาพที่ดีขึ้น (ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนที่มีทำน้ำใหญ่แลทำน้ำสะพานทางเดินให้มีสภาพพร้อมใช้งาน) 5. สำนักงานเขตร่วมกับประชาชน/ชุมชน/โรงเรียนในพื้นที่พัฒนาสถานที่พักผ่อนจุดชมวิวทิวทัศน์ริมคลองสร้างจุดเชิควิน (Chick in) อย่างน้อย 1จุด (ทำหนังสือถึง สน.หนองแขม เพื่อเข้าพื้นที่ดำเนินการสร้างจุดเชิควิน (Chickin) บริเวณ สน.หนองแขม (เก่า) 6. สำรวจไฟฟ้าส่องสว่างริมคลองเพื่อติดตั้งหรือซ่อมแซม รวมถึงกล้อง CCTV บริเวณท่าเทียบเรือและจุดที่เหมาะสม (ทำหนังสือถึงการไฟฟ้าเพื่อติดตามผลการดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าที่ชำรุด) :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ปรับปรุงซ่อมแซมทางเดินริมคลองระยะทางประมาณ 5,760 ม. และซ่อมแซมทางสื่ราวกันตก ระยะทางประมาณ 2,600 ม. (ดำเนินการแล้ว)
2. รมรงคให้ประชาชนดูแลรักษาแหล่งน้ำไม่ทิ้งขยะและของเสียลงคลอง จำนวน 4 ครั้ง (ดำเนินการแล้ว 2 ครั้ง อีก 2 ครั้งติดปัญหาโควิด 19)
3. ปรับปรุงภูมิทัศน์และพัฒนาสถานที่พักผ่อน จุดชมวิวิทิวทัศน์ริมคลอง สร้างจุดเช็คอิน (Chick in) จำนวน 1 จุด (ทำหนังสือถึง สน.หนองแขม เพื่อเข้าพื้นที่ดำเนินการสร้างจุดเช็คอิน (Chickin) บริเวณ สน.หนองแขม (เก่า)

กิจกรรม 6 กิจกรรม คือ

1. ประชาสัมพันธ์กิจกรรมโครงการ (ดำเนินการแล้ว)
2. ให้ความรู้เรื่องการคัดแยกขยะ/บ่อดักไขมันกับประชาชนริมคลอง (ยังไม่ได้ดำเนินการติดโควิด 19)
3. ดำเนินการตรวจสอบและซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้าง (ราวกันตก/สะพานข้ามคลอง) ตลอดแนวคลองให้พร้อมใช้งานหรือมีสภาพที่ดีขึ้น (ดำเนินการแล้ว)

4. สำนักงานเขตร่วมกับประชาชนปรับปรุงภูมิทัศน์ทำน้ำสะพานทางเดินในชุมชนให้พร้อมใช้งานหรือมีสภาพที่ดีขึ้น

(ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนที่มีทำน้ำใหญ่แลทำน้ำสะพานทางเดินให้มีสภาพพร้อมใช้งาน)

5. สำนักงานเขตร่วมกับประชาชน/ชุมชน/โรงเรียนในพื้นที่พัฒนาสถานที่พักผ่อนจุดชมวิวิทิวทัศน์ริมคลองสร้างจุดเช็คอิน (Chick in) อย่างน้อย 1จุด (ทำหนังสือถึง สน.หนองแขม เพื่อเข้าพื้นที่ดำเนินการสร้างจุดเช็คอิน (Chickin) บริเวณ สน.หนองแขม (เก่า)

6. สำรวจไฟฟ้าส่องสว่างริมคลองเพื่อติดตั้งหรือซ่อมแซม รวมถึงกล้อง CCTV บริเวณท่าเทียบเรือและจุดที่เหมาะสม (ทำหนังสือถึงการไฟฟ้าเพื่อติดตามผลการดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าที่ชำรุด)

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 31/07/2564 : กำหนดตัวชี้วัด 3 ตัวชี้วัด 6 กิจกรรม คือ

1. ปรับปรุงซ่อมแซมทางเดินริมคลองระยะทางประมาณ 5,760 ม. และซ่อมแซมทางสื่ราวกันตก ระยะทางประมาณ 2,600 ม. (ดำเนินการแล้ว)
2. รมรงคให้ประชาชนดูแลรักษาแหล่งน้ำไม่ทิ้งขยะและของเสียลงคลอง จำนวน 4 ครั้ง (ดำเนินการแล้ว 2 ครั้ง อีก 2 ครั้งติดปัญหาโควิด 19)
3. ปรับปรุงภูมิทัศน์และพัฒนาสถานที่พักผ่อน จุดชมวิวิทิวทัศน์ริมคลอง สร้างจุดเช็คอิน (Chick in) จำนวน 1 จุด (ทำหนังสือถึง สน.หนองแขม เพื่อเข้าพื้นที่ดำเนินการสร้างจุดเช็คอิน (Chickin) บริเวณ สน.หนองแขม (เก่า)

กิจกรรม 6 กิจกรรม คือ

1. ประชาสัมพันธ์กิจกรรมโครงการ (ดำเนินการแล้ว)
2. ให้ความรู้เรื่องการคัดแยกขยะ/บ่อดักไขมันกับประชาชนริมคลอง (ยังไม่ได้ดำเนินการติดโควิด 19)
3. ดำเนินการตรวจสอบและซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้าง (ราวกันตก/สะพานข้ามคลอง) ตลอดแนวคลองให้พร้อมใช้งานหรือมีสภาพที่ดีขึ้น (ดำเนินการแล้ว)

4. สำนักงานเขตร่วมกับประชาชนปรับปรุงภูมิทัศน์ทำน้ำสะพานทางเดินในชุมชนให้พร้อมใช้งานหรือมีสภาพที่ดีขึ้น

(ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนที่มีทำน้ำใหญ่แลทำน้ำสะพานทางเดินให้มีสภาพพร้อมใช้งาน)

5. สำนักงานเขตร่วมกับประชาชน/ชุมชน/โรงเรียนในพื้นที่พัฒนาสถานที่พักผ่อนจุดชมวิวิทิวทัศน์ริมคลองสร้างจุดเช็คอิน (Chick in) อย่างน้อย 1จุด (ทำหนังสือถึง สน.หนองแขม (เก่า) เรียบร้อยแล้ว)

6. สำรวจไฟฟ้าส่องสว่างริมคลองเพื่อติดตั้งหรือซ่อมแซม รวมถึงกล้อง CCTV บริเวณท่าเทียบเรือและจุดที่เหมาะสม (ทำหนังสือถึงการไฟฟ้าเพื่อติดตามผลการดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าที่ชำรุด)

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11 :: 31/08/2564 : กำหนดตัวชี้วัด 3 ตัวชี้วัด 6 กิจกรรม คือ

1. ปรับปรุงซ่อมแซมทางเดินริมคลองระยะทางประมาณ 5,760 ม. และซ่อมแซมทางสื่ราวกันตก ระยะทางประมาณ 2,600 ม. (ดำเนินการแล้ว)
2. รมรงคให้ประชาชนดูแลรักษาแหล่งน้ำไม่ทิ้งขยะและของเสียลงคลอง จำนวน 4 ครั้ง (ดำเนินการแล้ว)
3. ปรับปรุงภูมิทัศน์และพัฒนาสถานที่พักผ่อน จุดชมวิวิทิวทัศน์ริมคลอง สร้างจุดเช็คอิน (Chick in) จำนวน 1 จุด (ทำหนังสือถึง สน.หนองแขม เพื่อเข้าพื้นที่ดำเนินการสร้างจุดเช็คอิน (Chickin) บริเวณ สน.หนองแขม (เก่า)

กิจกรรม 6 กิจกรรม คือ

1. ประชาสัมพันธ์กิจกรรมโครงการ (ดำเนินการแล้ว)
2. ให้ความรู้เรื่องการคัดแยกขยะ/บ่อดักไขมันกับประชาชนริมคลอง (ดำเนินการแล้ว)
3. ดำเนินการตรวจสอบและซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้าง (ราวกันตก/สะพานข้ามคลอง) ตลอดแนวคลองให้พร้อมใช้งานหรือมีสภาพที่ดีขึ้น (ดำเนินการแล้ว)

4. สำนักงานเขตร่วมกับประชาชนปรับปรุงภูมิทัศน์ทำน้ำสะพานทางเดินในชุมชนให้พร้อมใช้งานหรือมีสภาพที่ดีขึ้น

(ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนที่มีทำน้ำใหญ่แลทำน้ำสะพานทางเดินให้มีสภาพพร้อมใช้งาน)

5. สำนักงานเขตร่วมกับประชาชน/ชุมชน/โรงเรียนในพื้นที่พัฒนาสถานที่พักผ่อนจุดชมวิวิทิวทัศน์ริมคลองสร้างจุดเช็คอิน (Chick in) อย่างน้อย 1จุด (ทำหนังสือถึง สน.หนองแขม (เก่า) เรียบร้อยแล้ว)

6. สำรวจไฟฟ้าส่องสว่างริมคลองเพื่อติดตั้งหรือซ่อมแซม รวมถึงกล้อง CCTV บริเวณท่าเทียบเรือและจุดที่เหมาะสม (ทำหนังสือถึงการไฟฟ้าเพื่อติดตามผลการดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าที่ชำรุด)

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่12 :: 29/09/2564 : แล้วเสร็จ



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....