



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ปรับปรุงโรงเรียนวัดหัวกระบือ

รหัสโครงการ... : 50230000-3371

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 5,927,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางขุนเทียน / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : น.ส.ปณิษฐา ปฏิมธา โทร.02 415 2470

ผู้ประสานงาน สยป : คุณสุภารัตน์ ตั้งสมบูรณ์ โทร1512

1.3 หลักการและเหตุผล

โรงเรียนวัดหัวกระบือ เป็นโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตบางขุนเทียน มีสภาพห้องน้ำทั้งภายในและภายนอกอาคารชำรุดทรุดโทรม ไม่ได้รับการปรับปรุงทำให้คุณภาพชีวิตของนักเรียนไม่ได้มาตรฐาน อาคารเรียนมีอายุการใช้งานนานจนเกิดการเสื่อมสภาพและชำรุดเสียหาย อาจทำให้เกิดอันตรายกับนักเรียนได้ ประกอบกับสภาพสนามกีฬาไม่ได้มาตรฐาน ไม่มีเวทีสำหรับการจัดกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- เพื่อปรับปรุงสภาพอาคารเรียนและบริเวณโดยรอบให้ได้มาตรฐานมั่นคงแข็งแรง
- เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของนักเรียนและบุคลากรของโรงเรียนให้ดียิ่งขึ้น
- เพื่อพัฒนาด้านสุขอนามัยและสภาพห้องน้ำห้องส้วมนักเรียนให้สอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหารกรุงเทพมหานคร

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

1. ก่อสร้างห้องน้ำนักเรียน (ตามแบบ ขบท.40/2563) จำนวน 1 หลัง
 2. ปรับปรุงบริเวณโดยรอบ (ตามแบบ ขบท.41/2563) จำนวน 1 รายการ
 3. ปรับปรุงห้องน้ำชาย (ตามแบบขบท.76/2563) จำนวน 1 รายการ
 4. ปรับปรุงบริเวณสนามกีฬา (ตามแบบขบท.77/2563) จำนวน 1 รายการ
 5. ก่อสร้างเสาธงชาติ (ตามแบบ ขบท.78/2563) จำนวน 1 แห่ง
 6. ปรับปรุงอาคารเรียน 1 (ตามแบบ ขบท.79/2563) จำนวน 1 รายการ
 7. ปรับปรุงอาคารเรียน 3 (ตามแบบ ขบท.80/2563) จำนวน 1 รายการ
- รายการครุภัณฑ์
8. บิมน้ำไฟฟ้าอัตโนมัติขนาดไม่ต่ำกว่า 400 วัตต์พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง 4 เครื่อง
 9. ถังน้ำแบบสเตนเลส ขนาดความจุไม่ต่ำกว่า 2,000 ลิตร พร้อมขาตั้งเหล็ก 4 ใบ

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล

เป้าหมายที่ : ๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 30/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...กำหนดรูป แบบ รายการ คำนวณราคากลาง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 25/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ได้ตัวผู้รับจ้าง รายงานผลการพิจารณาอนุมัติจ้าง และตรวจร่างสัญญา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 25/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รออนุมัติเงินประจำงวด ทำหนังสือเชิญลงนามสัญญาจ้าง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 14.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 27/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รออนุมัติเงินประจำงวด		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 25/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รื้อถอนห้องน้ำชายหลังอาคารเรียน 3		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 24/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...มุ่งหลังคา, ปูกระเบื้องผนังห้องน้ำเดิม,ติดตั้งโครงคร่าวช่องระบายอากาศ		
	เชื่อมประกอบแนวตาศายที่สนามกีฬา ติดตั้งถังบำบัดน้ำเสียแบบชีวภาพ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 25/04/2563 : ตอกเสาเข็ม, เทฐานรากเสาธงแล้วเสร็จ		
	ติดตั้งสุขภัณฑ์,งานหินแกรนิต ห้องน้ำปรับปรุง		
	ผูกเหล็กประกอบแบบส่วนคานคอดิน		
	ขัลด่างผนังพร้อมทาสีอาคารเรียน 3 ชั้น 5,4,3 (40%)		





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่8	:: 25/05/2563 : ทาสีอาคาร สร้างห้องน้ำ		: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 47.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 25/06/2563 : ทาสีอาคาร 3 ก่อผนังห้องน้ำ, ฉาบปูนรองพื้น, ห้องน้ำ ทำทรายล้างเสารงชาติ แล้วเสร็จ รื้อเปลี่ยนหน้าต่างอาคาร 1 แล้วเสร็จ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 29/07/2563 : - สร้างเสารงชาติแล้วเสร็จ - ทาสีอาคารเรียน 1 แล้วเสร็จ - ทาสีอาคารเรียน 3 แล้วเสร็จ - ปูนั่งและกระเบื้องพื้นห้องน้ำที่สร้างใหม่		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 26/08/2563 : ติดตั้งกันสาดอลูมิเนียมของห้องน้ำ ปรับปรุงอาคาร 1,อาคาร 3 แล้วเสร็จ ก่อสร้างเสารงแล้วเสร็จ ปรับปรุงบริเวณสนามแล้วเสร็จ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 28/09/2563 : ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

