



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ปรับปรุงโรงเรียนวัดแสมดำ

รหัสโครงการ... : 50230000-3373

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 1,245,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางขุนเทียน / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : น.ส.ปณิษฐา ปฏิมธา โทร.02 415 2470

ผู้ประสานงาน สยป : คุณสุภารัตน์ ตั้งสมบุรณ์ โทร1512

**1.3 หลักการและเหตุผล**

- โรงเรียนวัดแสมดำเป็นโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตบางขุนเทียน ปัจจุบันโรงเรียนมีสระว่ายน้ำที่ใช้งานมาตั้งแต่ปี 2552

สภาพชำรุดทรุดโทรมหลายแห่ง ได้แก่ ห้องน้ำห้องส้วม ระบบไฟฟ้า และบริเวณโดยรอบ ทำให้ไม่สามารถใช้งานได้ อีกทั้งห้องน้ำนักเรียน

บริเวณนอกอาคาร หลังอาคารเรียน 3 สภาพเก่าทรุดโทรมระบบประปามีปัญหา สุขภัณฑ์แบบนั่งยอง ซึ่งไม่ได้มาตรฐานสุขอนามัยในปัจจุบัน

จำเป็นต้องได้รับการปรับปรุงแก้ไข

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

- เพื่อปรับปรุงสภาพอาคารเรียนและบริเวณโดยรอบให้ได้มาตรฐานมั่นคงแข็งแรง

- เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของนักเรียนและบุคลากรของโรงเรียนให้ดียิ่งขึ้น

- เพื่อพัฒนาด้านสุขอนามัยและสภาพห้องน้ำห้องส้วมนักเรียนให้สอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหารกรุงเทพมหานคร

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

1. ปรับปรุงสระว่ายน้ำ (ตามแบบ ขบท.44/2563) จำนวน 1 รายการ

2. ปรับปรุงห้องน้ำนักเรียนค.ส.ล.ชั้นเดียวบริเวณหลังอาคารเรียน 3

(ตามแบบ ขบท.46/2563) จำนวน 1 รายการ

รายการครุภัณฑ์

3. บิมน้ำไฟฟ้าอัตโนมัติ ขนาดไม่ต่ำกว่า 400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง 1 เครื่อง

4. ถังน้ำแบบสแตนเลส ขนาดความจุไม่ต่ำกว่า 2,000 ลิตร พร้อมขาตั้งเหล็ก 2 ใบ

**1.6 สันนิษฐานแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : มิติที่ ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล

เป้าหมายที่ : เป้าหมายที่ ๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่ 1 :: 30/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อนุมัติจ้าง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 2 :: 25/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ได้ตัวผู้รับจ้าง รายงานผลการพิจารณาอนุมัติจ้าง และตรวจร่างสัญญา

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 3 :: 25/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รออนุมัติเงินประจำงวด ทำหนังสือเชิญลงนามสัญญาจ้าง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 14.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 4 :: 27/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รออนุมัติเงินประจำงวด

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 5 :: 25/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รื้อเปลี่ยนหลังคาห้องน้ำ เดินระบบท่อน้ำดี ท่อน้ำทิ้ง ท่อปฏิกล ติดตั้งถังบำบัดน้ำเสีย บิมน้ำ

ปุกระเบื้องพื้นและผนัง รื้อเปลี่ยนประตูหน้าต่างที่สระว่ายน้ำ ถมดินคลุมบริเวณข้างสระว่ายน้ำ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 6 :: 24/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รื้อเปลี่ยนประตูหน้าต่างอลูมิเนียมที่สระว่ายน้ำ ปุกระเบื้องพื้นห้องน้ำ, ติดตั้งอ่าง, สุขภัณฑ์, เคาน์เตอร์

ถมดินคลุม, ทราฟและหินบริเวณรอบสระว่ายน้ำ ปุกระเบื้องพื้นและผนังห้องน้ำ หลังอาคาร 3 ติดตั้งสุขภัณฑ์ อ่าง อุกรณ์ ประตู

ติดตั้งถังเก็บน้ำ บิมน้ำ แล้วเสร็จ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 7 :: 25/04/2563 : ปูพื้นกระเบื้องและทราฟล่างในห้องน้ำแล้วเสร็จ

งานหินแกรนิตแล้วเสร็จ

ติดตั้งป้ายขออะคิลิคหน้าห้องน้ำ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 8 :: 25/05/2563 : ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: เป็นไปตามแผน





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .....

.....

