



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจการสำรวจและรายงานการเพิ่มพื้นที่สีเขียวเพื่อสภาพแวดล้อมที่ดีของเมืองต่อพื้นที่กรุงเทพมหานคร

รหัสโครงการ... : 50230000-3392

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางขุนเทียน / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายประภาส บุญเต็ม โทร. 5826

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวสุภารัตน์ ตั้งสมบุรณ์ โทร 1512

1.3 หลักการและเหตุผล

-พื้นที่สีเขียวหมายถึง พื้นที่สีเขียวตามที่กำหนดไว้ใน?ฐานข้อมูลและระบบติดตามประเมินผลการเพิ่มพื้นที่สีเขียวของกรุงเทพมหานคร? ประกอบด้วย 10

ประเภท ตามแผนแม่บทพื้นที่สีเขียวของกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2546 กำหนด แยกเป็น 2 ประเภทหลัก คือ

1. พื้นที่สีเขียวในรูปแบบสวนสาธารณะ/สวนหย่อมสำนักงานเขตดำเนินการตามเป้าหมายที่ต้องรองรับกับสำนักงานสวนสาธารณะ

สำนักสิ่งแวดล้อมซึ่งดำเนินการภายใต้เป้าหมายภาพรวมที่กำหนดไว้ 950 ไร่ในปี2560 เพื่อมุ่งสู่กรุงเทพมหานครมีพื้นที่สวนสัดส่วน 9 ตร.ม./คนในปี 2575

2. พื้นที่สีเขียวที่ไม่ได้อยู่ในรูปแบบสวนฯทุกสำนักงานเขตดำเนินการสำรวจรวบรวมพื้นที่ฯ เพิ่มเติมไม่น้อยกว่า 12 แห่ง/ปี

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

-มิติที่ ๒.๓ การจัดการพื้นที่สีเขียวและสวนสาธารณะ

เป้าประสงค์ที่ ๒.๓.๑ ประชาชนมีสวนสาธารณะและสวนหย่อมอย่างเพียงพอ

เป้าประสงค์ที่ ๒.๓.๒ ส่งเสริมการรักษาพื้นที่สีเขียวอื่นนอกเหนือจากสวนสาธารณะและสวนหย่อม

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

-1. การดำเนินการพื้นที่สีเขียวในรูปแบบสวนฯ สำนักงานเขตรับผิดชอบ 3 ประเภทประกอบด้วย

1.1 สวนฯ ที่สำนักงานเขตรับผิดชอบดำเนินการเอง

1.2 สวนฯ ที่อยู่ในการดูแลรับผิดชอบของหน่วยราชการอื่น ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่เขต

1.3 สวนฯ อื่น ๆ นอกเหนือจากข้อ 1) และ 2) เช่น ที่อยู่ในความรับผิดชอบของเอกชน วัด หมู่บ้านจัดสรร ฯลฯ ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่เขต

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๒ - มหานครสีเขียว สะดวกสบาย : Bangkok as a Green and Convenient City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๒.๒ - มีพื้นที่สาธารณะ พื้นที่สีเขียวกระจายทั่วทุกพื้นที่

เป้าหมายที่ : ๒.๒.๑ กรุงเทพมหานครเป็นมหานครที่ร่มรื่นด้วยพรรณไม้ มีพื้นที่สีเขียวเพื่อการพักผ่อนเพียงพอ

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 พื้นที่สีเขียวที่เพิ่มขึ้น

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 30/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...สำรวจพื้นที่เพื่อกำหนดพื้นที่		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 28/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... สำรวจพื้นที่สีเขียวในพื้นที่เขต		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 24/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... ดำเนินการสำรวจพื้นที่สีเขียว		
	**เดือนตุลาคม 2562 ? ธันวาคม 2562 = 57,600 ตร.ม. คิดเป็นร้อยละ รอปเป้าหมายจากสำนักสิ่งแวดล้อม (เป้าหมาย.....ตร.ม.) สวนหย่อม7 ประเภท ดำเนินการได้ 3แห่ง 1ไร่ 0งาน 90ตร.ว สวนหย่อม9 ประเภท ดำเนินการได้ 4แห่ง 10ไร่ 1งาน15ตร.ว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 25/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... ดำเนินการสำรวจพื้นที่สีเขียว		
	**เดือนตุลาคม 2562 ? มกราคม 2563 = 76,724 ตร.ม. คิดเป็นร้อยละ รอปเป้าหมายจากสำนักสิ่งแวดล้อม (เป้าหมาย.....ตร.ม.) สวนหย่อม7 ประเภท ดำเนินการได้ 5แห่ง 2ไร่ 0งาน 46ตร.ว สวนหย่อม9 ประเภท ดำเนินการได้ 5แห่ง 9ไร่ 3งาน35ตร.ว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 24/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...		





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่6	<p>ดำเนินการสำรวจพื้นที่สีเขียว **เดือนตุลาคม 2562 ? กุมภาพันธ์ 2563 = 76,724 ตร.ม. คิดเป็นร้อยละ รอเป้าหมายจากสำนักสิ่งแวดล้อม (เป้าหมาย.....ตร.ม.) ส่วนย่อย7 ประเภท ดำเนินการได้ 6 แห่ง 2 ไร่ 1 งาน 46 ตร.ว(3,784.00 ตร.ม.) ส่วนย่อย9 ประเภท ดำเนินการได้ 6 แห่ง 16 ไร่ 2 งาน 85 ตร.ว :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 28/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...</p>
รายงานครั้งที่7	<p>**เดือนตุลาคม 2562 ? มีนาคม 2563 = 76,724 ตร.ม. คิดเป็นร้อยละ รอเป้าหมายจากสำนักสิ่งแวดล้อม (เป้าหมาย.....ตร.ม.) ส่วนย่อย7 ประเภท ดำเนินการได้ 7 แห่ง 2 ไร่ 2 งาน 46 ตร.ว(4,184.00 ตร.ม.) ส่วนย่อย9 ประเภท ดำเนินการได้ 7 แห่ง 21 ไร่ 2 งาน 85 ตร.ว :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: **เดือนตุลาคม 2562 ? เมษายน 2563 = 76,724 ตร.ม. คิดเป็นร้อยละ รอเป้าหมายจากสำนักสิ่งแวดล้อม (เป้าหมาย.....ตร.ม.)</p>
รายงานครั้งที่8	<p>ส่วนย่อย7 ประเภท ดำเนินการได้ 7 แห่ง 2 ไร่ 2 งาน 46 ตร.ว(4,184.00 ตร.ม.) ส่วนย่อย9 ประเภท ดำเนินการได้ 7 แห่ง 21 ไร่ 2 งาน 85 ตร.ว :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 28/05/2563 : **เดือนตุลาคม 2562 ? พฤษภาคม 2563 = 20,184.00 ตร.ม. คิดเป็นร้อยละ (เป้าหมาย 86,800.00 ตร.ม.)</p>
รายงานครั้งที่9	<p>ส่วนย่อย 7 ประเภท ดำเนินการได้ 8 แห่ง 12 ไร่ 2 งาน 46 ตร.ว(20,184.00 ตร.ม.) ส่วนย่อย 9 ประเภท ดำเนินการได้ 9 แห่ง 30 ไร่ 2 งาน 68.95 ตร.ว :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 25/06/2563 :</p>
รายงานครั้งที่10	<p>**เดือนตุลาคม 2562 ? มิถุนายน 2563 = 39,384.00 ตร.ม. คิดเป็นร้อยละ (เป้าหมาย 86,800.00 ตร.ม.) ส่วนย่อย7 ประเภท ดำเนินการได้ 11 แห่ง 24 ไร่ 2 งาน 46 ตร.ว(39,384.00 ตร.ม.) ส่วนย่อย9 ประเภท ดำเนินการได้ 10 แห่ง 35 ไร่ 2 งาน 68.95 ตร.ว :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 29/07/2563 :</p>
รายงานครั้งที่11	<p>**เดือนตุลาคม 2562 ? กรกฎาคม 2563 = 90,176.76 ตร.ม. % ที่ทำได้ เทียบกับเป้าหมาย 704.51 (เป้าหมาย 86,800.00 ตร.ม.) ส่วนย่อย7 ประเภท ดำเนินการได้ 22 แห่ง 56 ไร่ 1 งาน 44.192 ตร.ว ส่วนย่อย9 ประเภท ดำเนินการได้ 18 แห่ง 133 ไร่ 2 งาน 68.95 ตร.ว :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 31/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...**เดือนตุลาคม 2562 ? สิงหาคม 2563 = 90,176.76 ตร.ม. % ที่ทำได้ เทียบกับ 704.51% (เป้าหมายเดิม 86,800.00 ตร.ม.ปัจจุบัน 12,800.00 ตร.ม)</p>
รายงานครั้งที่12	<p>ส่วนย่อย7 ประเภท ดำเนินการได้ 27 แห่ง 56 ไร่ 1 งาน 44.19 ตร.ว ส่วนย่อย9 ประเภท ดำเนินการได้ 18 แห่ง 163 ไร่ 2 งาน 68.95 ตร.ว :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 30/09/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน**เดือนตุลาคม 2562 ? สิงหาคม 2563 = 90,176.76 ตร.ม. % ที่ทำได้ เทียบกับ 704.51% (เป้าหมายเดิม 86,800.00 ตร.ม.ปัจจุบัน 12,800.00 ตร.ม) ส่วนย่อย7 ประเภท ดำเนินการได้ 27 แห่ง 56 ไร่ 1 งาน 44.19 ตร.ว ส่วนย่อย9 ประเภท ดำเนินการได้ 18 แห่ง 163 ไร่ 2 งาน 68.95 ตร.ว ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามที่กำหนด :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

