



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจการสำรวจและรายงานการเพิ่มพื้นที่สีเขียวเพื่อสภาพแวดล้อมที่ดีของเมืองต่อพื้นที่กรุงเทพมหานคร

รหัสโครงการ... : 50230000-3433

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางขุนเทียน / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายประภาส บุญเต็ม โทร. 5826

ผู้ประสานงาน สยป : นายธนธร ชาริโท โทร 1543

1.3 หลักการและเหตุผล

-พื้นที่สีเขียวหมายถึง พื้นที่สีเขียวตามที่กำหนดไว้ในฐานข้อมูลและระบบติดตามประเมินผลการเพิ่มพื้นที่สีเขียวของกรุงเทพมหานคร? ประกอบด้วย 10

ประเภท ตามแผนแม่บทพื้นที่สีเขียวของกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2546 กำหนด แยกเป็น 2 ประเภทหลัก คือ

1. พื้นที่สีเขียวในรูปแบบสวนสาธารณะ/สวนหย่อมสำนักงานเขตดำเนินการตามเป้าหมายที่ต้องรองรับกับสำนักงานสวนสาธารณะ

สำนักสิ่งแวดล้อมซึ่งดำเนินการภายใต้เป้าหมายภาพรวมที่กำหนดไว้ 950 ไร่ในปี2560 เพื่อมุ่งสู่กรุงเทพมหานครมีพื้นที่สวนสัดส่วน 9 ตร.ม./คนในปี 2575

2. พื้นที่สีเขียวที่ไม่ได้อยู่ในรูปแบบสวนฯทุกสำนักงานเขตดำเนินการสำรวจรวบรวมพื้นที่ฯ เพิ่มเติมไม่น้อยกว่า 12 แห่ง/ปี

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

-มิติที่ ๒.๓ การจัดการพื้นที่สีเขียวและสวนสาธารณะ

เป้าประสงค์ที่ ๒.๓.๑ ประชาชนมีสวนสาธารณะและสวนหย่อมอย่างเพียงพอ

เป้าประสงค์ที่ ๒.๓.๒ ส่งเสริมการรักษาพื้นที่สีเขียวอื่นนอกเหนือจากสวนสาธารณะและสวนหย่อม

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

-1. การดำเนินการพื้นที่สีเขียวในรูปแบบสวนฯ สำนักงานเขตรับผิดชอบ 3 ประเภทประกอบด้วย

1.1 สวนฯ ที่สำนักงานเขตรับผิดชอบดำเนินการเอง

1.2 สวนฯ ที่อยู่ในการดูแลรับผิดชอบของหน่วยราชการอื่น ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่เขต

1.3 ส่วนฯ อื่น ๆ นอกเหนือจากข้อ 1) และ 2) เช่น ที่อยู่ในความรับผิดชอบของเอกชน วัด หมู่บ้านจัดสรรฯลฯ ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่เขต

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๒ - มหานครสีเขียว สะดวกสบาย : Bangkok as a Green and Convenient City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๒.๑ - ภูมิทัศน์สวยงาม

เป้าหมายที่ : ๒.๑.๑ กรุงเทพมหานครจัดระเบียบเมือง ปรับปรุงทัศนียภาพของเมืองให้แลดูสะอาด ไม่มีสายไฟฟ้า

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 พื้นที่สีเขียวที่เพิ่มขึ้น

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 30/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ศึกษารายละเอียดข้อมูลเพื่อจัดทำโครงการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 27/11/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

สำรวจพื้นที่

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 30/12/2563 : เป้าหมายปี 2564 (12,800.00 ตร.ม.)

จำนวนและขนาดพื้นที่ปัจจุบัน ทำได้ 3 แห่ง 1 ไร่ 1 งาน 25.93 ตร.วา (2,103.74 ตร.ม.) เพิ่มขึ้น 0.06 % รวมขนาดพื้นที่ทั้งหมด 3,379,388.42 ตร.ม.

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 31/01/2564 : เป้าหมายปี 2564 (12,800.00 ตร.ม.)

จำนวนและขนาดพื้นที่ปัจจุบัน ทำได้ 5 แห่ง 2 ไร่ 1 งาน 80.60 ตร.วา (3,922.39 ตร.ม.) เพิ่มขึ้น 0.12% รวมขนาดพื้นที่ทั้งหมด 3,325,281.59 ตร.ม.

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 28/02/2564 : เป้าหมายปี 2564 (12,800.00 ตร.ม.)

จำนวนและขนาดพื้นที่ปัจจุบัน ทำได้ 6 แห่ง 15 ไร่ 1 งาน 75.93 ตร.วา (24 ล703.74 ตร.ม.) เพิ่มขึ้น 1.37% รวมขนาดพื้นที่ทั้งหมด 3,3465,062.94 ตร.ม.

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 27/03/2564 : เป้าหมายปี 2564 (12,800.00 ตร.ม.) จำนวนและขนาดพื้นที่ปัจจุบัน ทำได้ 7 แห่ง 16 ไร่ 2 งาน 94.26 ตร.วา (26,777 ตร.ม.) เพิ่มขึ้น 1.43% รวมขนาดพื้นที่ทั้งหมด 3,348,136.24 ตร.ม.

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 30/04/2564 : เป้าหมายปี 2564 (12,800.00 ตร.ม.) จำนวนและขนาดพื้นที่ปัจจุบัน ทำได้ 8 แห่ง 18 ไร่ 1 งาน 15.16 ตร.วา (29,260.64





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่8	<p>ดร.ม.) เพิ่มขึ้น 0.88 % รวมขนาดพื้นที่ทั้งหมด 3,350,619.84 ตร.ม. :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 28/05/2564 : เป้าหมายปี 2564 (12,800.00 ตร.ม.) จำนวนและขนาดพื้นที่ปัจจุบัน ทำได้ 9 แห่ง 18 ไร่ 1 งาน 48.63 ตร.วา (29,394.54 ตร.ม.) เพิ่มขึ้น 0.89 % รวมขนาดพื้นที่ทั้งหมด 3,350,753.74 ตร.ม. :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 29/06/2564 : เป้าหมายปี 2564 (12,800.00 ตร.ม.) จำนวนและขนาดพื้นที่ปัจจุบัน ทำได้ 10 แห่ง 27 ไร่ 1 งาน 36.96 ตร.วา (43,347.86 ตร.ม.) เพิ่มขึ้น 1.31 % รวมขนาดพื้นที่ทั้งหมด 3,364,707.06 ตร.ม. :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 29/07/2564 : เป้าหมายปี 2564 (4,680.00 ตร.ม.) จำนวนและขนาดพื้นที่ปัจจุบัน ทำได้ 11 แห่ง 32 ไร่ 0 งาน 32 ตร.วา (51,347.86 ตร.ม.) เพิ่มขึ้น 11.55 % รวมขนาดพื้นที่ทั้งหมด 3,372,707.06 ตร.ม. % ที่ทำได้เทียบกับเป้าหมาย 1,097.18 % :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 17/08/2564 : เป้าหมายปี 2564 (4,680.00 ตร.ม.) จำนวนและขนาดพื้นที่ปัจจุบัน ทำได้ 12 แห่ง 34 ไร่ 0 งาน 36.96 ตร.วา (54,547.86 ตร.ม.) เพิ่มขึ้น 1.64 % รวมขนาดพื้นที่ทั้งหมด 3,375,907.06 ตร.ม. % ที่ทำได้เทียบกับเป้าหมาย 1,165.55 % :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
-----------------	--

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
 ตำแหน่ง

