



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการซ่อมแซมบำรุงรักษาด่าน ตรอก ซอย และสิ่งสาธารณประโยชน์เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

รหัสโครงการ... : 50230000-3572

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 3,000,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางขุนเทียน / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายโยธา

ผู้ประสานงาน สยป : นายธนธร ชารีโท โทร. 1534

**1.3 หลักการและเหตุผล**

ด้วยผู้บริหารกรุงเทพมหานคร มีความห่วงใยในปัญหาความเดือดร้อน ของประชาชนอันเกี่ยวกับ สิ่งสาธารณูปโภคต่างๆ จึงได้มอบนโยบายให้ผู้บริหารเขตออกตรวจพื้นที่เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนอย่างสม่ำเสมอ และหากพบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเช่น ถนน ตรอก ซอย และสิ่งสาธารณประโยชน์ต่างๆ ชำรุด ไม่สามารถใช้งานได้เต็มที่ประสิทธิภาพและอาจเกิดอันตรายต่อประชาชน ให้ดำเนินการซ่อมแซมโดยเร่งด่วนโดยใช้งบประมาณที่จัดสรรให้ดำเนินการเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

- 2.1 เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก ปลอดภัย ในการสัญจร
- 2.2 ประชาชนพึงพอใจในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของผู้บริหารเขต
- 2.3 ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นตามนโยบายของผู้บริหารกรุงเทพมหานคร

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

งานซ่อมแซมผิวจราจรถนน ตรอก ซอย และสิ่งสาธารณประโยชน์ ตามที่ได้รับการร้องเรียนที่มีความจำเป็นเร่งด่วน สำคัญ และที่สำรวจพบได้รับการแก้ไข ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ? การสร้างความเป็นมืออาชีพในการบริหารจัดการมหานคร

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล

เป้าหมายที่ : ๗.๒.๒ การพัฒนาระบบการบริหารแผนและการประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 30/12/2565 : 1. ซ่อมแซมสะพาน ค.ส.ล. ซอยบางกระบือที่ 34 สำรวจ งบประมาณราคา ข้อกำหนด 2. ซ่อมแซมทางเดินชุมชนบางกระบือ ซอย 20 ซอย 22 สำรวจ งบประมาณราคา ข้อกำหนด 3. ซ่อมแซมทางเดินริมคลองบุญสุขชุมชนวัดหัวกระบือจากคลองหัวกระบือถึงถนนเลียบบคลองเฉลิมชัยพัฒนา สำรวจ งบประมาณราคา ข้อกำหนด :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 25/01/2566 : 1. ซ่อมแซมสะพาน ค.ส.ล. ซอยบางกระบือที่ 34 สำรวจ งบประมาณราคา ข้อกำหนด 2. ซ่อมแซมทางเดินชุมชนบางกระบือ ซอย 20 ซอย 22 สำรวจ งบประมาณราคา ข้อกำหนด 3. ซ่อมแซมทางเดินริมคลองบุญสุขชุมชนวัดหัวกระบือจากคลองหัวกระบือถึงถนนเลียบบคลองเฉลิมชัยพัฒนา สำรวจ งบประมาณราคา ข้อกำหนด :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 28/02/2566 : 1. ซ่อมแซมสะพาน ค.ส.ล. ซอยบางกระบือที่ 34 รายงานขอจ้าง 2. ซ่อมแซมทางเดินชุมชนบางกระบือ ซอย 20 ซอย 22 รายงานขอจ้าง 3. ซ่อมแซมทางเดินริมคลองบุญสุขชุมชนวัดหัวกระบือจากคลองหัวกระบือถึงถนนเลียบบคลองเฉลิมชัยพัฒนา รายงานขอจ้าง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 28/03/2566 : 1.ซ่อมแซมสะพาน ค.ส.ล. ซอยบางกระบือที่ 34 ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว 2. ซ่อมแซมทางเดินชุมชนบางกระบือ ซอย 20 ซอย 22 อยู่ระหว่างซ่อมแซม 3. ซ่อมแซมทางเดินริมคลองบุญสุขชุมชนวัดหัวกระบือจากคลองหัวกระบือถึงถนนเลียบบคลองเฉลิมชัยพัฒนา ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว 4. ซ่อมแซมสะพานทางเดิน ค.ส.ล.ข้ามคลองศรีภูมิ ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว 5. ซ่อมแซมทางเดินชุมชนรักษ์ทะเล ชวงทางเดิน ค.ส.ล. ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว 6.ซ่อมแซมทางเดินชุมชนรักษ์ทะเล บริเวณทางเดินไม้ อยู่ระหว่างซ่อมแซม :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 28/04/2566 : 1.ซ่อมแซมสะพาน ค.ส.ล. ซอยบางกระบือที่ 34 ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

	2. ซ่อมแซมทางเดินชุมชนบางกระดี่ ซอย 20 ซอย 22 ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว		
	3. ซ่อมแซมทางเดินริมคลองบุญสุขชุมชนวัดหัวกระบือจากคลองหัวกระบือถึงถนนเลียบบคลองเฉลิมชัยพัฒนา ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว		
	4. ซ่อมแซมสะพานทางเดิน ค.ส.ล.ข้ามคลองศรีภูมิ ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว		
	5. ซ่อมแซมทางเดินชุมชนรักษ์ทะเล ช่วงทางเดิน ค.ส.ล. ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว		
	6. ซ่อมแซมทางเดินชุมชนรักษ์ทะเล บริเวณทางเดินไม้ ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว		
	7. จัดทำฝาบ่อพักท่อระบายน้ำ อยู่ระหว่างดำเนินการ		
รายงานครั้งที่6	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 30/05/2566 1. จัดทำฝาบ่อพักท่อระบายน้ำ เสร็จเรียบร้อยแล้ว		
	2. ซ่อมแซมสวนสาธารณะชุมชนการเคหะโครงการ 1 ส่วน 4 (สวนสาธารณะ 15 ไร่)		
รายงานครั้งที่7	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: - ซ่อมแซมสวนสาธารณะชุมชนการเคหะโครงการ 1 ส่วน 4 (สวนสาธารณะ 15 ไร่) อยู่ระหว่างดำเนินการซ่อมแซม		
รายงานครั้งที่8	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 26/07/2566 : 2. ซ่อมแซมสวนสาธารณะชุมชนการเคหะโครงการ 1 ส่วน 4 (สวนสาธารณะ 15 ไร่) อยู่ระหว่างดำเนินการซ่อมแซม		
รายงานครั้งที่9	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 89.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 02/09/2566 : ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วทุกรายการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)  
 ตำแหน่ง .....

