



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการตรวจสอบอาคารเสี่ยงภัยเพื่อป้องกันอัคคีภัยและอุบัติเหตุ

รหัสโครงการ... : 50240000-3495

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตราชบุรีบูรณะ / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายประสาร บุญประดิษฐ์ (โทร 6816)

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวปริมดา มีฉลาด (โทร.1543)

1.3 หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันสภาพพื้นที่เขตราชบุรีบูรณะมีสภาพที่เป็นย่านที่มีประชาชนพักอาศัยหนาแน่น ปานกลาง หนาแน่นมา มีอาคารสูง อาคารขนาดใหญ่พิเศษและป้ายโฆษณา มีความเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัยอยู่ในระดับสูง อาจทำให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและของราชการเป็นอย่างมาก อาคารบางหลังเจ้าของอาคารหรือผู้ประกอบการไม่ให้ความสำคัญต่อมาตรการในการป้องกันอัคคีภัยที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งปัญหาภาวะโลกร้อน ปัญหาความแห้งแล้ง และอากาศร้อนจัดจนส่งผลให้มีความเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัยได้ง่าย

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อเข้าทำการตรวจสอบอาคารเสี่ยงภัย เช่นอาคารสูง อาคารขนาดใหญ่พิเศษ อาคารชุมชน และป้ายโฆษณาที่อยู่ในพื้นที่เขตราชบุรีบูรณะ
2. เพื่อให้คำแนะนำเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารให้ปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. 2542, และอาคารเพื่อป้องกันอัคคีภัยตามกฎหมายกระทรวง ฉบับที่ 33 (พ.ศ.2535)ฯ หรือกฎกระทรวงฉบับที่ 39 (พ.ศ.2537)ฯ หรือกฎกระทรวงฉบับที่ 47 (พ.ศ.2540) โดยเคร่งครัด
3. เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนที่อยู่ในอาคาร

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- ตรวจสอบอาคารเสี่ยงภัย เช่น อาคารสูง และอาคารใหญ่พิเศษ อาคารชุมชนที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัย
- จัดให้มีระบบการป้องกันอัคคีภัยในอาคารดังกล่าวตาม พ.ร.บ.ฯ ที่เกี่ยวข้อง
- โดยกำหนดให้มีการตรวจสอบและสรุปรายงานผลการตรวจสอบเสนอผู้บริหารเขตฯ จำนวน 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 เดือนตุลาคม 2562 ครั้งที่ 2 เดือนเมษายน 2563

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล

เป้าหมายที่ : ๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่ยอมรับ

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 29/10/2562 : จัดทำแผนเพื่อออกตรวจ	ออกตรวจตามแผนฯ ประจำเดือน ตุลาคม 2562 ตรวจสอบอาคารเสี่ยงภัยในพื้นที่เขตฯ จำนวน 55 ราย และป้ายโฆษณา จำนวน 22 ป้าย ไม่มีผู้กระทำผิดกฎหมายอาคาร	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 12.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 28/11/2562 : ออกตรวจตามแผนฯ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 ตรวจสอบอาคารเสี่ยงภัยในพื้นที่เขตฯ จำนวน 55 ราย และป้ายโฆษณา จำนวน 22 ป้าย ไม่มีผู้กระทำผิดกฎหมายอาคาร	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย	
รายงานครั้งที่3	:: 24/12/2562 : ออกตรวจตามแผนฯ ประจำเดือน ธันวาคม 2562 ตรวจสอบอาคารเสี่ยงภัยในพื้นที่เขตฯ จำนวน 55 ราย และป้ายโฆษณา จำนวน 22 ป้าย ไม่มีผู้กระทำผิดกฎหมายอาคาร	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 28.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย	
รายงานครั้งที่4	:: 30/1/2563 : ออกตรวจตามแผนฯ ประจำเดือน มกราคม 2563 ตรวจสอบอาคารเสี่ยงภัยในพื้นที่เขตฯ จำนวน 55 ราย และป้ายโฆษณา จำนวน 22 ป้าย ไม่มีผู้กระทำผิดกฎหมายอาคาร	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 36.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย	
รายงานครั้งที่5	:: 27/2/2563 : ออกตรวจตามแผนฯ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 ตรวจสอบอาคารเสี่ยงภัยในพื้นที่เขตฯ จำนวน 55 ราย และป้ายโฆษณา จำนวน 22 ป้าย ไม่มีผู้กระทำผิดกฎหมายอาคาร	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 44.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย	
รายงานครั้งที่6	:: 25/3/2563 : ออกตรวจตามแผนฯ ประจำเดือน มีนาคม 2563 ตรวจสอบอาคารเสี่ยงภัยในพื้นที่เขตฯ จำนวน 55 ราย และป้ายโฆษณา จำนวน 22 ป้าย ไม่มีผู้กระทำผิดกฎหมายอาคาร	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 52.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย	





รายงานครั้งที่ 7





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: 27/04/2563 : ออกตรวจตามแผนฯ ประจำเดือนเมษายน 2563 ตรวจสอบอาคารเสี่ยงภัยในพื้นที่เขตฯ จำนวน 55 ราย และป้ายโฆษณา จำนวน 22 ป้าย

ไม่มีผู้กระทำความผิดกฎหมายอาคาร

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 8

:: 27/05/2563 : ออกตรวจตามแผนฯ ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 ตรวจสอบอาคารเสี่ยงภัยในพื้นที่เขตฯ จำนวน 55 ราย และป้ายโฆษณา จำนวน 22 ป้าย ไม่มีผู้กระทำความผิดกฎหมายอาคาร

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 68.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 9

:: 25/06/2563 : ออกตรวจตามแผนฯ ประจำเดือนมิถุนายน 2563 ตรวจสอบอาคารเสี่ยงภัยในพื้นที่เขตฯ จำนวน 55 ราย และป้ายโฆษณา จำนวน 22 ป้าย ไม่มีผู้กระทำความผิดกฎหมายอาคาร

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 76.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 10

:: 30/07/2563 : ตรวจตามแผนฯ ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 ตรวจสอบอาคารเสี่ยงภัยในพื้นที่เขตฯ จำนวน 55 ราย และป้ายโฆษณา จำนวน 22 ป้าย ไม่มีผู้กระทำความผิดกฎหมายอาคาร

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 84.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 11

:: 28/08/2563 : ออกตรวจตามแผนฯ ประจำเดือนสิงหาคม 2563 ตรวจสอบอาคารเสี่ยงภัยในพื้นที่เขตฯ จำนวน 55 ราย และป้ายโฆษณา จำนวน 22 ป้าย

ไม่มีผู้กระทำความผิดกฎหมายอาคาร

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 92.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 12

:: 22/09/2563 : ออกตรวจตามแผนฯ ประจำเดือนกันยายน 2563 ตรวจสอบอาคารเสี่ยงภัยในพื้นที่เขตฯ จำนวน 55 ราย และป้ายโฆษณา จำนวน 22 ป้าย

ไม่มีผู้กระทำความผิดกฎหมายอาคาร

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

