



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมปรับปรุงสำนักงานเขตราชวัชรบุรีณะ

รหัสโครงการ... : 50240000-3547

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 146,900 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 145,200 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตราชวัชรบุรีณะ / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายเอกพล เหลื่อนาค (โทร 6817)

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวพรทิพย์ (โทร.1544)

1.3 หลักการและเหตุผล

- ด้วยกรุงเทพมหานครมีนโยบายปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการให้มีความถูกต้องตามมาตรฐานในการออกแบบเครื่องมือหรือสิ่งอำนวยความสะดวกทั้งภายในและภายนอกอาคาร สำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการสามารถเข้าถึงและใช้งานได้ ซึ่งจะส่งผลให้การดำเนินชีวิตหรือการปฏิบัติกิจวัตรประจำวันมีความสะดวกยิ่งขึ้น รวดเร็ว และยังช่วยเสริมสร้างความปลอดภัยให้ดีขึ้น และยังเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันในสังคม

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- 3.1.1 เพื่อความปลอดภัย ลดอุบัติเหตุของประชาชน
- 3.1.2 เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการในการใช้งาน
- 3.1.3 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- 3.2.1 เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้สูงอายุและคนพิการมีการดำรงชีวิตดีขึ้น
- 3.2.2 มีความเท่าเทียมกันในการใช้ประโยชน์ ทุกคนสามารถใช้ประโยชน์จากสิ่งอำนวยความสะดวกได้อย่างเสมอภาค
- 3.2.3 เพื่อสื่อความหมายเป็นที่เข้าใจ มีสัญลักษณ์สื่อให้คนพิการเข้าใจความหมาย

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๓.๑ - ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ได้รับการดูแลอย่างครบวงจร

เป้าหมายที่ : ๓.๑.๑ ผู้สูงอายุและผู้พิการสามารถใช้ชีวิตได้สะดวก

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการได้รับการปรับปรุงภายในกำหนด

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 22/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำรายงานขอจ้างงานปรับปรุงสำนักงานเขตฯ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 25/11/2563 : ได้ตัวผู้รับจ้าง/จัดทำเอกสารเพื่อประกอบการขอเงินที่สำนักงานงบประมาณ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 24/12/2563 : ได้ตัวผู้รับจ้าง แจ้งให้ผู้รับจ้างนำเงินมาวางค้ำประกันสัญญา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 27/01/2564 : ปรับปรุงแผนใหม่ อยู่ระหว่างทำโครงการเสนอผู้บริหาร		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 24/02/2564 :		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 145,200 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

