



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ซ่อมแซมบำรุง รักษาถนน ตรอก ซอย และสิ่งสาธารณประโยชน์เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

รหัสโครงการ... : 50240000-3578

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 2,000,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 1,995,082 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตราชบุรีบูรณะ / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายสันติภาพ ชูเพ็ง (โทร 6817)

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวพรทิพย์ (โทร.1544)

**1.3 หลักการและเหตุผล**

- ด้วยกรุงเทพมหานคร มีนโยบายเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน โดยส่วนรวมเป็นการเร่งด่วนเฉพาะหน้า โดยให้ผู้อำนวยการเขตออกตรวจพื้นที่ตามนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร หรือตามที่ปลัดกรุงเทพมหานครสั่งการ ซึ่งพื้นที่เขตราชบุรีบูรณะเป็นพื้นที่ที่มีประชากรอาศัยอยู่หนาแน่นมีถนน ตรอก ซอย สะพานทางเดินและทางเท้าจำนวนมาก มีประชากรจากบริเวณพลและพื้นที่ข้างเคียง จำเป็นต้องใช้เส้นทางผ่านในการสัญจรเข้าสู่พื้นที่ของกรุงเทพมหานคร ทำให้สาธารณูปโภค ถนน ตรอก ซอย สะพานทางเดิน ทางเท้า ขาดจำนวนมาก สำนักงานเขตราชบุรีบูรณะพิจารณาแล้ว ควรมีการเตรียมการจัดซ่อมแซมสาธารณูปโภค ถนน ตรอก ซอย สะพานทางเดิน ทางเท้า และสิ่งสาธารณประโยชน์ให้มีสภาพใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่สัญจรไป-มา

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

- 3.1.1 เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการสัญจร
- 3.1.2 เพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรที่แออัด ตามถนน ตรอก ซอยต่าง ๆ ให้สามารถระบายออกสู่ถนนสายหลักได้สะดวกรวดเร็ว
- 3.1.3 เพื่อลดปัญหาการร้องเรียนเรื่องถนน ตรอก ซอย ไหล่ทาง สะพานทางเดิน ทางเท้าชำรุด

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

- 3.2.1 ลดปัญหาการร้องเรียนเรื่องถนน ตรอก ซอย ไหล่ทาง สะพานทางเดิน ทางเท้าชำรุด
- 3.2.2 การสัญจรของประชาชนมีความสะดวกรวดเร็วขึ้น
- 3.2.3 มีถนน ตรอก ซอย ไหล่ทาง สะพานทางเดิน ทางเท้าที่ดี สะอาด ผิวทางเรียบร้อย

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ประเด็นยุทธศา ย่อย : \*\*\*\* ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่เป็นงานประจำของหน่วยงานดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและค่าใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 22/10/2563 : สำรองและจัดทำแบบรูปรายการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 2.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 25/11/2563 : สำรองและจัดทำแบบรูปรายการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 2.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 24/12/2563 : อยู่ระหว่างดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการ จำนวน 2 รายการ		
	1. งานซ่อมทางเดิน ค.ส.ล. บ่อพักฝาบ่อพัก และราวเหล็กกันตก ชุมชนสุขสวัสดิ์ 42		
	2. งานซ่อมสะพานทางเดิน ค.ส.ล.ซอยประชาอุทิศ 26/1 ตอนปลาย		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 27/01/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำรายงานขอจ้าง จำนวน 2 รายการ		
	1. งานซ่อมทางเดิน ค.ส.ล. บ่อพักฝาบ่อพัก และราวเหล็กกันตก ชุมชนสุขสวัสดิ์ 42		
	2. งานซ่อมสะพานทางเดิน ค.ส.ล.ซอยประชาอุทิศ 26/1 ตอนปลาย		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 24/02/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการ		
	1. ซ่อมทางเดิน ค.ส.ล. บ่อพัก ฝาบ่อพักและราวเหล็กกันตก ชุมชนสุขสวัสดิ์ 42 (ตรวจร่างสัญญา)		
	2. ซ่อมสะพานทางเดิน ค.ส.ล. ซอยประชาอุทิศ 26/1 ตอนปลาย (จัดทำราคากลาง)		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญาจ้าง จำนวน 1 รายการ สัญญาลงวันที่ 18 มีนาคม 2564 สิ้นสุดสัญญา 17 พฤษภาคม 2564		
	1. งานซ่อมทางเดิน ค.ส.ล. บ่อพักฝาบ่อพัก และราวเหล็กกันตก ชุมชนสุขสวัสดิ์ 42		
	:อยู่ระหว่างตรวจร่างสัญญา จำนวน 1 รายการ		
	1. งานซ่อมสะพานทางเดิน ค.ส.ล.ซอยประชาอุทิศ 26/1 ตอนปลาย		
	:อยู่ระหว่างขอเห็นชอบรายการ จำนวน 1 รายการ		





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

รายงานครั้งที่7	<p>1. งานซ่อมผิวทาง ฝาบ่อพักและคันชลความเร็ว ซอยสุขสวัสดิ์ 26 แยก 1,ซ่อมผิวทางปากซอยราษฎร์บูรณะ 8,ซ่อมผิวเชิงลาดสะพานซอยราษฎร์บูรณะ 30</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 28/04/2564 :</p> <p>1. งานซ่อมทางเดิน ค.ส.ล. บ่อพักฝาบ่อพัก และราวเหล็กกันตก ชุมชนสุขสวัสดิ์ 42 จำนวนเงิน 197,820 บาท :สัญญาลงวันที่ 18 มีนาคม 2564 สิ้นสุดสัญญา 17 พฤษภาคม 2564 คาดว่างานจะแล้วเสร็จ 5 พฤษภาคม 2564</p> <p>2. งานซ่อมสะพานทางเดิน ค.ส.ล.ซอยประชาอุทิศ 26/1 ตอนปลาย จำนวนเงิน 321,177 บาท ลงนามสัญญา 31 มีนาคม 2564 สิ้นสุดสัญญา 30 พฤษภาคม 2564 อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา</p> <p>3. งานซ่อมผิวทาง ฝาบ่อพักและคันชลความเร็ว ซอยสุขสวัสดิ์ 26 แยก 1,ซ่อมผิวทางปากซอยราษฎร์บูรณะ 8, ซ่อมผิวเชิงลาดสะพานซอยราษฎร์บูรณะ 30 จำนวนเงิน 497,500 บาท อยู่ระหว่างจัดทำรายงานขอจ้าง</p> <p>4. งานซ่อมทางเดิน บ่อพักซอยราษฎร์บูรณะ 37,ซ่อมทางเดินชุมชนประคองมิตร,ซ่อมผิวทางชุมชนวัดสน จำนวนเงิน 199,000 บาท อยู่ระหว่างจัดทำราคากลาง</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 27/05/2564 :</p> <p>1. งานซ่อมทางเดิน ค.ส.ล. บ่อพักฝาบ่อพัก และราวเหล็กกันตก ชุมชนสุขสวัสดิ์ 42 จำนวนเงิน 197,820 บาท :สัญญาลงวันที่ 18 มีนาคม 2564 สิ้นสุดสัญญา 17 พฤษภาคม 2564 ส่งมอบงานเรียบร้อยแล้ว</p> <p>2. งานซ่อมสะพานทางเดิน ค.ส.ล.ซอยประชาอุทิศ 26/1 ตอนปลาย จำนวนเงิน 321,177 บาท ลงนามสัญญา 31 มีนาคม 2564 สิ้นสุดสัญญา 30 พฤษภาคม 2564 คาดว่างานจะแล้วเสร็จ 28 พฤษภาคม 2564</p> <p>3. งานซ่อมผิวทาง ฝาบ่อพักและคันชลความเร็ว ซอยสุขสวัสดิ์ 26 แยก 1,ซ่อมผิวทางปากซอยราษฎร์บูรณะ 8, ซ่อมผิวเชิงลาดสะพานซอยราษฎร์บูรณะ 30 จำนวนเงิน 497,500 บาท อยู่ระหว่างรอเงินงบประมาณประจำงวด</p> <p>4. งานซ่อมทางเดิน บ่อพักซอยราษฎร์บูรณะ 37,ซ่อมทางเดินชุมชนประคองมิตร,ซ่อมผิวทางชุมชนวัดสน จำนวนเงิน 199,000 บาท ผู้รับจ้างเสนอราคาและจัดทำตรวจร่างสัญญา</p> <p>5. ซ่อมทางเดินชุมชนสุขสวัสดิ์ 60 อยู่ระหว่างจัดทำรูปแบบรายการ</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 24/06/2564 :</p> <p>ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว</p> <p>1. งานซ่อมทางเดิน ค.ส.ล. บ่อพักฝาบ่อพัก และราวเหล็กกันตก ชุมชนสุขสวัสดิ์ 42 จำนวนเงิน 197,820 บาท :สัญญาลงวันที่ 18 มีนาคม 2564 สิ้นสุดสัญญา 17 พฤษภาคม 2564 ส่งมอบงานเรียบร้อยแล้ว เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว 197,820 บาท</p> <p>2. งานซ่อมสะพานทางเดิน ค.ส.ล.ซอยประชาอุทิศ 26/1 ตอนปลาย จำนวนเงิน 321,177 บาท ลงนามสัญญา 31 มีนาคม 2564 สิ้นสุดสัญญา 30 พฤษภาคม 2564 ส่งมอบงานเรียบร้อยแล้ว เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว 321,177 บาท อยู่ระหว่างดำเนินการ</p> <p>1. งานซ่อมผิวทาง ฝาบ่อพักและคันชลความเร็ว ซอยสุขสวัสดิ์ 26 แยก 1,ซ่อมผิวทางปากซอยราษฎร์บูรณะ 8, ซ่อมผิวเชิงลาดสะพานซอยราษฎร์บูรณะ 30 จำนวนเงิน 497,500 บาท ลงนามสัญญาวันที่ 23 มิถุนายน 2564</p> <p>2. งานซ่อมทางเดิน บ่อพักซอยราษฎร์บูรณะ 37,ซ่อมทางเดินชุมชนประคองมิตร,ซ่อมผิวทางชุมชนวัดสน จำนวนเงิน 199,000 บาท ผู้รับจ้างเสนอราคาและจัดทำตรวจร่างสัญญา</p> <p>3. ซ่อมทางเดินชุมชนสุขสวัสดิ์ 60 อยู่ระหว่างจัดทำรายงานขอจ้าง</p> <p>4. งานซ่อมแซมสะพานทางเดิน ค.ส.ล. เลียบคลองราษฎร์บูรณะ อยู่ระหว่างขอเห็นชอบรายการ</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 27/07/2564 :</p> <p>ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว</p> <p>1. งานซ่อมทางเดิน ค.ส.ล. บ่อพักฝาบ่อพัก และราวเหล็กกันตก ชุมชนสุขสวัสดิ์ 42 จำนวนเงิน 197,820 บาท :สัญญาลงวันที่ 18 มีนาคม 2564 สิ้นสุดสัญญา 17 พฤษภาคม 2564 ส่งมอบงานเรียบร้อยแล้ว เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว 197,820 บาท</p> <p>2. งานซ่อมสะพานทางเดิน ค.ส.ล.ซอยประชาอุทิศ 26/1 ตอนปลาย จำนวนเงิน 321,177 บาท ลงนามสัญญา 31 มีนาคม 2564 สิ้นสุดสัญญา 30 พฤษภาคม 2564 ส่งมอบงานเรียบร้อยแล้ว เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว 321,177 บาท อยู่ระหว่างดำเนินการ</p> <p>1. งานซ่อมผิวทาง ฝาบ่อพักและคันชลความเร็ว ซอยสุขสวัสดิ์ 26 แยก 1,ซ่อมผิวทางปากซอยราษฎร์บูรณะ 8, ซ่อมผิวเชิงลาดสะพานซอยราษฎร์บูรณะ 30 จำนวนเงิน 497,500 บาท ลงนามสัญญาวันที่ 23 มิถุนายน 2564</p> <p>2. งานซ่อมทางเดิน บ่อพักซอยราษฎร์บูรณะ 37,ซ่อมทางเดินชุมชนประคองมิตร,ซ่อมผิวทางชุมชนวัดสน จำนวนเงิน 199,000 บาท ลงนามสัญญาวันที่ 30 มิถุนายน 2564</p> <p>3. งานซ่อมทางเดินชุมชนสุขสวัสดิ์ 60 ทาตัวผู้รับจ้างมาเสนอราคา</p> <p>4. งานซ่อมแซมสะพานทางเดิน ค.ส.ล. เลียบคลองราษฎร์บูรณะ ทาตัวผู้รับจ้างมาเสนอราคา</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 25/08/2564 :</p> <p>ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว</p>
รายงานครั้งที่8	
รายงานครั้งที่9	
รายงานครั้งที่10	
รายงานครั้งที่11	



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

- (เบิกจ่ายเงินแล้ว)
1. งานซ่อมทางเดิน ค.ส.ล. บ่อพักฝาบ่อพัก และราวเหล็กกันตก ชุมชนสุขสวัสดิ์ 42 จำนวนเงิน 197,820 บาท
  2. งานซ่อมสะพานทางเดิน ค.ส.ล.ชอยประชาอุทิศ 26/1 ตอนปลาย จำนวนเงิน 321,177 บาท (เบิกจ่ายเงินแล้ว)
  3. งานซ่อมผิวทาง ฝาบ่อพักและคันชลความเร็ว ชอยสุขสวัสดิ์ 26 แยก 1,ซ่อมผิวทางปากซอยราษฎร์บูรณะ 8, ซ่อมผิวเชิงลาดสะพานชอยราษฎร์บูรณะ 30 จำนวนเงิน 496,831 บาท (เบิกจ่ายเงินแล้ว)
  2. งานซ่อมทางเดิน บ่อพักชอยราษฎร์บูรณะ 37,ซ่อมทางเดินชุมชนประคองมิตร,ซ่อมผิวทางชุมชนวัดสน จำนวนเงิน 198,664 บาท (เบิกจ่ายเงินแล้ว)
- รวมยอดเงินเบิกจ่ายจำนวน 1,214,492 บาท
- อยู่ระหว่างดำเนินการ
5. งานซ่อมทางเดินชุมชนสุขสวัสดิ์ 60 จำนวนเงิน 450,380 บาท ลงนามสัญญา วันที่ 23 สิงหาคม 2564 ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน กำลังดำเนินการตามสัญญา
  6. งานซ่อมแซมสะพานทางเดิน ค.ส.ล. เลียบคลองราษฎร์บูรณะ จำนวนเงิน 330,210 บาท ลงนามสัญญา วันที่ 23 สิงหาคม 2564 ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน กำลังดำเนินการตามสัญญา

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่12 :: 23/09/2564 : ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว

- (เบิกจ่ายเงินแล้ว)
1. งานซ่อมทางเดิน ค.ส.ล. บ่อพักฝาบ่อพัก และราวเหล็กกันตก ชุมชนสุขสวัสดิ์ 42 จำนวนเงิน 197,820 บาท
  2. งานซ่อมสะพานทางเดิน ค.ส.ล.ชอยประชาอุทิศ 26/1 ตอนปลาย จำนวนเงิน 321,177 บาท (เบิกจ่ายเงินแล้ว)
  3. งานซ่อมผิวทาง ฝาบ่อพักและคันชลความเร็ว ชอยสุขสวัสดิ์ 26 แยก 1,ซ่อมผิวทางปากซอยราษฎร์บูรณะ 8, ซ่อมผิวเชิงลาดสะพานชอยราษฎร์บูรณะ 30 จำนวนเงิน 496,831 บาท (เบิกจ่ายเงินแล้ว)
  4. งานซ่อมทางเดิน บ่อพักชอยราษฎร์บูรณะ 37,ซ่อมทางเดินชุมชนประคองมิตร,ซ่อมผิวทางชุมชนวัดสน จำนวนเงิน 198,664 บาท (เบิกจ่ายเงินแล้ว)
  5. งานซ่อมทางเดิน ค.ส.ล.ชุมชนสุขสวัสดิ์ 60 จำนวนเงิน 450,380 บาท (เบิกจ่ายเงินแล้ว)
  6. งานซ่อมแซมสะพานทางเดิน ค.ส.ล. เลียบคลองราษฎร์บูรณะ จำนวนเงิน 330,210 บาท (เบิกจ่ายเงินแล้ว)
- รวมทั้ง 6 รายการ ยอดเงินเบิกจ่ายจำนวน 1,995,082 บาท

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 1,995,082 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ซ่อมแซมบำรุง รักษาถนน ตรอก ซอย และสิ่งสาธารณประโยชน์เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

รหัสโครงการ... : 50240000-3578

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 2,000,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 1,995,082 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายสันติภาพ ชูเพ็ง (โทร 6817)

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวพรทิพย์ (โทร.1544)

**1.3 หลักการและเหตุผล**

- ด้วยกรุงเทพมหานคร มีนโยบายเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน โดยส่วนรวมเป็นการเร่งด่วนเฉพาะหน้า โดยให้อำนาจการเขตออกตรวจพื้นที่ตามนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร หรือตามที่ปลัดกรุงเทพมหานครสั่งการ ซึ่งพื้นที่เขตราษฎร์บูรณะเป็นพื้นที่ที่มีประชากรอาศัยอยู่หนาแน่นมีถนน ตรอก ซอย สะพานทางเดินและทางเท้าจำนวนมาก มีประชากรจากปริมณฑลและพื้นที่ข้างเคียง จำเป็นต้องใช้เส้นทางผ่านในการสัญจรเข้าสู่พื้นที่ของกรุงเทพมหานคร ทำให้สาธารณูปโภค ถนน ตรอก ซอย สะพานทางเดิน ทางเท้า ขาดุดจำนวนมาก สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะพิจารณาแล้ว ควรมีการเตรียมการจัดซ่อมแซมสาธารณูปโภค ถนน ตรอก ซอย สะพานทางเดิน ทางเท้า และสิ่งสาธารณประโยชน์ให้มีสภาพใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่สัญจรไป-มา

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

- 3.1.1 เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการสัญจร
- 3.1.2 เพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรที่แออัด ตามถนน ตรอก ซอยต่าง ๆ ให้สามารถระบายออกสู่ถนนสายหลักได้สะดวกรวดเร็ว
- 3.1.3 เพื่อลดปัญหาการร้องเรียนเรื่องถนน ตรอก ซอย ไหล่ทาง สะพานทางเดิน ทางเท้าชำรุด

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

- 3.2.1 ลดปัญหาการร้องเรียนเรื่องถนน ตรอก ซอย ไหล่ทาง สะพานทางเดิน ทางเท้าชำรุด
- 3.2.2 การสัญจรของประชาชนมีความสะดวกรวดเร็วขึ้น





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

3.2.3 มีถนน ตรอก ซอย ใหล่าง สะพานทางเดิน ทางเท้าที่ดี สะอาด ผิวทางเรียบร้อย

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : \*\*\*\* การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่เป็นงานประจำของหน่วยงานดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1 :: 22/10/2563 : สำรวจและจัดทำแบบรูปรายการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 2.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 25/11/2563 : สำรวจและจัดทำแบบรูปรายการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 2.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 24/12/2563 : อยู่ระหว่างดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการ จำนวน 2 รายการ

1. งานซ่อมทางเดิน ค.ส.ล. บ่อพักฝาบ่อพัก และราวเหล็กกันตก ชุมชนสุขสวัสดิ์ 42

2. งานซ่อมสะพานทางเดิน ค.ส.ล.ซอยประชาอุทิศ 26/1 ตอนปลาย

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 27/01/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำรายงานขอจ้าง จำนวน 2 รายการ

1. งานซ่อมทางเดิน ค.ส.ล. บ่อพักฝาบ่อพัก และราวเหล็กกันตก ชุมชนสุขสวัสดิ์ 42

2. งานซ่อมสะพานทางเดิน ค.ส.ล.ซอยประชาอุทิศ 26/1 ตอนปลาย

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 24/02/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการ

1. ซ่อมทางเดิน ค.ส.ล. บ่อพัก ฝาบ่อพักและราวเหล็กกันตก ชุมชนสุขสวัสดิ์ 42 (ตรวจร่างสัญญา)

2. ซ่อมสะพานทางเดิน ค.ส.ล. ซอยประชาอุทิศ 26/1 ตอนปลาย (จัดทำราคากลาง)

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: : อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญาจ้าง จำนวน 1 รายการ สัญญาลงวันที่ 18 มีนาคม 2564 สิ้นสุดสัญญา 17 พฤษภาคม 2564

1. งานซ่อมทางเดิน ค.ส.ล. บ่อพักฝาบ่อพัก และราวเหล็กกันตก ชุมชนสุขสวัสดิ์ 42

:อยู่ระหว่างตรวจร่างสัญญา จำนวน 1 รายการ

1. งานซ่อมสะพานทางเดิน ค.ส.ล.ซอยประชาอุทิศ 26/1 ตอนปลาย

อยู่ระหว่างขอเห็นชอบรายการ จำนวน 1 รายการ

1. งานซ่อมผิวทาง ฝาบ่อพักและคันชลอกความเร็ว ซอยสุขสวัสดิ์ 26 แยก 1,ซ่อมผิวทางปากซอยราษฎร์บูรณะ

8,ซ่อมผิวเชิงลาดสะพานซอยราษฎร์บูรณะ 30

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 28/04/2564 :

1. งานซ่อมทางเดิน ค.ส.ล. บ่อพักฝาบ่อพัก และราวเหล็กกันตก ชุมชนสุขสวัสดิ์ 42 จำนวนเงิน 197,820 บาท

:สัญญาลงวันที่ 18 มีนาคม 2564 สิ้นสุดสัญญา 17 พฤษภาคม 2564 คาดว่างานจะแล้วเสร็จ 5 พฤษภาคม 2564

2. งานซ่อมสะพานทางเดิน ค.ส.ล.ซอยประชาอุทิศ 26/1 ตอนปลาย จำนวนเงิน 321,177 บาท

ลงนามสัญญา 31 มีนาคม 2564 สิ้นสุดสัญญา 30 พฤษภาคม 2564 อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา

3. งานซ่อมผิวทาง ฝาบ่อพักและคันชลอกความเร็ว ซอยสุขสวัสดิ์ 26 แยก 1,ซ่อมผิวทางปากซอยราษฎร์บูรณะ 8,

ซ่อมผิวเชิงลาดสะพานซอยราษฎร์บูรณะ 30 จำนวนเงิน 497,500 บาท อยู่ระหว่างจัดทำรายงานขอจ้าง

4. งานซ่อมทางเดิน บ่อพักซอยราษฎร์บูรณะ 37,ซ่อมทางเดินชุมชนประคองมิตร,ซ่อมผิวทางชุมชนวัดสน

จำนวนเงิน 199,000 บาท อยู่ระหว่างจัดทำราคากลาง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 27/05/2564 : 1. งานซ่อมทางเดิน ค.ส.ล. บ่อพักฝาบ่อพัก และราวเหล็กกันตก ชุมชนสุขสวัสดิ์ 42 จำนวนเงิน 197,820 บาท

:สัญญาลงวันที่ 18 มีนาคม 2564 สิ้นสุดสัญญา 17 พฤษภาคม 2564 ส่งมอบงานเรียบร้อยแล้ว

2. งานซ่อมสะพานทางเดิน ค.ส.ล.ซอยประชาอุทิศ 26/1 ตอนปลาย จำนวนเงิน 321,177 บาท

ลงนามสัญญา 31 มีนาคม 2564 สิ้นสุดสัญญา 30 พฤษภาคม 2564 คาดว่างานจะแล้วเสร็จ 28 พฤษภาคม 2564

3. งานซ่อมผิวทาง ฝาบ่อพักและคันชลอกความเร็ว ซอยสุขสวัสดิ์ 26 แยก 1,ซ่อมผิวทางปากซอยราษฎร์บูรณะ 8,

ซ่อมผิวเชิงลาดสะพานซอยราษฎร์บูรณะ 30 จำนวนเงิน 497,500 บาท อยู่ระหว่างโอนเงินงบประมาณประจำงวด

4. งานซ่อมทางเดิน บ่อพักซอยราษฎร์บูรณะ 37,ซ่อมทางเดินชุมชนประคองมิตร,ซ่อมผิวทางชุมชนวัดสน

จำนวนเงิน 199,000 บาท ผู้รับจ้างเสนอราคาและจัดทำตรวจร่างสัญญา

5. ซ่อมทางเดินชุมชนสุขสวัสดิ์ 60 อยู่ระหว่างจัดทำรูปแบบรายการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 9



:: 24/06/2564 :

ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว

1. งานซ่อมทางเดิน ค.ส.ล. บ่อพักฝาบ่อพัก และราวเหล็กกันตก ชุมชนสุขสวัสดิ์ 42 จำนวนเงิน 197,820 บาท  
:สัญญาลงวันที่ 18 มีนาคม 2564 สิ้นสุดสัญญา 17 พฤษภาคม 2564 ส่งมอบงานเรียบร้อยแล้ว เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว 197,820 บาท

2. งานซ่อมสะพานทางเดิน ค.ส.ล.ชอยประชาอุทิศ 26/1 ตอนปลาย จำนวนเงิน 321,177 บาท  
ลงนามสัญญา 31 มีนาคม 2564 สิ้นสุดสัญญา 30 พฤษภาคม 2564 ส่งมอบงานเรียบร้อยแล้ว เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว 321,177 บาท  
อยู่ระหว่างดำเนินการ

1. งานซ่อมผิวทาง ฝาบ่อพักและคันลวดความเร็ว ซอยสุขสวัสดิ์ 26 แยก 1,ซ่อมผิวทางปากซอยราษฎร์บูรณะ 8,  
ซ่อมผิวเชิงลาดสะพานซอยราษฎร์บูรณะ 30 จำนวนเงิน 497,500 บาท ลงนามสัญญาวันที่ 23 มิถุนายน 2564

2. งานซ่อมทางเดิน บ่อพักซอยราษฎร์บูรณะ 37,ซ่อมทางเดินชุมชนประคองมิตร,ซ่อมผิวทางชุมชนวัดสน  
จำนวนเงิน 199,000 บาท ผู้รับจ้างเสนอราคาและจัดทำตรวจร่างสัญญา

3. ซ่อมทางเดินชุมชนสุขสวัสดิ์ 60 อยู่ระหว่างจัดทำรายงานขอจ้าง

4. งานซ่อมแซมสะพานทางเดิน ค.ส.ล. เลียบคลองราษฎร์บูรณะ อยู่ระหว่างขอเห็นชอบรายการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 27/07/2564 : ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว

1. งานซ่อมทางเดิน ค.ส.ล. บ่อพักฝาบ่อพัก และราวเหล็กกันตก ชุมชนสุขสวัสดิ์ 42 จำนวนเงิน 197,820 บาท  
:สัญญาลงวันที่ 18 มีนาคม 2564 สิ้นสุดสัญญา 17 พฤษภาคม 2564 ส่งมอบงานเรียบร้อยแล้ว เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว 197,820 บาท

2. งานซ่อมสะพานทางเดิน ค.ส.ล.ชอยประชาอุทิศ 26/1 ตอนปลาย จำนวนเงิน 321,177 บาท  
ลงนามสัญญา 31 มีนาคม 2564 สิ้นสุดสัญญา 30 พฤษภาคม 2564 ส่งมอบงานเรียบร้อยแล้ว เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว 321,177 บาท  
อยู่ระหว่างดำเนินการ

1. งานซ่อมผิวทาง ฝาบ่อพักและคันลวดความเร็ว ซอยสุขสวัสดิ์ 26 แยก 1,ซ่อมผิวทางปากซอยราษฎร์บูรณะ 8,  
ซ่อมผิวเชิงลาดสะพานซอยราษฎร์บูรณะ 30 จำนวนเงิน 497,500 บาท ลงนามสัญญาวันที่ 23 มิถุนายน 2564

2. งานซ่อมทางเดิน บ่อพักซอยราษฎร์บูรณะ 37,ซ่อมทางเดินชุมชนประคองมิตร,ซ่อมผิวทางชุมชนวัดสน  
จำนวนเงิน 199,000 บาท ลงนามสัญญาวันที่ 30 มิถุนายน 2564

3. งานซ่อมทางเดินชุมชนสุขสวัสดิ์ 60 หาตัวผู้รับจ้างมาเสนอราคา

4. งานซ่อมแซมสะพานทางเดิน ค.ส.ล. เลียบคลองราษฎร์บูรณะ หาตัวผู้รับจ้างมาเสนอราคา

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11 :: 25/08/2564 : ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว

1. งานซ่อมทางเดิน ค.ส.ล. บ่อพักฝาบ่อพัก และราวเหล็กกันตก ชุมชนสุขสวัสดิ์ 42 จำนวนเงิน 197,820 บาท  
(เบิกจ่ายเงินแล้ว)

2. งานซ่อมสะพานทางเดิน ค.ส.ล.ชอยประชาอุทิศ 26/1 ตอนปลาย จำนวนเงิน 321,177 บาท (เบิกจ่ายเงินแล้ว)

3. งานซ่อมผิวทาง ฝาบ่อพักและคันลวดความเร็ว ซอยสุขสวัสดิ์ 26 แยก 1,ซ่อมผิวทางปากซอยราษฎร์บูรณะ 8,  
ซ่อมผิวเชิงลาดสะพานซอยราษฎร์บูรณะ 30 จำนวนเงิน 496,831 บาท (เบิกจ่ายเงินแล้ว)

2. งานซ่อมทางเดิน บ่อพักซอยราษฎร์บูรณะ 37,ซ่อมทางเดินชุมชนประคองมิตร,ซ่อมผิวทางชุมชนวัดสน จำนวนเงิน  
198,664 บาท (เบิกจ่ายเงินแล้ว)

รวมยอดเงินเบิกจ่ายจำนวน 1,214,492 บาท

อยู่ระหว่างดำเนินการ

5. งานซ่อมทางเดินชุมชนสุขสวัสดิ์ 60 จำนวนเงิน 450,380 บาท ลงนามสัญญา วันที่ 23 สิงหาคม 2564

ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน

กำลังดำเนินการตามสัญญา

6. งานซ่อมแซมสะพานทางเดิน ค.ส.ล. เลียบคลองราษฎร์บูรณะ จำนวนเงิน 330,210 บาท ลงนามสัญญา วันที่ 23 สิงหาคม  
2564 ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน

กำลังดำเนินการตามสัญญา

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่12 :: 23/09/2564 : ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว

1. งานซ่อมทางเดิน ค.ส.ล. บ่อพักฝาบ่อพัก และราวเหล็กกันตก ชุมชนสุขสวัสดิ์ 42 จำนวนเงิน 197,820 บาท  
(เบิกจ่ายเงินแล้ว)

2. งานซ่อมสะพานทางเดิน ค.ส.ล.ชอยประชาอุทิศ 26/1 ตอนปลาย จำนวนเงิน 321,177 บาท (เบิกจ่ายเงินแล้ว)

3. งานซ่อมผิวทาง ฝาบ่อพักและคันลวดความเร็ว ซอยสุขสวัสดิ์ 26 แยก 1,ซ่อมผิวทางปากซอยราษฎร์บูรณะ 8,  
ซ่อมผิวเชิงลาดสะพานซอยราษฎร์บูรณะ 30 จำนวนเงิน 496,831 บาท (เบิกจ่ายเงินแล้ว)

4. งานซ่อมทางเดิน บ่อพักซอยราษฎร์บูรณะ 37,ซ่อมทางเดินชุมชนประคองมิตร,ซ่อมผิวทางชุมชนวัดสน จำนวนเงิน



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

198,664 บาท (เบิกจ่ายเงินแล้ว)

5. งานซ่อมทางเดิน ค.ส.ล.ชุมชนสุขสวัสดิ์ 60 จำนวนเงิน 450,380 บาท (เบิกจ่ายเงินแล้ว)

6. งานซ่อมแซมสะพานทางเดิน ค.ส.ล. เลียบคลองราชบุรีรณะ จำนวนเงิน 330,210 บาท (เบิกจ่ายเงินแล้ว)

รวมทั้ง 6 รายการ ยอดเงินเบิกจ่ายจำนวน 1,995,082 บาท

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.0% : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 1,995,082 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ซ่อมแซมบำรุง รักษาถนน ตรอก ซอย และสิ่งสาธารณประโยชน์เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

รหัสโครงการ... : 50240000-3578

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 2,000,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 1,995,082 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตราชบุรีรณะ / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายสันติภาพ ชูเพ็ง (โทร 6817)

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวพรทิพย์ (โทร.1544)

**1.3 หลักการและเหตุผล**

- ด้วยกรุงเทพมหานคร มีนโยบายเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน โดยส่วนรวมเป็นการเร่งด่วนเฉพาะหน้า โดยให้อำนาจการเขตออกตรวจพื้นที่ตามนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร หรือตามที่ปลัดกรุงเทพมหานครสั่งการ ซึ่งพื้นที่เขตราชบุรีรณะเป็นพื้นที่ที่มีประชากรอาศัยอยู่หนาแน่นมีถนน ตรอก ซอย สะพานทางเดินและทางเท้าจำนวนมาก มีประชากรจากปริมณฑลและพื้นที่ข้างเคียง จำเป็นต้องใช้เส้นทางผ่านในการสัญจรเข้าสู่พื้นที่ของกรุงเทพมหานคร ทำให้สาธารณูปโภค ถนน ตรอก ซอย สะพานทางเดิน ทางเท้า ขาดจำนวนมาก สำนักงานเขตราชบุรีรณะพิจารณาแล้ว ควรมีการเตรียมการจัดซ่อมแซมสาธารณูปโภค ถนน ตรอก ซอย สะพานทางเดิน ทางเท้า และสิ่งสาธารณประโยชน์ให้มีสภาพใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่สัญจรไป-มา

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

- 3.1.1 เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการสัญจร
- 3.1.2 เพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรที่แออัด ตามถนน ตรอก ซอยต่าง ๆ ให้สามารถระบายออกสู่ถนนสายหลักได้สะดวกรวดเร็ว
- 3.1.3 เพื่อลดปัญหาการร้องเรียนเรื่องถนน ตรอก ซอย ไหล่ทาง สะพานทางเดิน ทางเท้าชำรุด

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

- 3.2.1 ลดปัญหาการร้องเรียนเรื่องถนน ตรอก ซอย ไหล่ทาง สะพานทางเดิน ทางเท้าชำรุด
- 3.2.2 การสัญจรของประชาชนมีความสะดวกรวดเร็วขึ้น
- 3.2.3 มีถนน ตรอก ซอย ไหล่ทาง สะพานทางเดิน ทางเท้าที่ดี สะอาด ผิวทางเรียบร้อย

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่เป็นงานประจำของหน่วยงานดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1 :: 22/10/2563 : สำรวจและจัดทำแบบรูปรายการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 2.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 25/11/2563 : สำรวจและจัดทำแบบรูปรายการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 2.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 24/12/2563 : อยู่ระหว่างดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการ จำนวน 2 รายการ

- 1. งานซ่อมทางเดิน ค.ส.ล. บ่อพักฝาบ่อพัก และราวเหล็กกันตก ชุมชนสุขสวัสดิ์ 42
- 2. งานซ่อมสะพานทางเดิน ค.ส.ล.ซอยประชาอุทิศ 26/1 ตอนปลาย

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 27/01/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำรายงานขอจ้าง จำนวน 2 รายการ

- 1. งานซ่อมทางเดิน ค.ส.ล. บ่อพักฝาบ่อพัก และราวเหล็กกันตก ชุมชนสุขสวัสดิ์ 42
- 2. งานซ่อมสะพานทางเดิน ค.ส.ล.ซอยประชาอุทิศ 26/1 ตอนปลาย

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 24/02/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการ

- 1. ซ่อมทางเดิน ค.ส.ล. บ่อพัก ฝาบ่อพักและราวเหล็กกันตก ชุมชนสุขสวัสดิ์ 42 (ตรวจร่างสัญญา)
- 2. ซ่อมสะพานทางเดิน ค.ส.ล. ซอยประชาอุทิศ 26/1 ตอนปลาย (จัดทำราคากลาง)

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 6







**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

จำนวนเงิน 199,000 บาท ลงนามสัญญาวันที่ 30 มิถุนายน 2564

3. งานซ่อมทางเดินชุมชนสุขสวัสดิ์ 60 ทาตัวผู้รับจ้างมาเสนอราคา
4. งานซ่อมแซมสะพานทางเดิน ค.ส.ล. เลียบคลองราษฎร์บูรณะ ทาตัวผู้รับจ้างมาเสนอราคา

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11 :: 25/08/2564 : ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว

(เบิกจ่ายเงินแล้ว)  
1. งานซ่อมทางเดิน ค.ส.ล. บ่อพักฝาบ่อพัก และราวเหล็กกันตก ชุมชนสุขสวัสดิ์ 42 จำนวนเงิน 197,820 บาท

2. งานซ่อมสะพานทางเดิน ค.ส.ล.ชอยประชาอุทิศ 26/1 ตอนปลาย จำนวนเงิน 321,177 บาท (เบิกจ่ายเงินแล้ว)

3. งานซ่อมผิวทาง ฝาบ่อพักและคันลอคความเร็ว ซอยสุขสวัสดิ์ 26 แยก 1,ซ่อมผิวทางปากซอยราษฎร์บูรณะ 8, ซ่อมผิวเชิงลาดสะพานซอยราษฎร์บูรณะ 30 จำนวนเงิน 496,831 บาท (เบิกจ่ายเงินแล้ว)

2. งานซ่อมทางเดิน บ่อพักซอยราษฎร์บูรณะ 37,ซ่อมทางเดินชุมชนประคองมิตร,ซ่อมผิวทางชุมชนวัดสน จำนวนเงิน 198,664 บาท (เบิกจ่ายเงินแล้ว)

รวมยอดเงินเบิกจ่ายจำนวน 1,214,492 บาท

อยู่ระหว่างดำเนินการ

5. งานซ่อมทางเดินชุมชนสุขสวัสดิ์ 60 จำนวนเงิน 450,380 บาท ลงนามสัญญา วันที่ 23 สิงหาคม 2564

ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน

กำลังดำเนินการตามสัญญา

6. งานซ่อมแซมสะพานทางเดิน ค.ส.ล. เลียบคลองราษฎร์บูรณะ จำนวนเงิน 330,210 บาท ลงนามสัญญา วันที่ 23 สิงหาคม 2564 ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน

กำลังดำเนินการตามสัญญา

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่12 :: 23/09/2564 : ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว

(เบิกจ่ายเงินแล้ว)  
1. งานซ่อมทางเดิน ค.ส.ล. บ่อพักฝาบ่อพัก และราวเหล็กกันตก ชุมชนสุขสวัสดิ์ 42 จำนวนเงิน 197,820 บาท

2. งานซ่อมสะพานทางเดิน ค.ส.ล.ชอยประชาอุทิศ 26/1 ตอนปลาย จำนวนเงิน 321,177 บาท (เบิกจ่ายเงินแล้ว)

3. งานซ่อมผิวทาง ฝาบ่อพักและคันลอคความเร็ว ซอยสุขสวัสดิ์ 26 แยก 1,ซ่อมผิวทางปากซอยราษฎร์บูรณะ 8, ซ่อมผิวเชิงลาดสะพานซอยราษฎร์บูรณะ 30 จำนวนเงิน 496,831 บาท (เบิกจ่ายเงินแล้ว)

4. งานซ่อมทางเดิน บ่อพักซอยราษฎร์บูรณะ 37,ซ่อมทางเดินชุมชนประคองมิตร,ซ่อมผิวทางชุมชนวัดสน จำนวนเงิน 198,664 บาท (เบิกจ่ายเงินแล้ว)

5. งานซ่อมทางเดิน ค.ส.ล.ชุมชนสุขสวัสดิ์ 60 จำนวนเงิน 450,380 บาท (เบิกจ่ายเงินแล้ว)

6. งานซ่อมแซมสะพานทางเดิน ค.ส.ล. เลียบคลองราษฎร์บูรณะ จำนวนเงิน 330,210 บาท (เบิกจ่ายเงินแล้ว)

รวมทั้ง 6 รายการ ยอดเงินเบิกจ่ายจำนวน 1,995,082 บาท

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 1,995,082 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ซ่อมแซมบำรุง รักษาถนน ตรอก ซอย และสิ่งสาธารณประโยชน์เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

รหัสโครงการ... : 50240000-3578

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 2,000,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 1,995,082 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายสันติภาพ ชูเพ็ง (โทร 6817)

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวพรทิพย์ (โทร.1544)

**1.3 หลักการและเหตุผล**

- ด้วยกรุงเทพมหานคร มีนโยบายเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน โดยส่วนรวมเป็นการเร่งด่วนเฉพาะหน้า โดยให้อำนาจการเขตออกตรวจพื้นที่ตามนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร หรือตามที่ปลัดกรุงเทพมหานครสั่งการ ซึ่งพื้นที่เขตราษฎร์บูรณะเป็นพื้นที่ที่มีประชากรอาศัยอยู่หนาแน่นมีถนน ตรอก ซอย สะพานทางเดินและทางเท้าจำนวนมาก มีประชากรจากบริเวณชานและพื้นที่ข้างเคียง จำเป็นต้องใช้เส้นทางผ่านในการสัญจรเข้าสู่พื้นที่ของกรุงเทพมหานคร ทำให้สาธารณูปโภค ถนน ตรอก ซอย สะพานทางเดิน ทางเท้า ขาดุดจำนวนมาก สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะพิจารณาแล้ว ควรมีการเตรียมการจัดซ่อมแซมสาธารณูปโภค ถนน ตรอก ซอย สะพานทางเดิน ทางเท้า และสิ่งสาธารณประโยชน์ให้มีสภาพใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่สัญจรไป-มา

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

3.1.1 เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการสัญจร





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

- 3.1.2 เพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรที่แออัด ตามถนน ตรอก ซอยต่าง ๆ ให้สามารถระบายออกสู่ถนนสายหลักได้สะดวกรวดเร็ว
- 3.1.3 เพื่อลดปัญหาการร้องเรียนเรื่องถนน ตรอก ซอย ไหลทาง สะพานทางเดิน ทางเท้าชำรุด

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

- 3.2.1 ลดปัญหาการร้องเรียนเรื่องถนน ตรอก ซอย ไหลทาง สะพานทางเดิน ทางเท้าชำรุด
- 3.2.2 การสัญจรของประชาชนมีความสะดวกรวดเร็วขึ้น
- 3.2.3 มีถนน ตรอก ซอย ไหลทาง สะพานทางเดิน ทางเท้าที่ดี สะอาด ผิวทางเรียบร้อย

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*  
 ประเด็นยุทธศา ย่อย : \*\*\*\* การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*  
 เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*  
 ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่เป็นงานประจำของหน่วยงานดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 22/10/2563 : สำรองและจัดทำแบบรูปรายการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 2.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 25/11/2563 : สำรองและจัดทำแบบรูปรายการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 2.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 24/12/2563 : อยู่ระหว่างดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการ จำนวน 2 รายการ		
	1. งานซ่อมทางเดิน ค.ส.ล. บ่อพักฝาบ่อพัก และราวเหล็กกันตก ชุมชนสุขสวัสดิ์ 42		
	2. งานซ่อมสะพานทางเดิน ค.ส.ล.ซอยประชาอุทิศ 26/1 ตอนปลาย		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 27/01/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำรายงานขอจ้าง จำนวน 2 รายการ		
	1. งานซ่อมทางเดิน ค.ส.ล. บ่อพักฝาบ่อพัก และราวเหล็กกันตก ชุมชนสุขสวัสดิ์ 42		
	2. งานซ่อมสะพานทางเดิน ค.ส.ล.ซอยประชาอุทิศ 26/1 ตอนปลาย		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 24/02/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการ		
	1. ซ่อมทางเดิน ค.ส.ล. บ่อพัก ฝาบ่อพักและราวเหล็กกันตก ชุมชนสุขสวัสดิ์ 42 (ตรวจร่างสัญญา)		
	2. ซ่อมสะพานทางเดิน ค.ส.ล. ซอยประชาอุทิศ 26/1 ตอนปลาย (จัดทำราคากลาง)		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: : อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญาจ้าง จำนวน 1 รายการ สัญญาลงวันที่ 18 มีนาคม 2564 สิ้นสุดสัญญา 17 พฤษภาคม 2564		
	1. งานซ่อมทางเดิน ค.ส.ล. บ่อพักฝาบ่อพัก และราวเหล็กกันตก ชุมชนสุขสวัสดิ์ 42		
	:อยู่ระหว่างตรวจร่างสัญญา จำนวน 1 รายการ		
	1. งานซ่อมสะพานทางเดิน ค.ส.ล.ซอยประชาอุทิศ 26/1 ตอนปลาย		
	อยู่ระหว่างขอเห็นชอบรายการ จำนวน 1 รายการ		
	1. งานซ่อมผิวทาง ฝาบ่อพักและคันลอคความเร็ว ซอยสุขสวัสดิ์ 26 แยก 1,ซ่อมผิวทางปากซอยราษฎร์บูรณะ		
	8,ซ่อมผิวเชิงลาดสะพานซอยราษฎร์บูรณะ 30		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 28/04/2564 :		
	1. งานซ่อมทางเดิน ค.ส.ล. บ่อพักฝาบ่อพัก และราวเหล็กกันตก ชุมชนสุขสวัสดิ์ 42 จำนวนเงิน 197,820 บาท		
	:สัญญาลงวันที่ 18 มีนาคม 2564 สิ้นสุดสัญญา 17 พฤษภาคม 2564 คาดว่างานจะแล้วเสร็จ 5 พฤษภาคม 2564		
	2. งานซ่อมสะพานทางเดิน ค.ส.ล.ซอยประชาอุทิศ 26/1 ตอนปลาย จำนวนเงิน 321,177 บาท		
	ลงนามสัญญา 31 มีนาคม 2564 สิ้นสุดสัญญา 30 พฤษภาคม 2564 อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา		
	3. งานซ่อมผิวทาง ฝาบ่อพักและคันลอคความเร็ว ซอยสุขสวัสดิ์ 26 แยก 1,ซ่อมผิวทางปากซอยราษฎร์บูรณะ 8,		
	ซ่อมผิวเชิงลาดสะพานซอยราษฎร์บูรณะ 30 จำนวนเงิน 497,500 บาท อยู่ระหว่างจัดทำรายงานขอจ้าง		
	4. งานซ่อมทางเดิน บ่อพักซอยราษฎร์บูรณะ 37,ซ่อมทางเดินชุมชนประคองมิตร,ซ่อมผิวทางชุมชนวัดสน		
	จำนวนเงิน 199,000 บาท อยู่ระหว่างจัดทำราคากลาง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 27/05/2564 : 1. งานซ่อมทางเดิน ค.ส.ล. บ่อพักฝาบ่อพัก และราวเหล็กกันตก ชุมชนสุขสวัสดิ์ 42 จำนวนเงิน 197,820 บาท		
	:สัญญาลงวันที่ 18 มีนาคม 2564 สิ้นสุดสัญญา 17 พฤษภาคม 2564 ส่งมอบงานเรียบร้อยแล้ว		
	2. งานซ่อมสะพานทางเดิน ค.ส.ล.ซอยประชาอุทิศ 26/1 ตอนปลาย จำนวนเงิน 321,177 บาท		
	ลงนามสัญญา 31 มีนาคม 2564 สิ้นสุดสัญญา 30 พฤษภาคม 2564 คาดว่างานจะแล้วเสร็จ 28 พฤษภาคม 2564		
	3. งานซ่อมผิวทาง ฝาบ่อพักและคันลอคความเร็ว ซอยสุขสวัสดิ์ 26 แยก 1,ซ่อมผิวทางปากซอยราษฎร์บูรณะ 8,		



ซ่อมผิวเชิงลาดสะพานขอยราษฎร์บูรณะ 30 จำนวนเงิน 497,500 บาท อยู่ระหว่างโอนเงินงบประมาณประจำงวด

4. งานซ่อมทางเดิน บ่อพักขอยราษฎร์บูรณะ 37,ซ่อมทางเดินชุมชนประคองมิตร,ซ่อมผิวทางชุมชนวัดสน  
จำนวนเงิน 199,000 บาท ผู้รับจ้างเสนอราคาและจัดทำตรวจร่างสัญญา

5. ซ่อมทางเดินชุมชนสุขสวัสดิ์ 60 อยู่ระหว่างจัดทำรูปแบบรายการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9

:: 24/06/2564 :

ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว

1. งานซ่อมทางเดิน ค.ส.ล. บ่อพักฝาบ่อพัก และราวเหล็กกันตก ชุมชนสุขสวัสดิ์ 42 จำนวนเงิน 197,820 บาท

:สัญญาลงวันที่ 18 มีนาคม 2564 สิ้นสุดสัญญา 17 พฤษภาคม 2564 ส่งมอบงานเรียบร้อยแล้ว เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว 197,820 บาท

2. งานซ่อมสะพานทางเดิน ค.ส.ล.ขอยประชาอุทิศ 26/1 ตอนปลาย จำนวนเงิน 321,177 บาท

ลงนามสัญญา 31 มีนาคม 2564 สิ้นสุดสัญญา 30 พฤษภาคม 2564 ส่งมอบงานเรียบร้อยแล้ว เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว 321,177 บาท

อยู่ระหว่างดำเนินการ

1. งานซ่อมผิวทาง ฝาบ่อพักและคันลอคความเร็ว ซอยสุขสวัสดิ์ 26 แยก 1,ซ่อมผิวทางปากขอยราษฎร์บูรณะ 8,

ซ่อมผิวเชิงลาดสะพานขอยราษฎร์บูรณะ 30 จำนวนเงิน 497,500 บาท ลงนามสัญญาวันที่ 23 มิถุนายน 2564

2. งานซ่อมทางเดิน บ่อพักขอยราษฎร์บูรณะ 37,ซ่อมทางเดินชุมชนประคองมิตร,ซ่อมผิวทางชุมชนวัดสน

จำนวนเงิน 199,000 บาท ผู้รับจ้างเสนอราคาและจัดทำตรวจร่างสัญญา

3. ซ่อมทางเดินชุมชนสุขสวัสดิ์ 60 อยู่ระหว่างจัดทำรายงานขอจ้าง

4. งานซ่อมแซมสะพานทางเดิน ค.ส.ล. เลียบคลองราษฎร์บูรณะ อยู่ระหว่างขอเห็นชอบรายการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10

:: 27/07/2564 : ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว

1. งานซ่อมทางเดิน ค.ส.ล. บ่อพักฝาบ่อพัก และราวเหล็กกันตก ชุมชนสุขสวัสดิ์ 42 จำนวนเงิน 197,820 บาท

:สัญญาลงวันที่ 18 มีนาคม 2564 สิ้นสุดสัญญา 17 พฤษภาคม 2564 ส่งมอบงานเรียบร้อยแล้ว เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว 197,820 บาท

2. งานซ่อมสะพานทางเดิน ค.ส.ล.ขอยประชาอุทิศ 26/1 ตอนปลาย จำนวนเงิน 321,177 บาท

ลงนามสัญญา 31 มีนาคม 2564 สิ้นสุดสัญญา 30 พฤษภาคม 2564 ส่งมอบงานเรียบร้อยแล้ว เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว 321,177 บาท

อยู่ระหว่างดำเนินการ

1. งานซ่อมผิวทาง ฝาบ่อพักและคันลอคความเร็ว ซอยสุขสวัสดิ์ 26 แยก 1,ซ่อมผิวทางปากขอยราษฎร์บูรณะ 8,

ซ่อมผิวเชิงลาดสะพานขอยราษฎร์บูรณะ 30 จำนวนเงิน 497,500 บาท ลงนามสัญญาวันที่ 23 มิถุนายน 2564

2. งานซ่อมทางเดิน บ่อพักขอยราษฎร์บูรณะ 37,ซ่อมทางเดินชุมชนประคองมิตร,ซ่อมผิวทางชุมชนวัดสน

จำนวนเงิน 199,000 บาท ลงนามสัญญาวันที่ 30 มิถุนายน 2564

3. งานซ่อมทางเดินชุมชนสุขสวัสดิ์ 60 หาตัวผู้รับจ้างมาเสนอราคา

4. งานซ่อมแซมสะพานทางเดิน ค.ส.ล. เลียบคลองราษฎร์บูรณะ หาตัวผู้รับจ้างมาเสนอราคา

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11

:: 25/08/2564 : ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว

1. งานซ่อมทางเดิน ค.ส.ล. บ่อพักฝาบ่อพัก และราวเหล็กกันตก ชุมชนสุขสวัสดิ์ 42 จำนวนเงิน 197,820 บาท

(เบิกจ่ายเงินแล้ว)

2. งานซ่อมสะพานทางเดิน ค.ส.ล.ขอยประชาอุทิศ 26/1 ตอนปลาย จำนวนเงิน 321,177 บาท (เบิกจ่ายเงินแล้ว)

3. งานซ่อมผิวทาง ฝาบ่อพักและคันลอคความเร็ว ซอยสุขสวัสดิ์ 26 แยก 1,ซ่อมผิวทางปากขอยราษฎร์บูรณะ 8,

ซ่อมผิวเชิงลาดสะพานขอยราษฎร์บูรณะ 30 จำนวนเงิน 496,831 บาท (เบิกจ่ายเงินแล้ว)

2. งานซ่อมทางเดิน บ่อพักขอยราษฎร์บูรณะ 37,ซ่อมทางเดินชุมชนประคองมิตร,ซ่อมผิวทางชุมชนวัดสน จำนวนเงิน

198,664 บาท (เบิกจ่ายเงินแล้ว)

รวมยอดเงินเบิกจ่ายจำนวน 1,214,492 บาท

อยู่ระหว่างดำเนินการ

5. งานซ่อมทางเดินชุมชนสุขสวัสดิ์ 60 จำนวนเงิน 450,380 บาท ลงนามสัญญา วันที่ 23 สิงหาคม 2564

ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน

กำลังดำเนินการตามสัญญา

6. งานซ่อมแซมสะพานทางเดิน ค.ส.ล. เลียบคลองราษฎร์บูรณะ จำนวนเงิน 330,210 บาท ลงนามสัญญา วันที่ 23 สิงหาคม

2564 ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน

กำลังดำเนินการตามสัญญา

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่12

:: 23/09/2564 : ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว

1. งานซ่อมทางเดิน ค.ส.ล. บ่อพักฝาบ่อพัก และราวเหล็กกันตก ชุมชนสุขสวัสดิ์ 42 จำนวนเงิน 197,820 บาท



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

(เบิกจ่ายเงินแล้ว)

2. งานซ่อมสะพานทางเดิน ค.ส.ล.ชอยประชาอุทิศ 26/1 ตอนปลาย จำนวนเงิน 321,177 บาท (เบิกจ่ายเงินแล้ว)
3. งานซ่อมผิวทาง ฝาบ่อพักและคันชลความเร็ว ซอยสุขสวัสดิ์ 26 แยก 1,ซ่อมผิวทางปากซอยราษฎร์บูรณะ 8, ซ่อมผิวเชิงลาดสะพานซอยราษฎร์บูรณะ 30 จำนวนเงิน 496,831 บาท (เบิกจ่ายเงินแล้ว)
4. งานซ่อมทางเดิน บ่อพักซอยราษฎร์บูรณะ 37,ซ่อมทางเดินชุมชนประคองมิตร,ซ่อมผิวทางชุมชนวัดสน จำนวนเงิน 198,664 บาท (เบิกจ่ายเงินแล้ว)
5. งานซ่อมทางเดิน ค.ส.ล.ชุมชนสุขสวัสดิ์ 60 จำนวนเงิน 450,380 บาท (เบิกจ่ายเงินแล้ว)
6. งานซ่อมแซมสะพานทางเดิน ค.ส.ล. เลียบคลองราษฎร์บูรณะ จำนวนเงิน 330,210 บาท (เบิกจ่ายเงินแล้ว)

รวมทั้ง 6 รายการ ยอดเงินเบิกจ่ายจำนวน 1,995,082 บาท

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.0% : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 1,995,082 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)  
ตำแหน่ง .....

