



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ปรับปรุงโรงเรียนวัดบางปะกอก (ปรับปรุงหลังคาคลุมสนาม)

รหัสโครงการ... : 50240000-7162

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 166,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 166,000 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตราชบุรีบูรณะ / ฝ่ายการศึกษา / ฝ่ายการศึกษา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายการศึกษา

ผู้ประสานงาน สยป :

**1.3 หลักการและเหตุผล**

สำนักงานเขตราชบุรีบูรณะ

ได้เห็นถึงความสำคัญในการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพนับว่าเป็นปัจจัยสำคัญประการหนึ่งที่เป็นส่วนส่งเสริมให้การบริหารงานมีประสิทธิภาพ การซ่อมแซมอาคารสถานที่ต่าง ๆ การปรับภูมิทัศน์ และแหล่งเรียนรู้

อีกทั้งยังได้ตระหนักถึงความปลอดภัยของ นักเรียน ครู ผู้ปกครอง และผู้ใช้บริการในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน หรือใช้อาคารสถานที่ต่าง ๆ

ในการจัดกิจกรรมให้บริการแก่ชุมชน สภาพของอาคารเรียนต้องมีความแข็งแรงทนทาน และพร้อมใช้งาน

เพื่อให้เอื้อต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้นักเรียนได้เรียนอย่างมีความสุข พร้อมทั้งมีแหล่งการเรียนรู้ที่มีสภาพแวดล้อมที่ดี

เพื่อส่งผลให้โรงเรียนและนักเรียนมีคุณภาพตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตรสถานศึกษามีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและนักเรียนมีคุณภาพตรงตามมาตรฐานการศึกษา

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

2.1 เพื่อปรับปรุงหลังคาคลุมสนาม ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน

2.2 เพื่อป้องกันอันตรายที่จะเกิดแก่นักเรียน คณะครูและบุคลากรในโรงเรียน

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

ปรับปรุงหลังคาคลุมสนาม

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่5 ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566)

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1 :: 23/01/2566 : อยู่ระหว่างประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 26/02/2566 : ตามหนังสือสำนักงานเขตราชบุรีบูรณะ ที่ กท 6308/401 ลงวันที่ 27 ม.ค. 2566 เรื่อง

ขออนุมัติยกเลิกงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 2 โรงเรียน ดังนี้ 1.โรงเรียนวัดบางปะกอก 2 รายการ

2.โรงเรียนวัดสารอด 2 รายการ เนื่องจากชื่อรายการเป็นรายการเดียวกัน ดำเนินการปรับปรุงในสถานที่เดียวกัน

ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงโรงเรียนวัดบางปะกอกและปรับปรุงโรงเรียนวัดสารอดเหมือนกัน จึงไม่สามารถแบ่งชื่อหรือแบ่งจ้างได้

ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

ตามหนังสือสำนักงานเขตราชบุรีบูรณะ ที่ กท 6308/871 ลงวันที่ 20 ก.พ. 2566 เรื่อง ขออนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ

พ.ศ. 2566 รายการปรับปรุงโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 2 โรงเรียน รายละเอียดดังนี้

1. รายการปรับปรุงโรงเรียนวัดบางปะกอก จำนวน 353,000 บาท

1.1 ปรับปรุงห้องครัว ตามแบบเลขที่ ขรณ.7/2565 จำนวน 1 แห่ง

1.2 ปรับปรุงหลังคาคลุมสนาม ตามแบบเลขที่ ขรณ.7/2565

2. รายการปรับปรุงโรงเรียนวัดสารอด จำนวน 1,922,000 บาท

2.1 ปรับปรุงสนามกีฬาอนุเคราะห์สงฆ์ ตามแบบเลขที่ ขรณ.9/2565

2.2 ปรับปรุงทางระบายน้ำสนามกีฬาอนุเคราะห์สงฆ์ ตามแบบเลขที่ ขรณ.9/2565

2.3 ปรับปรุงหลังคาคลุมสนาม ตามแบบเลขที่ ขรณ.9/2565

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 28/03/2566 : ตามหนังสือสำนักงานเขตราชบุรีบูรณะ ที่ กท 6308/401 ลงวันที่ 27 ม.ค. 2566 เรื่อง

ขออนุมัติยกเลิกงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 2 โรงเรียน ดังนี้ 1.โรงเรียนวัดบางปะกอก 2 รายการ

2.โรงเรียนวัดสารอด 2 รายการ เนื่องจากชื่อรายการเป็นรายการเดียวกัน ดำเนินการปรับปรุงในสถานที่เดียวกัน

ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงโรงเรียนวัดบางปะกอกและปรับปรุงโรงเรียนวัดสารอดเหมือนกัน จึงไม่สามารถแบ่งชื่อหรือแบ่งจ้างได้





## \*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\*

ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

ตามหนังสือสำนักงานเขตราชบุรีบูรณะ ที่ กท 6308/871 ลงวันที่ 20 ก.พ. 2566 เรื่อง ขออนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รายการปรับปรุงโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 2 โรงเรียน รายละเอียดดังนี้

1. รายการปรับปรุงโรงเรียนวัดบางปะกอก จำนวน 353,000 บาท
  - 1.1 ปรับปรุงห้องครัว ตามแบบเลขที่ ขรณ.7/2565 จำนวน 1 แห่ง
  - 1.2 ปรับปรุงหลังคาคลุมสนาม ตามแบบเลขที่ ขรณ.7/2565
2. รายการปรับปรุงโรงเรียนวัดสารอด จำนวน 1,922,000 บาท
  - 2.1 ปรับปรุงสนามกีฬาอนุเคราะห์สงฆ์ ตามแบบเลขที่ ขรณ.9/2565
  - 2.2 ปรับปรุงทางระบายน้ำสนามกีฬาอนุเคราะห์สงฆ์ ตามแบบเลขที่ ขรณ.9/2565
  - 2.3 ปรับปรุงหลังคาคลุมสนาม ตามแบบเลขที่ ขรณ.9/2565

รายงานครั้งที่4	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: อยู่ระหว่างคณะกรรมการกำหนดราคากลาง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 25/05/2566 : อยู่ระหว่างหาตัวผู้รับจ้าง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 23/06/2566 : อยู่ระหว่างตรวจรับสัญญา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 24/07/2566 : ลงนามสัญญาจ้าง เลขที่ ขรณ 17/2566 ลงวันที่ 24 ก.ค. 2566		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 24/08/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญาเลขที่ ขรณ.17/2566 ลงวันที่ 24 ก.ค. 2566 วันที่เริ่มสัญญา 25 ก.ค. 2566 วันที่สิ้นสุดสัญญา 22 ต.ค.2566		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 58.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 21/09/2566 : ดำเนินการตามสัญญาเลขที่ ขรณ.17/2566 ลงวันที่ 24 ก.ค. 2566 วันที่เริ่มสัญญา 25 ก.ค. 2566 วันที่สิ้นสุดสัญญา 22 ต.ค. 2566		
	รายการปรับปรุงโรงเรียนวัดบางปะกอก จำนวน 353,000 บาท		
	1.1 ปรับปรุงห้องครัว ได้รับเงินประมาณ 187,000 บาท เบิกจ่าย จำนวน 167,473 บาท		
	1.2 ปรับปรุงหลังคาคลุมสนาม ได้รับงบประมาณ 166,000 บาท เบิกจ่าย จำนวน 167,640.32 บาท		
	รวมเบิกจ่ายทั้ง 2 รายการ เลขที่สัญญาเดียวกัน เป็นเงิน 335,113.32 บาท		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 166,000 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

### 1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

#### 1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ปรับปรุงโรงเรียนวัดบางปะกอก (ปรับปรุงหลังคาคลุมสนาม)

รหัสโครงการ... : 50240000-7162

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 166,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 166,000 บาท

#### 1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตราชบุรีบูรณะ / ฝ่ายการศึกษา / ฝ่ายการศึกษา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายการศึกษา

ผู้ประสานงาน สยป :

#### 1.3 หลักการและเหตุผล

สำนักงานเขตราชบุรีบูรณะ

ได้เห็นถึงความสำคัญในการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพนั้นว่าเป็นปัจจัยสำคัญประการหนึ่งที่เป็นส่วนส่งเสริมให้การบริหารงานมีประสิทธิภาพ การซ่อมแซมอาคารสถานที่ต่าง ๆ การปรับภูมิทัศน์ และแหล่งเรียนรู้

อีกทั้งยังได้ตระหนักถึงความปลอดภัยของ นักเรียน ครู ผู้ปกครอง และผู้ใช้บริการในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน หรือใช้อาคารสถานที่ต่าง ๆ

ในการจัดกิจกรรมให้บริการแก่ชุมชน สภาพของอาคารเรียนต้องมีความแข็งแรงทนทาน และพร้อมใช้งาน

เพื่อให้เอื้อต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้นักเรียนได้เรียนอย่างมีความสุข พร้อมทั้งมีแหล่งการเรียนรู้ที่มีสภาพแวดล้อมที่ดี

เพื่อส่งผลให้โรงเรียนและนักเรียนมีคุณภาพตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตรสถานศึกษามีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและนักเรียนมีคุณภาพตรงตามมาตรฐานการศึกษา

#### 1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

2.1 เพื่อปรับปรุงหลังคาคลุมสนาม ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน

2.2 เพื่อป้องกันอันตรายที่จะเกิดแก่นักเรียน คณะครูและบุคลากรในโรงเรียน





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

ปรับปรุงหลังคาคลุมสนาม

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 5 ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566)

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1 :: 23/01/2566 : อยู่ระหว่างประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 26/02/2566 : ตามหนังสือสำนักงานเขตราชบุรีบูรณะ ที่ กท 6308/401 ลงวันที่ 27 ม.ค. 2566 เรื่อง

ขออนุมัติยกเลิกงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 2 โรงเรียน ดังนี้ 1.โรงเรียนวัดบางปะกอก 2 รายการ

2.โรงเรียนวัดสารอด 2 รายการ เนื่องจากชื่อรายการเป็นรายการเดียวกัน ดำเนินการปรับปรุงในสถานที่เดียวกัน

ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงโรงเรียนวัดบางปะกอกและปรับปรุงโรงเรียนวัดสารอดเหมือนกัน จึงไม่สามารถแบ่งซื้อหรือแบ่งจ้างได้

ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

ตามหนังสือสำนักงานเขตราชบุรีบูรณะ ที่ กท 6308/871 ลงวันที่ 20 ก.พ. 2566 เรื่อง ขออนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ

พ.ศ. 2566 รายการปรับปรุงโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 2 โรงเรียน รายละเอียดดังนี้

1. รายการปรับปรุงโรงเรียนวัดบางปะกอก จำนวน 353,000 บาท

1.1 ปรับปรุงห้องครัว ตามแบบเลขที่ ขรณ.7/2565 จำนวน 1 แห่ง

1.2 ปรับปรุงหลังคาคลุมสนาม ตามแบบเลขที่ ขรณ.7/2565

2. รายการปรับปรุงโรงเรียนวัดสารอด จำนวน 1,922,000 บาท

2.1 ปรับปรุงสนามกีฬาอนุเคราะห์สงฆ์ ตามแบบเลขที่ ขรณ.9/2565

2.2 ปรับปรุงทางระบายน้ำสนามกีฬาอนุเคราะห์สงฆ์ ตามแบบเลขที่ ขรณ.9/2565

2.3 ปรับปรุงหลังคาคลุมสนาม ตามแบบเลขที่ ขรณ.9/2565

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 28/03/2566 : ตามหนังสือสำนักงานเขตราชบุรีบูรณะ ที่ กท 6308/401 ลงวันที่ 27 ม.ค. 2566 เรื่อง

ขออนุมัติยกเลิกงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 2 โรงเรียน ดังนี้ 1.โรงเรียนวัดบางปะกอก 2 รายการ

2.โรงเรียนวัดสารอด 2 รายการ เนื่องจากชื่อรายการเป็นรายการเดียวกัน ดำเนินการปรับปรุงในสถานที่เดียวกัน

ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงโรงเรียนวัดบางปะกอกและปรับปรุงโรงเรียนวัดสารอดเหมือนกัน จึงไม่สามารถแบ่งซื้อหรือแบ่งจ้างได้

ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

ตามหนังสือสำนักงานเขตราชบุรีบูรณะ ที่ กท 6308/871 ลงวันที่ 20 ก.พ. 2566 เรื่อง ขออนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ

พ.ศ. 2566 รายการปรับปรุงโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 2 โรงเรียน รายละเอียดดังนี้

1. รายการปรับปรุงโรงเรียนวัดบางปะกอก จำนวน 353,000 บาท

1.1 ปรับปรุงห้องครัว ตามแบบเลขที่ ขรณ.7/2565 จำนวน 1 แห่ง

1.2 ปรับปรุงหลังคาคลุมสนาม ตามแบบเลขที่ ขรณ.7/2565

2. รายการปรับปรุงโรงเรียนวัดสารอด จำนวน 1,922,000 บาท

2.1 ปรับปรุงสนามกีฬาอนุเคราะห์สงฆ์ ตามแบบเลขที่ ขรณ.9/2565

2.2 ปรับปรุงทางระบายน้ำสนามกีฬาอนุเคราะห์สงฆ์ ตามแบบเลขที่ ขรณ.9/2565

2.3 ปรับปรุงหลังคาคลุมสนาม ตามแบบเลขที่ ขรณ.9/2565

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: อยู่ระหว่างคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 25/05/2566 : อยู่ระหว่างหาตัวผู้รับจ้าง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 23/06/2566 : อยู่ระหว่างตรวจรับสัญญา

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 24/07/2566 : ลงนามสัญญาจ้าง เลขที่ ขรณ 17/2566 ลงวันที่ 24 ก.ค. 2566

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 24/08/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญาเลขที่ ขรณ.17/2566 ลงวันที่ 24 ก.ค. 2566 วันที่เริ่มสัญญา 25 ก.ค. 2566 วันที่สิ้นสุดสัญญา





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

22 ต.ค.2566  
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 58.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย  
 รายงานครั้งที่9 :: 21/09/2566 : ดำเนินการตามสัญญาเลขที่ ขรณ.17/2566 ลงวันที่ 24 ก.ค. 2566 วันที่เริ่มสัญญา 25 ก.ค. 2566 วันที่สิ้นสุดสัญญา 22 ต.ค. 2566  
 รายการปรับปรุงโรงเรียนวัดบางปะกอก จำนวน 353,000 บาท  
 1.1 ปรับปรุงห้องครัว ได้รับเงินประมาณ 187,000 บาท เบิกจ่าย จำนวน 167,473 บาท  
 1.2 ปรับปรุงหลังคาคลุมสนาม ได้รับงบประมาณ 166,000 บาท เบิกจ่าย จำนวน 167,640.32 บาท  
 รวมเบิกจ่ายทั้ง 2 รายการ เลขที่สัญญาเดียวกัน เป็นเงิน 335,113.32 บาท  
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 166,000 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ปรับปรุงโรงเรียนวัดบางปะกอก (ปรับปรุงหลังคาคลุมสนาม)

รหัสโครงการ... : 50240000-7162

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 166,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 166,000 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับขอ... : สำนักงานเขตราชบุรีบูรณะ / ฝ่ายการศึกษา / ฝ่ายการศึกษา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายการศึกษา

ผู้ประสานงาน สยป :

**1.3 หลักการและเหตุผล**

สำนักงานเขตราชบุรีบูรณะ

ได้เห็นถึงความสำคัญในการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพนับว่าเป็นปัจจัยสำคัญประการหนึ่งที่เป็นส่วนส่งเสริมให้การบริหารงานมีประสิทธิภาพ การซ่อมแซมอาคารสถานที่ต่าง ๆ การปรับภูมิทัศน์ และแหล่งเรียนรู้

อีกทั้งยังได้ตระหนักถึงความปลอดภัยของ นักเรียน ครู ผู้ปกครอง และผู้ให้บริการในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน หรือใช้อาคารสถานที่ต่าง ๆ

ในการจัดกิจกรรมให้บริการแก่ชุมชน สภาพของอาคารเรียนต้องมีความแข็งแรงทนทาน และพร้อมใช้งาน

เพื่อให้เอื้อต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้นักเรียนได้เรียนอย่างมีความสุข พร้อมทั้งมีแหล่งการเรียนรู้ที่มีสภาพแวดล้อมที่ดี

เพื่อส่งผลให้โรงเรียนและนักเรียนมีคุณภาพตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตรสถานศึกษามีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและนักเรียนมีคุณภาพตรงตามมาตรฐานการศึกษา

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

2.1 เพื่อปรับปรุงหลังคาคลุมสนาม ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน

2.2 เพื่อป้องกันอันตรายที่จะเกิดแก่นักเรียน คณะครูและบุคลากรในโรงเรียน

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

ปรับปรุงหลังคาคลุมสนาม

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ประเด็นยุทธศา ย่อย : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่5 ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566)

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1 :: 23/01/2566 : อยู่ระหว่างประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง  
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย  
 รายงานครั้งที่2 :: 26/02/2566 : ตามหนังสือสำนักงานเขตราชบุรีบูรณะ ที่ กท 6308/401 ลงวันที่ 27 ม.ค. 2566 เรื่อง

ขออนุมัติยกเลิกงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 2 โรงเรียน ดังนี้ 1.โรงเรียนวัดบางปะกอก 2 รายการ

2.โรงเรียนวัดสารอด 2 รายการ เนื่องจากชื่อรายการเป็นรายการเดียวกัน ดำเนินการปรับปรุงในสถานที่เดียวกัน

ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงโรงเรียนวัดบางปะกอกและปรับปรุงโรงเรียนวัดสารอดเหมือนกัน จึงไม่สามารถแบ่งซื้อหรือแบ่งจ้างได้ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

ตามหนังสือสำนักงานเขตราชบุรีบูรณะ ที่ กท 6308/871 ลงวันที่ 20 ก.พ. 2566 เรื่อง ขออนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รายการปรับปรุงโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 2 โรงเรียน รายละเอียดดังนี้

1. รายการปรับปรุงโรงเรียนวัดบางปะกอก จำนวน 353,000 บาท

1.1 ปรับปรุงห้องครัว ตามแบบเลขที่ ขรณ.7/2565 จำนวน 1 แห่ง

1.2 ปรับปรุงหลังคาคลุมสนาม ตามแบบเลขที่ ขรณ.7/2565





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

รายงานครั้งที่3	<p>2. รายการปรับปรุงโรงเรียนวัดสารอด จำนวน 1,922,000 บาท</p> <p>2.1 ปรับปรุงสนามกีฬาอนุเคราะห์สงฆ์ ตามแบบเลขที่ ขรณ.9/2565</p> <p>2.2 ปรับปรุงทางระบายน้ำสนามกีฬาอนุเคราะห์สงฆ์ ตามแบบเลขที่ ขรณ.9/2565</p> <p>2.3 ปรับปรุงหลังคาคลุมสนาม ตามแบบเลขที่ ขรณ.9/2565</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 28/03/2566 : ตามหนังสือสำนักงานเขตราชบุรีบูรณะ ที่ กท 6308/401 ลงวันที่ 27 ม.ค. 2566 เรื่อง ขออนุมัติยกเลิงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 2 โรงเรียน ดังนี้ 1.โรงเรียนวัดบางปะกอก 2 รายการ 2.โรงเรียนวัดสารอด 2 รายการ เนื่องจากชื่อรายการเป็นรายการเดียวกัน ดำเนินการปรับปรุงในสถานที่เดียวกัน ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงโรงเรียนวัดบางปะกอกและปรับปรุงโรงเรียนวัดสารอดเหมือนกัน จึงไม่สามารถแบ่งซื้อหรือแบ่งจ้างได้ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560</p>
รายงานครั้งที่4	<p>ตามหนังสือสำนักงานเขตราชบุรีบูรณะ ที่ กท 6308/871 ลงวันที่ 20 ก.พ. 2566 เรื่อง ขออนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รายการปรับปรุงโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 2 โรงเรียน รายละเอียดดังนี้</p> <p>1. รายการปรับปรุงโรงเรียนวัดบางปะกอก จำนวน 353,000 บาท</p> <p>1.1 ปรับปรุงห้องครัว ตามแบบเลขที่ ขรณ.7/2565 จำนวน 1 แห่ง</p> <p>1.2 ปรับปรุงหลังคาคลุมสนาม ตามแบบเลขที่ ขรณ.7/2565</p> <p>2. รายการปรับปรุงโรงเรียนวัดสารอด จำนวน 1,922,000 บาท</p> <p>2.1 ปรับปรุงสนามกีฬาอนุเคราะห์สงฆ์ ตามแบบเลขที่ ขรณ.9/2565</p> <p>2.2 ปรับปรุงทางระบายน้ำสนามกีฬาอนุเคราะห์สงฆ์ ตามแบบเลขที่ ขรณ.9/2565</p> <p>2.3 ปรับปรุงหลังคาคลุมสนาม ตามแบบเลขที่ ขรณ.9/2565</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: อยู่ระหว่างคณะกรรมการกำหนดราคากลาง</p>
รายงานครั้งที่5	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 25/05/2566 : อยู่ระหว่างหาตัวผู้รับจ้าง</p>
รายงานครั้งที่6	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 23/06/2566 : อยู่ระหว่างตรวจรับสัญญา</p>
รายงานครั้งที่7	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 24/07/2566 : ลงนามสัญญาจ้าง เลขที่ ขรณ.17/2566 ลงวันที่ 24 ก.ค. 2566</p>
รายงานครั้งที่8	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 24/08/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญาเลขที่ ขรณ.17/2566 ลงวันที่ 24 ก.ค. 2566 วันที่เริ่มสัญญา 25 ก.ค. 2566 วันที่สิ้นสุดสัญญา 22 ต.ค.2566</p>
รายงานครั้งที่9	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 58.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 21/09/2566 : ดำเนินการตามสัญญาเลขที่ ขรณ.17/2566 ลงวันที่ 24 ก.ค. 2566 วันที่เริ่มสัญญา 25 ก.ค. 2566 วันที่สิ้นสุดสัญญา 22 ต.ค. 2566</p> <p>รายการปรับปรุงโรงเรียนวัดบางปะกอก จำนวน 353,000 บาท</p> <p>1.1 ปรับปรุงห้องครัว ได้รับเงินประมาณ 187,000 บาท เบิกจ่าย จำนวน 167,473 บาท</p> <p>1.2 ปรับปรุงหลังคาคลุมสนาม ได้รับงบประมาณ 166,000 บาท เบิกจ่าย จำนวน 167,640.32 บาท</p> <p>รวมเบิกจ่ายทั้ง 2 รายการ เลขที่สัญญาเดียวกัน เป็นเงิน 335,113.32 บาท</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 166,000 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ปรับปรุงโรงเรียนวัดบางปะกอก (ปรับปรุงหลังคาคลุมสนาม)

รหัสโครงการ... : 50240000-7162

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 166,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 166,000 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตราชบุรีบูรณะ / ฝ่ายการศึกษา / ฝ่ายการศึกษา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายการศึกษา

ผู้ประสานงาน สยป :

**1.3 หลักการและเหตุผล**

สำนักงานเขตราชบุรีบูรณะ

ได้เห็นถึงความสำคัญในการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพนับว่าเป็นปัจจัยสำคัญประการหนึ่งที่เป็นส่วนส่งเสริมให้การบริหารงานมี





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

ประสิทธิภาพ การซ่อมแซมอาคารสถานที่ต่าง ๆ การปรับภูมิทัศน์ และแหล่งเรียนรู้  
อีกทั้งยังได้ตระหนักถึงความปลอดภัยของ นักเรียน ครู ผู้ปกครอง และผู้ใช้บริการในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน หรือใช้อาคารสถานที่ต่าง ๆ  
ในการจัดกิจกรรมให้บริการแก่ชุมชน สภาพของอาคารเรียนต้องมีความแข็งแรงทนทาน และพร้อมใช้งาน  
เพื่อให้เอื้อต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้นักเรียนได้เรียนอย่างมีความสุข พร้อมทั้งมีแหล่งการเรียนรู้ที่มีสภาพแวดล้อมที่ดี  
เพื่อส่งผลให้โรงเรียนและนักเรียนมีคุณภาพตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตรสถานศึกษาที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและนักเรียนมีคุณภาพตรงตามมาตรฐานการ  
ศึกษา

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

- 2.1 เพื่อปรับปรุงหลังคาคลุมสนาม ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
- 2.2 เพื่อป้องกันอันตรายที่จะเกิดแก่นักเรียน คณะครูและบุคลากรในโรงเรียน

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

ปรับปรุงหลังคาคลุมสนาม

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่5 ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566)

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1 :: 23/01/2566 : อยู่ระหว่างประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง  
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 26/02/2566 : ตามหนังสือสำนักงานเขตราชวัตรบูรณะ ที่ กท 6308/401 ลงวันที่ 27 ม.ค. 2566 เรื่อง  
ขออนุมัติยกเลิกงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 2 โรงเรียน ดังนี้ 1.โรงเรียนวัดบางปะกอก 2 รายการ  
2.โรงเรียนวัดสารอด 2 รายการ เนื่องจากชื่อรายการเป็นรายการเดียวกัน ดำเนินการปรับปรุงในสถานที่เดียวกัน  
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงโรงเรียนวัดบางปะกอกและปรับปรุงโรงเรียนวัดสารอดเหมือนกัน จึงไม่สามารถแบ่งซื้อหรือแบ่งจ้างได้  
ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

ตามหนังสือสำนักงานเขตราชวัตรบูรณะ ที่ กท 6308/871 ลงวันที่ 20 ก.พ. 2566 เรื่อง ขออนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2566 รายการปรับปรุงโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 2 โรงเรียน รายละเอียดดังนี้

- 1. รายการปรับปรุงโรงเรียนวัดบางปะกอก จำนวน 353,000 บาท
  - 1.1 ปรับปรุงห้องครัว ตามแบบเลขที่ ขรณ.7/2565 จำนวน 1 แห่ง
  - 1.2 ปรับปรุงหลังคาคลุมสนาม ตามแบบเลขที่ ขรณ.7/2565
- 2. รายการปรับปรุงโรงเรียนวัดสารอด จำนวน 1,922,000 บาท
  - 2.1 ปรับปรุงสนามกีฬาอนุเคราะห์สงฆ์ ตามแบบเลขที่ ขรณ.9/2565
  - 2.2 ปรับปรุงทางระบายน้ำสนามกีฬาอนุเคราะห์สงฆ์ ตามแบบเลขที่ ขรณ.9/2565
  - 2.3 ปรับปรุงหลังคาคลุมสนาม ตามแบบเลขที่ ขรณ.9/2565

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 28/03/2566 : ตามหนังสือสำนักงานเขตราชวัตรบูรณะ ที่ กท 6308/401 ลงวันที่ 27 ม.ค. 2566 เรื่อง  
ขออนุมัติยกเลิกงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 2 โรงเรียน ดังนี้ 1.โรงเรียนวัดบางปะกอก 2 รายการ  
2.โรงเรียนวัดสารอด 2 รายการ เนื่องจากชื่อรายการเป็นรายการเดียวกัน ดำเนินการปรับปรุงในสถานที่เดียวกัน  
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงโรงเรียนวัดบางปะกอกและปรับปรุงโรงเรียนวัดสารอดเหมือนกัน จึงไม่สามารถแบ่งซื้อหรือแบ่งจ้างได้  
ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

ตามหนังสือสำนักงานเขตราชวัตรบูรณะ ที่ กท 6308/871 ลงวันที่ 20 ก.พ. 2566 เรื่อง ขออนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2566 รายการปรับปรุงโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 2 โรงเรียน รายละเอียดดังนี้

- 1. รายการปรับปรุงโรงเรียนวัดบางปะกอก จำนวน 353,000 บาท
  - 1.1 ปรับปรุงห้องครัว ตามแบบเลขที่ ขรณ.7/2565 จำนวน 1 แห่ง
  - 1.2 ปรับปรุงหลังคาคลุมสนาม ตามแบบเลขที่ ขรณ.7/2565
- 2. รายการปรับปรุงโรงเรียนวัดสารอด จำนวน 1,922,000 บาท
  - 2.1 ปรับปรุงสนามกีฬาอนุเคราะห์สงฆ์ ตามแบบเลขที่ ขรณ.9/2565
  - 2.2 ปรับปรุงทางระบายน้ำสนามกีฬาอนุเคราะห์สงฆ์ ตามแบบเลขที่ ขรณ.9/2565
  - 2.3 ปรับปรุงหลังคาคลุมสนาม ตามแบบเลขที่ ขรณ.9/2565

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่4





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

	:: อยู่ระหว่างคณะกรรมการกำหนดราคากลาง		
รายงานครั้งที่5	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 25/05/2566 : อยู่ระหว่างหาตัวผู้รับจ้าง		
รายงานครั้งที่6	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 23/06/2566 : อยู่ระหว่างตรวจรับสัญญา		
รายงานครั้งที่7	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 24/07/2566 : ลงนามสัญญาจ้าง เลขที่ ขรณ 17/2566 ลงวันที่ 24 ก.ค. 2566		
รายงานครั้งที่8	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 24/08/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญาเลขที่ ขรณ.17/2566 ลงวันที่ 24 ก.ค. 2566 วันที่เริ่มสัญญา 25 ก.ค. 2566 วันที่สิ้นสุดสัญญา 22 ต.ค.2566		
รายงานครั้งที่9	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 58.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 21/09/2566 : ดำเนินการตามสัญญาเลขที่ ขรณ.17/2566 ลงวันที่ 24 ก.ค. 2566 วันที่เริ่มสัญญา 25 ก.ค. 2566 วันที่สิ้นสุดสัญญา 22 ต.ค. 2566		
	รายการปรับปรุงโรงเรียนวัดบางปะกอก จำนวน 353,000 บาท		
	1.1 ปรับปรุงห้องครัว ได้รับเงินประมาณ 187,000 บาท เบิกจ่าย จำนวน 167,473 บาท		
	1.2 ปรับปรุงหลังคาคลุมสนาม ได้รับงบประมาณ 166,000 บาท เบิกจ่าย จำนวน 167,640.32 บาท		
	รวมเบิกจ่ายทั้ง 2 รายการ เลขที่สัญญาเดียวกัน เป็นเงิน 335,113.32 บาท		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 166,000 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)  
ตำแหน่ง .....

