



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมสำรวจไฟฟ้าส่องสว่างให้พร้อมใช้งาน

รหัสโครงการ... : 50250000-3494

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตดอนเมือง / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายวิสุทธิพล อุ่นทรัพย์ และ นายอุดม เกตุเนตร (โทร.5318) ผู้ประสานงาน สยป : นายธนูเทพ ประสานทอง (โทร.1519)

1.3 หลักการและเหตุผล

ฝ่ายโยธามีหน้าที่ในการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่นการไฟฟ้านครหลวง เพื่อติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ ตามถนน ตรอก ซอย หรือพื้นที่เสี่ยงอันตราย เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและสร้างความปลอดภัยและป้องกันอันตรายจากอาชญากรรม

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อให้ประชาชนได้รับความปลอดภัยและป้องกันอันตรายจากการก่ออาชญากรรม

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

จำนวน1 แผน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๒ - มหานครสีเขียว สะดวกสบาย : Bangkok as a Green and Convenient City

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๒.๑ - ภูมิทัศน์สวยงาม

เป้าหมายที่ : ๒.๑.๑ กรุงเทพมหานครจัดระเบียบเมือง ปรับปรุงทัศนียภาพของเมืองให้แลดูสะอาด ไม่มีสายไฟฟ้า

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 (องค์ประกอบที่ 2)

ระดับความสำเร็จของคลอในพื้นทีกรุงเทพมหานครได้รับการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สอดคล้องกับเอกลักษณ์ของแต่ละพื้นที่

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 27/10/2563 : เตรียมดำเนินโครงการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 25/11/2563 : อยู่ระหว่างสำรวจตรวจสอบบริเวณถนนเลียบบคลองเปรมประชากร

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 12/22/2020 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...สำรวจพื้นที่ในการติดตั้งเสาไฟฟ้า และซ่อมแซมดวงไฟ

โดยส่งให้ฝ่ายรักษารวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำโครงการกิจกรรมตามที่ได้รับมอบหมาย ตามหนังสือที่ กท 6403/1440 ลว.3ธันวาคม2563

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 1/13/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ไม่มีการแจ้งข้อมูลไฟฟ้าดับในเดือนธันวาคม 2563 แต่อย่างใด

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 22.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 2/15/2021 : อยู่ระหว่างฝ่ายรักษาความสะอาดจัดทำแผนการดำเนินงาน ซึ่งได้สำรวจข้อมูลพร้อมส่งให้ฝ่ายรักษาความสะอาดฯแล้ว

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 18/03/2564 : ไม่มีการแจ้งไฟฟ้าดับที่คลองเปรมประชากร และคลองลาดพร้าว แต่อย่างใด

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 29/04/2564 : ดำเนินการตรวจสอบไฟฟ้าส่องสว่าง ชุมชนที่อยู่ในคลองลาดพร้าว และคลองเปรมประชากร เป็นประจำทุกเดือน

ไม่มีการรายงานแจ้งไฟฟ้าดับแต่อย่างใด

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 28/05/2564 : มีแจ้งไฟฟ้าดับจำนวน ๑ จุด บริเวณชุมชนร่วมมิตรแรงศรัทธา คลองลาดพร้าว

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 76.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 23/06/2564 : มีการออกสำรวจ ตรวจสอบ และประสานผู้นำชุมชนเกี่ยวกับการแจ้งไฟฟ้าดับ เป็นประจำทุกเดือน

ขณะนี้ไม่มีการรายงานแจ้งไฟฟ้าดับแต่อย่างใด

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 27/07/2564 : ตรวจสอบไฟฟ้าส่องสว่างระหว่างวันที่ 25 มิถุนายน - 26 กรกฎาคม 2564 ไม่พบไฟฟ้าส่องสว่างดับ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 83.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11 :: 31/08/2564 : ดูแลไฟฟ้าส่องสว่างคลองเปรมประชากร และคลองลาดพร้าว ขณะนี้ไม่มีไฟฟ้าดับแต่อย่างใด

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่12 :: 29/09/2564 :

- สำรวจไฟฟ้าส่องสว่าง 1 ครั้ง / เดือน

- คลองลาดพร้าว ไม่พบไฟฟ้าชำรุด





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

- คลองเปรมประชากร ไม่พบไฟฟ้าชำรุด

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

