



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการ บำรุงรักษา ปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียว

รหัสโครงการ... : 50250000-3511

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 900,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 538,875 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตดอนเมือง / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางพัชยา ไชยะพิช (เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน โทร.5329) ผู้ประสานงาน สยป : นายธนูเทพ ประสานทอง (โทร.1519)

1.3 หลักการและเหตุผล

สำนักงานเขตดอนเมืองมีพื้นที่รับผิดชอบ 36.8 ตารางกิโลเมตร มีพื้นที่ต่อขยายระหว่างชานเมือง และมีถนนสายหลักสำคัญที่ใช้เป็นเส้นทางเข้าสู่เมืองหลวง ไม่ว่าจะเป็นทางด้านทิศตะวันตกติดกับจังหวัดนนทบุรี ทิศเหนือและทิศตะวันออกติดกับจังหวัดปทุมธานี และโดยเฉพาะอย่างยิ่งทิศตะวันออกเส้นทางถนนวิภาวดีรังสิตเป็นด้านหน้าที่ประชาชนจากต่างจังหวัดใช้สัญจรเข้าเมืองหลวง เป็นพื้นที่ที่มีการเจริญเติบโตทั้งทางกายภาพเมืองและที่อยู่อาศัย และเป็นจุดรวมของกิจกรรมคมนาคมทั้งทางรถยนต์ รถไฟ เครื่องบินและรถไฟฟ้า ซึ่งจะก่อให้เกิดปัญหาการก่อสร้างสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานเกิดต่าง ๆ อีกมากมาย

ส่งผลกระทบต่อปริมาณพื้นที่สีเขียวที่มีอยู่เดิมลดลง พื้นที่สีเขียวบางแห่งมีการเวนคืน บางแห่งลดขนาดของพื้นที่ลง

สำนักงานเขตดอนเมือง ได้เล็งเห็นความสำคัญในการเพิ่มพื้นที่สีเขียว โดยการจัดหาที่ดิน เพื่อพัฒนาเป็นพื้นที่สวนสาธารณะ สวนหย่อม โดยสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการเพิ่มพื้นที่สีเขียว โดยกรุงเทพมหานครดำเนินการเอง หรือให้สิทธิกรุงเทพมหานครเข้าดำเนินการในที่ดินส่วนบุคคลหรือที่หน่วยงานอื่น หรือเจ้าของที่ดินดำเนินการเอง โดยการปลูกไม้ยืนต้น ไม้ดอก ไม้ประดับ จึงได้กำหนด โครงการค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียว เพื่อคืนสภาพแวดล้อมที่ดีให้แก่ประชาชน ช่วยลดปัญหาภาวะโลกร้อน ดูดจับวันพิษและฝุ่นละออง ลดมลภาวะทางอากาศ เพิ่มความร่มรื่น สวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย สมกับเป็นเมืองหน้าด่านประตูกรุงเทพมหานคร และสอดคล้องกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี ระยะที่ 2 (พ.ศ.2561-2565)

และยุทธศาสตร์การพัฒนาของแผนปฏิบัติการกรุงเทพมหานครประจำปี พ.ศ.2564 ประเด็นยุทธศาสตร์ ด้านที่ 2 มหานครสีเขียว สะดวกสบาย ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อยที่ 2.2 พื้นที่สวนสาธารณะ พื้นที่สีเขียวกระจายทั่วทุกพื้นที่ เป้าหมายที่ 2.2.1 กทมเป็นมหานครร่มรื่นด้วยพรรณไม้

มีพื้นที่สีเขียวเพื่อการพักผ่อนเพียงพอดมาตรฐานสากล เป้าประสงค์ที่ 2.2.1.1

พัฒนาพื้นที่สีเขียวสำหรับพักผ่อนหย่อนใจและสร้างความร่มรื่นเพิ่มขึ้นกระจายทั่วในพื้นที่

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว ลดปัญหาภาวะโลกร้อน และเสริมสร้างทัศนียภาพในอาคารบ้านเรือน และกรุงเทพมหานคร
2. เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างรัฐกับประชาชนในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
3. เพื่อเพิ่มสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ ให้ความร่มรื่น ให้แก่ประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณใกล้เคียง

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

เพิ่มพื้นที่สีเขียวและปรับปรุงภูมิทัศน์ ให้มีความร่มรื่น สวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย เพื่อให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ในพื้นที่มากที่สุด อย่างยั่งยืนตลอดไป รายละเอียด ดังนี้

1. เพิ่มพื้นที่สีเขียว โดยการจัดสวนหย่อม ปลูกต้นไม้ บริเวณพื้นที่ว่างข้างคูน้ำกิมสาย 2 ตั้งแต่ซอยสรองประภา 14 - 30 ขนาดพื้นที่ 3,600 ตารางเมตร
2. ปลูกซ่อมต้นไม้ พื้นที่บริเวณทางเท้าถนนเทิดราชัน ตั้งแต่ตรอกข้ามซอยเทิดราชัน 47 ถึงสามแยกวัดคลองบ้านใหม่ ขนาดพื้นที่ 1,500 ตารางเมตร
3. ปลูกซ่อม ต้นไม้พื้นที่บริเวณเกาะกลางถนนพหลโยธินตั้งแต่ กม. 25 ถึง กม.27 ขนาดพื้นที่ 1,900 ตารางเมตร

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๒ - มหานครสีเขียว สะดวกสบาย : Bangkok as a Green and Convenient City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๒.๒ - มีพื้นที่สาธารณะ พื้นที่สีเขียวกระจายทั่วทุกพื้นที่

เป้าหมายที่ : ๒.๒.๑ กรุงเทพมหานครเป็นมหานครที่ร่มรื่นด้วยพรรณไม้ มีพื้นที่สีเขียวเพื่อการพักผ่อนเพียงพอ

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 (องค์ประกอบที่ 3) พื้นที่สีเขียวที่เพิ่มขึ้น

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 27/10/2563 : เตรียมดำเนินโครงการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 26/11/2563 :		
	- อยู่ระหว่างการประกาศเชิญชวน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 29/12/2563 :		
	- ได้ผู้รับจ้างแล้ว		
	- เตรียมพื้นที่สำหรับปลูกต้นไม้		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่4





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

	:: 22/01/2564 : - ส่งของ - ปลูกไม้ดอกไม้ประดับ ปุ๋ยหมัก		
รายงานครั้งที่ 4	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท :: 16/02/2564 : - เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว เป็นเงิน 538,875 บาท - ดำเนินการปลูกต้นไม้ ไม้ดอก ไม้ประดับ ปุ๋ยหมักเรียบร้อยแล้ว :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 538,875 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 5	:: 29/09/2564 : :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
 ตำแหน่ง

