



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : แผนป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมพื้นที่เขตลาดพร้าว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

รหัสโครงการ... : 50270000-3146

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 2,081,250 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 2,081,250 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตลาดพร้าว / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวบุญเลิศ มานะกิจ 6914

ผู้ประสานงาน สยป : นางชนิษฐา ถมยาแก้ว

1.3 หลักการและเหตุผล

เพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อระบายน้ำให้สามารถเร่งระบายน้ำได้อย่างรวดเร็วเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่เขตลาดพร้าวและบริเวณใกล้เคียง

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง
2. เพื่อเพิ่มความสามารถและประสิทธิภาพในการรองรับและระบายน้ำท่วมขัง

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

แล้วเสร็จ 100% (ตามแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่เขตลาดพร้าวประจำปี 2563

1. จัดทำเหมืองทำความสะอาดท่อระบายน้ำ จำนวน 26 ซอย งบประมาณ 900,000.-บาท (งบดำเนินการ)
2. ล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำโดยแรงงานเขต จำนวน 68 ซอย (ไม่ใช้งบประมาณ)
3. ขุดลอกคลองสองตอน จากคลองทรงกระเทียม ถึงสุดซอยนาควินาส 32 งบประมาณ 3,778,000.-บาท (งบลงทุน)
4. จัดเก็บขยะ ผักตบชวาและวัชพืชในคู คลอง จำนวน 10 คลอง

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๑.๔ - ปลอดภัยพิบัติ

เป้าหมายที่ : ๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละความสำเร็จในการเตรียมการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่เขตลาดพร้าว

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 22/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำแผนป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และล้างท่อระบายน้ำตามแผน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 28/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนขุดลอกคลอง จำนวน 1 คลอง ล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำโดยแรงงานเขต จำนวน 14 ซอย และล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำโดยการจ้างเหมา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 18/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนขุดลอกคลอง จำนวน 1 คลอง ล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำโดยแรงงานเขต จำนวน 17 ซอย และล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำโดยการจ้างเหมา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 26/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนขุดลอกคลอง จำนวน 1 คลอง ล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำโดยแรงงานเขต จำนวน 21 ซอย และล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำโดยการจ้างเหมา จำนวน 10 ซอย		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 28/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนขุดลอกคลอง จำนวน 1 คลอง จัดเก็บวัชพืช ผักตบชวาเพื่อเปิดทางน้ำไหล จำนวน 3 คลอง ล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำโดยแรงงานเขต จำนวน 27 ซอย และล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำโดยการจ้างเหมา จำนวน 26 ซอย		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 25/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนขุดลอกคลองแล้วเสร็จ จำนวน 1 คลอง จัดเก็บขยะ วัชพืชผักตบชวาในคูคลองแล้วเสร็จ จำนวน 9 คลอง ล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำโดยแรงงานเขต จำนวน 36 ซอย และล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำโดยการจ้างเหมาแล้วเสร็จตามแผน จำนวน 26 ซอย		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 26/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนขุดลอกคลองแล้วเสร็จ จำนวน 1 คลอง จัดเก็บขยะ วัชพืชผักตบชวาในคูคลองแล้วเสร็จ จำนวน 9 คลอง ล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำโดยแรงงานเขต จำนวน 58 ซอย และล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำโดยการจ้างเหมาแล้วเสร็จตามแผน จำนวน 26 ซอย		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 22/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนขุดลอกคลองแล้วเสร็จ จำนวน 1 คลอง จัดเก็บขยะ วัชพืชผักตบชวาในคูคลองแล้วเสร็จ จำนวน 9 คลอง ล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำโดยแรงงานเขต จำนวน 56 ซอย และล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำโดยการจ้างเหมาแล้วเสร็จตามแผน		





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

จำนวน 26 ซอย

รายงานครั้งที่9 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 98.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
:: 27/5/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 2,081,250 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

