



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการคลองสวย น้ำใส ไหลสะดวก คลองเสื่อน้อย เขตลาดพร้าว

รหัสโครงการ... : 50270000-3168

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตลาดพร้าว / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวบุญเลิศ มานะกิจ 6914

ผู้ประสานงาน สยป : นางชนิษฐา ถมยาแก้ว

1.3 หลักการและเหตุผล

เพื่อฟื้นฟูปรับปรุงสภาพคลองเสื่อน้อยให้มีความสะอาด ปราศจากขยะ วัชพืช ผักตบชวา ปรับภูมิทัศน์สะพานข้ามคลองให้สวยงาม

ปรับปรุงทางเดินริมคลองให้มีสภาพสะอาด ปราศจากวัชพืชและสิ่งปฏิกูล

และเปิดทางน้ำไหลเพิ่มประสิทธิภาพด้านการระบายน้ำให้ดีขึ้นเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่ท่วมขังในพื้นที่

โดยการให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการ

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อปรับปรุงสภาพคลองเสื่อน้อยให้สะอาดปราศจากขยะและวัชพืช สามารถระบายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สามารถป้องกันและแก้ไขปัญหาที่ท่วมขังในพื้นที่และบริเวณใกล้เคียงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

และเพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาทำความสะอาดคลอง ทางเดินเลียบบคลอง มีส่วนร่วมกันรณรงค์ดูแลรักษาคลองให้มีสภาพสะอาด

ปราศจากขยะ วัชพืชและผักตบชวาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

1. มีคู่มือถอดบทเรียนเพื่อแสดงให้เห็นถึงการสร้างแนวคิดการมีส่วนร่วม กระบวนการทำงาน

การออกแบบกิจกรรมและขั้นตอนการดำเนินการเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด

และเป็นองค์ความรู้สำหรับใช้เป็นแบบอย่างในการดำเนินโครงการในพื้นที่อื่นๆ รวมถึงหน่วยงานอื่นได้ศึกษาเรียนรู้เป็นแนวทางในการดำเนินการ จำนวน

1 ฉบับ

2. สะพานข้ามคลองเสื่อน้อยได้รับการปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ให้สวยงามขึ้น และมีการดูแล บำรุงรักษา จำนวน 4 สะพาน

3. ร้อยละ 100 ของคลองเสื่อน้อยตั้งแต่ถนนประดิษฐ์มนูธรรม ถึงคลองลาดพร้าว สะอาดปราศจากขยะ วัชพืชและผักตบชวา

4. ร้อยละ 80 ของทางเดินเลียบบคลองได้รับการดูแลตัดแต่งกิ่งไม้ ต้นไม้และจัดเก็บวัชพืชตลอดระยะทาง 8.4 กม.(ฝั่งละ 4.2 กม.)

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๑.๔ - ปลอดภัยพิบัติ

เป้าหมายที่ : ๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการให้บริการที่ดีที่สุด (Best Service)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 29/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเสนอโครงการเพื่อขออนุมัติโครงการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 28/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดเก็บวัชพืช ผักตบชวา ทำความสะอาดและตัดแต่งกิ่งไม้ต้นไม้บริเวณทางเดินริมคลองทั้งสองฝั่ง

ซ่อมแซมและทาสีสะพานข้ามคลอง จัดทำจุดเช็คคือน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 18/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดเก็บวัชพืช ผักตบชวา ทำความสะอาดและตัดแต่งกิ่งไม้ต้นไม้บริเวณทางเดินริมคลองทั้งสองฝั่ง

ซ่อมแซมและทาสีสะพานข้ามคลอง จัดทำจุดเช็คคือน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 26/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดเก็บวัชพืช ผักตบชวา ทำความสะอาดและตัดแต่งกิ่งไม้ต้นไม้บริเวณทางเดินริมคลองทั้งสองฝั่ง

ซ่อมแซมและทาสีสะพานข้ามคลอง จัดทำจุดเช็คคือน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 28/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดเก็บวัชพืช ผักตบชวา ทำความสะอาดและตัดแต่งกิ่งไม้ต้นไม้บริเวณทางเดินริมคลองทั้งสองฝั่ง

ซ่อมแซมและทาสีสะพานข้ามคลอง จัดทำจุดเช็คคือน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 25/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดเก็บวัชพืช ผักตบชวา ทำความสะอาดและตัดแต่งกิ่งไม้ต้นไม้บริเวณทางเดินริมคลองทั้งสองฝั่ง

ซ่อมแซมและทาสีสะพานข้ามคลอง จัดทำจุดเช็คคือน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 26/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดเก็บวัชพืช ผักตบชวา ทำความสะอาดและตัดแต่งกิ่งไม้ต้นไม้บริเวณทางเดินริมคลองทั้งสองฝั่ง





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่8	ซ่อมแซมและทาสีสะพานข้ามคลอง จัดทำจุดเข็ควิน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 22/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดเก็บวัสดุ ผักตบชวา ทำความสะอาดและตัดแต่งกิ่งไม้ต้นไม้บริเวณทางเดินริมคลองทั้งสองฝั่ง
รายงานครั้งที่9	ซ่อมแซมและทาสีสะพานข้ามคลอง จัดทำจุดเข็ควิน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 27/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดเก็บวัสดุ ผักตบชวา ทำความสะอาดและตัดแต่งกิ่งไม้ต้นไม้บริเวณทางเดินริมคลองทั้งสองฝั่ง
รายงานครั้งที่10	ซ่อมแซมและทาสีสะพานข้ามคลอง จัดทำจุดเข็ควิน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 26/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดเก็บวัสดุ ผักตบชวา ทำความสะอาดและตัดแต่งกิ่งไม้ต้นไม้บริเวณทางเดินริมคลองทั้งสองฝั่ง
รายงานครั้งที่11	ซ่อมแซมและทาสีสะพานข้ามคลอง จัดทำจุดเข็ควิน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 29/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดเก็บขยะ ผักตบชวา วัสดุขุดลอกแนวคลอง ทาสีสะพานทุกสะพาน ทำความสะอาดทางเดินริมคลองตลอดแนวทั้งสองฝั่ง
รายงานครั้งที่12	ซ่อมแซมและทาสีสะพานข้ามคลอง จัดทำจุดเข็ควิน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 26/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดเก็บขยะ ผักตบชวา วัสดุขุดลอกแนวคลอง ทาสีสะพานทุกสะพาน ทำความสะอาดทางเดินริมคลองตลอดแนวทั้งสองฝั่ง
รายงานครั้งที่13	ซ่อมแซมและทาสีสะพานข้ามคลอง จัดทำจุดเข็ควิน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 16/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
 ตำแหน่ง

