



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ปรับปรุงภูมิทัศน์คลองลาดพร้าวให้สอดคล้องกับเอกลักษณ์ของพื้นที่

รหัสโครงการ... : 50270000-3207

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตลาดพร้าว / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวบุญเลิศ มานะกิจ 6914

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวชนิษฐา ฅมยาแก้ว

1.3 หลักการและเหตุผล

เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์คลองลาดพร้าวให้สอดคล้องกับเอกลักษณ์ของพื้นที่เขตลาดพร้าว

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์คลองลาดพร้าวให้สอดคล้องกับเอกลักษณ์ของพื้นที่เขตลาดพร้าว

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

คลองลาดพร้าว จำนวน 1 คลอง

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๒ - มหานครสีเขียว สะดวกสบาย : Bangkok as a Green and Convenient City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๒.๑ - ภูมิทัศน์สวยงาม

เป้าหมายที่ : ๒.๑.๑ กรุงเทพมหานครจัดระเบียบเมือง ปรับปรุงทัศนียภาพของเมืองให้แลดูสะอาด ไม่มีสายไฟฟ้า

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ระดับความสำเร็จของคลองในพื้นที่กรุงเทพมหานครได้รับการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สอดคล้องกับเอกลักษณ์ของแต่ละพื้นที่

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 30/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดทำโครงการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 11/24/2020 : อยู่ระหว่างขั้นตอนประชุมวางแผนการทำงานโดยบูรณาการร่วมกับ สนน. สนย. สจส. สวล. และ สนท.

เพื่อกำหนดแนวทางดำเนินการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 12/24/2020 : อยู่ระหว่างขั้นตอนสำรวจพื้นที่คลองลาดพร้าวในพื้นที่รับผิดชอบ ความยาว 4,600 เมตร พร้อมกำหนดภารกิจที่ดำเนินการ 3

ด้าน คือ ด้านความสวยงาม ด้านความสะอาด และด้านความปลอดภัย พร้อมรายละเอียดสภาพพื้นที่ของจุดที่มีปัญหาอุปสรรค,

จัดทำแผนการปรับปรุงภูมิทัศน์คลองโดยจัดกิจกรรมจิตอาสาทุกวันจันทร์และวันพุธ, ซ่อมแซมทางเดิน

ราวกันตกริมคลองให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน, ซ่อมแซมและปรับปรุงสะพานข้ามคลองแล้วเสร็จ จำนวน 1 สะพาน,

สำรวจและตรวจสอบไฟฟ้าแสงสว่างทางเดินริมคลองให้อยู่ในสภาพที่มีแสงสว่างอย่างเหมาะสม, จัดเก็บวัชพืช

ผักตบชวาเพื่อทำความสะอาดคลองตลอดแนว

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 1/29/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดกิจกรรมจิตอาสาทุกวันจันทร์และวันพุธโดยดำเนินการซ่อมแซมทางเดินริมคลอง

ซ่อมแซมและทาสีราวกันตกริมคลองให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานและสวยงาม, ซ่อมแซมและปรับปรุง ทาสีสะพานข้ามคลอง , จัดเก็บวัชพืช

ผักตบชวาเพื่อทำความสะอาดคลองตลอดแนว, ตัดแต่งกิ่งไม้ต้นไม้อายุเกิน 10 ปีทางเดินริมคลองให้สวยงาม, รื้อย้ายสิ่งปลูกสร้างที่รุกล้ำริมคลอง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 2/24/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดกิจกรรมจิตอาสาทุกวันจันทร์และวันพุธโดยดำเนินการซ่อมแซมทางเดิน

ซ่อมแซมและทาสีราวกันตกริมคลองให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานและสวยงาม, ซ่อมแซมและปรับปรุง ทาสีสะพานข้ามคลอง , จัดเก็บวัชพืช

ผักตบชวาเพื่อทำความสะอาดคลองตลอดแนว, ตัดแต่งกิ่งไม้ต้นไม้อายุเกิน 10 ปีทางเดินริมคลองให้สวยงาม, รื้อย้ายสิ่งปลูกสร้างที่รุกล้ำริมคลอง

ประชาสัมพันธ์รณรงค์ให้ประชาชนริมคลองดูแลรักษาความสะอาดไม่ทิ้งขยะลงคลอง, สร้างเครือข่ายกลุ่มไลน์ "ชมรมคนรักคลองลาดพร้าว"

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 23/04/2564 : จัดกิจกรรมจิตอาสาทุกวันจันทร์และวันพุธโดยดำเนินการซ่อมแซมทางเดิน

ซ่อมแซมและทาสีราวกันตกริมคลองให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานและสวยงาม, ซ่อมแซมและปรับปรุง ทาสีสะพานข้ามคลอง , จัดเก็บวัชพืช

ผักตบชวาเพื่อทำความสะอาดคลองตลอดแนว,

ตัดแต่งกิ่งไม้ต้นไม้อายุเกิน 10 ปีทางเดินริมคลองให้สวยงาม, พัฒนาพื้นที่ริมคลองให้เป็นสถานที่พักผ่อนจุดชมวิวด้านทิศ กำหนดจุดจัดทำจุดเช็คอิน Check in

บริเวณท่าน้ำวัดสิริกมลาวาส(อยู่ระหว่างการดำเนินการ)

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 26/08/2564 :

อยู่ระหว่างการดำเนินการจัดทำจุดเช็คอินและให้สำนักการจราจรและขนส่งจัดทำและติดตั้งป้ายบอกสถานที่จุดเช็คอินบริเวณวัดใหม่เสนาภิรมย์

และบริเวณวัดลาดพร้าว





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 98.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 15/09/2564 : 1.พัฒนาพื้นที่ริมคลองลาดพร้าวให้เป็นสถานที่พักผ่อน จุดชมวิว สร้างจุด Check in จำนวน 1 จุด ได้แก่ บริเวณวัดลาดพร้าว

2.จัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชนและสร้างการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแก่ชุมชนที่อาศัยบริเวณริมคลองลาดพร้าว จำนวน 15 ครั้ง

3.จัดกิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนในการปรับปรุงภูมิทัศน์ริมคลองลาดพร้าว จำนวน 15 ครั้ง โดยดำเนินการ ดังนี้

3.1 เก็บขยะและกำจัดวัชพืช ผักตบชวาในคลอง ปรับภูมิทัศน์ตัดแต่งกิ่งไม้ บริเวณทางเดินริมคลอง จัดระเบียบรื้อสิ่งปลูกสร้างที่รูกลับบริเวณทางเดินริมคลอง

3.2 ซ่อมแซมทางเดิน ราวกันตกริมคลองให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานตลอดแนวคลองทั้งสองฝั่ง

3.3 ซ่อมแซมและปรับปรุงทาสีสะพานข้ามคลองให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน จำนวน 7 สะพาน

3.4 ปรับปรุงทำน้ำให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัย

3.5 ตรวจสอบและตรวจสอบไฟฟ้าแสงสว่างทางเดินริมคลองให้อยู่ในสภาพที่มีแสงสว่างอย่างเหมาะสมในเวลาากลางคืน โดยประสานสำนักการระบายน้ำเป็นผู้ดำเนินการติดตั้ง และติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ จำนวน 3 จุด

3.6 ตรวจสอบและประสานสำนักการจราจรและขนส่งติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV

3.7 พัฒนาพื้นที่ริมคลองให้เป็นสถานที่พักผ่อน จุดชมวิวทิวทัศน์ สร้างจุดเช็คอิน Check in และประสานสำนักการจราจรและขนส่งติดตั้งป้ายอำนวยความสะดวก บริเวณวัดลาดพร้าว

3.8 ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่าง ๆ ได้แก่ ติดป้ายประชาสัมพันธ์ เว็บไซต์ เครือข่ายกลุ่มไลน์ เชิญชวนประชาชนที่อยู่ริมคลองให้ดูแลรักษาคลอง ไม่ทิ้งขยะ และติดตั้งบ่อดักไขมันสำหรับบ้านเรือนริมคลอง

3.9 สร้างเครือข่ายกลุ่มไลน์ ?ชมรมคนรักคลองลาดพร้าว?

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 27/09/2564 : ดำเนินการแล้วเสร็จตามเป้าหมายโดยดำเนินการได้ ดังนี้

1. พัฒนาพื้นที่ริมคลองลาดพร้าวให้เป็นสถานที่พักผ่อน จุดชมวิว สร้างจุด Check in จำนวน 1 จุด ได้แก่ บริเวณวัดลาดพร้าว

2. จัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชนและสร้างการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแก่ชุมชนที่อาศัยบริเวณริมคลองลาดพร้าว จำนวน 15 ครั้ง

3. จัดกิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนในการปรับปรุงภูมิทัศน์ริมคลองลาดพร้าว จำนวน 15 ครั้ง โดยดำเนินการ ดังนี้

3.1 เก็บขยะและกำจัดวัชพืช ผักตบชวาในคลอง ปรับภูมิทัศน์ตัดแต่งกิ่งไม้ บริเวณทางเดินริมคลอง จัดระเบียบรื้อสิ่งปลูกสร้างที่รูกลับบริเวณทางเดินริมคลอง

3.2 ซ่อมแซมทางเดิน ราวกันตกริมคลองให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานตลอดแนวคลองทั้งสองฝั่ง

3.3 ซ่อมแซมและปรับปรุงทาสีสะพานข้ามคลองให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน จำนวน 7 สะพาน

3.4 ปรับปรุงทำน้ำให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัย

3.5 ตรวจสอบและตรวจสอบไฟฟ้าแสงสว่างทางเดินริมคลองให้อยู่ในสภาพที่มีแสงสว่างอย่างเหมาะสมในเวลาากลางคืน โดยประสานสำนักการระบายน้ำเป็นผู้ดำเนินการติดตั้ง และติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ จำนวน 3 จุด

3.6 ตรวจสอบและประสานสำนักการจราจรและขนส่งติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV

3.7 พัฒนาพื้นที่ริมคลองให้เป็นสถานที่พักผ่อน จุดชมวิวทิวทัศน์ สร้างจุดเช็คอิน Check in และประสานสำนักการจราจรและขนส่งติดตั้งป้ายอำนวยความสะดวก บริเวณวัดลาดพร้าว

3.8 ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่าง ๆ ได้แก่ ติดป้ายประชาสัมพันธ์ เว็บไซต์ เครือข่ายกลุ่มไลน์ เชิญชวนประชาชนที่อยู่ริมคลองให้ดูแลรักษาคลอง ไม่ทิ้งขยะ และติดตั้งบ่อดักไขมันสำหรับบ้านเรือนริมคลอง

3.9 สร้างเครือข่ายกลุ่มไลน์ ?ชมรมคนรักคลองลาดพร้าว?

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

