



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการบำรุงรักษา ปรับปรุง และเพิ่มพื้นที่สีเขียว

รหัสโครงการ... : 50290000-3269

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 1,100,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 801,798 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตสาทร / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายอิชย์ หงษา โทร 7227

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวสุชานัน นิธิสกุลกาญจน์ โทร 1551

1.3 หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันเขตสาทรยังขาดแคลนพื้นที่สีเขียวและสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ

รวมถึงต้นไม้ยืนต้นที่ปลูกตามริมถนนได้มีบางส่วนตายไปเนื่องจากโรคและแมลงทำลาย ทำให้ต้องจัดหาพื้นที่สีเขียวเพิ่มและปลูกต้นไม้ทดแทน โดยมุ่งเน้นเพื่อแก้ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมเป็นพิษให้กับประชาชนเพื่อจะได้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดี มีสุขภาพจิตที่ดีขึ้น

ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ จึงได้จัดทำโครงการ บำรุงรักษา ปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียว เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้แก่กรุงเทพมหานครและเป็นปอดของคนเมือง

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวของกรุงเทพมหานคร
2. เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ให้เกิดความสวยงาม รมรื่นในพื้นที่เขตสาทร
3. เพื่อแก้ไขปัญหาสภาพแวดล้อมเป็นพิษ

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

1. ปลูกไม้ดอกไม้ประดับเพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณถนนเจริญราษฎร์ ถนนนางลิ้นจี่ถนนสาทรใต้
2. ปลูกทดแทนต้นไม้ยืนต้นถนนจันทน์ ถนนนางลิ้นจี่ ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ และถนนนราธิวาสราชนครินทร์ แยก 8, แยก 10 และแยก 15

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๒ - มหานครสีเขียว สะดวกสบาย : Bangkok as a Green and Convenient City

ประเด็นยุทธฯ ย่อย : มิติที่ ๒.๒ - มีพื้นที่สาธารณะ พื้นที่สีเขียวกระจายทั่วทุกพื้นที่

เป้าหมายที่ : เป้าหมายที่ ๒.๒.๑ กรุงเทพมหานครเป็นมหานครที่ร่มรื่นด้วยพรรณไม้ มีพื้นที่สีเขียวเพื่อการพักผ่อนเพียงพอ

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 พื้นที่สีเขียวที่เพิ่มขึ้น

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่ 1 :: 28/10/2562 : อยู่ระหว่างการจัดทำ TOR

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 2 :: 25/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการกำหนดราคากลาง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 3 :: 25/12/2562 :

1.ดำเนินการจัดซื้อ - จัดจ้างทำขาดตัดรูปเรือสำเภาวัดยานนาวาและจ้างเหมาทำกระถางไฟเบอร์กลาสพร้อมเหล็กแขวน ตามโครงการบำรุงรักษา ปรับปรุงพื้นที่สีเขียว จำนวน 2 รายการ จำนวนเงิน 350,990 บาท

2.ดำเนินการจัดซื้อไม้ดอกไม้ประดับและวัสดุอุปกรณ์ในการปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้ ตามโครงการบำรุงรักษา ปรับปรุงพื้นที่สีเขียว จำนวน 10 รายการ จำนวนเงิน 450,808 บาท

3.ดำเนินการจัดการเพิ่มพื้นที่สีเขียว (ภาคเอกชน) จำนวน 2 ที่ ได้แก่ 1.สวนหย่อมโบสถ์เซนต์หลุยส์ 2.สวนหย่อมสมาคมธรรมศาสตร์ จำนวนพื้นที่สีเขียว 1 ไร่ 3 งาน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 801,798 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 4 :: 28/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 5 :: 13/2/2563 : ดำเนินการเพิ่มพื้นที่สีเขียวจำนวนข้อมูลสวน 9 ประเภท ได้แก่

1.ที่ว่างขอยข้างห้างแม็คโคร สาทร ส่วนที่1 (2งาน 16 วา)

2.ที่ว่างขอยข้างห้างแม็คโคร สาทร ส่วนที่2 (3 งาน 66 วา)

3.ที่ว่างขอยโปร่งใจ (2ไร่ 93 วา)

รวมทั้งหมด 2 ไร่ 5 งาน 175 วา

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 6 :: 25/2/2563 : ดำเนินการจัดหาพื้นที่สีเขียวเพิ่มเติมภายในพื้นที่เขตสาทร และดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์เกาะกลางถนนเจริญราษฎร์ พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์คูน้ำวัดดอนเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 7





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

	<p>:: 25/3/2563 : ดำเนินการเพิ่มพื้นที่สีเขียว สวน 9 ประเภท</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. พื้นที่ไม้ยืนต้นชุมชนบ้านแบบ (2 งาน 23 วา) 2. ที่ว่างซอยสาทร11แยก13 (1งาน 63 วา) 3. ที่ว่างซอยนางลิ้นจี่4 (3งาน 60 วา) 4. รวม 6 งาน 146 วา 		
รายงานครั้งที่ 8	<p>:: 25/04/2563 : ดำเนินการเพิ่มพื้นที่สีเขียวได้จำนวนทั้งหมด 306673.56 ตร.ม (98.33%)</p> <p>สวนหย่อมโบสถ์เซนต์หลุยส์ 1 ไร่ 92 วา</p> <p>สวนหย่อมสมาคมธรรมศาสตร์ 3 งาน 93 วา</p> <p>ที่ว่างซอยข้างห้างแม่โคโร สาทร ส่วนที่2 3 งาน 66 วา</p> <p>ที่ว่างซอยโปร่งใจ 2 ไร่ 93 วา</p> <p>ที่ว่างซอยข้างห้างแม่โคโร สาทร ส่วนที่1 2 งาน 16 วา</p> <p>พื้นที่ไม้ยืนต้นชุมชนบ้านแบบ 2 งาน 23 วา</p> <p>ที่ว่างซอยสาทร11แยก13 1 งาน 63 วา</p> <p>ที่ว่างซอยนางลิ้นจี่4 3งาน 60 วา</p>	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท</p>	<p>: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่ 9	<p>:: 23/05/2563 : ดำเนินการจัดหาและเพิ่มพื้นที่สีเขียวเพิ่มเติม</p>	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 98.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท</p>	<p>: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่ 10	<p>:: 25/06/2563 : ดำเนินการเพิ่มพื้นที่สีเขียวครบ 100 % แล้ว</p> <p>สถานที่ 1 สวนหย่อมโบสถ์เซนต์หลุยส์ 1 ไร่ 92 ตร.วา</p> <p>2 สวนหย่อมสมาคมธรรมศาสตร์ 3 งาน 93 ตร.วา</p> <p>3 สวนหย่อมและลานออกกำลังกายกองพันทหารสื่อสารที่ 1 รอ. 1 ไร่ 33 ตร.วา</p> <p>รวมพื้นที่ ทั้งหมด 3 ไร่ 1 งาน 18 ตร.วา คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ 146.44 %</p>	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท</p>	<p>: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่ 11	<p>:: 24/09/2563 :</p>	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท</p>	<p>: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

