



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการบำรุงรักษา ปรับปรุง และเพิ่มพื้นที่สีเขียว

รหัสโครงการ... : 50290000-3269

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 1,100,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 801,798 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตสาทร / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายอิชัย หงษา โทร 7227

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวสุชานัน นิธิสกุลกาญจน์ โทร 1551

**1.3 หลักการและเหตุผล**

ปัจจุบันเขตสาทรยังขาดแคลนพื้นที่สีเขียวและสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ

รวมถึงต้นไม้ยืนต้นที่ปลูกตามริมถนนได้มีบางส่วนตายไปเนื่องจากโรคและแมลงทำลาย ทำให้ต้องจัดหาพื้นที่สีเขียวเพิ่มและปลูกต้นไม้ทดแทน โดยมุ่งเน้นเพื่อแก้ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมเป็นพิษให้กับประชาชนเพื่อจะได้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดี มีสุขภาพจิตที่ดีขึ้น

ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ จึงได้จัดทำโครงการ บำรุงรักษา ปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียว เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้แก่กรุงเทพมหานครและเป็นปอดของคนเมือง

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

1. เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวของกรุงเทพมหานคร
2. เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ให้เกิดความสวยงาม รมรื่นในพื้นที่เขตสาทร
3. เพื่อแก้ไขปัญหาสภาพแวดล้อมเป็นพิษ

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

1. ปลูกไม้ดอกไม้ประดับเพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณถนนเจริญราษฎร์ ถนนนางลิ้นจี่ถนนสาทรใต้
2. ปลูกทดแทนต้นไม้ยืนต้นถนนจันทน์ ถนนนางลิ้นจี่ ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ และถนนนราธิวาสราชนครินทร์ แยก 8, แยก 10 และแยก 15

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๒ -มหานครสีเขียว สะดวกสบาย : Bangkok as a Green and Convenient City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๒.๒ - มีพื้นที่สาธารณะ พื้นที่สีเขียวกระจายทั่วทุกพื้นที่

เป้าหมายที่ : ๒.๒.๑ กรุงเทพมหานครเป็นมหานครที่ร่มรื่นด้วยพรรณไม้ มีพื้นที่สีเขียวเพื่อการพักผ่อนเพียงพอ

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 พื้นที่สีเขียวที่เพิ่มขึ้น

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 28/10/2562 : อยู่ระหว่างการจัดทำ TOR		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 25/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการกำหนดราคากลาง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 25/12/2562 :		
	1.ดำเนินการจัดซื้อ - จัดจ้างทำขาดตัดรูปเรือสำเภาวัดยานนาวาและจ้างเหมาทำกระถางไฟเบอร์กลาสพร้อมเหล็กแขวน ตามโครงการบำรุงรักษาปรับปรุงพื้นที่สีเขียว จำนวน 2 รายการ จำนวนเงิน 350,990 บาท		
	2.ดำเนินการจัดซื้อไม้ดอกไม้ประดับและวัสดุอุปกรณ์ในการปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้ ตามโครงการบำรุงรักษา ปรับปรุงพื้นที่สีเขียว จำนวน 10 รายการ จำนวนเงิน 450,808 บาท		
	3.ดำเนินการจัดการเพิ่มพื้นที่สีเขียว (ภาคเอกชน) จำนวน 2 ที่ ได้แก่ 1.สวนหย่อมโบสถ์เซนต์หลุยส์ 2.สวนหย่อมสมาคมธรรมศาสตร์ จำนวนพื้นที่สีเขียว 1 ไร่ 3 งาน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 801,798 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 28/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 13/2/2563 : ดำเนินการเพิ่มพื้นที่สีเขียวจำนวนข้อมูลสวน 9 ประเภท ได้แก่		
	1.ที่ว่างซอยข้างห้างแม็คโคร สาทร ส่วนที่1 ( 2งาน 16 วา)		
	2.ที่ว่างซอยข้างห้างแม็คโคร สาทร ส่วนที่2 ( 3 งาน 66 วา)		
	3.ที่ว่างซอยโปรงใจ ( 2ไร่ 93 วา)		
	รวมทั้งหมด 2 ไร่ 5 งาน 175 วา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 25/2/2563 : ดำเนินการจัดหาพื้นที่สีเขียวเพิ่มเติมภายในพื้นที่เขตสาทร และดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์เกาะกลางถนนเจริญราษฎร์พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์คูน้ำวัดดอนเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 7





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

<p>รายงานครั้งที่8</p>	<p>:: 25/3/2563 : ดำเนินการเพิ่มพื้นที่สีเขียว สวน 9 ประเภท</p> <p>1. พื้นที่ไม้ยืนต้นชุมชนบ้านแบบ (2 งาน 23 วา)</p> <p>2. ที่ว่างซอยสาทร11แยก13 (1งาน 63 วา)</p> <p>3. ที่ว่างซอยนางลิ้นจี่4 (3งาน 60 วา)</p> <p>4. รวม 6 งาน 146 วา</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท</p>	<p>: เป็นไปตามแผน</p> <p>: เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
<p>รายงานครั้งที่9</p>	<p>:: 25/04/2563 : ดำเนินการเพิ่มพื้นที่สีเขียวได้จำนวนทั้งหมด 306673.56 ตร.ม (98.33%)</p> <p>สวนหย่อมโบสถ์เซนต์หลุยส์ 1 ไร่ 92 วา</p> <p>สวนหย่อมสมาคมธรรมศาสตร์ 3 งาน 93 วา</p> <p>ที่ว่างซอยข้างห้างแม็คโคร สาทร ส่วนที่2 3 งาน 66 วา</p> <p>ที่ว่างซอยโปร่งใจ 2 ไร่ 93 วา</p> <p>ที่ว่างซอยข้างห้างแม็คโคร สาทร ส่วนที่1 2 งาน 16 วา</p> <p>พื้นที่ไม้ยืนต้นชุมชนบ้านแบบ 2 งาน 23 วา</p> <p>ที่ว่างซอยสาทร11แยก13 1 งาน 63 วา</p> <p>ที่ว่างซอยนางลิ้นจี่4 3งาน 60 วา</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 98.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท</p>	<p>: เป็นไปตามแผน</p> <p>: เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
<p>รายงานครั้งที่10</p>	<p>:: 23/05/2563 : ดำเนินการจัดหาและเพิ่มพื้นที่สีเขียวเพิ่มเติม</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 98.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท</p> <p>:: 25/06/2563 : ดำเนินการเพิ่มพื้นที่สีเขียวครบ 100 % แล้ว</p> <p>สถานที่ 1 สวนหย่อมโบสถ์เซนต์หลุยส์ 1 ไร่ 92 ตร.วา</p> <p>2 สวนหย่อมสมาคมธรรมศาสตร์ 3 งาน 93 ตร.วา</p> <p>3 สวนหย่อมและลานออกกำลังกายกองพันทหารสื่อสารที่ 1 รอ. 1 ไร่ 33 ตร.วา</p> <p>รวมพื้นที่ ทั้งหมด 3 ไร่ 1 งาน 18 ตร.วา คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ 146.44 %</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท</p>	<p>: เป็นไปตามแผน</p> <p>: เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
<p>รายงานครั้งที่11</p>	<p>:: 24/09/2563 :</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท</p>	<p>: เป็นไปตามแผน</p> <p>: เป็นไปตามเป้าหมาย</p>

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)  
ตำแหน่ง .....

