



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์พัฒนาคลองในพื้นที่เขตบางคอแหลม

รหัสโครงการ... : 50300000-3341

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางคอแหลม / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายธีรศักดิ์ สุขแสง โทร.5924

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวสมพร ทองทวี

1.3 หลักการและเหตุผล

คลองในอดีตนั้นมีบทบาทสำคัญมาก ตลอดคลองสองฝั่งเป็นที่ตั้งถิ่นฐานบ้านเรือนของมนุษย์มีการ ใช้น้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค เพื่อการเกษตร เป็นแหล่งผลิตอาหาร แหล่งกำเนิดศิลปวัฒนธรรม ประเพณีทางน้ำ และเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ แต่นับตั้งแต่รัชกาลที่ ๖ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน ความสำคัญของคลองเริ่มลดลง ไม่มีการขุดคลองสายสำคัญๆ เพิ่มขึ้นอีกมากนัก อีกทั้งในระยะหลังๆ คลองที่มีอยู่แต่เดิมเป็นจำนวนมาก บางแห่งไม่ได้รับการดูแลรักษาที่ดีพอ จึงตื้นเขินหรือน้ำสกปรกเน่าเสีย

บางแห่งถูกถมเพื่อขยายถนนที่เป็นแนวขนานไปกับคูคลองให้กว้างขึ้น ประโยชน์ใช้สอยของคลอง จึงมีการเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา

กรอบและทิศทางการพัฒนากรุงเทพมหานคร

สอดคล้องเชื่อมโยงกับนโยบายของรัฐบาลและผู้บริหารกรุงเทพมหานครที่ให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ การระบายน้ำ การฟื้นฟูคุณภาพน้ำในคูคลอง การอนุรักษ์คูคลองและการปรับปรุงภูมิทัศน์คูคลอง ซึ่งสอดคล้องกับแนวนโยบายการพัฒนาเชิงพื้นที่ของสำนักงานเขตบางคอแหลม ในการพัฒนาคูคลอง โดยจากการลงพื้นที่บริเวณคลองฆ่าสัตว์ พบว่าคลองมีสภาพตื้นเขิน มีปัญหาน้ำเน่าเสียส่งกลิ่นเหม็นเป็นแหล่งเพาะพันธุ์เชื้อโรค เนื่องจากมีประชาชนบางส่วนลักลอบมาทิ้งขยะในช่วงกลางคืน ประกอบกับสภาพแวดล้อมริมคลองมีภูมิทัศน์ที่ไม่สวยงามเป็นพื้นที่เสื่อมโทรมไม่ได้ใช้ประโยชน์

ทั้งนี้ประชาชนบริเวณคลองฆ่าสัตว์มีความต้องการจะปรับปรุงและพัฒนาพื้นที่บริเวณคูคลอง ริมคลอง ซึ่งประชาชนในพื้นที่พร้อมที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานต่าง ๆ ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ

สำนักงานเขตบางคอแหลม จึงจัดทำโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ พัฒนาคูคลอง (คลองฆ่าสัตว์) โดยสร้างการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคมในพื้นที่ร่วมกันพัฒนา เปลี่ยนพื้นที่เปลี่ยว เสื่อมโทรมให้กลายเป็นพื้นที่ที่เกิดประโยชน์ โดยการกำหนดกิจกรรมการดำเนินงานที่พัฒนา ปรับปรุง ทั้งในคูคลองและบริเวณโดยรอบ เพื่อให้คลองฆ่าสัตว์และพื้นที่โดยรอบมีภูมิทัศน์ที่สวยงาม ปราศจากขยะ และมีสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้น

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- 2.1 เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์คูคลอง ริมคลองให้มีความสะอาด สวยงาม ร่มรื่น มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย
- 2.2 เพื่อเปลี่ยนพื้นที่เปลี่ยว และเสื่อมโทรมให้กลายเป็นพื้นที่ที่ใช้ประโยชน์ได้
- 2.3 เพิ่มศักยภาพในการระบายน้ำของคลองฆ่าสัตว์ เพื่อแก้ไขปัญหาทั่วมซอยต่างๆ และบ้านเรือนที่อยู่อาศัยของประชาชน

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- 3.1 คลองฆ่าสัตว์ได้รับการพัฒนาทำให้ไม่มีปัญหาน้ำตื้นเขิน น้ำเน่าเสียและไม่เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของเชื้อโรค
- 3.2 สภาพแวดล้อมคลองฆ่าสัตว์มีภูมิทัศน์ที่สวยงาม เป็นระเบียบ เรียบร้อย
- 3.3 สามารถเปลี่ยนพื้นที่เปลี่ยวและเสื่อมโทรมให้สามารถกลับมาใช้ประโยชน์ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในพื้นที่

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๒ -มหานครสีเขียว สะดวกสบาย : Bangkok as a Green and Convenient City

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๒.๑ - ภูมิทัศน์สวยงาม

เป้าหมายที่ : ๒.๑.๑ กรุงเทพมหานครจัดระเบียบเมือง ปรับปรุงทัศนียภาพของเมืองให้แลดูสะอาด ไม่มีสายไฟฟ้า

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ระดับความสำเร็จของคลองในพื้นที่กรุงเทพมหานครได้รับการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สอดคล้องกับเอกลักษณ์ของแต่ละพื้นที่

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 26/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนประชุมเตรียมเสนอโครงการและแผนการดำเนินงาน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 25/11/2563 : สำรวจพื้นที่เสนอโครงการและแผนพัฒนาคลอง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 25/12/2563 : จัดทำแบบสรุปผลการสำรวจพื้นที่คลองสวนหลวง 2 แผนปฏิบัติการฯ และโครงการเสนอสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 1/25/2021 : จัดประชุมคณะทำงานคลองฯ และลงพื้นที่สำรวจบ้านที่ถูกลักคลองเพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์		
	ตลอดจนจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาคูคลองให้สวยงาม		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 25/02/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผน		





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่6	:: 25/03/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 23/04/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนที่กำหนดไว้ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 25/05/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 78.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: องค์ประกอบที่ 1 ด้านความสวยงาม - สำรวจข้อมูลเบื้องต้นวันที่ 8 มกราคม 2564 - ผู้นำชุมชน เจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธา ฝ่ายพัฒนาชุมชน ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ ฝ่ายสิ่งแวดล้อม ฝ่ายปกครอง และผู้บริหารท้องถิ่นในการประชาสัมพันธ์ ธรณรงค์ เขียวชวนประชาชนในพื้นที่ให้มีส่วนร่วมในการดำเนินการพัฒนาคลองสวนหลวง 2 - ประชุมโครงการ ณ ที่ทำการชุมชน วันที่ 14 มกราคม 2564 , เติมนรณรงค์ประชาสัมพันธ์ วันที่ 16 มกราคม 2564 - เจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธา และฝ่ายรักษาความสะอาดฯ มีการพัฒนาสถานที่พักผ่อน จุดชมวิวทิวทัศน์และสร้างจุด Check in 1 จุด - ประชาชนมีส่วนร่วมในการปรับปรุงบ้านเรือน ริมคลองให้สวยงามหรือมีสภาพดีขึ้น องค์ประกอบที่ 2 ด้านความสะอาด - มีการประชาสัมพันธ์การคัดแยกขยะ ห้ามทิ้งขยะลงคลอง โดยการเดินรณรงค์ ติดป้ายประชาสัมพันธ์ - ดำเนินการจัดเก็บขยะในคูคลอง กำจัดวัชพืชในคลองเปิดทางน้ำไหลตามจุดที่มีน้ำท่วมขัง - เก็บขยะบริเวณทางเดินริมคลองตลอดแนวคลอง - จัดกิจกรรมจิตอาสา 5 ครั้ง 14 ม.ค.64 , 18 ก.พ.64 , 11 มี.ค.64 , 8 เม.ย.64 , 23 เม.ย.64 - ติดตั้งแกรงเหล็กหน้ามีสียด้อละตัก,แยกคลองสวนหลวง, สามแยกปลายคลองสวนหลวง, ปากซอยเจริญกรุง 85แยก 16 องค์ประกอบที่ 3 ด้านความปลอดภัย - สำรวจ ตรวจสอบและซ่อมแซมสะพานข้ามคลองในความรับผิดชอบให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานหรือสภาพที่ดีขึ้น - เจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธามีการตรวจสอบและซ่อมแซม สิ่งปลูกสร้างตลอดแนวคลอง (ราวกันตกและสะพานข้ามคลองในความรับผิดชอบ) ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานหรือสภาพที่ดีขึ้น - เจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธาประสานการไฟฟ้านครหลวงเพื่อแก้ไขไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณทางเดินริมคลองตามที่ได้มีการสำรวจ เพื่อให้เส้นทางริมคลองมีแสงสว่างอย่างเหมาะสมในเวลากลางคืน	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 23/07/2564 : ไม่ได้ดำเนินการต่อ เนื่องจากมีประกาศ กทม. ให้ระงับการจัดกิจกรรมเป็นการชั่วคราว เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 25/08/2564 : ดำเนินการติดตั้งป้ายเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้มาเยือน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 23/09/2564 : ดำเนินการได้ตามแผนที่กำหนดให้เรียบร้อยแล้ว :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

