



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ

รหัสโครงการ... : 50300000-3367

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 723,500 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 306,270 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางคอแหลม / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายธีรศักดิ์ สุขแสง

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวสมพร ทองทวี

1.3 หลักการและเหตุผล

เขตบางคอแหลมเป็นเขตชั้นใน มีพื้นที่ความรับผิดชอบประมาณ 9.02 ตารางกิโลเมตร โดยพื้นที่หนึ่งติดแม่น้ำเจ้าพระยา มีระยะทางประมาณ 6 กิโลเมตร มีประชากรอาศัยอยู่อย่างหนาแน่น ซึ่งมีถนน ตรอก ซอย ที่อยู่ในความรับผิดชอบ จำนวน 58 ซอย โดยเป็นถนนสายหลัก 3 สาย และถนน ตรอก ซอย ของเอกชนเป็นจำนวนมาก เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในกรณีฝนตกหนัก น้ำทะเลหนุนสูง จึงได้กำหนดแผนในการลอกล้างท่อระบายน้ำ ในพื้นที่เขตบางคอแหลม ประจำปีงบประมาณ 2564 ขึ้น

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม เนื่องจากฝนตก และน้ำทะเลหนุนสูง (แม่น้ำเจ้าพระยา)
2. เตรียมการและดำเนินการแก้ไขปัญหาน้ำ ทำการล้างลอกท่อระบายน้ำ เพื่อเป็นการรองรับปัญหาน้ำที่อาจเกิดขึ้นได้ทันทั่วทั้งที่ และลดเวลาของการท่วมซึ่งให้น้อยลง เพื่อแก้ไขปัญหาคารจากรและความสะดวกของประชาชน
3. มุ่งลดจุดปัญหาน้ำท่วม เนื่องจากการอุดตันของท่อระบายน้ำ การเร่งการระบายน้ำออกจากพื้นที่ลุ่มต่ำ และผิวจราจร
4. เพื่อให้สอดคล้องกับแผนป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมของกรุงเทพมหานคร
5. เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนในการให้ความดูแลและช่วยเหลือเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาค่าความเดือดร้อน

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ดำเนินการล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำเพื่อเตรียมรองรับสถานการณ์ในช่วงฤดูฝน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 26/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำผังบริเวณ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: พิจารณาราคากลาง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 25/11/2563 : พิจารณาราคากลางพร้อมเสนอรายงานขอซื้อของจ้าง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 18/12/2563 : ขยายแบบเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างรายงานผลและขออนุมัติจ้าง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 28/12/2563 : รายงานผลพร้อมเสนอขออนุมัติจ้าง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 39.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 1/25/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ลงนามในสัญญา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 25/02/2564 : ส่งมอบงานและตรวจรับ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 25/03/2564 : เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 306,270 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ

รหัสโครงการ... : 50300000-3367

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 723,500 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 306,270 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางคอแหลม / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายธีรศักดิ์ สุขแสง

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวสมพร ทองทวี

1.3 หลักการและเหตุผล

เขตบางคอแหลมเป็นเขตชั้นใน มีพื้นที่ความรับผิดชอบประมาณ 9.02 ตารางกิโลเมตร โดยพื้นที่หนึ่งติดแม่น้ำเจ้าพระยา มีระยะทางประมาณ 6 กิโลเมตร มีประชากรอาศัยอยู่อย่างหนาแน่น ซึ่งมีถนน ตรอก ซอย ที่อยู่ในความรับผิดชอบ จำนวน 58 ซอย โดยเป็นถนนสายหลัก 3 สาย และถนน ตรอก ซอย ของเอกชนเป็นจำนวนมาก เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในกรณีฝนตกหนัก น้ำทะเลหนุนสูง จึงได้กำหนดแผนในการลอกล้างท่อระบายน้ำ ในพื้นที่เขตบางคอแหลม ประจำปีงบประมาณ 2564 ขึ้น

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม เนื่องจากฝนตก และน้ำทะเลหนุนสูง (แม่น้ำเจ้าพระยา)
2. เตรียมการและดำเนินการแก้ไขปัญหาน้ำ ทำการล้างลอกท่อระบายน้ำ เพื่อเป็นการรองรับปัญหาน้ำที่อาจเกิดขึ้นได้ทันทั่วทั้งพื้นที่ และลดเวลาของการท่วมซึ่งให้น้อยลง เพื่อแก้ไขปัญหาคาจรจรและความเดือดร้อนของประชาชน
3. มุ่งลดจุดปัญหาน้ำท่วม เนื่องจากการอุดตันของท่อระบายน้ำ การเร่งการระบายน้ำออกจากพื้นที่ลุ่มต่ำ และผิวจราจร
4. เพื่อให้สอดคล้องกับแผนป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมของกรุงเทพมหานคร
5. เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนในการให้ความดูแลและช่วยเหลือเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาคาจรจร

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ดำเนินการล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำเพื่อเตรียมรองรับสถานการณ์ในช่วงฤดูฝน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 26/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำผังบริเวณ			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: พิจารณาราคากลาง			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 25/11/2563 : พิจารณาราคากลางพร้อมเสนอรายงานขอซื้อข้อจ้าง			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 18/12/2563 : ขยายแบบเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างรายงานผลและขออนุมัติจ้าง			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 28/12/2563 : รายงานผลพร้อมเสนอขออนุมัติจ้าง			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 39.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 1/25/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ลงนามในสัญญา			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 25/02/2564 : ส่งมอบงานและตรวจรับ			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 25/03/2564 : เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 306,270 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ

รหัสโครงการ... : 50300000-3367

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 723,500 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 306,270 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางคอแหลม / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายธีรศักดิ์ สุขแสง

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวสมพร ทองทวี

1.3 หลักการและเหตุผล

เขตบางคอแหลมเป็นเขตชั้นใน มีพื้นที่ความรับผิดชอบประมาณ 9.02 ตารางกิโลเมตร โดยพื้นที่หนึ่งติดแม่น้ำเจ้าพระยา มีระยะทางประมาณ 6 กิโลเมตร มีประชากรอาศัยอยู่อย่างหนาแน่น ซึ่งมีถนน ตรอก ซอย ที่อยู่ในความรับผิดชอบ จำนวน 58 ซอย โดยเป็นถนนสายหลัก 3 สาย





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

และถนน ตรอก ซอย ของเอกชนเป็นจำนวนมาก เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในกรณีฝนตกหนัก น้ำทะเลหนุนสูง จึงได้กำหนดแผนในการลอกล้างท่อระบายน้ำ ในพื้นที่เขตบางคอแหลม ประจำปีงบประมาณ 2564 ขึ้น

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม เนื่องจากฝนตก และน้ำทะเลหนุนสูง (แม่น้ำเจ้าพระยา)
2. เตรียมการและดำเนินการแก้ไขปัญหาน้ำ ทำการล้างลอกท่อระบายน้ำ เพื่อเป็นการรองรับปัญหาน้ำที่อาจเกิดขึ้นได้ทันทั่วทั้งที่ และลดเวลาของการท่วมขังให้น้อยลง เพื่อแก้ไขปัญหาคารจากรจราจรและความเดือดร้อนของประชาชน
3. มุ่งลดจุดปัญหาน้ำท่วม เนื่องจากการอุดตันของท่อระบายน้ำ การเร่งการระบายน้ำออกจากพื้นที่ลุ่มต่ำ และผิวจราจร
4. เพื่อให้สอดคล้องกับแผนป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมของกรุงเทพมหานคร
5. เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนในการให้ความดูแลและช่วยเหลือเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาค่าความเดือดร้อน

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ดำเนินการล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำเพื่อเตรียมรองรับสถานการณ์ในช่วงฤดูฝน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 26/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำผังบริเวณ			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: พิจารณาราคากลาง			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 25/11/2563 : พิจารณาราคากลางพร้อมเสนอรายงานขอซื้อข่อจ้าง			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 18/12/2563 : ขยายแบบเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างรายงานผลและขออนุมัติจ้าง			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 28/12/2563 : รายงานผลพร้อมเสนอขออนุมัติจ้าง			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 39.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 1/25/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ลงนามในสัญญา			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 25/02/2564 : ส่งมอบงานและตรวจรับ			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 25/03/2564 : เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 306,270 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ

รหัสโครงการ... : 50300000-3367

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 723,500 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 306,270 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับขอ. : สำนักงานเขตบางคอแหลม / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายธีรศักดิ์ สุขแสง

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวสมพร ทองทวี

1.3 หลักการและเหตุผล

เขตบางคอแหลมเป็นเขตชั้นใน มีพื้นที่ความรับผิดชอบประมาณ 9.02 ตารางกิโลเมตร โดยพื้นที่หนึ่งติดแม่น้ำเจ้าพระยา มีระยะทางประมาณ 6 กิโลเมตร มีประชากรอาศัยอยู่อย่างหนาแน่น ซึ่งมีถนน ตรอก ซอย ที่อยู่ในความรับผิดชอบ จำนวน 58 ซอย โดยเป็นถนนสายหลัก 3 สาย และถนน ตรอก ซอย ของเอกชนเป็นจำนวนมาก เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในกรณีฝนตกหนัก น้ำทะเลหนุนสูง จึงได้กำหนดแผนในการลอกล้างท่อระบายน้ำ ในพื้นที่เขตบางคอแหลม ประจำปีงบประมาณ 2564 ขึ้น

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม เนื่องจากฝนตก และน้ำทะเลหนุนสูง (แม่น้ำเจ้าพระยา)
2. เตรียมการและดำเนินการแก้ไขปัญหาน้ำ ทำการล้างลอกท่อระบายน้ำ เพื่อเป็นการรองรับปัญหาน้ำที่อาจเกิดขึ้นได้ทันทั่วทั้งที่ และลดเวลาของการท่วมขังให้น้อยลง เพื่อแก้ไขปัญหาคารจากรจราจรและความเดือดร้อนของประชาชน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

- 3. มุ่งลดจุดปัญหาหน้าท่วม เนื่องจากการอุดตันของท่อระบายน้ำ การเร่งการระบายน้ำออกจากพื้นที่ลุ่มต่ำ และผิวจราจร
- 4. เพื่อให้สอดคล้องกับแผนป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมของกรุงเทพมหานคร
- 5. เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนในการให้ความดูแลและช่วยเหลือเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ดำเนินการล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำเพื่อเตรียมรองรับสถานการณ์ในช่วงฤดูฝน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 26/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำผังบริเวณ			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: พิจารณาราคากลาง			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 25/11/2563 : พิจารณาราคากลางพร้อมเสนอรายงานขอซื้อข่อจ้าง			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 18/12/2563 : ขยายแบบเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างรายงานผลและขออนุมัติจ้าง			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 28/12/2563 : รายงานผลพร้อมเสนอขออนุมัติจ้าง			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 39.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 1/25/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ลงนามในสัญญา			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 25/02/2564 : ส่งมอบงานและตรวจรับ			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 25/03/2564 : เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 306,270 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อความที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

