



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการคลองใสข้างบ้านเรา

รหัสโครงการ... : 50300000-6575

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางคอแหลม / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายโยธา

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวปรียาดา ปิยะวงศ์

1.3 หลักการและเหตุผล

เขตบางคอแหลมมีพื้นที่ติดแม่น้ำเจ้าพระยา ด้านทิศตะวันตกตลอดแนวเขตและมีคูคลองเป็นจำนวนมาก ซึ่งเดิมพื้นที่เขตบางคอแหลม มีอาชีพเกษตรกรรม มีการทำสวนผลไม้ทั่วไป ซึ่งเมื่อเวลาผ่านไปกลายเป็นชุมชนเมือง มีการก่อสร้างอาคารบ้านพักอาศัยขึ้นมาแทน ทำให้คูคลองที่มีอยู่มีบ้านเรือนประชาชนปลูกสร้างขึ้นริมคูคลอง และบางแห่งมีการรื้อล้างคูคลอง ทำให้การระบายน้ำเป็นไปอย่างยากลำบาก มีการทิ้งขยะลงในคูคลอง ทำให้ตื้นเขิน น้ำในคูคลองเน่าเสีย จึงจำเป็นต้องดำเนินการแก้ไข เพื่อให้คูคลองสามารถระบายน้ำได้ดี และทำให้น้ำมีคุณภาพที่ดีขึ้น เพื่อให้ประชาชนและชุมชนที่อยู่ติดคูคลองได้รับการพัฒนาคูคลองในพื้นที่ ฝ่ายโยธา จึงจัดทำโครงการคลองใสข้างบ้านเรา เพื่อรณรงค์ดำเนินการขุดลอกคูคลองจัดเก็บขยะ วัชพืช เปิดทางน้ำไหล เพื่อให้คูคลองมีความสะอาดและระบายน้ำได้ดี แก้ไขปัญหาน้ำท่วมและปรับคุณภาพของน้ำ ประจำปีงบประมาณ 2566

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อการแก้ไข กำจัดวัชพืชในคูคลอง เปิดทางน้ำไหล ป้องกันและแก้ไขปัญหาท่วมขัง
2. เพื่อปรับปรุงคุณภาพน้ำให้มีความสะอาด เนื่องจากไม่มีสิ่งปฏิกูล ขยะ หรือสิ่งกีดขวาง ทำให้น้ำไม่สามารถระบายได้
3. เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนแก้ไขปัญหาน้ำเน่าเสียและเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงและพาหะของเชื้อโรคต่าง ๆ
4. เพื่อสร้างจิตสำนึกของประชาชนและชุมชนในการรักษาคูคลอง แหล่งน้ำ ให้มีความสะอาด ไม่ทิ้งขยะสิ่งปฏิกูลลงในคูคลองแหล่งน้ำ
5. เพื่อให้การเปิดทางน้ำไหลเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ตามวงรอบปีของการปฏิบัติงาน เพื่อให้พร้อมรับสถานการณ์ช่วงฤดูฝนและช่วงน้ำหนุนสูง

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

กำหนดคูคลองที่จะดำเนินการจำนวน 24 คู-คลอง ในพื้นที่เขตบางคอแหลม ประจำปีงบประมาณ 2566

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่3 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมายปี 2566

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 29/12/2565 : ได้ดำเนินการตามแผน โดยในเดือนตุลาคม ได้สำรวจคลองในพื้นที่เดือนตุลาคม ดำเนินการขุดลอกคูคลองจัดเก็บขยะ วัชพืช เปิดทางน้ำไหล 4 คลอง		
	เดือนพฤศจิกายน ดำเนินการขุดลอกคูคลองจัดเก็บขยะ วัชพืช เปิดทางน้ำไหล 4 คลอง		
	เดือนธันวาคม ดำเนินการขุดลอกคูคลองจัดเก็บขยะ วัชพืช เปิดทางน้ำไหล 1 คลอง		
รายงานครั้งที่2	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 25/01/2566 : ดำเนินการจัดเก็บขยะในคูคลอง กำจัดวัชพืชในคลองและริมเขื่อนขุดลอกคูคลองเปิดทางน้ำไหล ประกอบด้วย		
	1. คูน้ำซอยประตู 2 (สวนหย่อม) ความยาว 500 เมตร		
	2. คูน้ำหน้าหมู่บ้านอโศกไทย ความยาว 250 เมตร		
	3. คูน้ำแยกคลองข้างหมู่บ้านกักตี ความยาว 480 เมตร		
	4. คูน้ำข้างหมู่บ้านกักตี ความยาว 645 เมตร		
	5. คลองตาเหล็ก ความยาว 500 เมตร		
รายงานครั้งที่3	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 23/02/2566 : ดำเนินการจัดเก็บขยะวัชพืชในคู คลอง จำนวน 3 คูคลอง		
	1. คูน้ำพระราม 3 ซอย 8 ความยาว 300 เมตร		
	2. คูน้ำข้างบิมน้ำมัน ป.ต.ท. ความยาว 600 เมตร		
	3. คูน้ำแยกคลองบางคอแหลม (ชุมชนวัดอินทร์บรรจง) ความยาว 1,200 เมตร		
รายงานครั้งที่4	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 24/03/2566 : เดือนมีนาคม 2566 ดำเนินการได้ 4 คูคลอง		
	1. คูน้ำแยกคลองบางคอแหลม ยาว 600 เมตร		
	2. ถ้ำกระโดงสาธารณะ (ซอยโรงงานน้ำมันระหุ่ง ยาว 55 เมตร		





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่5	3. คูน้ำแยกคลองบางคอแหลม (แยกคลองสวน) ยาว 300 เมตร 4. คูน้ำหมู่บ้านธนุรักษ์ ยาว 400 เมตร :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	1. คูน้ำมหาสุวรรณ์ (หน้าโรงงานสบู่จุฬา) 634 เมตร 2. คูน้ำข้างกองฝึกรวมศุลกากร 550 เมตร 3. คูน้ำซอยมาตานุสรณ์ 300 เมตร 4. คูน้ำแยกคลองขวาง 3 (ซอยยูยูดี) 265 เมตร :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	23/05/2566 : เดือนพฤษภาคม 2566 ดำเนินการได้ 3 คูคลอง 1. คูน้ำแยกคลองขวาง 3 (ตระกูลโต้ว) ความยาว 150 เมตร 2. คูน้ำแยกคลองวัดไทร ความยาว 100 เมตร 3. คูน้ำคลองซอยกิ่งจันทน์ ความยาว 450 เมตร :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 94.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท 23/06/2566 : ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว และมีการดำเนินการหมุนเวียนต่อไป :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการคลองใสข้างบ้านเรา	รหัสโครงการ... : 50300000-6575	ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566
	เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00	งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท
	สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00	งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางคอแหลม / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา	ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายโยธา	ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวปรียาตา ปิยะวงศ์
--	--------------------------------	---

1.3 หลักการและเหตุผล

เขตบางคอแหลมมีพื้นที่ติดแม่น้ำเจ้าพระยา ด้านทิศตะวันตกตลอดแนวเขตและมีคูคลองเป็นจำนวนมาก ซึ่งเดิมพื้นที่เขตบางคอแหลม มีอาชีพเกษตรกรรม มีการทำสวนผลไม้ทั่วไป ซึ่งเมื่อเวลาผ่านไปกลายเป็นชุมชนเมือง มีการก่อสร้างอาคารบ้านพักอาศัยขึ้นมาแทน ทำให้คูคลองที่มีอยู่มีบ้านเรือนประชาชนปลูกสร้างขึ้นริมคลอง และบางแห่งมีการรื้อล้างคูคลอง ทำให้การระบายน้ำเป็นไปอย่างยากลำบาก มีการทิ้งขยะลงในคูคลอง ทำให้ดินเลน น้ำในคูคลองเน่าเสีย จึงจำเป็นต้องดำเนินการแก้ไข เพื่อให้คูคลองสามารถระบายน้ำได้ดี และทำให้น้ำมีคุณภาพที่ดีขึ้น เพื่อให้ประชาชนและชุมชนที่อยู่ติดคูคลองได้รับการพัฒนาคูคลองในพื้นที่ ฝ่ายโยธา จึงจัดทำโครงการคลองใสข้างบ้านเรา เพื่อรณรงค์ดำเนินการขุดลอกคูคลองจัดเก็บขยะ วัชพืช เปิดทางน้ำไหล เพื่อให้คูคลองมีความสะอาดและระบายน้ำได้ดี แก้ไขปัญหาน้ำท่วมและปรับคุณภาพของน้ำ ประจำปีงบประมาณ 2566

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อการแก้ไข กำจัดวัชพืชในคูคลอง เปิดทางน้ำไหล ป้องกันและแก้ไขปัญหา น้ำท่วมขัง
2. เพื่อปรับปรุงคุณภาพน้ำให้มีความสะอาด เนื่องจากไม่มีสิ่งปฏิกูล ขยะ หรือสิ่งกีดขวาง ทำให้น้ำไม่สามารถระบายได้
3. เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนแก้ไขปัญหาน้ำเน่าเสียและเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงและพาหะของเชื้อโรคต่าง ๆ
4. เพื่อสร้างจิตสำนึกของประชาชนและชุมชนในการรักษาคูคลอง แหล่งน้ำ ให้มีความสะอาด ไม่ทิ้งขยะสิ่งปฏิกูลลงในคูคลองแหล่งน้ำ
5. เพื่อให้การเปิดทางน้ำไหลเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ตามวงรอบปีของการปฏิบัติงาน เพื่อให้พร้อมรับสถานการณ์ช่วงฤดูฝนและช่วงน้ำหนุนสูง

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

กำหนดคูคลองที่จะดำเนินการจำนวน 24 คู-คลอง ในพื้นที่เขตบางคอแหลม ประจำปีงบประมาณ 2566

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
ตัวชี้วัด... : มิติที่3 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมายปี 2566

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 29/12/2565 : ได้ดำเนินการตามแผน โดยในเดือนตุลาคม ได้สำรวจคลองในพื้นที่ เดือนตุลาคม ดำเนินการขุดลอกคูคลองจัดเก็บขยะ วัชพืช เปิดทางน้ำไหล 4 คลอง เดือนพฤศจิกายน ดำเนินการขุดลอกคูคลองจัดเก็บขยะ วัชพืช เปิดทางน้ำไหล 4 คลอง เดือนธันวาคม ดำเนินการขุดลอกคูคลองจัดเก็บขยะ วัชพืช เปิดทางน้ำไหล 1 คลอง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 25/01/2566 : ดำเนินการจัดเก็บขยะในคูคลอง กำจัดวัชพืชในคลองและริมน้ำขุดลอกคูคลองเปิดทางน้ำไหล ประกอบด้วย		





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่3	<ol style="list-style-type: none"> 1. คูน้ำซอยประตู 2 (สวนหย่อม) ความยาว 500 เมตร 2. คูน้ำหน้าหมู่บ้านอโณทัย ความยาว 250 เมตร 3. คูน้ำแยกคลองข้างหมู่บ้านภักดี ความยาว 480 เมตร 4. คูน้ำข้างหมู่บ้านภักดี ความยาว 645 เมตร 5. คลองตาเหล็ก ความยาว 500 เมตร <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 23/02/2566 : ดำเนินการจัดเก็บขยะวัชพืชในคู คลอง จำนวน 3 คูคลอง</p>
รายงานครั้งที่4	<ol style="list-style-type: none"> 1. คูน้ำพระราม 3 ซอย 8 ความยาว 300 เมตร 2. คูน้ำข้างบิมน้ำมัน ป.ต.ท. ความยาว 600 เมตร 3. คูน้ำแยกคลองบางคอแหลม (ชุมชนวัดอินทร์บรรจง) ความยาว 1,200 เมตร <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 24/03/2566 : เดือนมีนาคม 2566 ดำเนินการได้ 4 คูคลอง</p>
รายงานครั้งที่5	<ol style="list-style-type: none"> 1. คูน้ำแยกคลองบางคอแหลม ยาว 600 เมตร 2. ลำกระโดงสาธารณะ (ซอยโรงงานน้ำมันระหุ่ง ยาว 55 เมตร 3. คูน้ำแยกคลองบางคอแหลม (แยกคลองสวน) ยาว 300 เมตร 4. คูน้ำหมู่บ้านธนบุรี ยาว 400 เมตร <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 25/04/2566 : เดือนเมษายน 2566 ดำเนินการได้ 4 คูคลอง</p>
รายงานครั้งที่6	<ol style="list-style-type: none"> 1. คูน้ำไหมสวรรค์ (หน้าโรงงานสบู่จุฬา) 634 เมตร 2. คูน้ำข้างกองฝึกรวมศุลกากร 550 เมตร 3. คูน้ำซอยมาตานุสรณ์ 300 เมตร 4. คูน้ำแยกคลองขวาง 3 (ซอยอยู่ดี) 265 เมตร <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 23/05/2566 : เดือนพฤษภาคม 2566 ดำเนินการได้ 3 คูคลอง 1. คูน้ำแยกคลองขวาง 3 (ตระกูลโต้ว) ความยาว 150 เมตร 2. คูน้ำแยกคลองวัดไทร ความยาว 100 เมตร 3. คูน้ำคลองซอยกิ่งจันทน์ ความยาว 450 เมตร</p>
รายงานครั้งที่7	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 94.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 23/06/2566 : ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว และมีการดำเนินการหมุนเวียนต่อไป</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการคลองใสข้างบ้านเรา

รหัสโครงการ... : 50300000-6575

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางคอแหลม / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายโยธา

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวปรีятดา ปิยะวงศ์

1.3 หลักการและเหตุผล

เขตบางคอแหลมมีพื้นที่ติดแม่น้ำเจ้าพระยา ด้านทิศตะวันตกตลอดแนวเขตและมีคูคลองเป็นจำนวนมาก ซึ่งเดิมพื้นที่เขตบางคอแหลม มีอาชีพเกษตรกรรม มีการทำสวนผลไม้ทั่วไป ซึ่งเมื่อเวลาผ่านไปกลายเป็นชุมชนเมือง มีการก่อสร้างอาคารบ้านพักอาศัยขึ้นมาแทน ทำให้คูคลองที่มีอยู่มีบ้านเรือนประชาชนปลูกสร้างขึ้นริมคลอง และบางแห่งมีการรื้อล้างคูคลอง ทำให้การระบายน้ำเป็นไปอย่างยากลำบาก มีการทิ้งขยะลงในคูคลอง ทำให้ดินเลน น้ำในคูคลองเน่าเสีย จึงจำเป็นต้องดำเนินการแก้ไข เพื่อให้คูคลองสามารถระบายน้ำได้ดี และทำให้น้ำมีคุณภาพที่ดีขึ้น เพื่อให้ประชาชนและชุมชนที่อยู่ติดคูคลองได้รับการพัฒนาคูคลองในพื้นที่

ฝ่ายโยธา จึงจัดทำโครงการคลองใสข้างบ้านเรา เพื่อรณรงค์ดำเนินการขุดลอกคูคลองจัดเก็บขยะ วัชพืช เปิดทางน้ำไหล เพื่อให้คูคลองมีความสะอาดและระบายน้ำได้ดี แก้ไขปัญหาน้ำท่วมและปรับคุณภาพของน้ำ ประจำปีงบประมาณ 2566

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อการแก้ไข กำจัดวัชพืชในคูคลอง เปิดทางน้ำไหล ป้องกันและแก้ไขปัญหา น้ำท่วมขัง
2. เพื่อปรับปรุงคุณภาพน้ำให้มีความสะอาด เนื่องจากไม่มีสิ่งปฏิกูล ขยะ หรือสิ่งกีดขวาง ทำให้น้ำไม่สามารถระบายได้
3. เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนแก้ไขปัญหาน้ำเน่าเสียและเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงและพาหะของเชื้อโรคต่าง ๆ
4. เพื่อสร้างจิตสำนึกของประชาชนและชุมชนในการรักษาคุณภาพคูคลอง แหล่งน้ำ ให้มีความสะอาด ไม่ทิ้งขยะสิ่งปฏิกูลลงในคูคลองแหล่งน้ำ
5. เพื่อให้การเปิดทางน้ำไหลเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ตามวงรอบปีของการปฏิบัติงาน เพื่อให้พร้อมรับสถานการณ์ช่วงฤดูฝนและช่วงน้ำหนุนสูง





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

กำหนดคูคลองที่จะดำเนินการจำนวน 24 คู-คลอง ในพื้นที่เขตบางคอแหลม ประจำปีงบประมาณ 2566

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่3 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมายปี 2566

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 29/12/2565 : ได้ดำเนินการตามแผน โดยในเดือนตุลาคม ได้สำรวจคลองในพื้นที่เดือนตุลาคม ดำเนินการขุดลอกคูคลองจัดเก็บขยะ วัชพืช เปิดทางน้ำไหล 4 คลอง เดือนพฤศจิกายน ดำเนินการขุดลอกคูคลองจัดเก็บขยะ วัชพืช เปิดทางน้ำไหล 4 คลอง เดือนธันวาคม ดำเนินการขุดลอกคูคลองจัดเก็บขยะ วัชพืช เปิดทางน้ำไหล 1 คลอง	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 25/01/2566 : ดำเนินการจัดเก็บขยะในคูคลอง กัดวัชพืชในคลองและริมเขื่อนขุดลอกคูคลองเปิดทางน้ำไหล ประกอบด้วย 1. คูน้ำซอยประตู 2 (สวนหย่อม) ความยาว 500 เมตร 2. คูน้ำหน้าหมู่บ้านอโหมทัย ความยาว 250 เมตร 3. คูน้ำแยกคลองข้างหมู่บ้านกักดี ความยาว 480 เมตร 4. คูน้ำข้างหมู่บ้านกักดี ความยาว 645 เมตร 5. คลองตาเหล็ก ความยาว 500 เมตร	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 23/02/2566 : ดำเนินการจัดเก็บขยะวัชพืชในคู คลอง จำนวน 3 คูคลอง 1. คูน้ำพระราม 3 ซอย 8 ความยาว 300 เมตร 2. คูน้ำข้างบิมน้ำมัน ป.ต.ท. ความยาว 600 เมตร 3. คูน้ำแยกคลองบางคอแหลม (ชุมชนวัดอินทร์บรรจง) ความยาว 1,200 เมตร	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 24/03/2566 : เดือนมีนาคม 2566 ดำเนินการได้ 4 คูคลอง 1. คูน้ำแยกคลองบางคอแหลม ยาว 600 เมตร 2. ถ้ำกระโดงสาธารณะ (ซอยโรงงานน้ำมันระหุ่ง ยาว 55 เมตร 3. คูน้ำแยกคลองบางคอแหลม (แยกคลองสวน) ยาว 300 เมตร 4. คูน้ำหมู่บ้านธนบุรีรักษ์ ยาว 400 เมตร	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 25/04/2566 : เดือนเมษายน 2566 ดำเนินการได้ 4 คลอง 1. คูน้ำมไหสวรรย์ (หน้าโรงงานสบู่จุฬา) 634 เมตร 2. คูน้ำข้างกองฝักกรมศุลกากร 550 เมตร 3. คูน้ำซอยมาตานุสรณ์ 300 เมตร 4. คูน้ำแยกคลองขวาง 3 (ซอยอยู่ดี) 265 เมตร	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 23/05/2566 : เดือนพฤษภาคม 2566 ดำเนินการได้ 3 คูคลอง 1. คูน้ำแยกคลองขวาง 3 (ตระกูลโต้ว) ความยาว 150 เมตร 2. คูน้ำแยกคลองวัดไทร ความยาว 100 เมตร 3. คูน้ำคลองซอยกิ่งจันทน์ ความยาว 450 เมตร	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 94.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 23/06/2566 : ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว และมีการดำเนินการหมุนเวียนต่อไป	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการคลองใสข้างบ้านเรา

รหัสโครงการ... : 50300000-6575

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางคอแหลม / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายโยธา

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวปรียาดา ปิยะวงศ์





** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

1.3 หลักการและเหตุผล

เขตบางคอกแหลมมีพื้นที่ติดแม่น้ำเจ้าพระยา ด้านทิศตะวันตกตลอดแนวเขตและมีคูคลองเป็นจำนวนมาก ซึ่งเดิมพื้นที่เขตบางคอกแหลม มีอาชีพเกษตรกรรม มีการทำสวนผลไม้ทั่วไป ซึ่งเมื่อเวลาผ่านไปกลายเป็นชุมชนเมือง มีการก่อสร้างอาคารบ้านพักอาศัยขึ้นมาแทน ทำให้คูคลองที่มีอยู่มีบ้านเรือนประชาชนปลูกสร้างขึ้นริมคลอง และบางแห่งมีการลักลอบคูคลอง ทำให้การระบายน้ำเป็นไปอย่างยากลำบาก มีการทิ้งขยะลงในคูคลอง ทำให้ตื้นเขิน น้ำในคูคลองเน่าเสีย จึงจำเป็นต้องดำเนินการแก้ไข เพื่อให้คูคลองสามารถระบายน้ำได้ดี และทำให้มีคุณภาพที่ดีขึ้น เพื่อให้ประชาชนและชุมชนที่อยู่ติดคูคลองได้รับการพัฒนาคูคลองในพื้นที่

ฝ่ายโยธา จึงจัดทำโครงการคลองไส้ข้างบ้านเรา เพื่อรณรงค์ดำเนินการขุดลอกคูคลองจัดเก็บขยะ วัชพืช เปิดทางน้ำไหล เพื่อให้คูคลองมีความสะอาดและระบายน้ำได้ดี แก้ไขปัญหาน้ำท่วมและปรับคุณภาพของน้ำ ประจำปีงบประมาณ 2566

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อการแก้ไข กำจัดวัชพืชในคูคลอง เปิดทางน้ำไหล ป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง
2. เพื่อปรับปรุงคุณภาพน้ำให้มีความสะอาด เนื่องจากไม่มีสิ่งปฏิกูล ขยะ หรือสิ่งกีดขวาง ทำให้น้ำไม่สามารถระบายได้
3. เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนแก้ไขปัญหาน้ำเน่าเสียและเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงและพาหะของเชื้อโรคต่าง ๆ
4. เพื่อสร้างจิตสำนึกของประชาชนและชุมชนในการรักษาคูคลอง แหล่งน้ำ ให้มีความสะอาด ไม่ทิ้งขยะสิ่งปฏิกูลลงในคูคลองแหล่งน้ำ
5. เพื่อให้การเปิดทางน้ำไหลเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ตามวงรอบปีของการปฏิบัติงาน เพื่อให้พร้อมรับสถานการณ์ช่วงฤดูฝนและช่วงน้ำหนุนสูง

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

กำหนดคูคลองที่จะดำเนินการจำนวน 24 คู-คลอง ในพื้นที่เขตบางคอกแหลม ประจำปีงบประมาณ 2566

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 3 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมายปี 2566

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 29/12/2565 : ได้ดำเนินการตามแผน โดยในเดือนตุลาคม ได้สำรวจคลองในพื้นที่เดือนตุลาคม ดำเนินการขุดลอกคูคลองจัดเก็บขยะ วัชพืช เปิดทางน้ำไหล 4 คลองเดือนพฤศจิกายน ดำเนินการขุดลอกคูคลองจัดเก็บขยะ วัชพืช เปิดทางน้ำไหล 4 คลองเดือนธันวาคม ดำเนินการขุดลอกคูคลองจัดเก็บขยะ วัชพืช เปิดทางน้ำไหล 1 คลอง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 25/01/2566 : ดำเนินการจัดเก็บขยะในคูคลอง กำจัดวัชพืชในคลองและริมเขื่อนขุดลอกคูคลองเปิดทางน้ำไหล ประกอบด้วย 1. คูน้ำซอยประตู 2 (สวนหย่อม) ความยาว 500 เมตร 2. คูน้ำหน้าหมู่บ้านอโณทัย ความยาว 250 เมตร 3. คูน้ำแยกคลองข้างหมู่บ้านกักตี่ ความยาว 480 เมตร 4. คูน้ำข้างหมู่บ้านกักตี่ ความยาว 645 เมตร 5. คลองตาเหล็ก ความยาว 500 เมตร		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 23/02/2566 : ดำเนินการจัดเก็บขยะวัชพืชในคู คลอง จำนวน 3 คูคลอง 1. คูน้ำพระราม 3 ซอย 8 ความยาว 300 เมตร 2. คูน้ำข้างบิมน้ำมัน ป.ต.ท. ความยาว 600 เมตร 3. คูน้ำแยกคลองบางคอกแหลม (ชุมชนวัดอินทร์บรรจง) ความยาว 1,200 เมตร		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 24/03/2566 : เดือนมีนาคม 2566 ดำเนินการได้ 4 คูคลอง 1. คูน้ำแยกคลองบางคอกแหลม ยาว 600 เมตร 2. ลำกระโดงสาธารณะ (ซอยโรงงานน้ำมันระหุ่ง ยาว 55 เมตร 3. คูน้ำแยกคลองบางคอกแหลม (แยกคลองสวน) ยาว 300 เมตร 4. คูน้ำหมู่บ้านธนบุรีรักษ์ ยาว 400 เมตร		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 25/04/2566 : เดือนเมษายน 2566 ดำเนินการได้ 4 คลอง 1. คูน้ำมไหสวรรย์ (หน้าโรงงานสบู่จุฬา) 634 เมตร 2. คูน้ำข้างกองฝักกรมศุลกากร 550 เมตร 3. คูน้ำซอยมาตานุสรณ์ 300 เมตร 4. คูน้ำแยกคลองขวาง 3 (ซอยอยู่ดี) 265 เมตร		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย



รายงานครั้งที่ 6





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่7 :: 23/05/2566 : เดือนพฤษภาคม 2566 ดำเนินการได้ 3 คูคลอง 1. คูน้ำแยกคลองขวาง 3 (ตระกูลโต้ว) ความยาว 150 เมตร 2. คูน้ำแยกคลองวัดไทร ความยาว 100 เมตร 3. คูน้ำคลองซอยกิ่งจันทน์ ความยาว 450 เมตร
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 94.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 23/06/2566 : ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว และมีการดำเนินการหมุนเวียนต่อไป
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
 ตำแหน่ง

