



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ

รหัสโครงการ... : 50300000-6576

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 723,500 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางคอแหลม / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายโยธา

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวปรียาดา ปิยะวงศ์

1.3 หลักการและเหตุผล

เขตบางคอแหลมเป็นเขตชั้นใน มีพื้นที่ความรับผิดชอบประมาณ 9.02 ตารางกิโลเมตร โดยพื้นที่หนึ่งติดแม่น้ำเจ้าพระยา มีระยะทางประมาณ 6 กิโลเมตร มีประชากรอาศัยอยู่อย่างหนาแน่น ซึ่งมีถนน ตรอก ซอย ที่อยู่ในความรับผิดชอบ จำนวน 58 ซอย โดยเป็นถนนสายหลัก 3 สาย และถนน ตรอก ซอย ของเอกชนเป็นจำนวนมาก เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในกรณีฝนตกหนัก น้ำทะเลหนุนสูง จึงได้กำหนดแผนในการลอกล้างท่อระบายน้ำในพื้นที่เขตบางคอแหลม ประจำปีงบประมาณ 2566 ขึ้น

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาความเสียหาย เนื่องจากฝนตก และน้ำทะเลหนุนสูง (แม่น้ำเจ้าพระยา)
2. เตรียมการและดำเนินการแก้ไขปัญหาความเสียหาย ทำการล้างลอกท่อระบายน้ำ เพื่อเป็นการรองรับปัญหาน้ำที่อาจเกิดขึ้นได้ทันเวลาที่ และลดเวลาของการท่วมขังให้น้อยลง เพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรและความเดือดร้อนของประชาชน
3. มุ่งลดจุดปัญหาน้ำท่วม เนื่องจากการอุดตันของท่อระบายน้ำ การเร่งการระบายน้ำออกจากพื้นที่ลุ่มต่ำ และผิวจราจร
4. เพื่อให้สอดคล้องกับแผนป้องกันและแก้ไขปัญหาความเสียหายของกรุงเทพมหานคร
5. เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนในการให้ความดูแลและช่วยเหลือเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ดำเนินการล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำเพื่อเตรียมรองรับสถานการณ์ในช่วงฤดูฝน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่3 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมายปี 2566

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 29/12/2565 : เดือนตุลาคม ดำเนินการล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ 4 แห่ง เดือนพฤศจิกายน ดำเนินการล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ 4 แห่ง เดือนธันวาคม ดำเนินการล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ 1 แห่ง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 18.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 25/01/2566 : ดำเนินการล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ 1. ซอยวัดบางโคล่นอก ความยาว 300 เมตร 2. ซอยโรงเรียนวัดไผ่เงิน ความยาว 100 เมตร 3. ซอยหมู่บ้านจันทร์เจริญ ความยาว 300 เมตร		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 24/02/2566 : ดำเนินการล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำได้ จำนวน 3 ซอย 1. ซอยหมู่บ้านจันทร์เจริญ ยาว 300 เมตร 2. ซอยวัดไผ่เงิน บริเวณใต้ทางด่วน ยาว 400 เมตร 3. ถนนสุดประเสริฐ (ช่วงปลาย) ยาว 200 เมตร		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 24/03/2566 : เดือนมีนาคม 2566 อยู่ระหว่างดำเนินการขออนุมัติจ้างกรมราชทัณฑ์		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 25/04/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 23/05/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 23/06/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 8





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่9	:: 21/07/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 22/08/2566 : อยู่ระหว่างขยายสัญญาอีก 45 วัน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท :: 20/09/2566 : ดำเนินการตรวจรับงาน และเบิกจ่ายเงินแล้ว :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ

รหัสโครงการ... : 50300000-6576

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 723,500 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตบางคอแหลม / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายโยธา

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวปรีญาดา ปิยะวงศ์

1.3 หลักการและเหตุผล

เขตบางคอแหลมเป็นเขตชั้นใน มีพื้นที่ความรับผิดชอบประมาณ 9.02 ตารางกิโลเมตร โดยพื้นที่หนึ่งติดแม่น้ำเจ้าพระยา มีระยะทางประมาณ 6 กิโลเมตร มีประชากรอาศัยอยู่อย่างหนาแน่น ซึ่งมีถนน ตรอก ซอย ที่อยู่ในความรับผิดชอบ จำนวน 58 ซอย โดยเป็นถนนสายหลัก 3 สาย และถนน ตรอก ซอย ของเอกชนเป็นจำนวนมาก เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในกรณีฝนตกหนัก น้ำทะเลหนุนสูง จึงได้กำหนดแผนในการลอกล้างท่อระบายน้ำ ในพื้นที่เขตบางคอแหลม ประจำปีงบประมาณ 2566 ขึ้น

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา น้ำท่วม เนื่องจากฝนตก และน้ำทะเลหนุนสูง (แม่น้ำเจ้าพระยา)
2. เตรียมการและดำเนินการแก้ไขปัญหา ทำการล้างลอกท่อระบายน้ำ เพื่อเป็นการรองรับปัญหาน้ำที่อาจเกิดขึ้นได้ทันท่วงที และลดเวลาของการท่วมขังให้น้อยลง เพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรและความเดือดร้อนของประชาชน
3. มุ่งลดจุดปัญหาน้ำท่วม เนื่องจากการอุดตันของท่อระบายน้ำ การเร่งการระบายน้ำออกจากพื้นที่ลุ่มต่ำ และผิวจราจร
4. เพื่อให้สอดคล้องกับแผนป้องกันและแก้ไขปัญหา น้ำท่วมของกรุงเทพมหานคร
5. เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนในการให้ความดูแลและช่วยเหลือเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ดำเนินการล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำเพื่อเตรียมรองรับสถานการณ์ในช่วงฤดูฝน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่3 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมายปี 2566

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 29/12/2565 : เดือนตุลาคม ดำเนินการล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ 4 แห่ง เดือนพฤศจิกายน ดำเนินการล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ 4 แห่ง เดือนธันวาคม ดำเนินการล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ 1 แห่ง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 18.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 25/01/2566 : ดำเนินการล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ 1. ซอยวัดบางโคล่นอก ความยาว 300 เมตร 2. ซอยโรงเรียนวัดไผ่เงิน ความยาว 100 เมตร 3. ซอยหมู่บ้านจันทร์เจริญ ความยาว 300 เมตร :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 24/02/2566 : ดำเนินการล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำได้ จำนวน 3 ซอย 1. ซอยหมู่บ้านจันทร์เจริญ ยาว 300 เมตร 2. ซอยวัดไผ่เงิน บริเวณใต้ทางด่วน ยาว 400 เมตร 3. ถนนสุดประเสริฐ (ช่วงปลาย) ยาว 200 เมตร :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 24/03/2566 : เดือนมีนาคม 2566 อยู่ระหว่างดำเนินการขออนุมัติจ้างกรมราชทัณฑ์ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 5





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่6	:: 25/04/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 23/05/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 21/07/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 22/08/2566 : อยู่ระหว่างขอขยายสัญญาอีก 45 วัน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 20/09/2566 : ดำเนินการตรวจรับงาน และเบิกจ่ายเงินแล้ว :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ

รหัสโครงการ... : 50300000-6576

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 723,500 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตบางคอแหลม / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายโยธา

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวปรียาดา ปิยะวงค์

1.3 หลักการและเหตุผล

เขตบางคอแหลมเป็นเขตชั้นใน มีพื้นที่ความรับผิดชอบประมาณ 9.02 ตารางกิโลเมตร โดยพื้นที่หนึ่งติดแม่น้ำเจ้าพระยา มีระยะทางประมาณ 6 กิโลเมตร มีประชากรอาศัยอยู่อย่างหนาแน่น ซึ่งมีถนน ตรอก ซอย ที่อยู่ในความรับผิดชอบ จำนวน 58 ซอย โดยเป็นถนนสายหลัก 3 สาย และถนน ตรอก ซอย ของเอกชนเป็นจำนวนมาก เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในกรณีฝนตกหนัก น้ำทะเลหนุนสูง จึงได้กำหนดแผนในการลอกล้างท่อระบายน้ำ ในพื้นที่เขตบางคอแหลม ประจำปีงบประมาณ 2566 ขึ้น

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา น้ำท่วม เนื่องจากฝนตก และน้ำทะเลหนุนสูง (แม่น้ำเจ้าพระยา)
2. เตรียมการและดำเนินการแก้ไขปัญหาน้ำ ทำการล้างลอกท่อระบายน้ำ เพื่อเป็นการรองรับปัญหาน้ำที่อาจเกิดขึ้นได้ทันท่วงที และลดเวลาของการท่วมขังให้น้อยลง เพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรและความเดือดร้อนของประชาชน
3. มุ่งลดจุดปัญหาน้ำท่วม เนื่องจากการอุดตันของท่อระบายน้ำ การเร่งการระบายน้ำออกจากพื้นที่ลุ่มต่ำ และผิวจราจร
4. เพื่อให้สอดคล้องกับแผนป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมของกรุงเทพมหานคร
5. เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนในการให้ความดูแลและช่วยเหลือเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาคความเดือดร้อน

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ดำเนินการล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำเพื่อเตรียมรองรับสถานการณ์ในช่วงฤดูฝน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่3 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมายปี 2566

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 29/12/2565 : เดือนตุลาคม ดำเนินการล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ 4 แห่ง เดือนพฤศจิกายน ดำเนินการล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ 4 แห่ง เดือนธันวาคม ดำเนินการล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ 1 แห่ง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 18.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 25/01/2566 : ดำเนินการล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ 1. ซอยวัดบางโคล่นอก ความยาว 300 เมตร 2. ซอยโรงเรียนวัดไผ่เงิน ความยาว 100 เมตร 3. ซอยหมู่บ้านจันทร์เจริญ ความยาว 300 เมตร :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 24/02/2566 : ดำเนินการล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำได้ จำนวน 3 ซอย		





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ขอยืมบ้านจันทร์เจริญ ยาว 300 เมตร			
2. ชุมชนวัดไผ่เงิน บริเวณใต้ทางด่วน ยาว 400 เมตร			
3. ถนนสุดประเสริฐ (ช่วงปลาย) ยาว 200 เมตร			
รายงานครั้งที่4	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 24/03/2566 : เดือนมีนาคม 2566 อยู่ระหว่างดำเนินการขออนุมัติจ้างกรมราชทัณฑ์		
รายงานครั้งที่5	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 25/04/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา		
รายงานครั้งที่6	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 23/05/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา		
รายงานครั้งที่7	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 23/06/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา		
รายงานครั้งที่8	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 21/07/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา		
รายงานครั้งที่9	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 22/08/2566 : อยู่ระหว่างขอย้ายสัญญาอีก 45 วัน		
รายงานครั้งที่10	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 20/09/2566 : ดำเนินการตรวจรับงาน และเบิกจ่ายเงินแล้ว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ

รหัสโครงการ... : 50300000-6576

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 723,500 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางคอแหลม / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายโยธา

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวปรียาดา ปิยะวงศ์

1.3 หลักการและเหตุผล

เขตบางคอแหลมเป็นเขตชั้นใน มีพื้นที่ความรับผิดชอบประมาณ 9.02 ตารางกิโลเมตร โดยพื้นที่หนึ่งคิดแม่น้ำเจ้าพระยา มีระยะทางประมาณ 6 กิโลเมตร มีประชากรอาศัยอยู่อย่างหนาแน่น ซึ่งมีถนน ตรอก ซอย ที่อยู่ในความรับผิดชอบ จำนวน 58 ซอย โดยเป็นถนนสายหลัก 3 สาย และถนน ตรอก ซอย ของเอกชนเป็นจำนวนมาก เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในกรณีฝนตกหนัก น้ำทะเลหนุนสูง จึงได้กำหนดแผนในการลอกล้างท่อระบายน้ำในพื้นที่เขตบางคอแหลม ประจำปีงบประมาณ 2566 ขึ้น

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม เนื่องจากฝนตก และน้ำทะเลหนุนสูง (แม่น้ำเจ้าพระยา)
2. เตรียมการและดำเนินการแก้ไขปัญหาน้ำ ทำการล้างลอกท่อระบายน้ำ เพื่อเป็นการรองรับปัญหาน้ำที่อาจเกิดขึ้นได้ทันท่วงที และลดเวลาของการท่วมขังให้น้อยลง เพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรและความเดือดร้อนของประชาชน
3. มุ่งลดจุดปัญหาน้ำท่วม เนื่องจากการอุดตันของท่อระบายน้ำ การเร่งการระบายน้ำออกจากพื้นที่ลุ่มต่ำ และผิวจราจร
4. เพื่อให้สอดคล้องกับแผนป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมของกรุงเทพมหานคร
5. เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนในการให้ความดูแลและช่วยเหลือเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาคความเดือดร้อน

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ดำเนินการล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำเพื่อเตรียมรองรับสถานการณ์ในช่วงฤดูฝน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่3 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมายปี 2566

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 29/12/2565 : เดือนตุลาคม ดำเนินการล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ 4 แห่ง		
	เดือนพฤศจิกายน ดำเนินการล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ 4 แห่ง		
	เดือนธันวาคม ดำเนินการล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ 1 แห่ง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 18.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 2





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่3	:: 25/01/2566 : ดำเนินการล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ 1. ซอยวัดบางโคล่นอก ความยาว 300 เมตร 2. ซอยโรงเรียนวัดไผ่เงิน ความยาว 100 เมตร 3. ซอยหมู่บ้านจันทร์เจริญ ความยาว 300 เมตร :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 24/02/2566 : ดำเนินการล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำได้ จำนวน 3 ซอย 1. ซอยหมู่บ้านจันทร์เจริญ ยาว 300 เมตร 2. ซอยวัดไผ่เงิน บริเวณใต้ทางด่วน ยาว 400 เมตร 3. ถนนสุขประเสริฐ (ช่วงปลาย) ยาว 200 เมตร :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 24/03/2566 : เดือนมีนาคม 2566 อยู่ระหว่างดำเนินการขออนุมัติจ้างกรมราชทัณฑ์ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 25/04/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 23/05/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 23/06/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 21/07/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 22/08/2566 : อยู่ระหว่างขยายสัญญาอีก 45 วัน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 20/09/2566 : ดำเนินการตรวจรับงาน และเบิกจ่ายเงินแล้ว :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
 ตำแหน่ง

