



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียว

รหัสโครงการ... : 50310000-2948

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 99,900 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางซื่อ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวอรนิชา ศาลิคุปต์

1.3 หลักการและเหตุผล

ตามนโยบายกรุงเทพมหานครเป็นมหานครสีเขียว สะดวกสบาย คือการทำให้เมืองกรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่มีสภาพแวดล้อมที่ดี ร่มรื่น ด้วยสีเขียวของแมกไม้มาพันธุกระจายอยู่ทั่วทุกพื้นที่ในกรุงเทพมหานคร โดยมีการปรับปรุงและสร้างพื้นที่สาธารณะในรูปแบบของสวนหรืออื่นๆ เพิ่มขึ้นสำหรับการพักผ่อน และรองรับการทากิจกรรมร่วมกันของคนในครอบครัว และกิจกรรมภายในชุมชน

กรุงเทพมหานครจึงมีความจำเป็นต้องพยายามดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์เมืองให้สวย ร่มรื่น และรักษาสภาพแวดล้อมที่ดีให้กรุงเทพมหานคร เพื่อให้มีพื้นที่สีเขียวในการพักผ่อนเพียงพอตามมาตรฐานสากล

สำนักงานเขตบางซื่อ เป็นหน่วยงานที่ต้องนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติ ซึ่งปัจจุบันในพื้นที่เขตบางซื่อ มีจำนวนพื้นที่สีเขียวที่อยู่ในความดูแล ทั้งในรูปแบบสวนหย่อม เกาะกลางถนน ริมฟุตบาท สะพานลอยอะลูมิเนียมขนาดใหญ่ซึ่งต้องการบำรุง ดูแลรักษาพื้นที่สีเขียว เพื่อให้มีความสมบูรณ์ สวยงาม ให้ร่มเงา และสร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี ตลอดจนเป็นการสร้างภูมิทัศน์ของเมืองให้มีความสวยงาม จึงได้จัดทำโครงการค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียวประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

โดยการบำรุงดูแลรักษาพื้นที่สีเขียวและต้นไม้ใหญ่ในพื้นที่ให้สวยงามควบคู่กับการอนุรักษ์พันธุ์ไม้ให้คงอยู่สร้างความร่มรื่น และมีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนต่อไป

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

2.1 เพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมภูมิทัศน์เมืองให้สวยงามร่มรื่นพัฒนาพื้นที่สีเขียวสำหรับพักผ่อนหย่อนใจและสร้างความร่มรื่นกระจายทั่วพื้นที่

2.2 เพื่อซ่อมแซมปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสวนหย่อมสามเหลี่ยม เกาะกลางแยกพิบูลย์สงครามให้เป็นประตูต้อนรับเข้าสู่กรุงเทพมหานคร

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

3.1 เพื่อซ่อมแซมปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสวนหย่อมสามเหลี่ยม เกาะกลางแยกพิบูลย์สงคราม พื้นที่ 860 ตารางเมตร

3.2 เพื่อดำเนินการบำรุงรักษาปรับปรุงพื้นที่และเพิ่มพื้นที่สีเขียวในพื้นที่สาธารณะให้เกิดความร่มรื่น และสวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อยในพื้นที่เขตบางซื่อ

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ?การพัฒนาสิ่งแวดล้อมยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละกฎครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและค่าใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: เป้าหมาย

เพื่อซ่อมแซมปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสวนหย่อมสามเหลี่ยม เกาะกลางแยกพิบูลย์สงคราม พื้นที่ 860 ตารางเมตร

06/01/2566 : ดำเนินการสำรวจพื้นที่สีเขียว

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 25/01/2566 : จัดทำแผนบริเวณที่ปลูกตรงสามเหลี่ยมรูปปั้นช้าง ถนนพิบูลสงคราม

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 22/02/2566 : ดำเนินการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการปรับปรุงพื้นที่สีเขียว

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 27/03/2566 : ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 25/04/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 30/05/2566 : อยู่ระหว่างตรวจรับ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 29/06/2566 : ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณแล้ว

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 27/07/2566 : ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสามเหลี่ยมรูปปั้นช้าง ถนนพิบูลสงคราม เสร็จเรียบร้อยแล้ว





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียว

รหัสโครงการ... : 50310000-2948

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 99,900 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางซื่อ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวอรธินา ศาติคุปต์

1.3 หลักการและเหตุผล

ตามนโยบายกรุงเทพมหานครเป็นมหานครสีเขียว สะดวกสบาย คือการทำให้เมืองกรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่มีสภาพแวดล้อมที่ดี ร่มรื่น ด้วยสีเขียวของแมกไม้มานานาพันธุ์กระจายอยู่ทั่วทุกพื้นที่ในกรุงเทพมหานคร โดยมีการปรับปรุงและสร้างพื้นที่สาธารณะในรูปแบบของสวนหรืออื่นๆ เพิ่มขึ้นสำหรับการพักผ่อน และรองรับการทำกิจกรรมร่วมกันของคนในครอบครัว และกิจกรรมภายในชุมชน

กรุงเทพมหานครจึงมีความจำเป็นต้องพยายามดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์เมืองให้สวย ร่มรื่น และรักษาสภาพแวดล้อมที่ดีให้กรุงเทพมหานคร เพื่อให้มีพื้นที่สีเขียวในการพักผ่อนเพียงพอตามมาตรฐานสากล

สำนักงานเขตบางซื่อ เป็นหน่วยงานที่ต้องนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติ ซึ่งปัจจุบันในพื้นที่เขตบางซื่อ มีจำนวนพื้นที่สีเขียวที่อยู่ในความดูแล ทั้งในรูปแบบสวนหย่อม เกาะกลางถนน ริมฟุตบาท สะพานลอยอะลูมิเนียมซึ่งต้องมีการบำรุง ดูแลรักษาพื้นที่สีเขียว เพื่อให้มีความสมบูรณ์ สวยงาม ไหล่มเงา และสร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี ตลอดจนเป็นการสร้างภูมิทัศน์ของเมืองให้มีความสวยงาม จึงได้จัดทำโครงการค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียวประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

โดยการบำรุงดูแลรักษาพื้นที่สีเขียวและต้นไม้ใหญ่ในพื้นที่ให้สวยงามควบคู่กับการอนุรักษ์พันธุ์ไม้ให้คงอยู่สร้างความร่มรื่น และมีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนต่อไป

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- 2.1 เพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมปรับปรุงภูมิทัศน์เมืองให้สวยงามร่มรื่นพัฒนาพื้นที่สีเขียวสำหรับพักผ่อนหย่อนใจและสร้างความร่มรื่นกระจายทั่วพื้นที่
- 2.2 เพื่อซ่อมแซมปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสวนหย่อมสามเหลี่ยม เกาะกลางแยกพิบูลย์สงครามให้เป็นประตูต้อนรับเข้าสู่กรุงเทพมหานคร

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- 3.1 เพื่อซ่อมแซมปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสวนหย่อมสามเหลี่ยม เกาะกลางแยกพิบูลย์สงคราม พื้นที่ 860 ตารางเมตร
- 3.2 เพื่อดำเนินการบำรุงรักษาปรับปรุงพื้นที่และเพิ่มพื้นที่สีเขียวในพื้นที่สาธารณะให้เกิดความร่มรื่น และสวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อยในพื้นที่เขตบางซื่อ

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ?การพัฒนาสิ่งแวดล้อมยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละกฎกระทรวงที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: เป้าหมาย

เพื่อซ่อมแซมปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสวนหย่อมสามเหลี่ยม เกาะกลางแยกพิบูลย์สงคราม พื้นที่ 860 ตารางเมตร

06/01/2566 : ดำเนินการสำรวจพื้นที่สีเขียว

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 25/01/2566 : จัดทำแผนบริเวณที่ปลูกตรงสามเหลี่ยมรูปปั้นช้าง ถนนพิบูลสงคราม

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 22/02/2566 : ดำเนินการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการปรับปรุงพื้นที่สีเขียว

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 27/03/2566 : ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 25/04/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 30/05/2566 : อยู่ระหว่างตรวจรับ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 29/06/2566 : ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณแล้ว

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 8





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: 27/07/2566 : ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสามเหลี่ยมรูปปั้นช้าง ถนนพิบูลสงคราม เสร็จเรียบร้อยแล้ว
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.0% : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียว

รหัสโครงการ... : 50310000-2948

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 99,900 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักงานเขตบางซื่อ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวอรณิชา ศาลิคุปต์

1.3 หลักการและเหตุผล

ตามนโยบายกรุงเทพมหานครเป็นมหานครสีเขียว สะดวกสบาย คือการทำให้เมืองกรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่มีสภาพแวดล้อมที่ดี ร่มรื่น ด้วยสีเขียวของแมกไม้บนถนนพื้นที่กระจายอยู่ทั่วทุกพื้นที่ในกรุงเทพมหานคร โดยมีการปรับปรุงและสร้างพื้นที่สาธารณะในรูปแบบของสวนหรืออื่นๆ เพิ่มขึ้นสำหรับการพักผ่อน และรองรับการทำกิจกรรมร่วมกันของคนในครอบครัว และกิจกรรมภายในชุมชน กรุงเทพมหานครจึงมีความจำเป็นต้องพยายามดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์เมืองให้สวย ร่มรื่น และรักษาสภาพแวดล้อมที่ดีให้กรุงเทพมหานคร เพื่อให้มีพื้นที่สีเขียวในการพักผ่อนเพียงพอตามมาตรฐานสากล

สำนักงานเขตบางซื่อ เป็นหน่วยงานที่ต้องนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติ ซึ่งปัจจุบันในพื้นที่เขตบางซื่อ มีจำนวนพื้นที่สีเขียวที่อยู่ในความดูแล ทั้งในรูปแบบสวนหย่อม เกาะกลางถนน ริมน้ำพุบาท สะพานลอยอะคนไ้มใหญ่ซึ่งต้องมีการบำรุง ดูแลรักษาพื้นที่สีเขียว เพื่อให้มีความสมบูรณ์ สวยงาม ให้ร่มเงา และสร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี ตลอดจนเป็นการสร้างภูมิทัศน์ของเมืองให้มีความสวยงาม จึงได้จัดทำโครงการค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียวประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยการบำรุงดูแลรักษาพื้นที่สีเขียวและต้นไม้ใหญ่ในพื้นที่ให้สวยงามควบคู่กับการอนุรักษ์พันธุ์ไม้ให้คงอยู่สร้างความร่มรื่น และมีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนต่อไป

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- 2.1 เพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมปรับภูมิทัศน์เมืองให้สวยงามร่มรื่นพัฒนาพื้นที่สีเขียวสำหรับพักผ่อนหย่อนใจและสร้างความร่มรื่นกระจายทั่วพื้นที่
- 2.2 เพื่อซ่อมแซมปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสวนหย่อมสามเหลี่ยม เกาะกลางแยกพิบูลย์สงครามให้เป็นประตูต้อนรับเข้าสู่กรุงเทพมหานคร

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- 3.1 เพื่อซ่อมแซมปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสวนหย่อมสามเหลี่ยม เกาะกลางแยกพิบูลย์สงคราม พื้นที่ 860 ตารางเมตร
- 3.2 เพื่อดำเนินการบำรุงรักษาปรับปรุงพื้นที่และเพิ่มพื้นที่สีเขียวในพื้นที่สาธารณะให้เกิดความร่มรื่น และสวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อยในพื้นที่เขตบางซื่อ

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ?การพัฒนาสิ่งแวดล้อมยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
เป้าหมายที่ : **** การกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละกิจกรรมที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและค่าใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: เป้าหมาย			
	เพื่อซ่อมแซมปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสวนหย่อมสามเหลี่ยม เกาะกลางแยกพิบูลย์สงคราม พื้นที่ 860 ตารางเมตร			
	06/01/2566 : ดำเนินการสำรวจพื้นที่สีเขียว			
รายงานครั้งที่2	:: 25/01/2566 : จัดทำแผนบริเวณที่ปลูกตรงสามเหลี่ยมรูปปั้นช้าง ถนนพิบูลสงคราม	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 22/02/2566 : ดำเนินการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการปรับปรุงพื้นที่สีเขียว	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 27/03/2566 : ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 25/04/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 30/05/2566 : อยู่ระหว่างตรวจรับ	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 29/06/2566 : ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณแล้ว	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่ 8 :: 27/07/2566 : ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสามเหลี่ยมรูปปั้นช้าง ถนนพิบูลสงคราม เสร็จเรียบร้อยแล้ว : เป็นไปตามเป้าหมาย
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียว

รหัสโครงการ... : 50310000-2948

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 99,900 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางซื่อ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวอรธนิชา ศาลิคุปต์

1.3 หลักการและเหตุผล

ตามนโยบายกรุงเทพมหานครเป็นมหานครสีเขียว สะดวกสบาย คือการทำให้เมืองกรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่มีสภาพแวดล้อมที่ดี ร่มรื่นด้วยสีเขียวของแมกไม้บนพื้นที่สาธารณะอยู่ทั่วทุกพื้นที่ในกรุงเทพมหานคร โดยมีการปรับปรุงและสร้างพื้นที่สาธารณะในรูปแบบของสวนหรืออื่นๆเพิ่มขึ้นสำหรับการพักผ่อน และรองรับการทำกิจกรรมร่วมกันของคนในครอบครัว และกิจกรรมภายในชุมชน

กรุงเทพมหานครจึงมีความจำเป็นต้องพยายามดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์เมืองให้สวย ร่มรื่น และรักษาสภาพแวดล้อมที่ดีให้กรุงเทพมหานคร เพื่อให้มีพื้นที่สีเขียวในการพักผ่อนเพียงพอตามมาตรฐานสากล

สำนักงานเขตบางซื่อ เป็นหน่วยงานที่ต้องนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติ ซึ่งปัจจุบันในพื้นที่เขตบางซื่อ มีจำนวนพื้นที่สีเขียวที่อยู่ในความดูแลทั้งในรูปแบบสวนหย่อม เกาะกลางถนน ริมฟุตบาท สะพานลอยอะลูมิเนียมไม่ใหญ่ซึ่งต้องการบำรุง ดูแลรักษาพื้นที่สีเขียว เพื่อให้มีความสมบูรณ์ สวยงามให้ร่มเงา และสร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี ตลอดจนเป็นการสร้างภูมิทัศน์ของเมืองให้มีความสวยงาม จึงได้จัดทำโครงการค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียวประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

โดยการบำรุงดูแลรักษาพื้นที่สีเขียวและต้นไม้ใหญ่ในพื้นที่ให้สวยงามควบคู่กับการอนุรักษ์พันธุ์ไม้ให้คงอยู่สร้างความร่มรื่นและมีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนต่อไป

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

2.1 เพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมภูมิทัศน์เมืองให้สวยงามร่มรื่นพัฒนาพื้นที่สีเขียวสำหรับพักผ่อนหย่อนใจและสร้างความร่มรื่นกระจายทั่วพื้นที่

2.2 เพื่อซ่อมแซมปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสวนหย่อมสามเหลี่ยม เกาะกลางแยกพิบูลย์สงครามให้เป็นประตูต้อนรับเข้าสู่กรุงเทพมหานคร

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

3.1 เพื่อซ่อมแซมปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสวนหย่อมสามเหลี่ยม เกาะกลางแยกพิบูลย์สงคราม พื้นที่ 860 ตารางเมตร

3.2 เพื่อดำเนินการบำรุงรักษาปรับปรุงพื้นที่และเพิ่มพื้นที่สีเขียวในพื้นที่สาธารณะให้เกิดความร่มรื่น และสวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อยในพื้นที่เขตบางซื่อ

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ?การพัฒนาสิ่งแวดล้อมยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 ร้อยละกฎกระทรวงที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและค่าใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: เป้าหมาย

เพื่อซ่อมแซมปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสวนหย่อมสามเหลี่ยม เกาะกลางแยกพิบูลย์สงคราม พื้นที่ 860 ตารางเมตร

06/01/2566 : ดำเนินการสำรวจพื้นที่สีเขียว

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 25/01/2566 : จัดทำแผนบริเวณที่ปลูกตรงสามเหลี่ยมรูปปั้นช้าง ถนนพิบูลสงคราม

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 22/02/2566 : ดำเนินการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการปรับปรุงพื้นที่สีเขียว

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 27/03/2566 : ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 25/04/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 30/05/2566 : อยู่ระหว่างตรวจรับ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 7





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่ 8	:: 29/06/2566 : ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณแล้ว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 27/07/2566 : ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสามเหลี่ยมรูปปั้นช้าง ถนนพิบูลสงคราม เสร็จเรียบร้อยแล้ว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
 ตำแหน่ง

