



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมเพิ่มพื้นที่สีเขียว และเพิ่มต้นไม้ล้านต้น

รหัสโครงการ... : 50310000-2963

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2023-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2024-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางซื่อ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวอรณิชชา ศาลิคุปต์

1.3 หลักการและเหตุผล

ตามที่สำนักงาน ก.ก./สยป. กำหนด

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

ตามที่สำนักงาน ก.ก./สยป. กำหนด

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ตามที่สำนักงาน ก.ก./สยป. กำหนด

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ?การพัฒนาสิ่งแวดล้อมยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๒.๒ - มีพื้นที่สาธารณะ พื้นที่สีเขียวกระจายทั่วทุกพื้นที่

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่3 (2566) ระดับความสำเร็จในการดำเนินการเพิ่มพื้นที่สีเขียวและเพิ่มต้นไม้ล้านต้นในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 16/06/2566 :

สำนักงานเขตบางซื่อ อยู่ในกลุ่มยุทธศาสตร์ที่3 พื้นที่ขนาดเล็ก สวนสาธารณะน้อย

เป้าหมายการปลูก: ไม้ยืนต้น 40% ไม้พุ่ม50% ไม้เลื้อย/ไม้เถา10%

ได้ดำเนินการปลูกต้นไม้ในพื้นที่เขตบางซื่อ จำนวน 9,419 ต้น คิดเป็น ร้อยละ 94.19 (ข้อมูลเดือน มิ.ย.65 - 25 พ.ค. 2566) ประกอบด้วย

1. ไม้ยืนต้น 151 ต้น
2. ไม้พุ่ม 4,438 ต้น
3. ไม้เลื้อย 4,830 ต้น

ชนิดต้นไม้ที่ปลูก เช่น ยางนา อินทนิลน้ำ ทองอุไร พุดพิชญา เพื่อองฟ้า

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 27/07/2566 :

ดำเนินการปลูกต้นไม้ในพื้นที่เขตบางซื่อ จำนวน 10,113 ต้น (ข้อมูลเดือน มิ.ย.65 - 25 ก.ค. 2566) ประกอบด้วย

ปี 2565 เดือน มิ.ย. 65 - ก.ย. 65 แบ่งเป็น

1. ไม้ยืนต้น 100 ต้น
 2. ไม้พุ่ม 1,321 ต้น
- รวม 1,421 ต้น

ปี 2566 เดือน ต.ค. 65 - ก.ค. 66 แบ่งเป็น

1. ไม้ยืนต้น 484 ต้น
 2. ไม้พุ่ม 3,348 ต้น
 3. ไม้เถา 4,860 ต้น
- รวม 8,692 ต้น

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 69.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 28/08/2566 :

- การดำเนินการเพิ่มพื้นที่สีเขียว เป้าหมาย 5,440 ตร.ม. ดำเนินการได้ 273,296 ตร.ม จากพื้นที่เดิม 267,856 ตร.ว. เพิ่มขึ้น 5,440 ตร.ม. คิดเป็นร้อยละ 2.03

- ดำเนินการปลูกต้นไม้ในพื้นที่เขตบางซื่อ จำนวน ต้น (ข้อมูลเดือน ม.ค.66 - 15 ส.ค. 2566) ประกอบด้วย ไม้ยืนต้น ต้น ไม้พุ่ม ต้น ไม้เลื้อย ต้น

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 14/09/2566 :

ดำเนินการปลูกต้นไม้เรียบร้อยแล้ว

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

ชื่อโครงการ/กิจกรรม





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: กิจกรรมเพิ่มพื้นที่สีเขียว และเพิ่มต้นไม้ล้านต้น

รหัสโครงการ... : 50310000-2963

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2023-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2024-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางซื่อ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวอรธนิชา ศาลิคุปต์

1.3 หลักการและเหตุผล

ตามที่สำนักงาน ก.ก./สยป. กำหนด

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

ตามที่สำนักงาน ก.ก./สยป. กำหนด

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ตามที่สำนักงาน ก.ก./สยป. กำหนด

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะย 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ?การพัฒนาสิ่งแวดล้อมยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๒.๒ - มีพื้นที่สาธารณะ พื้นที่สีเขียวกระจายทั่วทุกพื้นที่

เป้าหมายที่ : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่3 (2566) ระดับความสำเร็จในการดำเนินการเพิ่มพื้นที่สีเขียวและเพิ่มต้นไม้ล้านต้นในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 16/06/2566 :

สำนักงานเขตบางซื่อ อยู่ในกลุ่มยุทธศาสตร์ที่3 พื้นที่ขนาดเล็ก สวนสาธารณะน้อย

เป้าหมายการปลูก: ไม้ยืนต้น 40% ไม้พุ่ม50% ไม้เลื้อย/ไม้เถา10%

ได้ดำเนินการปลูกต้นไม้ในพื้นที่เขตบางซื่อ จำนวน 9,419 ต้น คิดเป็น ร้อยละ 94.19 (ข้อมูลเดือน มิ.ย.65 - 25 พ.ค. 2566) ประกอบด้วย

1. ไม้ยืนต้น 151 ต้น
2. ไม้พุ่ม 4,438 ต้น
3. ไม้เลื้อย 4,830 ต้น

ชนิดต้นไม้ที่ปลูก เช่น ยางนา อินทนิลน้ำ ทองอุไร พุดพิชญา เฟื่องฟ้า

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 27/07/2566 :

ดำเนินการปลูกต้นไม้ในพื้นที่เขตบางซื่อ จำนวน 10,113 ต้น (ข้อมูลเดือน มิ.ย.65 - 25 ก.ค. 2566) ประกอบด้วย

ปี 2565 เดือน มิ.ย. 65 - ก.ย. 65 แบ่งเป็น

1. ไม้ยืนต้น 100 ต้น
 2. ไม้พุ่ม 1,321 ต้น
- รวม 1,421 ต้น

ปี 2566 เดือน ต.ค. 65 - ก.ค. 66 แบ่งเป็น

1. ไม้ยืนต้น 484 ต้น
 2. ไม้พุ่ม 3,348 ต้น
 3. ไม้เถา 4,860 ต้น
- รวม 8,692 ต้น

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 69.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 28/08/2566 :

- การดำเนินการเพิ่มพื้นที่สีเขียว เป้าหมาย 5,440 ตร.ม. ดำเนินการได้ 273,296 ตร.ม จากพื้นที่เดิม 267,856 ตร.ว. เพิ่มขึ้น 5,440 ตร.ม.

คิดเป็นร้อยละ 2.03

- ดำเนินการปลูกต้นไม้ในพื้นที่เขตบางซื่อ จำนวน ต้น (ข้อมูลเดือน ม.ค.66 - 15 ส.ค. 2566) ประกอบด้วย ไม้ยืนต้น ต้น ไม้พุ่ม ต้น ไม้เลื้อย ต้น

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 14/09/2566 :

ดำเนินการปลูกต้นไม้เรียบร้อยแล้ว

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

