



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการปรับปรุงโรงเรียนวัดสะพาน

รหัสโครงการ... : 50330000-3128

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 3,981,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตคลองเตย / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายณฤพณ์ สัจจิม โทร.5015

ผู้ประสานงาน สยป : นายกิตติศักดิ์ ภัคดี โทร. 1519

1.3 หลักการและเหตุผล

- ยังไม่ระบุ -

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้การชักจูงกิจกรรมของนักเรียนไม่ส่งเสียรบกวนห้องเรียนอื่นๆ
2. เพื่อให้นักเรียนและครูสามารถใช้สอยประโยชน์พื้นที่ภายในโรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

1. รื้อประตูเข้า-ออกเดิม และติดตั้งประตูบานเลื่อนสแตนเลส จำนวน 1 ชุด
2. ปรับปรุงห้องรองผู้ช่วยผู้อำนวยการ ห้องธุรการและห้องอาหาร อาคารเรียน 2 จำนวน 1 รายการ
3. ปรับปรุงห้องดนตรีสากลและห้องดนตรีไทย อาคารเรียน 5 จำนวน 1 รายการ
4. เปลี่ยนกระเบื้องลอนคู่หลังคาอาคารอเนกประสงค์ ด้านหน้าโรงเรียน เนื้อที่ประมาณ 27 ตร.ม.
5. ปรับปรุงหลังคาคลุมสนาม เปลี่ยนวัสดุผนังโลหะรีดลอนตัดโค้งชนิดเคลือบสีและบุฉนวนกันความร้อน พร้อมเสริมโครงเหล็กยกระดับเปิดช่องระบายอากาศ จำนวน 1 รายการ
6. ปรับปรุงอาคารเรียน 1,2,3
7. ปรับปรุงหลังคาคลุมพื้นที่สนาม ตามแบบ ขคส.8/2562

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๔ ? มหานครกระชับ : Bangkok as a Compact City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : มิติที่ ๔.๑ - กรุงเทพมหานครเติบโตอย่างเป็นระเบียบตามผังเมืองรวม

เป้าหมายที่ : เป้าหมายที่ ๔.๑.๑ กรุงเทพมหานครชั้นในและชั้นกลาง มีการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเต็มศักยภาพ สอดคล้องกับ

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 ร้อยละความสำเร็จของงานประจำของสำนักงานเขตคลองเตย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่ 1 :: 31/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำร่างประกาศประกวดราคา ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)			
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย	
รายงานครั้งที่ 2 :: 1/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...			
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย	
รายงานครั้งที่ 3 :: 27/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ทำสัญญา			
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย	
รายงานครั้งที่ 4 :: 31/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการเตรียมดำเนินการตามสัญญา			
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย	
รายงานครั้งที่ 5 :: 26/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา			
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย	
รายงานครั้งที่ 6 :: 31/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการตามสัญญา			
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย	
รายงานครั้งที่ 7 :: 30/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา			
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย	
รายงานครั้งที่ 8 :: 31/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการตามสัญญา			
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย	
รายงานครั้งที่ 9 :: 30/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการ			
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย	
รายงานครั้งที่ 10 :: 31/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างดำเนินการ			
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย	
รายงานครั้งที่ 11 :: 31/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารตรวจรับงาน			
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย	





รายงานครั้งที่ 12





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: 30/9/2563 : อยู่ระหว่างดำเนินงาน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

