



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการบำรุงรักษา ปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียว

รหัสโครงการ... : 50330000-3150

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 1,700,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 796,855 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตคลองเตย / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายอนันตชัย แสงขาว โทร 5024

ผู้ประสานงาน สยป : นายกิตติศักดิ์ ภักดี โทร 1519

1.3 หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันในพื้นที่เขตคลองเตยมีจำนวนพื้นที่สีเขียวที่อยู่ในความดูแลของสำนักงานเขตและหน่วยงานต่างๆ ซึ่งต้องได้รับการบำรุงดูแลรักษาพื้นที่สีเขียวตลอดจนต้นไม้ขนาดใหญ่ทั้งหมดในพื้นที่ เพื่อให้มีความสมบูรณ์ สวยงาม ให้ร่มเงา สร้างความร่มรื่น และสร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีของเมืองตลอดจนการวางผังภูมิทัศน์ของเมืองให้มีความสวยงาม ประกอบกับนโยบายของกรุงเทพมหานครที่ต้องการปรับปรุงพื้นที่สีเขียวบริเวณถนนสายหลัก สายรอง สวนหย่อมต่างๆ ในพื้นที่ จึงได้จัดทำโครงการฯ โดยการบริหารบำรุง ดูแล รักษาพื้นที่สีเขียวและต้นไม้ใหญ่ให้สวยงามควบคู่ไปกับการอนุรักษ์พันธุ์ไม้ให้คงอยู่ สร้างความร่มรื่น ต่อไป

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมปรับปรุงภูมิทัศน์เมืองให้สวยงาม ร่มรื่น พัฒนาพื้นที่สีเขียวสำหรับพักผ่อนหย่อนใจและสร้างความร่มรื่นกระจายทั่วพื้นที่
2. เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมพื้นที่สีเขียวที่ทรุดโทรมให้สวยงามและปลูกต้นไม้ใหญ่ทดแทนส่วนที่ลดลง เนื่องจากโรคแมลง ลมพายุ
3. เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสำนักงานเขตให้สวยงาม ร่มรื่นต้อนรับประชาชนที่มาติดต่อและรับบริการของสำนักงานเขตคลองเตย
4. เพื่ออนุรักษ์ พันธุ์และรักษาพื้นที่สีเขียวเพื่อรักษาสภาพแวดล้อมที่ดีให้กรุงเทพมหานครเป็นมหานครที่ร่มรื่นด้วยพรรณไม้ มีพื้นที่สีเขียวเพื่อการพักผ่อนเพียงพอดตามมาตรฐานสากล

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- 1.ปรับปรุงซ่อมแซมสวนหย่อมถนนสุขุมวิท ตั้งแต่ปากซอยสุขุมวิท 52 ถึง ปากซอยถนนดวงพิทักษ์
2. ปรับปรุงซ่อมแซมสวนหย่อมถนนพระราม 4 ตั้งแต่ แยกพระโขนง ถึง จุดตัดทางรถไฟสายเชื้อเพลิง ถนนสุนทรโกษา และถนนเกษมราษฎร์
3. ปรับปรุงซ่อมแซมสวนหย่อมถนนรัชดาภิเษก ตั้งแต่แยกตลาดคลองเตย ถึง แยกโกศกมนตรี
4. ปรับปรุงซ่อมแซมสวนหย่อมถนนอาจณรังค์ ตั้งแต่แยกอาจณรังค์ ถึง แยกกรมศุลกากร
5. ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณอาคารสำนักงานเขตคลองเตยและสวนหย่อม เพื่อความสวยงาม ร่มรื่น และสร้างความประทับใจแก่ประชาชนผู้มาติดต่อราชการ

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๒ - มหานครสีเขียว สะดวกสบาย : Bangkok as a Green and Convenient City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๒.๒ - มีพื้นที่สาธารณะ พื้นที่สีเขียวกระจายทั่วทุกพื้นที่

เป้าหมายที่ : ๒.๒.๑ กรุงเทพมหานครเป็นมหานครที่ร่มรื่นด้วยพรรณไม้ มีพื้นที่สีเขียวเพื่อการพักผ่อนเพียงพอ

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 พื้นที่สีเขียวเพิ่มขึ้น

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 31/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการเตรียมการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 30/11/2563 : สำรองความเหมาะสมของพื้นที่ในการจัดทำโครงการฯ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 30/12/2563 : ได้รับการอนุมัติโครงการแล้วกรณีเงินประจำงวดสำนักงบประมาณแจ้งให้ดำเนินการขออนุมัติเงินประจำงวดที่ 2

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 30/01/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 27/02/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 31/03/2564 : 1. ได้รับอนุมัติเงินประจำงวดและลงนามในสัญญา (ใบสั่งซื้อ) แล้ว ครบกำหนดสัญญา 24 มี.ค. 2564

เจ้าหน้าที่ดำเนินการปลูกต้นไม้ตามโครงการฯ

2. เจ้าหน้าที่ดำเนินการสำรวจพื้นที่สีเขียวที่เป็นสวนสาธารณะ / สวนหย่อม (7 ประเภท) ตามเป้าหมายที่ได้ตกลงไว้กับ สสล.

ได้

จำนวน 7 ไร่ 2 งาน และได้ลงข้อมูลในฐานข้อมูลและแบบติดตามประเมินผลการเพิ่มพื้นที่สีเขียวของ กทม. แล้ว

3. เจ้าหน้าที่ดำเนินการสำรวจพื้นที่สีเขียวที่ไม่ได้อยู่ในรูปแบบสวนสาธารณะ (9 ประเภท) ครบตามเป้าหมายที่ สสล.กำหนด

12 แห่ง/ปี และได้ลงข้อมูลในฐานข้อมูลและแบบติดตามประเมินผลการเพิ่มพื้นที่สีเขียวของ กทม. แล้ว



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 %



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่7	:: 30/04/2564 : เจ้าหน้าที่ดำเนินการปลูกต้นไม้ตามโครงการฯ		: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 796,855 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 31/05/2564 : เจ้าหน้าที่ดำเนินการปลูกต้นไม้ตามโครงการฯ เรียบร้อยแล้ว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง