



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : แผนทำความสะอาดท่อระบายน้ำ

รหัสโครงการ... : 50340000-3492

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตประเวศ / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายชูเกียรติ เขิดโฉม

ผู้ประสานงาน สยป : นายสมประสงค์ ทามณีวรรณ โทร.1549

1.3 หลักการและเหตุผล

เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ เนื่องจากคูคลองในพื้นที่ที่มีสภาพตื้นเขิน เกิดจากการไหลของดินริมตลิ่งและมีวัชพืชปกคลุม ประกอบกับเป็นช่วงฤดูฝน ทำให้การระบายน้ำเป็นไปอย่างยากลำบาก เพื่อให้การระบายน้ำเป็นไปด้วยความสะดวก ลดปัญหาน้ำขัง เน่าเสีย รวมถึงป้องกันการหมักหมมของเศษขยะบริเวณคูคลองข้างถนน ช่วยลดปัญหาเรื่องความสกปรกและกลิ่นเหม็นเน่าเสียได้อีกทางหนึ่ง

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อฟื้นฟูสภาพของแหล่งน้ำไม่ให้เกิดการตื้นเขิน
2. เพื่อให้การคมนาคมทางน้ำสะดวก
3. เพื่อให้เกิดการระบายน้ำที่ดีเมื่อถึงฤดูฝน
4. เพื่อเป็นการป้องกันน้ำท่วม
5. เพื่อเป็นการบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

สามารถบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ พื้นฟูสภาพแหล่งน้ำไม่ให้เกิดการตื้นเขินและป้องกันน้ำท่วม

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๑.๔ - ปลอดภัยพิบัติ

เป้าหมายที่ : ๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละความสำเร็จในการเตรียมการแก้ไขปัญหาที่ท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 25/10/2562 : 1. ขออนุมัติโครงการ/แผน

2. สํารวจซอยตามแผนที่กำหนด

3. แร่งงานคนงานทำความสะอาดท่อระบายน้ำบริเวณซอยอ่อนนุช 66 แยก 19-12-5

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 25/11/2562 : 1)จํางมหาล้างท่อ 25 ซอย อยู่ระหว่างการดำเนินการจัดหาผู้จําง

2)แร่งงานคนงานทำความสะอาดท่อระบายน้ำบริเวณซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 3 ความยาว 200 เมตร

3)แร่งงานคนงานทำความสะอาดท่อระบายน้ำบริเวณซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 5 ความยาว 430 เมตร

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 25/12/2562 :

1)จํางมหาล้างท่อ 25 ซอย อยู่ระหว่างการดำเนินการจัดหาผู้จําง

2)แร่งงานคนงานทำความสะอาดท่อระบายน้ำบริเวณซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 7 ความยาว 2,600 เมตร

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 25/1/2563 : 1)จํางมหาล้างท่อ 25 ซอย อยู่ระหว่างการดำเนินการจัดทำสัญญากับผู้จําง

2)แร่งงานคนงานทำความสะอาดท่อระบายน้ำ จำนวน 2 แห่ง คือ

- ซอยพัฒนาการ 61 ความยาวท่อระบายน้ำ 3,500 เมตร

- ซอยอ่อนนุช 74/3 ความยาวท่อระบายน้ำ 640 เมตร

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 27/2/2563 : 1)จํางมหาล้างท่อ 25 ซอย อยู่ระหว่างการดำเนินการแล้วเสร็จ 16 ซอย ดังนี้

1.1 ซอยชุมชนมิตรภาพ 3(ล็อก 6) 1.2 ซอยศรีนครินทร์ 49 1.3 ซอยอ่อนนุช 55/2-57 1.4 ซอยอ่อนนุช 61

1.5 ซอยชุมชนโรงถ่าน 1.6 ซอยหมู่บ้านเคหะนคร(แปลง 1) 1.7 ซอยหมู่บ้านเคหะนคร (แปลง 2)

1.8 ซอยหมู่บ้านทุ่งเศรษฐี(ฝั่งบ้านเดียว) 1.9 ซอยหมู่บ้านทุ่งเศรษฐี(ฝั่งบ้าน 2 ชั้น) 1.10 ซอยรามคำแหง 2 ซอย 8 และแยก

1.11 ซอยรามคำแหง 2 ซอย 12 1.12 ซอยกาญจนาภิเษก 38 1.13 ซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 30 แยก 14

1.14 ซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 38 1.15 ซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 43 1.16 ซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 68





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

2)รายงานคนงานทำความสะอาดท่อระบายน้ำ จำนวน 5 แห่ง คือ

2.1 ซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 3 ความยาว 200 เมตร

2.2 ซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 5 ความยาว 430 เมตร

2.3 ซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 17 ความยาว 620 เมตร

2.4 ซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 25 ความยาว 430 เมตร

2.5 ซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 27 , ความยาว 930 เมตร

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6

:: 23/3/2563 : 1)จ้างเหมาล้างท่อ 25 ซอย ดำเนินการแล้วเสร็จ 25 ซอย อยู่ระหว่างส่งมอบงาน

2)รายงานคนงานทำความสะอาดท่อระบายน้ำ จำนวน 5 แห่ง คือ

2.1 ซอยสุภาพงษ์ 3 แยก 6 , 8 ความยาว 1,180 เมตร

2.2 ซอยรามคำแหง 2 ซอย ๖ ความยาว 680 เมตร

2.3 ซอยหมู่บ้านชมเดือน ความยาว 1,600 เมตร

2.4 ซอยอ่อนนุช 74/3(หมู่บ้านพิบูลย์สิน) ความยาว 640 เมตร

2.5 ซอยอ่อนนุช 84 ความยาว 1,020 เมตร

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7

:: 24/4/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

