



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : แผนขุดลอกคูคลองและเปิดทางน้ำไหลในพื้นที่เขตประเวศ

รหัสโครงการ... : 50340000-3514

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตประเวศ / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายชูเกียรติ เขิดโฉม โทร.6365

ผู้ประสานงาน สยป : นายสมประสงค์ ทามณีวรรณ โทร.1549

1.3 หลักการและเหตุผล

เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ เนื่องจากคูคลองในพื้นที่มีสภาพตื้นเขิน เกิดจากการไหลของดินริมตลิ่งและมีวัชพืชปกคลุม ประกอบกับเป็นช่วงฤดูฝน ทำให้การระบายน้ำเป็นไปอย่างยากลำบาก เพื่อช่วยให้การระบายน้ำเป็นไปด้วยความสะดวก ลดปัญหาน้ำขัง เน่าเสีย รวมถึงป้องกันการหมักหมมของเศษขยะบริเวณคูคลองข้างถนน ช่วยลดปัญหาเรื่องความสกปรกและกลิ่นเหม็นเน่าเสียได้อีกทางหนึ่ง

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อฟื้นฟูสภาพของแหล่งน้ำไม่ให้เกิดการตื้นเขิน
2. เพื่อให้การคมนาคมทางน้ำสะดวก
3. เพื่อให้เกิดการระบายน้ำที่ดีเมื่อถึงฤดูฝน
4. เพื่อเป็นการป้องกันน้ำท่วม
5. เพื่อเป็นการบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

สามารถบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ พื้นฟูสภาพแหล่งน้ำไม่ให้เกิดการตื้นเขินและป้องกันน้ำท่วม

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๑.๔ - ปลอดภัยพิบัติ

เป้าหมายที่ : ๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 ร้อยละความสำเร็จในการจัดทำแผนการพัฒนาและฟื้นฟูคลอง

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่ 1 :: 25/10/2562 : 1) จัดทำแผนประจำปี 2563

- 2) ดำเนินการสำรวจคู คลอง
- 3) ใช้แรงงานคนดำเนินการขุดลอกคู คลองตาสาด(คลองคู่) เป็นระยะทาง 1,850 เมตร
- 4) ได้ปริมาณขยะ วัชพืช จำนวน 2.7 ตัน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 2 :: 25/11/2562 :

- 1) ใช้แรงงานคนดำเนินการขุดลอกคู คลองตาสาด จาก คลองกระทุ่มแจ้ ถึง คลองสองห้อง เป็นระยะทาง 2,900 เมตร
- 2) ได้ปริมาณวัชพืชและผักตบชวา เป็นจำนวนน้ำหนักที่เก็บกำจัดได้ 3 ตัน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 3 :: 25/12/2562 : 1) ใช้แรงงานคนดำเนินการขุดลอกคู คลองตาสาดจาก คลองบึงหลัก ถึง คลองบึงหลัก ถึง คลองลำราง เป็นระยะทาง 400 เมตร

- 2) ใช้แรงงานคลองวัดตะกล้า จาก คลองหนองบอน ถึง คลองสาหร่าย เป็นระยะทาง 700 เมตร
- 3) ได้ปริมาณวัชพืชและผักตบชวา เป็นจำนวนน้ำหนักที่เก็บกำจัดได้ 2.2 ตัน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 4 :: 25/1/2563 : 1) ใช้แรงงานคนดำเนินการขุดลอกคูคลองอาจารย์พร จาก คลองปากน้ำถึงคลองต้นตาล เป็นระยะทาง 2,550 เมตร

- 2) ได้ปริมาณวัชพืชและผักตบชวา เป็นจำนวนน้ำหนักที่เก็บกำจัดได้ 3 ตัน
- 3) ดำเนินกิจกรรม "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ"อย่างยั่งยืน ประจำปีเดือนมกราคม บริเวณคลองตาสาด ช่วงจากคลองกระทุ่มแจ้ ถึง คลองสองห้อง ความกว้าง 10-12 เมตร ยาว 2,900 เมตร

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 5 :: 27/2/2563 1) ใช้แรงงานคนดำเนินการขุดลอกคู คลอง จำนวน 2 แห่ง

- 1) คลองโรงแถว จากคลองอาจารย์พร ถึงคลองแยกคลองอาจารย์พร ความยาว 2,300 เมตร
- 2) คลองแยกคลองอาจารย์พร จาก คลองอาจารย์พร ถึง คลองโรงแถว เป็นระยะทาง 1,200 เมตร
- 2) ได้ปริมาณวัชพืชและผักตบชวา เป็นจำนวนน้ำหนักที่เก็บกำจัดได้ 3.5 ตัน
- 3) ดำเนินกิจกรรม "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ"อย่างยั่งยืน ประจำปีเดือนกุมภาพันธ์ 2563

(เมื่อวันที่ 19 มกราคม -18 กุมภาพันธ์ 2563) บริเวณคลองตาสาด ช่วงจากคลองกระทุ่มแจ้ ถึง คลองสองห้อง





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

	ความกว้าง 10-12 เมตร ยาว 2,900 เมตร		
รายงานครั้งที่6	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท</p> <p>:: 23/3/2563 : 1.ใช้แรงงานคนดำเนินการขุดลอกคลอง จำนวน 2 แห่ง</p> <p>1.1 ลำรางแยกคลองสองห้อง จากคลองสองห้อง ถึงสุดระยะที่กำหนด ความยาว 720 เมตร</p> <p>1.2 คลองแยกคลองอาจารย์พร จาก คลองอาจารย์พร ถึง คลองโรงแถว เป็นระยะทาง 1,200 เมตร</p> <p>1.3 ได้ปริมาณวัชพืชและผักตบชวา เป็นจำนวนน้ำหนักที่เก็บกำจัดได้ 2.7 ตัน</p> <p>2. ดำเนินกิจกรรม "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ"อย่างยั่งยืน ประจำเดือนมีนาคม 2563</p> <p>คลองตาเปี้ย ช่วงจากคลองกระทุ่มแจ้ ถึงคลองสองห้อง ความกว้าง 10-12 เมตร ยาว 2,900 เมตร</p>	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 76.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท</p> <p>:: 24/4/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท</p>	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อความที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

