



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : แผนรักษาความสะอาดคู คลอง ลำรางในพื้นที่เขตประเวศ

รหัสโครงการ... : 50340000-3515

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตประเวศ / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายวิศเวศ ศรีสวัสดิ์

ผู้ประสานงาน สยป : นายสมประสงค์ ทามณีวรรณ โทร.1549

1.3 หลักการและเหตุผล

เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ เนื่องจากคูคลองในพื้นที่ที่มีสภาพตื้นเขิน เกิดจากการไหลของดินริมตลิ่งและมีวัชพืชปกคลุม ประกอบกับเป็นช่วงฤดูฝน ทำให้การระบายน้ำเป็นไปอย่างยากลำบาก เพื่อช่วยให้การระบายน้ำเป็นไปด้วยความสะดวก ลดปัญหาน้ำขัง เน่าเสีย รวมถึงการหมักหมมของเศษขยะบริเวณคูคลองข้างถนน ช่วยลดปัญหาเรื่องความสกปรกและกลิ่นเหม็นเน่าเสียได้อีกทางหนึ่ง

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อฟื้นฟูสภาพของแหล่งน้ำไม่ให้เกิดการตื้นเขิน
2. เพื่อให้การคมนาคมทางน้ำสะดวก
3. เพื่อให้เกิดการระบายน้ำที่ดีเมื่อถึงฤดูฝน
4. เพื่อเป็นการป้องกันน้ำท่วม
5. เพื่อเป็นการบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

สามารถบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ พื้นฟูสภาพแหล่งน้ำไม่ให้เกิดการตื้นเขินและป้องกันน้ำท่วม

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๑.๔ - ปลอดภัยพิบัติ

เป้าหมายที่ : ๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละความสำเร็จในการจัดทำแผนการพัฒนาและฟื้นฟูคลอง

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 25/10/2562 : 1) จัดทำแผนการปฏิบัติงาน

2) ดำเนินการตามแผน ใช้แรงงานคนดำเนินการขุดลอกคูคลอง คลองตาสาด(คลองคู่) เป็นระยะทาง 1,850 เมตร

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 25/11/2562 : 1) ดำเนินการตามแผน ใช้แรงงานคนดำเนินการขุดลอกคูคลอง คลองตาเปี้ย

จาก คลองกระทู้มแจ้ ถึง คลองสองห้อง ความยาว 2,900 เมตร

2) ได้ปริมาณวัชพืชและผักตบชวา จำนวนน้ำหนักที่เก็บกำจัดได้ 3 ตัน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 25/12/2562 : 1) ดำเนินการตามแผน ใช้แรงงานคนดำเนินการขุดลอกคูคลอง ลำรางแยกคลองปักหลัก จากคลองปักหลักถึงสุดลำราง

ความยาว 400 เมตร และ คลองวัดตะกล้า จากคลองหนองบอนถึงคลองสาหร่าย ความยาว 700 เมตร

2) ได้ปริมาณวัชพืชและผักตบชวา จำนวนน้ำหนักที่เก็บกำจัดได้ 2.2 ตัน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 25/1/2563 :1) ดำเนินการตามแผน ใช้แรงงานคนดำเนินการขุดลอกคูคลองอาจารย์พร จากคลองปากน้ำ ถึงคลองต้นตาล ความยาว 2,550 เมตร

2) ได้ปริมาณวัชพืชและผักตบชวา จำนวนน้ำหนักที่เก็บกำจัดได้ . ตัน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 29/2/2563 : ใช้แรงงานคนดำเนินการขุดลอกคูคลอง จำนวน 2 แห่ง

1) คลองโรงแถว จากคลองอาจารย์พร ถึงคลองแยกคลองอาจารย์พร ความยาว 2,300 เมตร

2) คลองแยกคลองอาจารย์พร จาก คลองอาจารย์พร ถึง คลองโรงแถว เป็นระยะทาง 1,200 เมตร

2) ได้ปริมาณวัชพืชและผักตบชวา เป็นจำนวนน้ำหนักที่เก็บกำจัดได้ 3.5 ตัน

3) ดำเนินกิจกรรม "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ"อย่างยั่งยืน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563

(เมื่อวันที่ 19 มกราคม -18 กุมภาพันธ์ 2563) บริเวณคลองตาเปี้ย ช่วงจากคลองกระทู้มแจ้ ถึง คลองสองห้อง

ความกว้าง 10-12 เมตร ยาว 2,900 เมตร

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 23/3/2563 : ใช้แรงงานคนดำเนินการขุดลอกคูคลอง จำนวน 2 แห่ง





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

- 1) ลำรางแยกคลองสองห้องจากคลองสองห้อง ถึงสุดระยะที่กำหนด ความยาว 720 เมตร
- 2) คลองแยกคลองอาจารย์พร จาก คลองอาจารย์พร ถึง คลองโรงแถว เป็นระยะทาง 1,200 เมตร
- 2) ได้ปริมาณวัสดุและผักตบชวา เป็นจำนวนน้ำหนักที่เก็บกำจัดได้ 2.7 ตัน
- 3) ดำเนินกิจกรรม "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ"อย่างยั่งยืน ประจำเดือนมีนาคม 2563

3.1 คลองตาเปี้ย ช่วงจากคลองกระทู้มแจ้ ถึงคลองสองห้อง ความกว้าง 10-12 เมตร ยาว 2,900 เมตร

รายงานครั้งที่ 7	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 76.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 24/4/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
 ตำแหน่ง

