



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : แผนการทำความสะอาดท่อระบายน้ำ

รหัสโครงการ... : 50350000-3527

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 931,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตบางพลัด / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายชำนาญ เสมอใจ

ผู้ประสานงาน สยป : นายธนูเทพ ประสานทอง 1517

1.3 หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานคร มีความพร้อมที่จะรับมือกับน้ำท่วมทั้งจากน้ำฝน น้ำหนุนและน้ำหลาก ป้องกันและระบายน้ำท่วมขัง

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบการระบายน้ำ

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

1. ซอยเจริญสนิทวงศ์ 46 และซอยแยก
2. ซอยเจริญสนิทวงศ์ 49 และซอยแยก
3. ซอยเจริญสนิทวงศ์ 55 และซอยแยก
4. ซอยเจริญสนิทวงศ์ 59 และซอยแยก
5. ซอยเจริญสนิทวงศ์ 66 และซอยแยก
6. ซอยเจริญสนิทวงศ์ 66/1 และซอยแยก
7. ซอยเจริญสนิทวงศ์ 72 และซอยแยก
8. ซอยเจริญสนิทวงศ์ 77 และซอยแยก
9. ซอยเจริญสนิทวงศ์ 85 และซอยแยก
10. ซอยเจริญสนิทวงศ์ 92 และซอยแยก
11. ซอยเจริญสนิทวงศ์ 94 และซอยแยก
12. ซอยเจริญสนิทวงศ์ 97 และซอยแยก
13. ซอยบรมราชชนนี 4
14. ซอยบรมราชชนนี 6
15. ซอยสมเด็จพระปิยะเกล้า 4 (สุวิชาญดำหริ)
16. ซอยราชวิถี 21
17. ซอยสิรินธร 2
18. ซอยสิรินธร 4 และซอยแยก
19. ซอยอรุณอมรินทร์ 30
20. ซอยอรุณอมรินทร์ 32
21. ซอยอรุณอมรินทร์ 36

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๑.๔ - ปลอดภัยพิบัติ

เป้าหมายที่ : ๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ปี 2563 ๕. ร้อยละของจำนวนคลองที่ถูกฟื้นฟู ปรับปรุง และคืนสภาพ เพื่อเป็นแก้มลิงธรรมชาติและมีระบบระบายน้ำที่ดีขึ้น

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 28/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนคณะกรรมการจัดทำราคากลางและรูปแบบรายการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 26/11/2562 : แผนการทำความสะอาดท่อระบายน้ำ		
	1. คณะกรรมการจัดทำราคากลาง/รูปแบบรายการ		
	2. เตรียมเอกสารรายงานขอจ้างและจัดทำเอกสารประกาศประกวดราคา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 23/12/2562 : แผนการทำความสะอาดท่อระบายน้ำอยู่ระหว่างขั้นตอน		
	1. รายงานขอจ้างและจัดทำเอกสารประกวดราคา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 23/1/2563 :แผนการทำความสะอาดท่อระบายน้ำอยู่ระหว่างขั้นตอนยกเลิกดำเนินการครั้งที่ 2		



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

เนื่องจากปริมาณงานผิดและกำลังดำเนินการดังนี้

1. รายงานขอจ้างและจัดทำเอกสารประกวดราคาประกาศเลขที่ ยธ.12/63 ลว.23 มค. 63

ขายแบบชุดละ 200.- บาท ระหว่างวันที่ 24-30 มค.63 ยื่นข้อเสนอ 31 มค. 63 พิมพ์เอกสาร 3 กพ. 63

รายงานครั้งที่5	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 24/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนรอลงนามสัญญาคาดว่าจะลงนามสัญญา 24 กพ.2563 เริ่ม 25 กพ.63 สิ้นสุด 24 เมย.63		
รายงานครั้งที่6	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 23/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการตามสัญญา		
รายงานครั้งที่7	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 23/4/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

