



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม บำรุงถนนตรอกซอยและสิ่งสาธารณประโยชน์เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

รหัสโครงการ... : 50350000-3596

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 2,000,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางพลัด / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายเต็มสุข เกื้อหนู

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวรพลา สุขห่อง 1517

**1.3 หลักการและเหตุผล**

พื้นที่เขตบางพลัดมีเนื้อที่ประมาณ 11.36 ตารางกิโลเมตร มีถนน ตรอก ซอยที่เป็นทางสาธารณะประมาณ 80 ซอย รวมทั้งสิ่งสาธารณประโยชน์อื่น ๆ

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมถนน ตรอก ซอย ให้ผิวจราจรและส่วนประกอบของถนนมีสภาพที่ได้มาตรฐานมั่นคงแข็งแรง

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

ทำการซ่อมแซม บำรุงรักษาถนน ตรอกซอย และสิ่งสาธารณประโยชน์ต่างๆในพื้นที่เขตบางพลัด

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ประเด็นยุทธศา ย่อย : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ปี 2564 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1 :: 27/10/2563 :ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม บำรุงถนนตรอกซอยและสิ่งสาธารณประโยชน์เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน  
อยู่ระหว่างขั้นตอนสำรวจถนนตรอกซอยส่วนประกอบถนนและสิ่งสาธารณประโยชน์ต่าง ๆที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานเขตบางพลัด  
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 3.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 11/30/2020 : ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม  
บำรุงถนนตรอกซอยและสิ่งสาธารณประโยชน์เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนอยู่ระหว่างขั้นตอน...  
1.ซ่อมแซมขอบบ่อพักท่อระบายน้ำ ซอยจรัญ 69 ระยะเวลา 45 วัน ผู้รับจ้าง หจก ดิบล็อต วงเงิน 483,854.- บาท อยู่ระหว่างตรวจร่างสัญญา  
2. ซ่อมแซมทางเดิน ค.ส.ล. ขอบบ่อพักท่อระบายน้ำซอยบรมราชชนนี 2 ระยะเวลา 45 วัน อยู่ระหว่างดำเนินการโอนเงินงวด 2 มา  
3. ซ่อมแซมขอบบ่อพักท่อระบายน้ำ ซอยจรัญฯ 67 ระยะเวลา 45 วัน อยู่ระหว่างรอดำเนินการโอนเงินงวด 2 มา  
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 21/12/2563 : ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม บำรุงถนนตรอกซอยและสิ่งสาธารณประโยชน์เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน  
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 6.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม บำรุงถนนตรอกซอยและสิ่งสาธารณประโยชน์เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน  
1.ซ่อมแซมขอบบ่อพักท่อระบายน้ำซอยจรัญ69 เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว  
2. ซ่อมแซมทางเดิน ค.ส.ล. ขอบบ่อพักท่อระบายน้ำซอยราชชนนี2 อยู่ระหว่างรอเงินงวด 2  
3. ซ่อมแซมขอบบ่อพัก ซอยจรัญ 67 อยู่ระหว่างรอเงินงวด 2  
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 31/01/2564 : ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม  
บำรุงถนนตรอกซอยและสิ่งสาธารณประโยชน์เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนดำเนินการตามแผนงานได้10%  
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 2/22/2021 : ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม บำรุงถนนตรอกซอยและสิ่งสาธารณประโยชน์เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน  
1. ซ่อมแซมทางเดิน ค.ส.ล. ขอบบ่อพักท่อระบายน้ำซอยบรมราชชนนี 2 ระยะเวลา 45 วัน อยู่ระหว่าง1.รายงานขอจ้าง2.  
รอดำเนินการโอนเงินงวด 2 3.หาตัวผู้รับจ้าง  
2. ซ่อมแซมขอบบ่อพักท่อระบายน้ำซอยจรัญ67 ระยะเวลา 45 วัน 1 รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติ 2 ตรวจร่างสัญญา  
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 13.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 25/03/2564 : ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม  
บำรุงถนนตรอกซอยและสิ่งสาธารณประโยชน์เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนมีรายการที่ดำเนินการในเดือนมีนาคม 2564 ดังนี้  
1.ซ่อมแซมทางเดินค.ส.ล. ขอบบ่อพักท่อระบายน้ำซอยบรมราชชนนีระยะเวลา 45 วัน 229,400.-บาท อยู่ระหว่างตรวจร่างสัญญา คิดเป็นร้อยละ 25  
2. ซ่อมแซมขอบบ่อพักท่อระบายน้ำ ซอยจรัญ 67 ระยะเวลา 45 วัน ยอดเงิน280,000 บาท อยู่ระหว่างรอลงนามสัญญา คิดเป็นร้อยละ 25





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

3. ซ่อมแซมขอบบ่อพัก 17 บ่อ ซอยจรัญ 42 8 บ่อ ซอยจรัญ 65 7 บ่อ ซอยจรัญ 85 2 บ่อ ระยะเวลา กค45 วัน เป็นเงิน 216,000 บาท  
อยู่ระหว่างแต่งตั้งคณะกรรมการและกำหนดราคากลาง คิดเป็นร้อยละ 5
4. ซ่อมแซมฝาบ่อพักที่ระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก 90 ฝา จำนวน เงิน 164,000 บาท ระยะเวลา 45 วัน (ขนาด 0.742\*1.14 ม. หนา 0.075 ฝาเรียบ 1.ซอยจรัญ 65 8 ฝา 2.ซอยจรัญ 85 12 ฝา 3.ซอยจรัญ57 15 ฝา และขนาด 0.567 ม.\*7.73 ม หนา 0.15 ม. ฝาเรียบ 1.ซอยจรัญ 44 10 ฝา 2.ซอยจรัญ 75 แยก 24 6 ฝา 3. ซอยจรัญ89 6 ฝา 4.ซอยจรัญ 60 10 ฝา  
อยู่ระหว่างแต่งตั้งคณะกรรมการร่างขอบเขตงานและกำหนดราคากลาง คิดเป็นร้อยละ 5  
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย  
รายงานครั้งที่8 :: 26/04/2564 : 1. ซ่อมแซมทางเดิน ค.ส.ล. ขอบบ่อพักที่ระบายน้ำซอยบรมราชชนนี 2 อยู่ระหว่างส่งมอบงาน 20 เมษายน 64  
ทำเอกสารตรวจรับงาน  
2.ซ่อมแซมขอบบ่อพักที่ระบายน้ำซอยจรัญฯ 69 เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว 100 เปอร์เซ็นต์  
3.ซ่อมแซมขอบบ่อพักที่ระบายน้ำซอยจรัญ67 อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา 85 เปอร์เซ็นต์  
4. ซ่อมแซมขอบบ่อพักที่ระบายน้ำ  
4.1 ซอยจรัญ 42 /8 บ่อ  
4.2 ซอยจรัญ 65/ 7 บ่อ  
4.3 ซอยจรัญ 85/ 2 บ่อ  
อยู่ระหว่างตรวจร่างสัญญา และแจ้งวางหลักประกันสัญญา
5. ซ่อมแซมฝาบ่อพักที่ระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กอยู่ระหว่างตรวจร่างสัญญาแจ้งวางหลักประกันสัญญา  
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย  
รายงานครั้งที่9 :: 27/05/2564 : ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม บำรุงถนนตรอกซอยและสิ่งสาธารณประโยชน์เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน  
1. ซ่อมแซมฝาบ่อพักที่ระบายน้ำซอยจรัญสนิทวงศ์ 40 ยอดเงิน 216,000 รอเงินงวด 3  
2. ซ่อมแซมถนน ค.ส.ล. ซอยจรัญสนิทวงศ์ 49 จากบ้านเลขที่ 75-บ้านเลขที่ 172 รอเงินงวด 3  
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย  
รายงานครั้งที่10 :: 28/05/2564 : ดำเนินการตามแผนงานที่วางไว้  
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย  
รายงานครั้งที่11 :: 24/06/2564 : ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม บำรุงถนนตรอกซอยและสิ่งสาธารณประโยชน์เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน  
1. ซ่อมแซมขอบบ่อพักที่ระบายน้ำ ซอยจรัญฯ69 เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว  
2.ซ่อมแซมทางเดิน ค.ส.ล. ขอบบ่อพักที่ระบายน้ำซอยบรมราชชนนี 2 เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว  
3.ซ่อมแซมขอบบ่อพัก ที่ระบายน้ำ ซอยจรัญฯ 67 เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว  
4. ซ่อมแซมขอบบ่อพักที่ระบายน้ำ 17 บ่อ อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา  
5.ซ่อมแซมฝาบ่อพักที่ระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก 90 ฝา อยู่ระหว่างนัดตรวจรับงาน  
6. ซ่อมแซมฝาบ่อพักที่ระบายน้ำซอยจรัญ40 อยู่ระหว่างหาตัวผู้รับจ้าง  
7. ซ่อมแซมถนน ค.ส.ล. ซอยจรัญ 49 จากบ้านเลขที่ 75 ถึงบ้านเลขที่ 172 อยู่ระหว่างหาตัวผู้รับจ้าง  
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย  
รายงานครั้งที่12 :: 21/07/2564 : ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม บำรุงถนนตรอกซอยและสิ่งสาธารณประโยชน์เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน  
1.ซ่อมแซมขอบบ่อพักที่ระบายน้ำซอยจรัญฯ 69 เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว  
2.ซ่อมแซมทางเดินค.ส.ล.ขอบบ่อพักที่ระบายน้ำซอยบรมราชชนนี 2 เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว  
3.ซ่อมแซมขอบบ่อพักที่ระบายน้ำซอยจรัญฯ 67 เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว  
4. ซ่อมแซมขอบบ่อพักที่ระบายน้ำ 17 บ่อ อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารเพื่อเบิกจ่ายเงิน  
5. ซ่อมแซมฝาบ่อพักที่ระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก 90 ฝา เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว  
6. ซ่อมแซมฝาบ่อพักที่ระบายน้ำซอยจรัญฯ40 อยู่ระหว่างรอใบเสนอราคา/รอใบจดทะเบียน SME จาก สสว.  
7. ซ่อมแซมถนน ค.ส.ล. ซอยจรัญฯ 49 อยู่ระหว่างรอใบเสนอราคา/รอใบจดทะเบียน SME จาก สสว.  
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย  
รายงานครั้งที่13 :: 24/08/2564 : ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม บำรุงถนนตรอกซอยและสิ่งสาธารณประโยชน์เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน  
1. ขอบบ่อพักซอยจรัญ 69 เบิกแล้ว  
2. ขอบบ่อบรมราชชนนี 2 เบิกจ่ายแล้ว  
3. ขอบบ่อที่ระบายน้ำ 17 บ่อ เบิกจ่ายแล้ว  
4. ฝาบ่อคอนกรีตเสริมเหล็ก 90 ฝา เบิกจ่ายแล้ว  
5. ขอบบ่อซอยจรัญ 67 เบิกจ่ายแล้ว  
6. ซ่อมแซมถนน ค.ส.ล. จรัญ 49 อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา /แต่งตั้งคณะกรรมการร่างขอบเขตงานกำหนดราคากลาง /ขอความเห็นชอบร่าง/รายงานขอจ้าง/หาตัวผู้รับจ้าง/เสนอราคา/รายงานผลการพิจารณาและอนุมัติจ้าง/ตรวจร่างสัญญา/แจ้งวางหลักประกันสัญญา/รอลงนามสัญญา





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

7. ซ่อมแซมฝาบ่อพักท่อระบายน้ำ ซอยเจริญ 40 อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา / แต่งตั้งคณะกรรมการร่างขอบเขตงานกำหนดราคากลาง / ขอความเห็นชอบร่าง/รายงานขอจ้าง/หาตัวผู้รับจ้าง/เสนอราคา/รายงานผลการพิจารณาและอนุมัติจ้าง/ตรวจร่างสัญญา/แจ้งวางหลักประกันสัญญา/รอลงนามสัญญา

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 14 :: 13/09/2564 : ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม บำรุงถนนตรอกซอยและสิ่งสาธารณประโยชน์เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

1. ขอบบ่อพักซอยเจริญ 69 เบิกจ่ายแล้ว
2. ขอบบ่อบรมราชินี 2 เบิกจ่ายแล้ว
3. ขอบบ่อดูระบายน้ำ 17 บ่อ เบิกจ่ายแล้ว
4. ฝาบ่อคอนกรีตเหล็ก 90 ฝา เบิกจ่ายแล้ว
5. ขอบบ่อซอยเจริญ 67 เบิกจ่ายแล้ว
6. ซ่อมแซมถนน ค.ส.ล. จรรย์ 49 จากบ้านเลขที่ 75 ถึงบ้านเลขที่ 172 เบิกจ่ายแล้ว
7. ซ่อมแซมฝาบ่อพักท่อระบายน้ำซอยเจริญ 40 เบิกจ่ายแล้ว

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 14) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม บำรุงถนนตรอกซอยและสิ่งสาธารณประโยชน์เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

รหัสโครงการ... : 50350000-3596 ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ : 2,000,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางพลัด / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายเต็มสุข เกื้อหนูน ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวรพลา สุขห่อง 1517

**1.3 หลักการและเหตุผล**

พื้นที่เขตบางพลัดมีเนื้อที่ประมาณ 11.36 ตารางกิโลเมตร มีถนน ตรอก ซอยที่เป็นทางสาธารณะประมาณ 80 ซอย รวมทั้งสิ่งสาธารณประโยชน์อื่น ๆ

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมถนน ตรอก ซอย ให้ผิวจราจรและส่วนประกอบของถนนมีสภาพที่ได้มาตรฐานมั่นคงแข็งแรง

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

ทำการซ่อมแซม บำรุงรักษาถนน ตรอกซอย และสิ่งสาธารณประโยชน์ต่างๆในพื้นที่เขตบางพลัด

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ประเด็นยุทธศา ย่อย : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 ปี 2564 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่ 1 :: 27/10/2563 : ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม บำรุงถนนตรอกซอยและสิ่งสาธารณประโยชน์เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

อยู่ระหว่างขั้นตอนสำรวจถนนตรอกซอยส่วนประกอบถนนและสิ่งสาธารณประโยชน์ต่างๆที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานเขตบางพลัด

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 3.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 2 :: 11/30/2020 : ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม

บำรุงถนนตรอกซอยและสิ่งสาธารณประโยชน์เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนอยู่ระหว่างขั้นตอน...

1.ซ่อมแซมขอบบ่อพักท่อระบายน้ำ ซอยเจริญ 69 ระยะเวลา 45 วัน ผู้รับจ้าง หจก ดิบล็อต วงเงิน 483,854.- บาท อยู่ระหว่างตรวจร่างสัญญา

2. ซ่อมแซมทางเดิน ค.ส.ล. ขอบบ่อพักท่อระบายน้ำซอยบรมราชินี 2 ระยะเวลา 45 วัน อยู่ระหว่างดำเนินการรอเงินงวด 2 มา

3. ซ่อมแซมขอบบ่อพักท่อระบายน้ำ ซอยเจริญฯ 67 ระยะเวลา 45 วัน อยู่ระหว่างรอดำเนินการตอนเงินงวด 2 มา

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 3 :: 21/12/2563 : ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม บำรุงถนนตรอกซอยและสิ่งสาธารณประโยชน์เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 6.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 4 :: ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม บำรุงถนนตรอกซอยและสิ่งสาธารณประโยชน์เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

1.ซ่อมแซมขอบบ่อพักท่อระบายน้ำซอยเจริญ 69 เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว

2. ซ่อมแซมทางเดิน ค.ส.ล. ขอบบ่อพักท่อระบายน้ำซอยราชินี 2 อยู่ระหว่างรอเงินงวด 2

3. ซ่อมแซมขอบบ่อพัก ซอยเจริญ 67 อยู่ระหว่างรอเงินงวด 2

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 5 :: 31/01/2564 : ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

- บำรุงถนนตรอกซอยและสิ่งสาธารณประโยชน์เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนดำเนินการตามแผนงานได้10%
- รายงานครั้งที่6 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย  
 :: 2/22/2021 : ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม บำรุงถนนตรอกซอยและสิ่งสาธารณประโยชน์เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน  
 1. ซ่อมแซมทางเดิน ค.ส.ล. ขอบบ่อพักท่อระบายน้ำซอยบรมราชชนนี 2 ระยะเวลา 45 วัน อยู่ระหว่าง1.รายงานขอจ้าง2. รอดำเนินการขอเงินงวด 2 3.หาตัวผู้รับจ้าง  
 2. ซ่อมแซมขอบบ่อพักท่อระบายน้ำซอยจรัญ67 ระยะเวลา 45 วัน 1 รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติ 2 ตรวจร่างสัญญา  
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 13.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย  
 :: 25/03/2564 : ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม  
 บำรุงถนนตรอกซอยและสิ่งสาธารณประโยชน์เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนมีรายการที่ดำเนินการในเดือนมีนาคม 2564 ดังนี้  
 1.ซ่อมแซมทางเดินค.ส.ล. ขอบบ่อพักท่อระบายน้ำซอยบรมราชชนนีระยะเวลา 45 วัน 229,400.-บาท อยู่ระหว่างตรวจร่างสัญญา คิดเป็นร้อยละ 25  
 2. ซ่อมแซมขอบบ่อพักท่อระบายน้ำ ซอยจรัญ 67 ระยะเวลา 45 วัน ยอดเงิน280,000 บาท อยู่ระหว่างรอลงนามสัญญา คิดเป็นร้อยละ 25  
 3. ซ่อมแซมขอบบ่อพัก 17 บ่อ ซอยจรัญ 42 8 บ่อ ซอยจรัญ 65 7 บ่อ ซอยจรัญ 85 2 บ่อ ระยะเวลา กด45 วัน เป็นเงิน 216,000 บาท อยู่ระหว่างแต่งตั้งคณะกรรมการและกำหนดราคากลาง คิดเป็นร้อยละ 5  
 4.ซ่อมแซมฝาบ่อพักท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก 90 ฝ่า จำนวน เงิน 164,000 บาท ระยะเวลา 45 วัน (ขนาด 0.742\*1.14 ม. หนา 0.075 ฝ่าเรียบ 1.ซอยจรัญ 65 8 ฝ่า 2.ซอยจรัญ 85 12 ฝ่า 3.ซอยจรัญ57 15 ฝ่า และขนาด 0.567 ม.\*7.73 ม หนา 0.15 ม. ฝ่าเรียบ 1.ซอยจรัญ 44 10 ฝ่า 2.ซอยจรัญ 75 แยก 24 6 ฝ่า 3. ซอยจรัญ89 6 ฝ่า 4.ซอยจรัญ 60 10 ฝ่า อยู่ระหว่างแต่งตั้งคณะกรรมการร่างขอบเขตงานและกำหนดราคากลาง คิดเป็นร้อยละ 5  
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย  
 รายงานครั้งที่8 :: 26/04/2564 : 1. ซ่อมแซมทางเดิน ค.ส.ล. ขอบบ่อพักท่อระบายน้ำซอยบรมราชชนนี 2 อยู่ระหว่างส่งมอบงาน 20 เมษายน 64 ทำเอกสารตรวจรับงาน  
 2.ซ่อมแซมขอบบ่อพักท่อระบายน้ำซอยจรัญฯ 69 เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว 100 เปอร์เซ็นต์  
 3.ซ่อมแซมขอบบ่อพักท่อระบายน้ำซอยจรัญ67 อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา 85 เปอร์เซ็นต์  
 4. ซ่อมแซมขอบบ่อพักท่อระบายน้ำ  
 4.1 ซอยจรัญ 42 /8 บ่อ  
 4.2 ซอยจรัญ 65/ 7 บ่อ  
 4.3 ซอยจรัญ 85/ 2 บ่อ  
 อยู่ระหว่างตรวจร่างสัญญา และแจ้งวางหลักประกันสัญญา  
 5. ซ่อมแซมฝาบ่อพักท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กอยู่ระหว่างตรวจร่างสัญญาแจ้งวางหลักประกันสัญญา  
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย  
 รายงานครั้งที่9 :: 27/05/2564 : ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม บำรุงถนนตรอกซอยและสิ่งสาธารณประโยชน์เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน  
 1. ซ่อมแซมฝาบ่อพักท่อระบายน้ำซอยจรัญสนิทวงศ์ 40 ยอดเงิน 216,000 รอเงินงวด 3  
 2. ซ่อมแซมถนน ค.ส.ล. ซอยจรัญสนิทวงศ์ 49 จากบ้านเลขที่ 75-บ้านเลขที่ 172 รอเงินงวด 3  
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย  
 รายงานครั้งที่10 :: 28/05/2564 : ดำเนินการตามแผนงานที่วางไว้  
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย  
 รายงานครั้งที่11 :: 24/06/2564 : ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม บำรุงถนนตรอกซอยและสิ่งสาธารณประโยชน์เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน  
 1. ซ่อมแซมขอบบ่อพักท่อระบายน้ำ ซอยจรัญฯ69 เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว  
 2.ซ่อมแซมทางเดิน ค.ส.ล. ขอบบ่อพักท่อระบายน้ำซอยบรมราชชนนี 2 เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว  
 3.ซ่อมแซมขอบบ่อพัก ท่อระบายน้ำ ซอยจรัญฯ 67 เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว  
 4. ซ่อมแซมขอบบ่อพักท่อระบายน้ำ 17 บ่อ อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา  
 5.ซ่อมแซมฝาบ่อพักท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก 90 ฝ่า อยู่ระหว่างนัดตรวจรับงาน  
 6. ซ่อมแซมฝาบ่อพักท่อระบายน้ำซอยจรัญ40 อยู่ระหว่างหาตัวผู้รับจ้าง  
 7. ซ่อมแซมถนน ค.ส.ล. ซอยจรัญ 49 จากบ้านเลขที่ 75 ถึงบ้านเลขที่ 172 อยู่ระหว่างหาตัวผู้รับจ้าง  
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย  
 รายงานครั้งที่12 :: 21/07/2564 : ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม บำรุงถนนตรอกซอยและสิ่งสาธารณประโยชน์เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน  
 1.ซ่อมแซมขอบบ่อพักท่อระบายน้ำซอยจรัญฯ 69 เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว  
 2.ซ่อมแซมทางเดินค.ส.ล.ขอบบ่อพักท่อระบายน้ำซอยบรมราชชนนี 2 เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว  
 3.ซ่อมแซมขอบบ่อพักท่อระบายน้ำซอยจรัญฯ 67 เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว  
 4. ซ่อมแซมขอบบ่อพักท่อระบายน้ำ 17 บ่อ อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารเพื่อเบิกจ่ายเงิน







**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

	บำรุงถนนตรอกซอยและสิ่งสาธารณประโยชน์เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนอยู่ระหว่างขั้นตอน...		
	1.ซ่อมแซมขอบบ่อพักท่อระบายน้ำ ซอยเจริญ 69 ระยะเวลา 45 วัน ผู้รับจ้าง หก ดิบลอด วงเงิน 483,854.- บาท อยู่ระหว่างตรวจร่างสัญญา		
	2. ซ่อมแซมทางเดิน ค.ส.ล. ขอบบ่อพักท่อระบายน้ำซอยบรมราชชนนี 2 ระยะเวลา 45 วัน อยู่ระหว่างดำเนินการโอนเงินงวด 2 มา		
	3. ซ่อมแซมขอบบ่อพักท่อระบายน้ำ ซอยเจริญ 67 ระยะเวลา 45 วัน อยู่ระหว่างรอดำเนินการโอนเงินงวด 2 มา		
รายงานครั้งที่3	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	:	เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 21/12/2563 : ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม บำรุงถนนตรอกซอยและสิ่งสาธารณประโยชน์เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน		
รายงานครั้งที่4	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 6.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	:	เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม บำรุงถนนตรอกซอยและสิ่งสาธารณประโยชน์เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน		
	1.ซ่อมแซมขอบบ่อพักท่อระบายน้ำซอยเจริญ69 เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว		
	2. ซ่อมแซมทางเดิน ค.ส.ล. ขอบบ่อพักท่อระบายน้ำซอยราชชนนี2 อยู่ระหว่างรอเงินงวด 2		
	3. ซ่อมแซมขอบบ่อพัก ซอยเจริญ 67 อยู่ระหว่างรอเงินงวด 2		
รายงานครั้งที่5	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	:	เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 31/01/2564 : ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม		
	บำรุงถนนตรอกซอยและสิ่งสาธารณประโยชน์เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนดำเนินการตามแผนงานได้10%		
รายงานครั้งที่6	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	:	เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 2/22/2021 : ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม บำรุงถนนตรอกซอยและสิ่งสาธารณประโยชน์เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน		
	1. ซ่อมแซมทางเดิน ค.ส.ล. ขอบบ่อพักท่อระบายน้ำซอยบรมราชชนนี 2 ระยะเวลา 45 วัน อยู่ระหว่าง1.รายงานข้ออ้าง2. รอดำเนินการขอเงินงวด 2 3.หาตัวผู้รับจ้าง		
	2. ซ่อมแซมขอบบ่อพักท่อระบายน้ำซอยเจริญ67 ระยะเวลา 45 วัน 1 รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติ 2 ตรวจร่างสัญญา		
รายงานครั้งที่7	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 13.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	:	เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 25/03/2564 : ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม		
	บำรุงถนนตรอกซอยและสิ่งสาธารณประโยชน์เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนมีการที่ดำเนินการในเดือนมีนาคม 2564 ดังนี้		
	1.ซ่อมแซมทางเดินค.ส.ล. ขอบบ่อพักท่อระบายน้ำซอยบรมราชชนนีระยะเวลา 45 วัน 229,400.-บาท อยู่ระหว่างตรวจร่างสัญญา คิดเป็นร้อยละ 25		
	2. ซ่อมแซมขอบบ่อพักท่อระบายน้ำ ซอยเจริญ 67 ระยะเวลา 45 วัน ยอดเงิน280,000 บาท อยู่ระหว่างรอลงนามสัญญา คิดเป็นร้อยละ 25		
	3. ซ่อมแซมขอบบ่อพัก 17 บ่อ ซอยเจริญ 42 8 บ่อ ซอยเจริญ 65 7 บ่อ ซอยเจริญ 85 2 บ่อ ระยะเวลา กค45 วัน เป็นเงิน 216,000 บาท อยู่ระหว่างแต่งตั้งคณะกรรมการและกำหนดราคากลาง คิดเป็นร้อยละ 5		
	4.ซ่อมแซมฝาบ่อพักท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก 90 ฝ่า จำนวน เงิน 164,000 บาท ระยะเวลา 45 วัน (ขนาด 0.742*1.14 ม. หนา 0.075 ฝ่าเรียบ 1.ซอยเจริญ 65 8 ฝ่า 2.ซอยเจริญ 85 12 ฝ่า 3.ซอยเจริญ57 15 ฝ่า และขนาด 0.567 ม.*7.73 ม หนา 0.15 ม. ฝ่าเรียบ 1.ซอยเจริญ 44 10 ฝ่า 2.ซอยเจริญ 75 แยก 24 6 ฝ่า 3. ซอยเจริญ89 6 ฝ่า 4.ซอยเจริญ 60 10 ฝ่า อยู่ระหว่างแต่งตั้งคณะกรรมการร่างขอบเขตงานและกำหนดราคากลาง คิดเป็นร้อยละ 5		
รายงานครั้งที่8	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	:	เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 26/04/2564 : 1. ซ่อมแซมทางเดิน ค.ส.ล. ขอบบ่อพักท่อระบายน้ำซอยบรมราชชนนี 2 อยู่ระหว่างส่งมอบงาน 20 เมษายน 64 ทำเอกสารตรวจรับงาน		
	2.ซ่อมแซมขอบบ่อพักท่อระบายน้ำซอยเจริญ 69 เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว 100 เปอร์เซนต์		
	3.ซ่อมแซมขอบบ่อพักท่อระบายน้ำซอยเจริญ67 อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา 85 เปอร์เซนต์		
	4. ซ่อมแซมขอบบ่อพักท่อระบายน้ำ		
	4.1 ซอยเจริญ 42 /8 บ่อ		
	4.2 ซอยเจริญ 65/ 7 บ่อ		
	4.3 ซอยเจริญ 85/ 2 บ่อ		
	อยู่ระหว่างตรวจร่างสัญญา และแจ้งวางหลักประกันสัญญา		
รายงานครั้งที่9	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	:	เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 27/05/2564 : ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม บำรุงถนนตรอกซอยและสิ่งสาธารณประโยชน์เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน		
	1. ซ่อมแซมฝาบ่อพักท่อระบายน้ำซอยเจริญสนิทวงศ์ 40 ยอดเงิน 216,000 รอเงินงวด 3		
	2. ซ่อมแซมถนน ค.ส.ล. ซอยเจริญสนิทวงศ์ 49 จากบ้านเลขที่ 75-บ้านเลขที่ 172 รอเงินงวด 3		
รายงานครั้งที่10	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	:	เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 28/05/2564 : ดำเนินการตามแผนงานที่วางไว้		
รายงานครั้งที่11	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	:	เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 24/06/2564 : ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม บำรุงถนนตรอกซอยและสิ่งสาธารณประโยชน์เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน		







**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมถนน ตรอก ซอย ให้ผิวจราจรและส่วนประกอบของถนนมีสภาพที่ได้มาตรฐานมั่นคงแข็งแรง

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

ทำการซ่อมแซม บำรุงรักษาถนน ตรอกซอย และสิ่งสาธารณประโยชน์ต่างๆในพื้นที่เขตบางพลัด

**1.6 สันนิษฐานแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ปี 2564 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 27/10/2563 : ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม บำรุงถนนตรอกซอยและสิ่งสาธารณประโยชน์เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน อยู่ระหว่างขั้นตอนสำรวจถนนตรอกซอยส่วนประกอบถนนและสิ่งสาธารณประโยชน์ต่างๆที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานเขตบางพลัด :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 3.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 11/30/2020 : ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม บำรุงถนนตรอกซอยและสิ่งสาธารณประโยชน์เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนอยู่ระหว่างขั้นตอน... 1.ซ่อมแซมขอบบ่อพักท่อระบายน้ำ ซอยจรัญ 69 ระยะเวลา 45 วัน ผู้รับจ้าง หก ดีบล๊อต วงเงิน 483,854.- บาท อยู่ระหว่างตรวจร่างสัญญา 2. ซ่อมแซมทางเดิน ค.ส.ล. ขอบบ่อพักท่อระบายน้ำซอยบรมราชชนนี 2 ระยะเวลา 45 วัน อยู่ระหว่างดำเนินการการเงินงวด 2 มา 3. ซ่อมแซมขอบบ่อพักท่อระบายน้ำ ซอยจรัญฯ 67 ระยะเวลา 45 วัน อยู่ระหว่างรอดำเนินการโอนเงินงวด 2 มา :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 21/12/2563 : ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม บำรุงถนนตรอกซอยและสิ่งสาธารณประโยชน์เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 6.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม บำรุงถนนตรอกซอยและสิ่งสาธารณประโยชน์เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 1.ซ่อมแซมขอบบ่อพักท่อระบายน้ำซอยจรัญ69 เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว 2. ซ่อมแซมทางเดิน ค.ส.ล. ขอบบ่อพักท่อระบายน้ำซอยราชชนนี2 อยู่ระหว่างรอเงินงวด 2 3. ซ่อมแซมขอบบ่อพัก ซอยจรัญ 67 อยู่ระหว่างรอเงินงวด 2 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 31/01/2564 : ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม บำรุงถนนตรอกซอยและสิ่งสาธารณประโยชน์เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนดำเนินการตามแผนงานได้10% :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 2/22/2021 : ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม บำรุงถนนตรอกซอยและสิ่งสาธารณประโยชน์เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 1. ซ่อมแซมทางเดิน ค.ส.ล. ขอบบ่อพักท่อระบายน้ำซอยบรมราชชนนี 2 ระยะเวลา 45 วัน อยู่ระหว่าง1.รายงานขอจ้าง2. รอดำเนินการโอนเงินงวด 2 3.หาตัวผู้รับจ้าง 2. ซ่อมแซมขอบบ่อพักท่อระบายน้ำซอยจรัญ67 ระยะเวลา 45 วัน 1 รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติ 2 ตรวจร่างสัญญา :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 13.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 25/03/2564 : ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม บำรุงถนนตรอกซอยและสิ่งสาธารณประโยชน์เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนมีรายการที่ดำเนินการในเดือนมีนาคม 2564 ดังนี้ 1.ซ่อมแซมทางเดินค.ส.ล. ขอบบ่อพักท่อระบายน้ำซอยบรมราชชนนีระยะเวลา 45 วัน 229,400.-บาท อยู่ระหว่างตรวจร่างสัญญา คิดเป็นร้อยละ 25 2. ซ่อมแซมขอบบ่อพักท่อระบายน้ำ ซอยจรัญ 67 ระยะเวลา 45 วัน ยอดเงิน280,000 บาท อยู่ระหว่างรอลงนามสัญญา คิดเป็นร้อยละ 25 3. ซ่อมแซมขอบบ่อพัก 17 บ่อ ซอยจรัญ 42 8 บ่อ ซอยจรัญ 65 7 บ่อ ซอยจรัญ 85 2 บ่อ ระยะเวลา กด45 วัน เป็นเงิน 216,000 บาท อยู่ระหว่างแต่งตั้งคณะกรรมการและกำหนดราคากลาง คิดเป็นร้อยละ 5 4.ซ่อมแซมฝาบ่อพักท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก 90 ฝ่า จำนวน เงิน 164,000 บาท ระยะเวลา 45 วัน (ขนาด 0.742*1.14 ม. ทน 0.075 ฝ่าเรียบ 1.ซอยจรัญ 65 8 ฝ่า 2.ซอยจรัญ 85 12 ฝ่า 3.ซอยจรัญ57 15 ฝ่า และขนาด 0.567 ม.*7.73 ม ทน 0.15 ม. ฝ่าเรียบ 1.ซอยจรัญ 44 10 ฝ่า 2.ซอยจรัญ 75 แยก 24 6 ฝ่า 3. ซอยจรัญ89 6 ฝ่า 4.ซอยจรัญ 60 10 ฝ่า อยู่ระหว่างแต่งตั้งคณะกรรมการร่างขอบเขตงานและกำหนดราคากลาง คิดเป็นร้อยละ 5 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 26/04/2564 : 1. ซ่อมแซมทางเดิน ค.ส.ล. ขอบบ่อพักท่อระบายน้ำซอยบรมราชชนนี 2 อยู่ระหว่างส่งมอบงาน 20 เมษายน 64 ทำเอกสารตรวจรับงาน 2.ซ่อมแซมขอบบ่อพักท่อระบายน้ำซอยจรัญฯ 69 เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว 100 เปอร์เซ็นต์ 3.ซ่อมแซมขอบบ่อพักท่อระบายน้ำซอยจรัญ67 อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา 85 เปอร์เซ็นต์ 4. ซ่อมแซมขอบบ่อพักท่อระบายน้ำ



	4.1 ขอยจรัญ 42 /8 บ่อ 4.2 ขอยจรัญ 65/ 7 บ่อ 4.3 ขอยจรัญ 85/ 2 บ่อ อยู่ระหว่างตรวจร่างสัญญา และแจ้งวางหลักประกันสัญญา		
รายงานครั้งที่9	5. ซ่อมแซมฝาบ่อพักที่ระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กอยู่ระหว่างตรวจร่างสัญญาแจ้งวางหลักประกันสัญญา :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 27/05/2564 : ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม บำรุงถนนตรอกซอยและสิ่งสาธารณประโยชน์เพื่อแก้ไขปัญหาคความเดือดร้อนของประชาชน 1. ซ่อมแซมฝาบ่อพักที่ระบายน้ำขอยจรัญสนิทวงศ์ 40 ยอดเงิน 216,000 รอเงินงวด 3 2. ซ่อมแซมถนน ค.ส.ล. ขอยจรัญสนิทวงศ์ 49 จากบ้านเลขที่ 75-บ้านเลขที่ 172 รอเงินงวด 3 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย		
รายงานครั้งที่10	:: 28/05/2564 : ดำเนินการตามแผนงานที่วางไว้ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย		
รายงานครั้งที่11	:: 24/06/2564 : ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม บำรุงถนนตรอกซอยและสิ่งสาธารณประโยชน์เพื่อแก้ไขปัญหาคความเดือดร้อนของประชาชน 1. ซ่อมแซมขอบบ่อพักที่ระบายน้ำ ขอยจรัญฯ69 เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว 2. ซ่อมแซมทางเดิน ค.ส.ล. ขอบบ่อพักที่ระบายน้ำขอบบรมราชินี 2 เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว 3. ซ่อมแซมขอบบ่อพัก ที่ระบายน้ำ ขอยจรัญฯ 67 เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว 4. ซ่อมแซมขอบบ่อพักที่ระบายน้ำ 17 บ่อ อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา 5. ซ่อมแซมฝาบ่อพักที่ระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก 90 ฝา อยู่ระหว่างนัดตรวจรับงาน 6. ซ่อมแซมฝาบ่อพักที่ระบายน้ำขอยจรัญ40 อยู่ระหว่างหาตัวผู้รับจ้าง 7. ซ่อมแซมถนน ค.ส.ล. ขอยจรัญ 49 จากบ้านเลขที่ 75 ถึงบ้านเลขที่ 172 อยู่ระหว่างหาตัวผู้รับจ้าง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย		
รายงานครั้งที่12	:: 21/07/2564 : ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม บำรุงถนนตรอกซอยและสิ่งสาธารณประโยชน์เพื่อแก้ไขปัญหาคความเดือดร้อนของประชาชน 1. ซ่อมแซมขอบบ่อพักที่ระบายน้ำขอยจรัญฯ 69 เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว 2. ซ่อมแซมทางเดินค.ส.ล.ขอบบ่อพักที่ระบายน้ำขอยบรมราชินี 2 เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว 3. ซ่อมแซมขอบบ่อพักที่ระบายน้ำขอยจรัญฯ 67 เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว 4. ซ่อมแซมขอบบ่อพักที่ระบายน้ำ 17 บ่อ อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารเพื่อเบิกจ่ายเงิน 5. ซ่อมแซมฝาบ่อพักที่ระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก 90 ฝา เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว 6. ซ่อมแซมฝาบ่อพักที่ระบายน้ำขอยจรัญฯ40 อยู่ระหว่างรอใบเสนอราคา/รอใบจดทะเบียน SME จาก สสว. 7. ซ่อมแซมถนน ค.ส.ล. ขอยจรัญฯ 49 อยู่ระหว่างรอใบเสนอราคา/รอใบจดทะเบียน SME จาก สสว. :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย		
รายงานครั้งที่13	:: 24/08/2564 : ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม บำรุงถนนตรอกซอยและสิ่งสาธารณประโยชน์เพื่อแก้ไขปัญหาคความเดือดร้อนของประชาชน 1. ขอบบ่อพักขอยจรัญ 69 เบิกแล้ว 2. ขอบบ่อบรมราชินี 2 เบิกจ่ายแล้ว 3. ขอบบ่อที่ระบายน้ำ 17 บ่อ เบิกจ่ายแล้ว 4. ฝาบ่อคอนกรีตเหล็ก 90 ฝา เบิกจ่ายแล้ว 5. ขอบบ่อขอยจรัญ 67 เบิกจ่ายแล้ว 6. ซ่อมแซมถนน ค.ส.ล. จรัญ 49 อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา /แต่งตั้งคณะกรรมการร่างขอบเขตงานกำหนดราคากลาง /ขอความเห็นชอบร่าง/รายงานขอจ้าง/หาตัวผู้รับจ้าง/เสนอราคา/รายงานผลการพิจารณาและอนุมัติจ้าง/ตรวจร่างสัญญา/แจ้งวางหลักประกันสัญญา/รอลงนามสัญญา 7. ซ่อมแซมฝาบ่อพักที่ระบายน้ำ ขอยจรัญ 40 อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา /แต่งตั้งคณะกรรมการร่างขอบเขตงานกำหนดราคากลาง /ขอความเห็นชอบร่าง/รายงานขอจ้าง/หาตัวผู้รับจ้าง/เสนอราคา/รายงานผลการพิจารณาและอนุมัติจ้าง/ตรวจร่างสัญญา/แจ้งวางหลักประกันสัญญา/รอลงนามสัญญา :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย		
รายงานครั้งที่14	:: 13/09/2564 : ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม บำรุงถนนตรอกซอยและสิ่งสาธารณประโยชน์เพื่อแก้ไขปัญหาคความเดือดร้อนของประชาชน 1. ขอบบ่อพักขอยจรัญ 69 เบิกแล้ว 2. ขอบบ่อบรมราชินี 2 เบิกจ่ายแล้ว 3. ขอบบ่อที่ระบายน้ำ 17 บ่อ เบิกจ่ายแล้ว 4. ฝาบ่อคอนกรีตเหล็ก 90 ฝา เบิกจ่ายแล้ว 5. ขอบบ่อขอยจรัญ 67 เบิกจ่ายแล้ว 6. ซ่อมแซมถนน ค.ส.ล. จรัญ 49 จากบ้านเลขที่ 75 ถึงบ้านเลขที่ 172 เบิกจ่ายแล้ว 7. ซ่อมแซมฝาบ่อพักที่ระบายน้ำขอยจรัญ 40 เบิกจ่ายแล้ว		



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 14) = 0 บาท





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: เป็นไปตามแผน





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)  
ตำแหน่ง .....

