







เป้าหมายที่





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	<p>:: 26/10/2564 : ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษาถนน ตรอก ซอย และสิ่งสาธารณประโยชน์ เพื่อแก้ไขปัญหาคาความเดือดร้อนของประชาชน(สนง.บางพลัด)อยู่ระหว่างดำเนินการออกตรวจพื้นที่ที่เกิดปัญหาและจัดทำแผนเพื่อดำเนินงานต่อไป</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่2	<p>:: 22/11/2564 : ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษาถนน ตรอก ซอย และสิ่งสาธารณประโยชน์ เพื่อแก้ไขปัญหาคาความเดือดร้อนของประชาชน(สนง.บางพลัด)</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. ซ่อมแซมขอบบ่อพักท่อระบายน้ำ ซอยเจริญสนิทวงศ์ 75 อยู่ระหว่างรายงานขอจ้าง ผู้รับจ้าง บจก.โชคกิจการ ยอดเงิน 471,600.- บาท 45 วัน</li><li>2. ซ่อมแซมขอบบ่อพักท่อระบายน้ำซอยเจริญสนิทวงศ์ 97 อยู่ระหว่างคณะกรรมการร่างขอบเขตงานและกำหนดราคากลาง หจก.สรรสาธิต ยอดเงิน 446,100.- บาท 45 วัน</li></ol> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่3	<p>:: 28/12/2564 : ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษาถนน ตรอก ซอย และสิ่งสาธารณประโยชน์ เพื่อแก้ไขปัญหาคาความเดือดร้อนของประชาชน(สนง.บางพลัด)</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. ซ่อมแซมขอบบ่อพักท่อระบายน้ำซอยเจริญสนิทวงศ์75อยู่ระหว่างตรวจร่างสัญญา</li><li>2.ซ่อมแซมขอบบ่อพักท่อระบายน้ำซอยเจริญสนิทวงศ์ 97 อยู่ระหว่างตรวจร่างสัญญา</li></ol> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่4	<p>:: 25/01/2565 : ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษาถนน ตรอก ซอย และสิ่งสาธารณประโยชน์ เพื่อแก้ไขปัญหาคาความเดือดร้อนของประชาชน(สนง.บางพลัด)</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. ซ่อมแซมขอบบ่อพักท่อระบายน้ำ ซอยเจริญสนิทวงศ์ 75 สัญญาเลขที่ ยธ.9/2565 ลว.14 มค.65 เริ่มสัญญา 15 มค.65 สิ้นสุดสัญญา 28 กพ.65อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา</li><li>2. ซ่อมแซมขอบบ่อพักท่อระบายน้ำ ซอยเจริญสนิทวงศ์ 97 สัญญาเลขที่ ยธ.11/2565 ลว. 17 มค.65 เริ่มสัญญา 18 มค.65 สิ้นสุดสัญญา 3 มีค.65 อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา</li></ol> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่5	<p>:: 23/02/2565 : ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษาถนน ตรอก ซอย และสิ่งสาธารณประโยชน์ เพื่อแก้ไขปัญหาคาความเดือดร้อนของประชาชน(สนง.บางพลัด)</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. ซ่อมแซมขอบบ่อพักท่อระบายน้ำช.เจริญ 75 ตรวจรับงานวันที่ 17 กพ 65 ทำเอกสารตรวจรับงานและรวบรวมเอกสารเพื่อเบิกจ่าย</li><li>2.ซ่อมแซมขอบบ่อพักท่อระบายน้ำช.เจริญ 97 อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา</li><li>3. ซ่อมแซมขอบบ่อพักท่อระบายน้ำพื้นที่สำนักงานเขตบางพลัดอยู่ระหว่างแจ้งวางหลักประกันสัญญาและตรวจร่างสัญญา</li><li>4.ซ่อมแซมขอบบ่อพักท่อระบายน้ำช.เจริญ85 แยกระหว่างแจ้งวางหลักประกันสัญญาและตรวจร่างสัญญา</li></ol> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่6	<p>:: 22/03/2565 : 1. ซ่อมแซมขอบบ่อพักท่อระบายน้ำเจริญ ฯ 75 แล้วเสร็จ</p> <ol style="list-style-type: none"><li>2. ซ่อมแซมขอบบ่อพักท่อระบายน้ำเจริญ 97 ทำเอกสารตรวจรับงาน</li><li>3. ซ่อมแซมขอบบ่อพักท่อระบายน้ำที่ สนง เขตบางพลัด อยู่ระหว่างวางหลักประกันสัญญาและตรวจร่างสัญญา</li><li>4. ซ่อมแซมขอบบ่อพักท่อระบายน้ำเจริญ 85 อยู่ระหว่างวางหลักประกันสัญญาและตรวจร่างสัญญา</li></ol> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่7	<p>:: 27/04/2565 : ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษาถนน ตรอก ซอย และสิ่งสาธารณประโยชน์ เพื่อแก้ไขปัญหาคาความเดือดร้อนของประชาชน(สนง.บางพลัด)</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. ซ่อมแซมขอบบ่อพักท่อระบายน้ำซอยเจริญสนิทวงศ์ 75 เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว</li><li>2. ซ่อมแซมขอบบ่อพักท่อระบายน้ำ ซอยเจริญสนิทวงศ์ 97 เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว</li><li>3. ซ่อมแซมขอบบ่อพักท่อระบายน้ำพื้นที่สำนักงานเขตบางพลัดอยู่ระหว่างรอลงนามสัญญา</li><li>4. ซ่อมแซมขอบบ่อพักท่อระบายน้ำ ซอยเจริญสนิทวงศ์ 85 อยู่ระหว่างลงนามสัญญา</li><li>5. ซ่อมแซมขอบบ่อพักท่อระบายน้ำ อยู่ระหว่างขอความเห็นชอบขอบเขตงานและราคากลาง</li><li>6. ซ่อมแซมขอบบ่อพักท่อระบายน้ำชุมชนวัดคฤหิตอยู่ระหว่างรายงานขอจ้าง</li></ol> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่8	<p>:: 26/05/2565 : ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษาถนน ตรอก ซอย และสิ่งสาธารณประโยชน์ เพื่อแก้ไขปัญหาคาความเดือดร้อนของประชาชน(สนง.บางพลัด)</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. ซ่อมแซมขอบบ่อพักท่อระบายน้ำซอยเจริญสนิทวงศ์ 75 เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว</li><li>2. ซ่อมแซมขอบบ่อพักท่อระบายน้ำ ซอยเจริญสนิทวงศ์ 97 เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว</li><li>3. ซ่อมแซมขอบบ่อพักท่อระบายน้ำในพื้นที่สำนักงานเขตบางพลัดอยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา ยอดเงิน 78,800.-บาท</li><li>4. ซ่อมแซมขอบบ่อพักท่อระบายน้ำ ซอยเจริญสนิทวงศ์ 85 อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา ยอดเงิน 446,100.-บาท</li></ol>



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

รายงานครั้งที่9	5. ซ่อมแซมขอบบ่อพักที่ระบายน้ำอยู่ระหว่างขอความเห็นชอบขอบเขตงานและราคากลาง ดังนี้ 1.ชอยจรัญ46 6 บ่อ 2.ชอยจรัญ 52 3 บ่อ 3. ชอยจรัญ 65 10 บ่อ 4. ชอยจรัญ82 6 บ่อ ยอดเงิน 317,600.-บาท 6. ซ่อมแซมขอบบ่อพักที่ระบายชุมชนวัดคฤหี้อยู่ระหว่างขออนุมัติจ้าง/ตรวจร่างสัญญา/แจ้งวางห้ะกัประกันสัญญา ยอดเงิน 242,100.-บาท :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษาดถนน ตรอก ซอย และสิ่งสาธารณประโยชน์ เพื่อแก้ไขปัญหาคความเดือดร้อนของประชาชน(สนง.บางพลัด)
รายงานครั้งที่10	1. ซ่อมแซมขอบบ่อพักที่ระบายน้ำในพื้นที่เขตบางพลัดอยู่ระหว่างลงนามสัญญา 2. ซ่อมแซมขอบบ่อพักที่ระบายน้ำชอยจรัญฯ85 อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารเพื่อเบิกจ่าย 3.ซ่อมแซมขอบบ่อพักที่ระบายน้ำชุมชนวัดคฤหี้อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษาดถนน ตรอก ซอย และสิ่งสาธารณประโยชน์ เพื่อแก้ไขปัญหาคความเดือดร้อนของประชาชน(สนง.บางพลัด)
รายงานครั้งที่11	1. ซ่อมแซมขอบบ่อพักที่ระบายน้ำในพื้นที่เขตบางพลัดอยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา 2.ซ่อมแซมขอบบ่อพักที่ระบายน้ำชุมชนวัดคฤหี้อยู่ระหว่างตรวจรับงานวันที่ 27 กรกฎาคม 2565 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 24/08/2565 : ดำเนินการแล้วเสร็จทุกโครงการเบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.0( : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

<b>1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ</b>	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษาดถนน ตรอก ซอย และสิ่งสาธารณประโยชน์ เพื่อแก้ไขปัญหาคความเดือดร้อนของประชาชน(สนง.บางพลัด)	
รหัสโครงการ...	50350000-3634 ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2565
เริ่มต้นโครงการ :	2021-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ : 2,000,000 บาท
สิ้นสุดโครงการ :	2022-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท
<b>1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ</b>	
หน่วยงานที่รับขอบ. : สำนักงานเขตบางพลัด / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา	
ชื่อผู้รับผิดชอบ...	ฝ่ายโยธา ผู้ประสานงาน สยป : นายเต็มสุข เกื้อหนูน

<b>1.3 หลักการและเหตุผล</b>	
พื้นที่เขตบางพลัดมีเนื้อที่ประมาณ 11.36 ตารางกิโลเมตร มีถนน ตรอก ซอยที่เป็นทางสาธารณะประมาณ 80 ซอย รวมทั้งสิ่งสาธารณประโยชน์อื่น ๆ	
<b>1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ</b>	
เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมถนน ตรอก ซอย ให้ผิวจราจรและส่วนประกอบของถนนมีสภาพที่ได้มาตรฐานมั่นคงแข็งแรง	
<b>1.5 เป้าหมายของโครงการ..</b>	
ทำการซ่อมแซม บำรุงรักษาดถนน ตรอกซอย และสิ่งสาธารณประโยชน์ต่างๆในพื้นที่เขตบางพลัด	

<b>1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)</b>	
ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การกัจงานประจำของหน่วยงาน ****	
ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การกัจงานประจำของหน่วยงาน ****	
เป้าหมายที่ : **** การกัจงานประจำของหน่วยงาน ****	
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย	

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 26/10/2564 : ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษาดถนน ตรอก ซอย และสิ่งสาธารณประโยชน์ เพื่อแก้ไขปัญหาคความเดือดร้อนของประชาชน(สนง.บางพลัด)อยู่ระหว่างดำเนินการออกตรวจพื้นที่ที่เกิดปัญหาและจัดทำแผนเพื่อดำเนินงานต่อไป :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 22/11/2564 : ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษาดถนน ตรอก ซอย และสิ่งสาธารณประโยชน์ เพื่อแก้ไขปัญหาคความเดือดร้อนของประชาชน(สนง.บางพลัด) 1. ซ่อมแซมขอบบ่อพักที่ระบายน้ำ ชอยจรัญสนิทวงศ์ 75 อยู่ระหว่างรายงานขอจ้าง ผู้รับจ้าง บจก.โซคคิกการ ยอดเงิน 471,600.- บาท 45 วัน 2. ซ่อมแซมขอบบ่อพักที่ระบายน้ำชอยจรัญสนิทวงศ์ 97 อยู่ระหว่างคณะกรรมการร่างขอบเขตงานและกำหนดราคากลาง หจก.สรรสาธร ยอดเงิน 446,100.- บาท 45 วัน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 28/12/2564 : ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษาดถนน ตรอก ซอย และสิ่งสาธารณประโยชน์ เพื่อแก้ไขปัญหาคความเดือดร้อนของประชาชน(สนง.บางพลัด) 1. ซ่อมแซมขอบบ่อพักที่ระบายน้ำชอยจรัญสนิทวงศ์75อยู่ระหว่างตรวจร่างสัญญา 2.ซ่อมแซมขอบบ่อพักที่ระบายน้ำชอยจรัญสนิทวงศ์ 97 อยู่ระหว่างตรวจร่างสัญญา :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 25/01/2565 : ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษาดถนน ตรอก ซอย และสิ่งสาธารณประโยชน์





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

เพื่อแก้ไขปัญหาค่าความเดือดร้อนของประชาชน(สนง.บางพลัด)

1. ช่อมแซมขอบบ่อพักที่ระบายน้ำ ขอยจรัญสนิทวงศ์ 75 สัญญาเลขที่ ยธ.9/2565 ลว.14 มค.65 เริ่มสัญญา 15 มค.65 สิ้นสุดสัญญา 28 กพ.65อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา

2. ช่อมแซมขอบบ่อพักที่ระบายน้ำ ขอยจรัญสนิทวงศ์ 97 สัญญาเลขที่ ยธ.11/2565 ลว. 17 มค.65 เริ่มสัญญา 18 มค.65 สิ้นสุดสัญญา 3 มีค.65 อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 23/02/2565 : ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษาถนน ตรอก ซอย และสิ่งสาธารณประโยชน์

เพื่อแก้ไขปัญหาค่าความเดือดร้อนของประชาชน(สนง.บางพลัด)

1. ช่อมแซมขอบบ่อพักที่ระบายน้ำจ.จรัญ 75 ตรวจรับงานวันที่ 17 กพ 65 ทำเอกสารตรวจรับงานและรวบรวมเอกสารเพื่อเบิกจ่าย

2.ช่อมแซมขอบบ่อพักที่ระบายน้ำจ.จรัญ 97 อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา

3. ช่อมแซมขอบบ่อพักที่ระบายน้ำในพื้นที่สำนักงานเขตบางพลัดอยู่ระหว่างแจ้งวางหลักประกันสัญญาและตรวจร่างสัญญา

4.ช่อมแซมขอบบ่อพักที่ระบายน้ำจ.จรัญ85 แยกระหว่างแจ้งวางหลักประกันสัญญาและตรวจร่างสัญญา

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 22/03/2565 : 1. ช่อมแซมขอบบ่อพักที่ระบายน้ำจรัญ ฯ 75 แล้วเสร็จ

2. ช่อมแซมขอบบ่อพักที่ระบายน้ำจรัญ 97 ทำเอกสารตรวจรับงาน

3. ช่อมแซมขอบบ่อพักที่ระบายน้ำที่ สนง เขตบางพลัด อยู่ระหว่างวางหลักประกันสัญญาและตรวจร่างสัญญา

4. ช่อมแซมขอบบ่อพักที่ระบายน้ำจรัญ 85 อยู่ระหว่างวางหลักประกันสัญญาและตรวจร่างสัญญา

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 27/04/2565 : ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษาถนน ตรอก ซอย และสิ่งสาธารณประโยชน์

เพื่อแก้ไขปัญหาค่าความเดือดร้อนของประชาชน(สนง.บางพลัด)

1. ช่อมแซมขอบบ่อพักที่ระบายน้ำขอยจรัญสนิทวงศ์ 75 เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว

2. ช่อมแซมขอบบ่อพักที่ระบายน้ำ ขอยจรัญสนิทวงศ์ 97 เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว

3. ช่อมแซมขอบบ่อพักที่ระบายน้ำในพื้นที่สำนักงานเขตบางพลัดอยู่ระหว่างรอลงนามสัญญา

4. ช่อมแซมขอบบ่อพักที่ระบายน้ำ ขอยจรัญสนิทวงศ์ 85 อยู่ระหว่างลงนามสัญญา

5. ช่อมแซมขอบบ่อพักที่ระบายน้ำ อยู่ระหว่างขอความเห็นชอบขอบเขตงานและราคากลาง

6. ช่อมแซมขอบบ่อพักที่ระบายน้ำชุมชนวัดคฤหิตอยู่ระหว่างรายงานขอจ้าง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 26/05/2565 : ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษาถนน ตรอก ซอย และสิ่งสาธารณประโยชน์

เพื่อแก้ไขปัญหาค่าความเดือดร้อนของประชาชน(สนง.บางพลัด)

1. ช่อมแซมขอบบ่อพักที่ระบายน้ำขอยจรัญสนิทวงศ์ 75 เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว

2. ช่อมแซมขอบบ่อพักที่ระบายน้ำ ขอยจรัญสนิทวงศ์ 97 เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว

3. ช่อมแซมขอบบ่อพักที่ระบายน้ำในพื้นที่สำนักงานเขตบางพลัดอยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา ยอดเงิน 78,800.-บาท

4. ช่อมแซมขอบบ่อพักที่ระบายน้ำ ขอยจรัญสนิทวงศ์ 85 อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา ยอดเงิน 446,100.-บาท

5. ช่อมแซมขอบบ่อพักที่ระบายน้ำอยู่ระหว่างขอความเห็นชอบขอบเขตงานและราคากลาง ดังนี้ 1.ขอยจรัญ46 6 บ่อ 2.ขอยจรัญ 52 3 บ่อ

3. ขอยจรัญ 65 10 บ่อ 4. ขอยจรัญ82 6 บ่อ ยอดเงิน 317,600.-บาท

6. ช่อมแซมขอบบ่อพักที่ระบายน้ำชุมชนวัดคฤหิตอยู่ระหว่างขออนุมัติจ้าง/ตรวจร่างสัญญา/แจ้งวางหลักประกันสัญญา ยอดเงิน 242,100.-บาท

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษาถนน ตรอก ซอย และสิ่งสาธารณประโยชน์ เพื่อแก้ไขปัญหาค่าความเดือดร้อนของประชาชน(สนง.บางพลัด)

1. ช่อมแซมขอบบ่อพักที่ระบายน้ำในพื้นที่เขตบางพลัดอยู่ระหว่างลงนามสัญญา

2. ช่อมแซมขอบบ่อพักที่ระบายน้ำขอยจรัญฯ85 อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารเพื่อเบิกจ่าย

3.ช่อมแซมขอบบ่อพักที่ระบายน้ำชุมชนวัดคฤหิตอยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษาถนน ตรอก ซอย และสิ่งสาธารณประโยชน์ เพื่อแก้ไขปัญหาค่าความเดือดร้อนของประชาชน(สนง.บางพลัด)

1. ช่อมแซมขอบบ่อพักที่ระบายน้ำในพื้นที่เขตบางพลัดอยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา

2.ช่อมแซมขอบบ่อพักที่ระบายน้ำชุมชนวัดคฤหิตอยู่ระหว่างตรวจรับงานวันที่ 27 กรกฎาคม 2565

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11 :: 24/08/2565 : ดำเนินการแล้วเสร็จทุกโครงการเบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษาถนน ตรอก ซอย และสิ่งสาธารณประโยชน์ เพื่อแก้ไขปัญหาค่าความเดือดร้อนของประชาชน(สนง.บางพลัด)





รหัสโครงการ...





: 50350000-3634





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

เริ่มต้นโครงการ : 2021-10-01 00:00:00  
สิ้นสุดโครงการ : 2022-09-30 00:00:00

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2565  
งบประมาณที่ได้รับ : 2,000,000 บาท  
งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางพลัด / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา  
ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายโยธา

ผู้ประสานงาน สยป : นายเต็มสุข เกื้อหนูน

**1.3 หลักการและเหตุผล**

พื้นที่เขตบางพลัดมีเนื้อที่ประมาณ 11.36 ตารางกิโลเมตร มีถนน ตรอก ซอยที่เป็นทางสาธารณะประมาณ 80 ซอย รวมทั้งสิ่งสาธารณะประโยชน์อื่น ๆ

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมถนน ตรอก ซอย ให้ผิวจราจรและส่วนประกอบของถนนมีสภาพที่ได้มาตรฐานมั่นคงแข็งแรง

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

ทำการซ่อมแซม บำรุงรักษาถนน ตรอกซอย และสิ่งสาธารณประโยชน์ต่างๆในพื้นที่เขตบางพลัด

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*  
ประเด็นยุทธศา ย่อย : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*  
เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*  
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 26/10/2564 : ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษาถนน ตรอก ซอย และสิ่งสาธารณประโยชน์ เพื่อแก้ไขปัญหาคาความเดือดร้อนของประชาชน(สนง.บางพลัด)อยู่ระหว่างดำเนินการออกตรวจพื้นที่ที่เกิดปัญหาและจัดทำแผนเพื่อดำเนินงานต่อไป		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 22/11/2564 : ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษาถนน ตรอก ซอย และสิ่งสาธารณประโยชน์ เพื่อแก้ไขปัญหาคาความเดือดร้อนของประชาชน(สนง.บางพลัด)		
	1. ซ่อมแซมขอบบ่อพักท่อระบายน้ำ ซอยเจริญสนิทวงศ์ 75 อยู่ระหว่างรายงานขอจ้าง ผู้รับจ้าง บจก.โซคกิจการ ยอดเงิน 471,600.- บาท 45 วัน 2. ซ่อมแซมขอบบ่อพักท่อระบายน้ำซอยเจริญสนิทวงศ์ 97 อยู่ระหว่างคณะกรรมการร่างขอบเขตงานและกำหนดราคากลาง หจก.สรรสาธร ยอดเงิน 446,100.- บาท 45 วัน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 28/12/2564 : ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษาถนน ตรอก ซอย และสิ่งสาธารณประโยชน์ เพื่อแก้ไขปัญหาคาความเดือดร้อนของประชาชน(สนง.บางพลัด)		
	1. ซ่อมแซมขอบบ่อพักท่อระบายน้ำซอยเจริญสนิทวงศ์75อยู่ระหว่างตรวจร่างสัญญา 2.ซ่อมแซมขอบบ่อพักท่อระบายน้ำซอยเจริญสนิทวงศ์ 97 อยู่ระหว่างตรวจร่างสัญญา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 25/01/2565 : ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษาถนน ตรอก ซอย และสิ่งสาธารณประโยชน์ เพื่อแก้ไขปัญหาคาความเดือดร้อนของประชาชน(สนง.บางพลัด)		
	1. ซ่อมแซมขอบบ่อพักท่อระบายน้ำ ซอยเจริญสนิทวงศ์ 75 สัญญาเลขที่ ยธ.9/2565 ลว.14 มค.65 เริ่มสัญญา 15 มค.65 สิ้นสุดสัญญา 28 กพ.65อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา 2. ซ่อมแซมขอบบ่อพักท่อระบายน้ำ ซอยเจริญสนิทวงศ์ 97 สัญญาเลขที่ ยธ.11/2565 ลว. 17 มค.65 เริ่มสัญญา 18 มค.65 สิ้นสุดสัญญา 3 มีค.65 อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 23/02/2565 : ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษาถนน ตรอก ซอย และสิ่งสาธารณประโยชน์ เพื่อแก้ไขปัญหาคาความเดือดร้อนของประชาชน(สนง.บางพลัด)		
	1. ซ่อมแซมขอบบ่อพักท่อระบายน้ำช.เจริญ 75 ตรวจรับงานวันที่ 17 กพ 65 ทำเอกสารตรวจรับงานและรวบรวมเอกสารเพื่อเบิกจ่าย 2.ซ่อมแซมขอบบ่อพักท่อระบายน้ำช.เจริญ 97 อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา 3. ซ่อมแซมขอบบ่อพักท่อระบายน้ำที่สำนักงานเขตบางพลัดอยู่ระหว่างแจ้งวางหลักประกันสัญญาและตรวจร่างสัญญา 4.ซ่อมแซมขอบบ่อพักท่อระบายน้ำช.เจริญ85 แ่ระหว่างแจ้งวางหลักประกันสัญญาและตรวจร่างสัญญา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 22/03/2565 : 1. ซ่อมแซมขอบบ่อพักท่อระบายน้ำเจริญ ฯ 75 แล้วเสร็จ 2. ซ่อมแซมขอบบ่อพักท่อระบายน้ำเจริญ 97 ทำเอกสารตรวจรับงาน 3. ซ่อมแซมขอบบ่อพักท่อระบายน้ำที่ สนง เขตบางพลัด อยู่ระหว่างวางหลักประกันสัญญาและตรวจร่างสัญญา 4. ซ่อมแซมขอบบ่อพักท่อระบายน้ำเจริญ 85 อยู่ระหว่างวางหลักประกันสัญญาและตรวจร่างสัญญา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 7





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

<p>รายงานครั้งที่8</p>	<p>:: 27/04/2565 : ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษาถนน ตรอก ซอย และสิ่งสาธารณประโยชน์ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน(สนง.บางพลัด)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ซ่อมแซมขอบบ่อพักท่อระบายน้ำซอยจรัญสนิทวงศ์ 75 เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว</li> <li>2. ซ่อมแซมขอบบ่อพักท่อระบายน้ำ ซอยจรัญสนิทวงศ์ 97 เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว</li> <li>3. ซ่อมแซมขอบบ่อพักท่อระบายน้ำในพื้นที่สำนักงานเขตบางพลัดอยู่ระหว่างรอลงนามสัญญา</li> <li>4. ซ่อมแซมขอบบ่อพักท่อระบายน้ำ ซอยจรัญสนิทวงศ์ 85 อยู่ระหว่างลงนามสัญญา</li> <li>5. ซ่อมแซมขอบบ่อพักท่อระบายน้ำ อยู่ระหว่างขอความเห็นชอบขอบเขตงานและราคากลาง</li> <li>6. ซ่อมแซมขอบบ่อพักท่อระบายน้ำชุมชนวัดคฤหิตอยู่ระหว่างรายงานขอจ้าง</li> </ol> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
<p>รายงานครั้งที่9</p>	<p>:: 26/05/2565 : ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษาถนน ตรอก ซอย และสิ่งสาธารณประโยชน์ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน(สนง.บางพลัด)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ซ่อมแซมขอบบ่อพักท่อระบายน้ำซอยจรัญสนิทวงศ์ 75 เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว</li> <li>2. ซ่อมแซมขอบบ่อพักท่อระบายน้ำ ซอยจรัญสนิทวงศ์ 97 เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว</li> <li>3. ซ่อมแซมขอบบ่อพักท่อระบายน้ำในพื้นที่สำนักงานเขตบางพลัดอยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา ยอดเงิน 78,800.-บาท</li> <li>4. ซ่อมแซมขอบบ่อพักท่อระบายน้ำ ซอยจรัญสนิทวงศ์ 85 อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา ยอดเงิน 446,100.-บาท</li> <li>5. ซ่อมแซมขอบบ่อพักท่อระบายน้ำอยู่ระหว่างขอความเห็นชอบขอบเขตงานและราคากลาง ดังนี้ 1.ซอยจรัญ 46 6 บ่อ 2.ซอยจรัญ 52 3 บ่อ 3. ซอยจรัญ 65 10 บ่อ 4. ซอยจรัญ82 6 บ่อ ยอดเงิน 317,600.-บาท</li> <li>6. ซ่อมแซมขอบบ่อพักท่อระบายน้ำชุมชนวัดคฤหิตอยู่ระหว่างขออนุมัติจ้าง/ตรวจร่างสัญญา/แจ้งวางห้ะกประกันสัญญา ยอดเงิน 242,100.-บาท</li> </ol> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
<p>รายงานครั้งที่10</p>	<p>:: ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษาถนน ตรอก ซอย และสิ่งสาธารณประโยชน์ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน(สนง.บางพลัด)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ซ่อมแซมขอบบ่อพักท่อระบายน้ำในพื้นที่เขตบางพลัดอยู่ระหว่างลงนามสัญญา</li> <li>2. ซ่อมแซมขอบบ่อพักท่อระบายน้ำซอยจรัญฯ85 อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารเพื่อเบิกจ่าย</li> <li>3.ซ่อมแซมขอบบ่อพักท่อระบายน้ำชุมชนวัดคฤหิตอยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา</li> </ol> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
<p>รายงานครั้งที่11</p>	<p>:: ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษาถนน ตรอก ซอย และสิ่งสาธารณประโยชน์ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน(สนง.บางพลัด)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ซ่อมแซมขอบบ่อพักท่อระบายน้ำในพื้นที่เขตบางพลัดอยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา</li> <li>2.ซ่อมแซมขอบบ่อพักท่อระบายน้ำชุมชนวัดคฤหิตอยู่ระหว่างตรวจรับงานวันที่ 27 กรกฎาคม 2565</li> </ol> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 24/08/2565 : ดำเนินการแล้วเสร็จทุกโครงการเบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)  
ตำแหน่ง .....

