



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ และเก็บขยะวัชพืช เปิดทางน้ำไหลในลำกระโดง ลำราง และคลองในพื้นที่เขตจอมทอง

รหัสโครงการ... : 50360000-3608 ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตจอมทอง / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายโยธา 02 4276488 ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวรวงคณา ศิริวัฒน์

1.3 หลักการและเหตุผล

ด้วยสภาพพื้นที่ของเขตจอมทองมีลำน้ำคูคลองผ่านหลายสาย ประกอบกับบางจุดเป็นพื้นที่ต่ำ ทำให้ประสบปัญหาน้ำท่วมขัง และยังมีจุดอ่อนในพื้นที่ จึงต้องดำเนินการจัดทำแผนขุดลอกคูคลอง ล้างท่อระบายน้ำ เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาน้ำท่วมขัง เป็นไปด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อลดจุดน้ำท่วมและลดระดับความลึกของน้ำท่วม รวมทั้งลดระยะเวลาที่น้ำท่วมขัง อันเกิดจากน้ำฝน ให้เหลือน้อยที่สุด ตามสภาพและกำลังอุปกรณ์ที่มีอยู่
3. เพื่อสนับสนุนแผนหลักของสำนักการระบายน้ำ ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังของพื้นที่ฝั่งธนบุรี
4. เพื่อรักษาสุขภาพคู คลอง ลำราง ให้คงประโยชน์ในด้านการระบายน้ำ และรับน้ำจากบ้านเรือนประชาชน
5. เพื่อจัดมาตรการและการปฏิบัติงานในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วม ให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงานตลอด 24 ชั่วโมง

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

1. ลดจุดน้ำท่วมที่เคยท่วมเล็กน้อย ให้เป็นจุดที่ไม่มีน้ำท่วม โดยการเสริมยกระดับผิวจราจร และสร้างท่อระบายน้ำ
2. ลดพื้นที่และความลึกของน้ำท่วมในจุดอ่อนน้ำท่วม โดยการติดตั้งเครื่องสูบน้ำ
3. ลดระยะเวลาการระบายน้ำ โดยประสานสำนักการระบายน้ำ เร่งสูบน้ำลดระดับน้ำในคลองหลักๆ เพื่อเพิ่มพื้นที่การรับน้ำ

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด่านที่ ๒ -มหานครสีเขียว สะดวกสบาย : Bangkok as a Green and Convenient City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๒.๑ - ภูมิทัศน์สวยงาม

เป้าหมายที่ : ๒.๑.๑ กรุงเทพมหานครจัดระเบียบเมือง ปรับปรุงทัศนียภาพของเมืองให้แลดูสะอาด ไม่มีสายไฟฟ้า

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 (องค์ประกอบที่ 2.1)

ระดับความสำเร็จของคลองในพื้นที่กรุงเทพมหานครได้รับการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สอดคล้องกับเอกลักษณ์ของแต่ละพื้นที่

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

| | | | |
|-----------------|---|----------------|---------------------|
| รายงานครั้งที่1 | :: 20/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เปิดทางน้ำไหล กำจัดวัชพืช ในคู คลอง พื้นที่เขตจอมทอง ตามแผนฯ และจัดทำรายงานแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่2 | :: 2/11/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เปิดทางน้ำไหล กำจัดวัชพืช ในคู คลอง พื้นที่เขตจอมทอง ตามแผนฯ และจัดทำรายงานแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่3 | :: 03/12/2563 : เปิดทางน้ำไหล กำจัดวัชพืช ในคู คลอง พื้นที่เขตจอมทอง ตามแผนฯ และจัดทำรายงานแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่4 | :: 05/01/2564 : เปิดทางน้ำไหล กำจัดวัชพืช ในคู คลอง พื้นที่เขตจอมทอง ตามแผนฯ และจัดทำรายงานแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่5 | :: 02/02/2564 : เปิดทางน้ำไหล กำจัดวัชพืช ในคู คลอง พื้นที่เขตจอมทอง ตามแผนฯ และจัดทำรายงานแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |





รายงานครั้งที่ 6





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

| | | | |
|-------------------|--|----------------|---------------------|
| | :: 03/03/2564 : เปิดทางน้ำไหล กำจัดวัชพืช ในคู คลอง พื้นที่เขตจอมทอง ตามแผนฯ และจัดทำรายงานแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | | |
| รายงานครั้งที่ 7 | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| | :: 19/04/2564 : เปิดทางน้ำไหล กำจัดวัชพืช ในคู คลอง พื้นที่เขตจอมทอง ตามแผนฯ และจัดทำรายงานแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | | |
| รายงานครั้งที่ 8 | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| | :: 07/05/2564 : เปิดทางน้ำไหล กำจัดวัชพืช ในคู คลอง พื้นที่เขตจอมทอง ตามแผนฯ และจัดทำรายงานแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | | |
| รายงานครั้งที่ 9 | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| | :: 08/06/2564 : เปิดทางน้ำไหล กำจัดวัชพืช ในคู คลอง พื้นที่เขตจอมทอง ตามแผนฯ และจัดทำรายงานแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | | |
| รายงานครั้งที่ 10 | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| | :: 07/07/2564 : เปิดทางน้ำไหล กำจัดวัชพืช ในคู คลอง พื้นที่เขตจอมทอง ตามแผนฯ และจัดทำรายงานแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | | |
| รายงานครั้งที่ 11 | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| | :: 10/08/2564 : เปิดทางน้ำไหล กำจัดวัชพืช ในคู คลอง พื้นที่เขตจอมทอง ตามแผนฯ และจัดทำรายงานแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | | |
| รายงานครั้งที่ 12 | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| | :: 06/09/2564 : เปิดทางน้ำไหล กำจัดวัชพืช ในคู คลอง พื้นที่เขตจอมทอง ตามแผนฯ และจัดทำรายงานแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | | |
| รายงานครั้งที่ 13 | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 98.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| | :: 30/09/2564 : ได้ดำเนินการแล้วเสร็จตามเป้าหมาย | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

