



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ และเก็บขยะวัชพืช เปิดทางน้ำไหลในลำกระโดง ลำราง และคลองในพื้นที่เขตจอมทอง

รหัสโครงการ... : 50360000-7062

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2565

เริ่มต้นโครงการ : 2021-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2022-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตจอมทอง / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายโยธา /024276488

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวรวงคณา ศิริวัฒน์

1.3 หลักการและเหตุผล

ด้วยสภาพพื้นที่ของเขตจอมทองมีลำน้ำคูคลองผ่านหลายสาย ประกอบกับบางจุดเป็นพื้นที่ต่ำ ทำให้ประสบปัญหาน้ำท่วมขัง และยังมีจุดอ่อนในพื้นที่ จึงต้องดำเนินการจัดทำแผนขุดลอกคูคลอง ล้างท่อระบายน้ำ เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- please select -

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- please select -

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๑.๑ - ปลอดภัย

เป้าหมายที่ : ๑.๑.๑ แหล่งน้ำสาธารณะทั้งแม่น้ำสายหลักและคูคลองต่างๆ มีคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน คุณภาพ

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ระดับความสำเร็จของคลองในพื้นที่กรุงเทพมหานครได้รับการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สอดคล้องกับเอกลักษณ์ของแต่ละพื้นที่

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 29/10/2564 : อยู่ระหว่างสำรวจ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 02/11/2564 : เปิดทางน้ำไหล กำจัดวัชพืช ในคู คลอง พื้นที่เขตจอมทอง ตามแผนฯ และจัดทำรายงานแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 07/12/2564 : เปิดทางน้ำไหล กำจัดวัชพืช ในคู คลอง พื้นที่เขตจอมทอง ตามแผนฯ และจัดทำรายงานแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 05/01/2565 : เปิดทางน้ำไหล กำจัดวัชพืช ในคู คลอง พื้นที่เขตจอมทอง ตามแผนฯ และจัดทำรายงานแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 01/02/2565 : เปิดทางน้ำไหล กำจัดวัชพืช ในคู คลอง พื้นที่เขตจอมทอง ตามแผนฯ และจัดทำรายงานแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 42.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 01/03/2565 : เปิดทางน้ำไหล กำจัดวัชพืช ในคู คลอง พื้นที่เขตจอมทอง ตามแผนฯ และจัดทำรายงานแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 04/04/2565 : เปิดทางน้ำไหล กำจัดวัชพืช ในคู คลอง พื้นที่เขตจอมทอง ตามแผนฯ และจัดทำรายงานแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 62.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 10/05/2565 : เปิดทางน้ำไหล กำจัดวัชพืช ในคู คลอง พื้นที่เขตจอมทอง ตามแผนฯ และจัดทำรายงานแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 01/06/2565 : เปิดทางน้ำไหล กำจัดวัชพืช ในคู คลอง พื้นที่เขตจอมทอง ตามแผนฯ และจัดทำรายงานแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 83.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 08/07/2565 : เปิดทางน้ำไหล กำจัดวัชพืช ในคู คลอง พื้นที่เขตจอมทอง ตามแผนฯ และจัดทำรายงานแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 11





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

	:: 01/08/2565 : เปิดทางน้ำไหล กำจัดวัชพืช ในคู คลอง พื้นที่เขตจอมทอง ตามแผนฯ และจัดทำรายงานแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง		
รายงานครั้งที่ 12	:: 06/09/2565 : เปิดทางน้ำไหล กำจัดวัชพืช ในคู คลอง พื้นที่เขตจอมทอง ตามแผนฯ และจัดทำรายงานแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 13	:: 05/10/2565 : :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 0 บาท	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อความที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

