



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ปรับปรุงขอยแยกขอยจอมทอง 12

รหัสโครงการ... : 50360000-7177

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 2,261,800 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตจอมทอง / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายโยธา

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวรวงคณา ศิริวัฒน์

1.3 หลักการและเหตุผล

สภาพเดิมเป็นพื้นผิวคอนกรีต ไม่มีท่อระบายน้ำฝนตักน้ำท่วมขัง ซึ่งทำให้ชำรุดเป็นหลุมบ่อ ประชาชนได้รับความเดือดร้อน การสัญจรไม่ได้รับความสะดวกการจราจรติดขัดไม่มีความปลอดภัยและอาจได้รับอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สิน
จำเป็น ดำเนินการปรับปรุงโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ กรณีเร่งด่วน ตามงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- please select -

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- please select -

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละความสำเร็จในการปรับปรุง/ขยายถนน ตรอก ซอย ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 05/01/2566 : อยู่ระหว่าง ตรวจสอบเอกสาร

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 10/02/2566 : เจ้าของกรรมสิทธิ์ยื่นคำร้องคัดค้านการปรับปรุง เลขรับที่ 1792 ลว .8 พย.65

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 13/03/2566 : เจ้าของกรรมสิทธิ์ยื่นคำร้องคัดค้านการปรับปรุง เลขรับที่ 1792 ลว .8 พย.65 (รวบรวมเอกสารติดปัญหาเจ้าของที่ดินเสียชีวิต 1 ราย)

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 10/04/2566 : เจ้าของกรรมสิทธิ์ยื่นคำร้องคัดค้านการปรับปรุง เลขรับที่ 1792 ลว .8 พย.65 (รวบรวมเอกสารติดปัญหาเจ้าของที่ดินเสียชีวิต 1 ราย)

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 01/05/2566 : เจ้าของกรรมสิทธิ์ยื่นคำร้องคัดค้านการปรับปรุง เลขรับที่ 1792 ลว .8 พย.65 (อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารติดปัญหาเจ้าของที่ดินเสียชีวิต 1 ราย)

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 12.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 01/06/2566 : เจ้าของกรรมสิทธิ์ยื่นคำร้องคัดค้านการปรับปรุง เลขรับที่ 1792 ลว .8 พย.65 (อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารติดปัญหาเจ้าของที่ดินเสียชีวิต 1 ราย)

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 12.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 06/07/2566 : เจ้าของกรรมสิทธิ์ยื่นคำร้องคัดค้านการปรับปรุง เลขรับที่ 1792 ลว .8 พย.65 (อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารติดปัญหาเจ้าของที่ดินเสียชีวิต 1 ราย)

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 12.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 09/08/2566 : เจ้าของกรรมสิทธิ์ยื่นคำร้องคัดค้านการปรับปรุง เลขรับที่ 1792 ลว .8 พย.65 (อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารติดปัญหาเจ้าของที่ดินเสียชีวิต 1 ราย)

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 12.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 13/09/2566 : เจ้าของกรรมสิทธิ์ยื่นคำร้องคัดค้านการปรับปรุง เลขรับที่ 1792 ลว .8 พย.65 (อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารติดปัญหาเจ้าของที่ดินเสียชีวิต 1 ราย)

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 25/09/2566 : เจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินไม่ยินยอมให้เข้าปรับปรุง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 0.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ปรับปรุงขอยแยกขอยจอมทอง 12

รหัสโครงการ... : 50360000-7177

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 2,261,800 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตจอมทอง / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายโยธา

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวรวงคณา ศิริวัฒน์

1.3 หลักการและเหตุผล

สภาพเดิมเป็นพื้นผิวคอนกรีต ไม่มีท่อระบายน้ำฝนตักน้ำท่วมขัง ซึ่งทำให้ชำรุดเป็นหลุมบ่อ ประชาชน
ได้รับความเดือดร้อน การสัญจรไม่ได้รับความสะดวกการจราจรติดขัดไม่มีความปลอดภัยและอาจได้รับ
อันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สิน
จำเป็น ดำเนินการปรับปรุงโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ กรณีเร่งด่วน ตามงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- please select -

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- please select -

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละความสำเร็จในการปรับปรุง/ขยายถนน ตรอก ซอย ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 05/01/2566 : อยู่ระหว่าง ตรวจสอบเอกสาร

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 10/02/2566 : เจ้าของกรรมสิทธิ์ยื่นคำร้องคัดค้านการปรับปรุง เลขรับที่ 1792 ลว .8 พย.65

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 13/03/2566 : เจ้าของกรรมสิทธิ์ยื่นคำร้องคัดค้านการปรับปรุง เลขรับที่ 1792 ลว .8 พย.65 (รวบรวมเอกสารติดปัญหาเจ้าของที่ดินเสียชีวิต 1 ราย)

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 10/04/2566 : เจ้าของกรรมสิทธิ์ยื่นคำร้องคัดค้านการปรับปรุง เลขรับที่ 1792 ลว .8 พย.65 (รวบรวมเอกสารติดปัญหาเจ้าของที่ดินเสียชีวิต 1 ราย)

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 01/05/2566 : เจ้าของกรรมสิทธิ์ยื่นคำร้องคัดค้านการปรับปรุง เลขรับที่ 1792 ลว .8 พย.65 (อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารติดปัญหาเจ้าของที่ดินเสียชีวิต 1 ราย)

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 12.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 01/06/2566 : เจ้าของกรรมสิทธิ์ยื่นคำร้องคัดค้านการปรับปรุง เลขรับที่ 1792 ลว .8 พย.65 (อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารติดปัญหาเจ้าของที่ดินเสียชีวิต 1 ราย)

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 12.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 06/07/2566 : เจ้าของกรรมสิทธิ์ยื่นคำร้องคัดค้านการปรับปรุง เลขรับที่ 1792 ลว .8 พย.65 (อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารติดปัญหาเจ้าของที่ดินเสียชีวิต 1 ราย)

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 12.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 09/08/2566 : เจ้าของกรรมสิทธิ์ยื่นคำร้องคัดค้านการปรับปรุง เลขรับที่ 1792 ลว .8 พย.65 (อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารติดปัญหาเจ้าของที่ดินเสียชีวิต 1 ราย)

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 12.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 13/09/2566 : เจ้าของกรรมสิทธิ์ยื่นคำร้องคัดค้านการปรับปรุง เลขรับที่ 1792 ลว .8 พย.65 (อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารติดปัญหาเจ้าของที่ดินเสียชีวิต 1 ราย)

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 25/09/2566 : เจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินไม่ยินยอมให้เข้าปรับปรุง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 0.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ปรับปรุงขอยแยกขอยจอมทอง 12

รหัสโครงการ... : 50360000-7177

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 2,261,800 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตจอมทอง / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายโยธา

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวรวงคณา ศิริวัฒน์

1.3 หลักการและเหตุผล

สภาพเดิมเป็นพื้นผิวคอนกรีต ไม่มีท่อระบายน้ำฝนตักน้ำท่วมขัง ซึ่งทำให้ชำรุดเป็นหลุมบ่อ ประชาชนได้รับความเดือดร้อน การสัญจรไม่ได้รับความสะดวกการจราจรติดขัดไม่ความปลอดภัยและอาจได้รับอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สิน
จำเป็น ดำเนินการปรับปรุงโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ กรณีเร่งด่วน ตามงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- please select -

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- please select -

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละความสำเร็จในการปรับปรุง/ขยายถนน ตรอก ซอย ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 05/01/2566 : อยู่ระหว่าง ตรวจสอบเอกสาร		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 10/02/2566 : เจ้าของกรรมสิทธิ์ยื่นคำร้องคัดค้านการปรับปรุง เลขรับที่ 1792 ลว .8 พย.65		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 13/03/2566 : เจ้าของกรรมสิทธิ์ยื่นคำร้องคัดค้านการปรับปรุง เลขรับที่ 1792 ลว .8 พย.65 (รวบรวมเอกสารติดปัญหาเจ้าของที่ดินเสียชีวิต 1 ราย)		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 10/04/2566 : เจ้าของกรรมสิทธิ์ยื่นคำร้องคัดค้านการปรับปรุง เลขรับที่ 1792 ลว .8 พย.65 (รวบรวมเอกสารติดปัญหาเจ้าของที่ดินเสียชีวิต 1 ราย)		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 01/05/2566 : เจ้าของกรรมสิทธิ์ยื่นคำร้องคัดค้านการปรับปรุง เลขรับที่ 1792 ลว .8 พย.65 (อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารติดปัญหาเจ้าของที่ดินเสียชีวิต 1 ราย)		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 12.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 01/06/2566 : เจ้าของกรรมสิทธิ์ยื่นคำร้องคัดค้านการปรับปรุง เลขรับที่ 1792 ลว .8 พย.65 (อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารติดปัญหาเจ้าของที่ดินเสียชีวิต 1 ราย)		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 12.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 06/07/2566 : เจ้าของกรรมสิทธิ์ยื่นคำร้องคัดค้านการปรับปรุง เลขรับที่ 1792 ลว .8 พย.65 (อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารติดปัญหาเจ้าของที่ดินเสียชีวิต 1 ราย)		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 12.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 09/08/2566 : เจ้าของกรรมสิทธิ์ยื่นคำร้องคัดค้านการปรับปรุง เลขรับที่ 1792 ลว .8 พย.65 (อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารติดปัญหาเจ้าของที่ดินเสียชีวิต 1 ราย)		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 12.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 13/09/2566 : เจ้าของกรรมสิทธิ์ยื่นคำร้องคัดค้านการปรับปรุง เลขรับที่ 1792 ลว .8 พย.65 (อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารติดปัญหาเจ้าของที่ดินเสียชีวิต 1 ราย)		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 25/09/2566 : เจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินยินยอมให้เข้าปรับปรุง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 0.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ปรับปรุงขอยแยกขอยจอมทอง 12

รหัสโครงการ... : 50360000-7177

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 2,261,800 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตจอมทอง / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายโยธา

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวรวงคณา ศิริวัฒน์

1.3 หลักการและเหตุผล

สภาพเดิมเป็นพื้นผิวคอนกรีต ไม่มีท่อระบายน้ำฝนตักน้ำท่วมขัง ซึ่งทำให้ชำรุดเป็นหลุมบ่อ ประชาชน
ได้รับความเดือดร้อน การสัญจรไม่ได้รับความสะดวกการจราจรติดขัดไม่มีความปลอดภัยและอาจได้รับ
อันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สิน
จำเป็น ดำเนินการปรับปรุงโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ กรณีเร่งด่วน ตามงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- please select -

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- please select -

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละความสำเร็จในการปรับปรุง/ขยายถนน ตรอก ซอย ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 05/01/2566 : อยู่ระหว่าง ตรวจสอบเอกสาร

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 10/02/2566 : เจ้าของกรรมสิทธิ์ยื่นคำร้องคัดค้านการปรับปรุง เลขรับที่ 1792 ลว .8 พย.65

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 13/03/2566 : เจ้าของกรรมสิทธิ์ยื่นคำร้องคัดค้านการปรับปรุง เลขรับที่ 1792 ลว .8 พย.65 (รวบรวมเอกสารติดปัญหาเจ้าของที่ดินเสียชีวิต 1 ราย)

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 10/04/2566 : เจ้าของกรรมสิทธิ์ยื่นคำร้องคัดค้านการปรับปรุง เลขรับที่ 1792 ลว .8 พย.65 (รวบรวมเอกสารติดปัญหาเจ้าของที่ดินเสียชีวิต 1 ราย)

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 01/05/2566 : เจ้าของกรรมสิทธิ์ยื่นคำร้องคัดค้านการปรับปรุง เลขรับที่ 1792 ลว .8 พย.65 (อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารติดปัญหาเจ้าของที่ดินเสียชีวิต 1 ราย)

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 12.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 01/06/2566 : เจ้าของกรรมสิทธิ์ยื่นคำร้องคัดค้านการปรับปรุง เลขรับที่ 1792 ลว .8 พย.65 (อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารติดปัญหาเจ้าของที่ดินเสียชีวิต 1 ราย)

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 12.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 06/07/2566 : เจ้าของกรรมสิทธิ์ยื่นคำร้องคัดค้านการปรับปรุง เลขรับที่ 1792 ลว .8 พย.65 (อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารติดปัญหาเจ้าของที่ดินเสียชีวิต 1 ราย)

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 12.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 09/08/2566 : เจ้าของกรรมสิทธิ์ยื่นคำร้องคัดค้านการปรับปรุง เลขรับที่ 1792 ลว .8 พย.65 (อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารติดปัญหาเจ้าของที่ดินเสียชีวิต 1 ราย)

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 12.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 13/09/2566 : เจ้าของกรรมสิทธิ์ยื่นคำร้องคัดค้านการปรับปรุง เลขรับที่ 1792 ลว .8 พย.65 (อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารติดปัญหาเจ้าของที่ดินเสียชีวิต 1 ราย)

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 25/09/2566 : เจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินยินยอมให้เข้าปรับปรุง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 0.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

