



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- please select -

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ระดับความสำเร็จของคล่องในพื้นที่กรุงเทพมหานครได้รับการปรับภูมิทัศน์ให้สอดคล้องกับเอกลักษณ์ของพื้นที่

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 04/01/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนที่วางไว้

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 08/02/2566 : ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 31 มกราคม 2566

ได้ดำเนินการล้างท่อโดยแรงงานเขต จำนวน 42 ซอย จำนวน 11,501 ม.

เก็บขยะและวัชพืช - เปิดทางน้ำไหล โดยแรงงานเขต จำนวน 21,740 ม.

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 38.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 09/03/2566 : ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2566

ได้ดำเนินการล้างท่อโดยแรงงานเขต จำนวน - ซอย จำนวน 19,313 ม.

เก็บขยะและวัชพืช - เปิดทางน้ำไหล โดยแรงงานเขต จำนวน 31,595 ม

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 18/04/2566 : ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 31 มีนาคม 2566

ได้ดำเนินการล้างท่อโดยแรงงานเขต จำนวน 73 ซอย จำนวน 26,178 ม.

เก็บขยะและวัชพืช - เปิดทางน้ำไหล โดยแรงงานเขต จำนวน 41,435 ม

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 09/05/2566 : ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 30 เมษายน 2566

ได้ดำเนินการล้างท่อโดยแรงงานเขต จำนวน 88 ซอย จำนวน 32,490 ม.

เก็บขยะและวัชพืช - เปิดทางน้ำไหล โดยแรงงานเขต จำนวน 47,550 ม

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 12/06/2566 : ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 31 พฤษภาคม 2566

ได้ดำเนินการล้างท่อโดยแรงงานเขต จำนวน 90 ซอย จำนวน 32,613 ม.

เก็บขยะและวัชพืช - เปิดทางน้ำไหล โดยแรงงานเขต จำนวน 51,995 ม

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 10/07/2566 : ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 30 มิถุนายน 2566

ได้ดำเนินการล้างท่อโดยแรงงานเขต จำนวน 90 ซอย จำนวน 32,613 ม.

เก็บขยะและวัชพืช - เปิดทางน้ำไหล โดยแรงงานเขต จำนวน 56,422 ม

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 15/08/2566 : ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 31 กรกฎาคม 2566

ได้ดำเนินการล้างท่อโดยแรงงานเขต จำนวน 90 ซอย จำนวน 32,613 ม.

เก็บขยะและวัชพืช - เปิดทางน้ำไหล โดยแรงงานเขต จำนวน 56,422 ม

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 21/09/2566 : ได้ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนที่วางไว้

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ และเก็บขยะวัชพืช เปิดทางน้ำไหลในลำกระโดง ลำราง และคลองในพื้นที่เขตจอมทอง

รหัสโครงการ... : 50360000-7185

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตจอมทอง / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายโยธา

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวรวงคณา ศิริวัฒน์

1.3 หลักการและเหตุผล

เขตจอมทองมีพื้นที่ 26.254 ตารางกิโลเมตร มีจำนวนประชากรตามสถิติทะเบียนท้องถิ่น 149,161 คน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

แบ่งพื้นที่ปกครองออกเป็น 4 แขวง ประกอบด้วย

- 1.1 แขวงบางค้อ พื้นที่ 3.375 ตารางกิโลเมตร มีประชากร 35,019 คน
- 1.2 แขวงบางขุนเทียน พื้นที่ 5.789 ตารางกิโลเมตร มีประชากร 35,873 คน
- 1.3 แขวงจอมทอง พื้นที่ 5.677 ตารางกิโลเมตร มีประชากร 33,449 คน
- 1.4 แขวงบางมด พื้นที่ 11.413 ตารางกิโลเมตร มีประชากร 44,820 คน

มีแนวเขตติดต่อ ดังนี้

- ทิศเหนือ ติดต่อกับเขตภาษีเจริญโดยมีคลองรางบัว คลองสวนหลวง คลองวัดโคกอน คลองตาม่วง คลองวัดนางสี และเขตธนบุรี โดยมีคลองวัดใหม่ยายนุ้ย คลองด่าน เป็นเส้นแบ่งเขต
- ทิศตะวันออก ติดต่อกับเขตธนบุรี โดยมีคลองบางสะแกและเขตราษฎร์บูรณะ โดยมีคลองบางปะแก้ว และถนนสุขสวัสดิ์ เป็นเส้นแบ่งเขต
- ทิศใต้ ติดต่อกับเขตบางขุนเทียน โดยมีคลองตาสูก คลองบางมด เขตทุ่งครุ โดยมีคลองยายจำปี เป็นเส้นแบ่งเขต
- ทิศตะวันตก ติดต่อกับเขตบางบอน โดยมีคลองตางาม คลองวัดสิงห์ และเขตบางขุนเทียน โดยมีคลองสนามชัย คลองวัดกก คลองบัว

เป็นเส้นแบ่งเขตซึ่งในอดีตพื้นที่เขตจอมทองมี คู คลอง ลำราง และที่ว่างเป็นสวนจำนวนมาก

ประชาชนใช้น้ำเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันและเพื่อประกอบอาชีพและใช้ในการสัญจร ไม่มีปัญหาน้ำท่วมมากนัก

แต่สภาพปัจจุบันความเจริญเติบโตของเมืองได้ขยายตัวมากขึ้นวิถีชีวิตดั้งเดิมเปลี่ยนไปที่ว่าง คู ลำราง

ที่ใช้ในการสัญจรหรือเพื่อการระบายน้ำถูกถมปรับพื้นที่สร้างเป็นที่อยู่อาศัยและอาคารพาณิชย์การใช้น้ำเพื่อการบริโภคมากขึ้นมีการสูบน้ำใต้ดินมาใช้ ทำให้พื้นดินทรุดตัวต่ำลง จึงก่อให้เกิดปัญหาน้ำท่วม น้ำขัง ดังนั้น

เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาให้น้ำท่วมให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพบังเกิดผลดีตามนโยบายของคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- please select -

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- please select -

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ระดับความสำเร็จของคลองในพื้นที่กรุงเทพมหานครได้รับการปรับภูมิทัศน์ให้สอดคล้องกับเอกลักษณ์ของพื้นที่

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 04/01/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนที่วางไว้		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 08/02/2566 : ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 31 มกราคม 2566		
	ได้ดำเนินการล้างท่อโดยแรงงานเขต จำนวน 42 ซอย จำนวน 11,501 ม.		
	เก็บขยะและวัชพืช - เปิดทางน้ำไหล โดยแรงงานเขต จำนวน 21,740 ม.		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 38.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 09/03/2566 : ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2566		
	ได้ดำเนินการล้างท่อโดยแรงงานเขต จำนวน - ซอย จำนวน 19,313 ม.		
	เก็บขยะและวัชพืช - เปิดทางน้ำไหล โดยแรงงานเขต จำนวน 31,595 ม		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 18/04/2566 : ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 31 มีนาคม 2566		
	ได้ดำเนินการล้างท่อโดยแรงงานเขต จำนวน 73 ซอย จำนวน 26,178 ม.		
	เก็บขยะและวัชพืช - เปิดทางน้ำไหล โดยแรงงานเขต จำนวน 41,435 ม		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 09/05/2566 : ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 30 เมษายน 2566		
	ได้ดำเนินการล้างท่อโดยแรงงานเขต จำนวน 88 ซอย จำนวน 32,490 ม.		
	เก็บขยะและวัชพืช - เปิดทางน้ำไหล โดยแรงงานเขต จำนวน 47,550 ม		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 12/06/2566 : ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 31 พฤษภาคม 2566		
	ได้ดำเนินการล้างท่อโดยแรงงานเขต จำนวน 90 ซอย จำนวน 32,613 ม.		
	เก็บขยะและวัชพืช - เปิดทางน้ำไหล โดยแรงงานเขต จำนวน 51,995 ม		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 10/07/2566 : ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 30 มิถุนายน 2566		





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่3	ได้ดำเนินการล้างท่อโดยแรงงานเขต จำนวน 42 ซอย จำนวน 11,501 ม. เก็บขยะและวัชพืช - เปิดทางน้ำไหล โดยแรงงานเขต จำนวน 21,740 ม. :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 38.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 09/03/2566 : ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2566
รายงานครั้งที่4	ได้ดำเนินการล้างท่อโดยแรงงานเขต จำนวน - ซอย จำนวน 19,313 ม. เก็บขยะและวัชพืช - เปิดทางน้ำไหล โดยแรงงานเขต จำนวน 31,595 ม. :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 18/04/2566 : ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 31 มีนาคม 2566
รายงานครั้งที่5	ได้ดำเนินการล้างท่อโดยแรงงานเขต จำนวน 73 ซอย จำนวน 26,178 ม. เก็บขยะและวัชพืช - เปิดทางน้ำไหล โดยแรงงานเขต จำนวน 41,435 ม. :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 09/05/2566 : ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 30 เมษายน 2566
รายงานครั้งที่6	ได้ดำเนินการล้างท่อโดยแรงงานเขต จำนวน 88 ซอย จำนวน 32,490 ม. เก็บขยะและวัชพืช - เปิดทางน้ำไหล โดยแรงงานเขต จำนวน 47,550 ม. :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 12/06/2566 : ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 31 พฤษภาคม 2566
รายงานครั้งที่7	ได้ดำเนินการล้างท่อโดยแรงงานเขต จำนวน 90 ซอย จำนวน 32,613 ม. เก็บขยะและวัชพืช - เปิดทางน้ำไหล โดยแรงงานเขต จำนวน 51,995 ม. :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 10/07/2566 : ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 30 มิถุนายน 2566
รายงานครั้งที่8	ได้ดำเนินการล้างท่อโดยแรงงานเขต จำนวน 90 ซอย จำนวน 32,613 ม. เก็บขยะและวัชพืช - เปิดทางน้ำไหล โดยแรงงานเขต จำนวน 56,422 ม. :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 15/08/2566 : ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 31 กรกฎาคม 2566
รายงานครั้งที่9	ได้ดำเนินการล้างท่อโดยแรงงานเขต จำนวน 90 ซอย จำนวน 32,613 ม. เก็บขยะและวัชพืช - เปิดทางน้ำไหล โดยแรงงานเขต จำนวน 56,422 ม. :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 21/09/2566 : ได้ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนที่วางไว้ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

