



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม บำรุงรักษาดถนน ตรอก ซอย และสิ่งสาธารณประโยชน์ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

รหัสโครงการ... : 50370000-3199

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 3,000,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 2,864,447 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตดินแดง / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายดิษฐวัฒน์ นรพันธ์เจริญ โทร. 5363

ผู้ประสานงาน สยป : นายณัฐ คงธนะมงคล โทร. 1515

1.3 หลักการและเหตุผล

เพื่อปรับปรุงถนนให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและการจราจรมีความคล่องตัว

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- เพื่อซ่อมแซม บำรุงรักษาดถนน ตรอก ซอย และสิ่งสาธารณประโยชน์ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ระบบการจราจรให้มีความคล่องตัว

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- ซ่อมแซมไหล่ทาง ซ่อมแซมผิวจราจร ซ่อมแซมบ่อพักท่อระบายน้ำ ซ่อมแซมป้ายชื่อซอย ซ่อมแซมทางเท้า ในพื้นที่เขตดินแดง

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด่านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๑.๕ - สิ่งก่อสร้างปลอดภัย

เป้าหมายที่ : ๑.๕.๑ กรุงเทพมหานครมีความปลอดภัยต่อการใช้งานอาคารสาธารณะ ปลอดภัยอุบัติเหตุจาก สิ่งปลูกสร้าง

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของความสำเร็จในการปรับปรุงถนน ทางเท้า สะพาน อุโมงค์ และท่อระบายน้ำ

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 19/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำราคากลาง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 3.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 28/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...หาตัวผู้รับจ้าง 1. ซ่อมแซมบ่อพักท่อระบายน้ำจากซอยโรงเรียนราชประสงค์ถึงระยะที่กำหนด 2. ซ่อมแซมบ่อพักท่อระบายน้ำจากซอยจตุรทิศ 2 แยก 9 ถึงระยะที่กำหนด 3. ซ่อมแซมบ่อพักท่อระบายน้ำจากซอยจตุรทิศ 2 แยก 23 ถึงระยะที่กำหนด		
รายงานครั้งที่3	:: 25/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขออนุมัติจ้าง 1. ซ่อมแซมบ่อพักท่อระบายน้ำจากซอยโรงเรียนราชประสงค์ถึงระยะที่กำหนด 2. ซ่อมแซมบ่อพักท่อระบายน้ำจากซอยจตุรทิศ 2 แยก 9 ถึงระยะที่กำหนด 3. ซ่อมแซมบ่อพักท่อระบายน้ำจากซอยจตุรทิศ 2 แยก 23 ถึงระยะที่กำหนด		
รายงานครั้งที่4	:: 27/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... 1. ซ่อมแซมบ่อพักท่อระบายน้ำจากซอยโรงเรียนราชประสงค์ถึงระยะที่กำหนด เป็นเงิน 466,000.-บาท (ลงนามสัญญาแล้ว) 2. ซ่อมแซมบ่อพักท่อระบายน้ำจากซอยจตุรทิศ 2 แยก 9 ถึงระยะที่กำหนด เป็นเงิน 491,000.-บาท (นัดลงนามสัญญา) 3. ซ่อมแซมบ่อพักท่อระบายน้ำจากซอยจตุรทิศ 2 แยก 23 ถึงระยะที่กำหนด เป็นเงิน 432,000.-บาท (จัดทำราคากลาง)		
รายงานครั้งที่5	:: 28/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... 1. ครั้งที่ 1 ซ่อมแซมบ่อพักท่อระบายน้ำจากซอยโรงเรียนราชประสงค์ถึงระยะที่กำหนด เป็นเงิน 466,000.-บาท (ซ่อมแซมบ่อพักท่อระบายน้ำ) 2. ครั้งที่ 2 ซ่อมแซมบ่อพักท่อระบายน้ำจากซอยจตุรทิศ 2 แยก 9 ถึงระยะที่กำหนด เป็นเงิน 491,000.-บาท (เตรียมพื้นที่หน้างานเพื่อปูแอสฟัลต์คอนกรีต) 3. ครั้งที่ 3 ซ่อมแซมบ่อพักท่อระบายน้ำจากซอยจตุรทิศ 2 แยก 23 ถึงระยะที่กำหนด เป็นเงิน 432,000.-บาท (รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งจ้าง)		
รายงานครั้งที่6	:: 27/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... 1. ครั้งที่ 1 ซ่อมแซมบ่อพักท่อระบายน้ำจากซอยโรงเรียนราชประสงค์ถึงระยะที่กำหนด เป็นเงิน 466,000.-บาท (ตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว) 2. ครั้งที่ 2 ซ่อมแซมบ่อพักท่อระบายน้ำจากซอยจตุรทิศ 2 แยก 9 ถึงระยะที่กำหนด เป็นเงิน 491,000.-บาท (ส่งมอบงานแล้ว) 3. ครั้งที่ 3 ซ่อมแซมบ่อพักท่อระบายน้ำจากซอยจตุรทิศ 2 แยก 23 ถึงระยะที่กำหนด เป็นเงิน 432,000.-บาท (ซ่อมแซมบ่อพักท่อระบายน้ำ พร้อมเปลี่ยนฝา)		





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

