



## \*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\*

### 1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

#### 1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมการร่วมตรวจสอบอาคาร สถานประกอบการต่างๆ เพื่อสร้างความปลอดภัยจากอัคคีภัย  
 รหัสโครงการ... : 50370000-3238 ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563  
 เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท  
 สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

#### 1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตดินแดง / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา  
 ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายอำนาจ อ่อนแก้ว โทร. 5364 ผู้ประสานงาน สยป : นายณัฐ คงธนะมงคล โทร. 1515

#### 1.3 หลักการและเหตุผล

เพื่อตรวจสอบอาคาร สถานประกอบการต่างๆ ให้มีความปลอดภัยจากอัคคีภัย

#### 1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อร่วมตรวจสอบอาคาร สถานประกอบการต่างๆ เพื่อสร้างความปลอดภัยจากอัคคีภัยและความเสี่ยงในพื้นที่เขต

#### 1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ตรวจสอบอาคารสาธารณะ จำนวนทั้งสิ้น 190 หลัง (เริ่มดำเนินการตรวจสอบเดือนพฤศจิกายน 2562 - สิงหาคม 2563)

1. เดือนพฤศจิกายน 2562 จำนวน 18 หลัง
2. เดือนธันวาคม 2562 จำนวน 25 หลัง
3. เดือนมกราคม 2563 จำนวน 22 หลัง
4. เดือนกุมภาพันธ์ 2563 จำนวน 16 หลัง
5. เดือนมีนาคม 2563 จำนวน 19 หลัง
6. เดือนเมษายน 2563 จำนวน 25 หลัง
7. เดือนพฤษภาคม 2563 จำนวน 14 หลัง
8. เดือนมิถุนายน 2563 จำนวน 20 หลัง
9. เดือนกรกฎาคม 2563 จำนวน 15 หลัง
10. เดือนสิงหาคม 2563 จำนวน 16 หลัง

#### 1.6 สันนิษฐานแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด่านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City  
 ประเด็นยุทธศาฯ ย่อย : มิติที่ ๑.๔ - ปลอดภัยพิบัติ  
 เป้าหมายที่ : เป้าหมายที่ ๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ  
 ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

### 2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่ 1 :: 11/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

1. เดือนตุลาคม 2562 จัดทำแผนส่งให้สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตามหนังสือบันทึกที่ กท 7603/7072 ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2562
2. ตรวจสอบอาคาร สถานประกอบการต่างๆ เพื่อสร้างความปลอดภัยจากอัคคีภัย เดือน พฤศจิกายน 2562 จำนวน 24 หลัง
3. ตรวจสอบอาคาร สถานประกอบการต่างๆ เพื่อสร้างความปลอดภัยจากอัคคีภัย เดือน ธันวาคม 2562 จำนวน 20 หลัง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 23.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 2 :: 27/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

1. ตรวจสอบอาคาร สถานประกอบการต่างๆ เพื่อสร้างความปลอดภัยจากอัคคีภัย เดือน มกราคม 2563 จำนวน 21 หลัง
2. ตรวจสอบอาคาร สถานประกอบการต่างๆ เพื่อสร้างความปลอดภัยจากอัคคีภัย เดือน พฤศจิกายน 2562 - มกราคม 2563 รวมจำนวน 65 หลัง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 34.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 3 :: 28/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

1. ตรวจสอบอาคาร สถานประกอบการต่างๆ เพื่อสร้างความปลอดภัยจากอัคคีภัย เดือน กุมภาพันธ์ 2563 จำนวน 16 หลัง
2. ตรวจสอบอาคาร สถานประกอบการต่างๆ เพื่อสร้างความปลอดภัยจากอัคคีภัย เดือน พฤศจิกายน 2562 - กุมภาพันธ์ 2563 รวมจำนวน 81 หลัง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 43.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 4 :: 27/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

1. ตรวจสอบอาคาร สถานประกอบการต่างๆ เพื่อสร้างความปลอดภัยจากอัคคีภัย เดือน มีนาคม 2563 จำนวน 19 หลัง
2. ตรวจสอบอาคาร สถานประกอบการต่างๆ เพื่อสร้างความปลอดภัยจากอัคคีภัย เดือน พฤศจิกายน 2562 - มีนาคม 2563 รวมจำนวน 100 หลัง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 53.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย



รายงานครั้งที่ 5





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

:: 28/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

1. ตรวจสอบอาคาร สถานประกอบการต่างๆ เพื่อสร้างความปลอดภัยจากอัคคีภัย เดือน เมษายน 2563 จำนวน 25 หลัง
2. ตรวจสอบอาคาร สถานประกอบการต่างๆ เพื่อสร้างความปลอดภัยจากอัคคีภัย เดือน พฤศจิกายน 2562 - เมษายน 2563 รวมจำนวน 125 หลัง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 6

:: 29/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

1. ตรวจสอบอาคาร สถานประกอบการต่างๆ เพื่อสร้างความปลอดภัยจากอัคคีภัย เดือน พฤษภาคม 2563 จำนวน 14 หลัง
2. ตรวจสอบอาคาร สถานประกอบการต่างๆ เพื่อสร้างความปลอดภัยจากอัคคีภัย เดือน พฤศจิกายน 2562 - พฤษภาคม 2563 รวมจำนวน 139 หลัง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 73.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 7

:: 29/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

1. ตรวจสอบอาคาร สถานประกอบการต่างๆ เพื่อสร้างความปลอดภัยจากอัคคีภัย เดือน มิถุนายน 2563 จำนวน 21 หลัง
2. ตรวจสอบอาคาร สถานประกอบการต่างๆ เพื่อสร้างความปลอดภัยจากอัคคีภัย เดือน พฤศจิกายน 2562 - มิถุนายน 2563 รวมจำนวน 160 หลัง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 84.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 8

:: 29/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

1. ตรวจสอบอาคาร สถานประกอบการต่างๆ เพื่อสร้างความปลอดภัยจากอัคคีภัย เดือน กรกฎาคม 2563 จำนวน 15 หลัง
2. ตรวจสอบอาคาร สถานประกอบการต่างๆ เพื่อสร้างความปลอดภัยจากอัคคีภัย เดือน พฤศจิกายน 2562 - กรกฎาคม 2563 รวมจำนวน 175 หลัง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 92.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 9

:: 28/8/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

1. ตรวจสอบอาคาร สถานประกอบการต่างๆ เพื่อสร้างความปลอดภัยจากอัคคีภัย เดือน สิงหาคม 2563 จำนวน 15 หลัง
2. ตรวจสอบอาคาร สถานประกอบการต่างๆ เพื่อสร้างความปลอดภัยจากอัคคีภัย เดือน พฤศจิกายน 2562 - สิงหาคม 2563 รวมจำนวน 190 หลัง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)  
 ตำแหน่ง .....

