



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าจ้างเหมาล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ

รหัสโครงการ... : 50370000-3275

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 2,488,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตดินแดง / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายนิเวศน์ เกตุสุวรรณ โทร. 5364

ผู้ประสานงาน สยป : นายณัฐ คงธนะมงคล โทร. 1515

**1.3 หลักการและเหตุผล**

ท่อระบายน้ำในถนน/ตรอก/ซอย ได้รับการฟื้นฟูให้สามารถระบายน้ำได้อย่างคล่องตัว หมายถึง การล้างทำความสะอาด ท่อระบายน้ำ เพื่อให้สามารถระบายได้ตามปกติ กำจัดสิ่งอุดตันที่ทำให้ น้ำไม่สามารถไหลได้อย่างสะดวก

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

เพื่อทำความสะอาดท่อระบายน้ำให้สามารถลระยะเวลาการระบายน้ำท่วมขังได้เร็วขึ้น ลดผลกระทบที่จะเกิดแก่ประชาชนให้น้อยลง

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

ล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ

-จ้างเหมาเอกชน จำนวน 95 ซอย ความยาว 55,385 เมตร

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1 :: 27/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 30/11/2563 : ล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ จำนวน 3 ซอย

1. ถนนดินแดง 1
2. ซอยประสานสารบรรณ
3. ซอยทินกร

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 28/12/2563 : ล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ จำนวน 55 ซอย

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 58.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 29/01/2564 : 1.ล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ (ครั้งที่ 1) จำนวน 40 ซอย รวมดำเนินการล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ ครั้งที่ 1 จำนวน 95 ซอย (เบิกจ่ายเงินแล้ว)

2. ล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ (ครั้งที่ 2) จำนวน 32 ซอย เป็นเงิน 498,000.-บาท อยู่ระหว่างดำเนินการรายงานขอจ้าง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 25/02/2564 : 1.ล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ (ครั้งที่ 1) จำนวน 40 ซอย รวมดำเนินการล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ ครั้งที่ 1 จำนวน 95 ซอย (เบิกจ่ายเงินแล้ว)

2. ล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ (ครั้งที่ 2) จำนวน 32 ซอย ล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ จำนวน 30 ซอย

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 29/03/2564 : ล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 จำนวน 127 ซอย

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 1,229,377 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าจ้างเหมาล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ

รหัสโครงการ... : 50370000-3275

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 2,488,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตดินแดง / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายนิเวศน์ เกตุสุวรรณ โทร. 5364

ผู้ประสานงาน สยป : นายณัฐ คงธนะมงคล โทร. 1515







ประเด็นยุทธศาสตร์





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*  
 ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*  
 เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*  
 ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 27/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 30/11/2563 : ล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ จำนวน 3 ซอย		
	1. ถนนดินแดง 1		
	2. ซอยประสานสารบรรณ		
	3. ซอยทินกร		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 28/12/2563 : ล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ จำนวน 55 ซอย		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 58.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 29/01/2564 : 1.ล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ (ครั้งที่ 1) จำนวน 40 ซอย รวมดำเนินการล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ ครั้งที่ 1 จำนวน 95 ซอย (เบิกจ่ายเงินแล้ว)		
	2. ล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ (ครั้งที่ 2) จำนวน 32 ซอย เป็นเงิน 498,000.-บาท อยู่ระหว่างดำเนินการรายงานขอจ้าง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 25/02/2564 : 1.ล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ (ครั้งที่ 1) จำนวน 40 ซอย รวมดำเนินการล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ ครั้งที่ 1 จำนวน 95 ซอย (เบิกจ่ายเงินแล้ว)		
	2. ล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ (ครั้งที่ 2) จำนวน 32 ซอย ล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ จำนวน 30 ซอย		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 29/03/2564 : ล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 จำนวน 127 ซอย		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 1,229,377 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าจ้างเหมาล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ  
 รหัสโครงการ... : 50370000-3275  
 เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00  
 สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564  
 งบประมาณที่ได้รับ : 2,488,000 บาท  
 งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตดินแดง / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา  
 ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายนิเวศน์ เกตุสุวรรณ โทร. 5364

ผู้ประสานงาน สยป : นายณัฐ คงธนะมงคล โทร. 1515

**1.3 หลักการและเหตุผล**

ท่อระบายน้ำในถนน/ตรอก/ซอย ได้รับการฟื้นฟูให้สามารถระบายน้ำได้อย่างคล่องตัว หมายถึง การล้างทำความสะอาด ท่อระบายน้ำ เพื่อให้สามารถระบายได้ตามปกติ กำจัดสิ่งอุดตันที่ทำให้ น้ำไม่สามารถไหลได้อย่างสะดวก

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

เพื่อทำความสะอาดท่อระบายน้ำให้สามารถลดระยะเวลาการระบายน้ำท่วมขังได้เร็วขึ้น ลดผลกระทบที่จะเกิดแก่ประชาชนให้น้อยลง

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

ล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ  
 -จ้างเหมาเอกชน จำนวน 95 ซอย ความยาว 55,385 เมตร

**1.6 สันนิษฐานแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*  
 ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*  
 เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*  
 ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 27/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 30/11/2563 : ล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ จำนวน 3 ซอย		





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

	1. ถนนดินแดง 1			
	2. ซอยประสานสารบรรณ			
	3. ซอยทินกร			
รายงานครั้งที่3	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย	
	:: 28/12/2563 : ล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ จำนวน 55 ซอย			
รายงานครั้งที่4	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 58.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย	
	:: 29/01/2564 : 1.ล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ (ครั้งที่ 1) จำนวน 40 ซอย รวมดำเนินการล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ ครั้งที่ 1 จำนวน 95 ซอย (เบิกจ่ายเงินแล้ว)			
	2. ล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ (ครั้งที่ 2) จำนวน 32 ซอย เป็นเงิน 498,000.-บาท อยู่ระหว่างดำเนินการรายงานขอจ้าง			
รายงานครั้งที่5	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย	
	:: 25/02/2564 : 1.ล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ (ครั้งที่ 1) จำนวน 40 ซอย รวมดำเนินการล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ ครั้งที่ 1 จำนวน 95 ซอย (เบิกจ่ายเงินแล้ว)			
	2. ล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ (ครั้งที่ 2) จำนวน 32 ซอย ล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ จำนวน 30 ซอย			
รายงานครั้งที่6	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย	
	:: 29/03/2564 : ล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 จำนวน 127 ซอย			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 1,229,377 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย	

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)  
 ตำแหน่ง .....

